Ingeniero
ADRIAN OSORIO BETANCOURT
DIRECTOR TERRIRITORIAL HUILA (e)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS FASE 2 EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DEL INVIAS. CONTRATO No. 1373 DE 2026.
Periodo:	Del 10 del mes de junio al 30 del mes de junio
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Oficio - 2026S-VHUI-039510 del 10 junio de 2026

Respetado director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO

a. INFORMACION GENERAL

CONTRATO NO.	1373 DE 2026		
CONTRATISTA:	SUPRATEC INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO S.A.S.	NIT:	900.029.004-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS FASE 2 EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DEL INVIAS		
FECHA DE INICIO:	10/06/2026	Orden de Inicio: 2026-06-10 19:17:42 Radicado: 2026S-VHUI-039510 Proceso de Contratación: IP-DT-HUI-002-2026	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT HUILA
VALOR INICIAL:	$ 36.485.051,30		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN N:	0		
VALOR ACTUAL:	$ 36.485.051,30		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	0
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

b. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
689826 de 10/06/2026.	2026	10	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	$ 36.485.051,30		

c. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual No. 1	$ 0,00	$ 0,00	$	$ 0,00

d. AVANCE DEL CONTRATO

Según la bitácora de obra, para el periodo comprendido entre el 10 y el 30 de junio de 2026, se evidencia que, posterior a la orden de inicio impartida el 10 de junio de 2026, el contratista no realizó presencia ni desarrolló actividades de ejecución en campo durante el periodo reportado. En consecuencia, no se registra avance físico de las actividades objeto del contrato para el periodo evaluado, relacionado a continuación.

Aunado a lo anterior se deja expresa constancia que permanecí disfrutando de mis vacaciones según resolución 2210 DEL 29 DE MAYO DE 2026 durante el periodo entre el 11/06/2026 y el 3/07/2026.

e. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES) BASICOS	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 36.198.480,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 36.198.480,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0,0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Total inversión programada: $ 0,00%
Total inversión ejecutada: $ 0,00%

f. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

g. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	..

h. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A		

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.297.010,26	14-44-101263737 / Anexo 4	10/06/2026	16/03/2027
Buen Manejo Anticipo				

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.824.252,57	14-44-101263737 / Anexo 4	10/06/2026	14/09/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$10.945.515,39	14-44-101263737 / Anexo 4	13/09/2026	13/09/2031
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$3.648.505,13	14-44-101263737 / Anexo 4	10/06/2026	10/03/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 2024-06-24 9:56:25
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A			

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Esta información de correspondencia recibida y enviada del contrato de mantenimiento rutinario corresponde a la reportada en la relación de la correspondencia generada entre el contratista y el administrador vial, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el administrador para el periodo correspondiente.

La correspondencia tramitada durante el periodo y relacionada con el contrato fue:

CONSECUTIVO OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
2026S-VHUI-039510	10/06/2026	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO
2026S-VHUI-039970	11/06/2026	CONTRATISTA	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
2026S-VHUI-041019	16/06/2026	CONTRATISTA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	N/A		

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 30 de junio de 2026, se presentó como principal inconveniente la no presencia del contratista en el sitio de ejecución, situación que fue registrada de manera consecutiva en la bitácora durante el periodo evaluado. En consecuencia, no se evidenció desarrollo de actividades propias del objeto contractual durante dicho periodo. Adicionalmente, se realizaron actuaciones administrativas relacionadas con la actualización y modificación de las garantías contractuales.

La situación descrita incidió directamente en el inicio efectivo de las actividades previstas para la ejecución del contrato, cuyo objeto corresponde a la adecuación de redes eléctricas en la sede de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

CONTRATO No. 1373 DE 2026 – SUPRATEC INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO S.A.S.: Contrato en ejecución, cuyo objeto corresponde a la "ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS FASE 1 EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DEL INVIAS". Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 30 de junio de 2026, no se evidenció presencia del contratista ni ejecución de actividades técnicas relacionadas con el objeto contractual, por lo cual no se registra avance físico durante el periodo evaluado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 30 de junio de 2026, se adelantaron actuaciones de carácter administrativo relacionadas con la actualización y modificación de las garantías contractuales, de acuerdo con las solicitudes registradas en la bitácora.

En cuanto al componente financiero, durante el periodo evaluado no se evidenció ejecución de actividades por parte del contratista ni avance físico susceptible de ser soportado mediante acta de pago. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato

establece que los pagos se efectuarán mediante la presentación de actas mensuales, acompañadas del respectivo seguimiento de actividades del periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo evaluado no se realizaron comisiones de servicio ni desplazamientos por parte de la Supervisión, teniendo en cuenta que las actividades objeto del Contrato No. 1373 de 2026 se desarrollan en las instalaciones de la Dirección Territorial Huila del INVIAS, ubicada en la carrera 5 No. 18-19 de la ciudad de Neiva.

En consecuencia, no se requirió la realización de desplazamientos fuera de la sede de la Dirección Territorial Huila, ni se generaron gastos asociados a comisiones de servicio durante el periodo reportado.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En cumplimiento de las obligaciones asignadas a la Supervisión, durante el periodo se realizó el seguimiento al desarrollo del Contrato No. 1373 de 2026, verificando las condiciones para el inicio y ejecución de las actividades correspondientes al objeto contractual.

De igual manera, se efectuó el seguimiento a la presencia del contratista y al desarrollo de las actividades previstas, dejando las respectivas constancias en la bitácora ante la no presencia del contratista durante el periodo evaluado. Así mismo, se realizó seguimiento a las actuaciones administrativas relacionadas con la actualización y modificación de las garantías contractuales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto y de las obligaciones establecidas en el Contrato No. 1373 de 2026, se recomienda:

- Requerir al contratista el inicio efectivo de las actividades y garantizar su presencia en el lugar de ejecución del contrato.
- Realizar seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma y del plazo contractual, verificando que las actividades programadas se desarrollen oportunamente, teniendo en cuenta el plazo establecido para la ejecución.

- Dejar constancia en la bitácora de las actividades desarrolladas, novedades e incumplimientos que se presenten durante la ejecución del contrato, como mecanismo de seguimiento y control.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y técnicas, verificando que las actividades ejecutadas correspondan al objeto contratado y a las condiciones establecidas en los documentos que hacen parte integral del contrato.
- Mantener actualizadas las garantías contractuales durante la ejecución del contrato, verificando que sus vigencias y amparos correspondan a las condiciones contractuales establecidas.
- Informar oportunamente a la Entidad cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual, el plazo o la adecuada ejecución de las actividades, para que se adopten las medidas administrativas a que haya lugar.

Cordialmente,



JESUS EDUARDO RINCON SILVA
M.P. 19202 - 65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORIA No. 1373 de 2026
INVIAS