UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PROGRAMA DE INVERSIONES** E:

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1371/DE 2026

OBJETO:
ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS FASE 2 EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DEL INVIAS

CONTRATISTA: SUPRATEC INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: 3 meses (En meses según contrato original)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/09/2026 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ (Sesión contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $

PLAZO ACUMULADO: 3,75 meses (En meses según las adiciones las suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-26	2 jul-26	3 ago-26	4 sep-26	5 oct-26	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...	
															100%
INSTALACIONES ELECTRICAS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											95%
Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 con division, color Blanca, incluye desmonte de canaleta existente.	$2.102.400	6,97%	100,00%	% P	1,39%	1,39%	4,18%	0,00%	0,00%						
	$2.102.400	6,97%	$2.102.400	$ P	$420.480	$420.480	$1.261.440	$0	$0						
				$ E	$0	$2.102.400	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	6,97%	0,00%	0,00%	0,00%						90%
Suministro e instalacion de troquel triple Blanco	$336.000	1,11%	100,00%	% P	0,22%	0,22%	0,67%	0,00%	0,00%						
	$336.000	1,11%	$336.000	$ P	$67.200	$67.200	$201.600	$0	$0						
				$ E	$0	$336.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%						85%
Suministro e instalacion de troquel Sencillo Blanco	$114.000	0,38%	100,00%	% P	0,08%	0,08%	0,23%	0,00%	0,00%						
	$114.000	0,38%	$114.000	$ P	$22.800	$22.800	$68.400	$0	$0						
				$ E	$0	$114.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%						80%
Suministro e instalacion de toma doble red regulada, sobre canaleta	$600.000	1,99%	100,00%	% P	0,24%	0,24%	0,72%	0,00%	0,00%						
	$360.000	1,19%	$360.000	$ P	$72.000	$72.000	$216.000	$0	$0						
				$ E	$0	$360.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%						75%
Suministro e instalacion de toma doble red normal, sobre canaleta	$350.000	1,16%	100,00%	% P	0,21%	0,21%	0,63%	0,00%	0,00%						
	$315.000	1,04%	$315.000	$ P	$63.000	$63.000	$189.000	$0	$0						
				$ E	$0	$315.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%						70%
Suministro e instalacion de cable electrico trenzado 3x12 LH	$1.015.000	3,36%	100,00%	% P	0,94%	0,94%	2,81%	0,00%	0,00%						
	$1.421.000	4,71%	$1.421.000	$ P	$284.200	$284.200	$852.600	$0	$0						
				$ E	$0	$1.421.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	4,71%	0,00%	0,00%	0,00%						65%
Salida para iluminación en ducto 1/2" con cable Cu- # 12 AWG. Incluye luminaria de panel 60x60 cm	$1.260.000	4,18%	100,00%	% P	0,84%	0,84%	2,51%	0,00%	0,00%						
	$1.260.000	4,18%	$1.260.000	$ P	$252.000	$252.000	$756.000	$0	$0						
				$ E	$0	$1.260.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	4,18%	0,00%	0,00%	0,00%						60%
Salida para iluminación en ducto 1/2" con cable Cu- # 12 AWG. Incluye luminaria bala LED de 24 W	$560.000	1,86%	20,00%	% P	0,27%	0,27%	0,80%	0,53%	0,53%						
	$400.000	1,33%	$80.000	$ P	$80.000	$80.000	$240.000	$160.000	$160.000						
				$ E	$0	$80.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%						55%
Suministro e instalacion de Interruptor sencillo	$140.000	0,46%	0,00%	% P	0,09%	0,09%	0,28%	0,23%	0,23%						
	$140.000	0,46%	$0	$ P	$28.000	$28.000	$84.000	$70.000	$70.000						
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						50%
Suministro e instalacion de Interruptor doble	$308.000	1,02%	9,09%	% P	0,20%	0,20%	0,61%	0,46%	0,46%						
	$308.000	1,02%	$28.000	$ P	$61.600	$61.600	$184.800	$140.000	$140.000						
				$ E	$0	$28.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%						45%
Suministro e instalacion de Tomacorriente Doble normal	$700.000	2,32%	30,00%	% P	0,46%	0,46%	1,39%	0,81%	0,81%						
	$700.000	2,32%	$210.000	$ P	$140.000	$140.000	$420.000	$245.000	$245.000						
				$ E	$0	$210.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%						40%
Suministro e instalacion de Tomacorriente GFCI	$180.000	0,60%	25,00%	% P	0,12%	0,12%	0,36%	0,22%	0,22%						
	$180.000	0,60%	$45.000	$ P	$36.000	$36.000	$108.000	$67.500	$67.500						
				$ E	$0	$45.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%						35%
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de UPS (cambio de baterias)	$2.800.000	9,28%	100,00%	% P	1,86%	1,86%	5,57%	0,00%	0,00%						
	$2.800.000	9,28%	$2.800.000	$ P	$560.000	$560.000	$1.680.000	$0	$0						
				$ E	$0	$2.800.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	9,28%	0,00%	0,00%	0,00%						30%
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de aires acondicionados, incluye adecuacion de conexion electrica.	$9.000.000	29,84%	36,11%	% P	5,97%	5,97%	17,90%	9,53%	9,53%						
	$9.000.000	29,84%	$3.250.000	$ P	$1.800.000	$1.800.000	$5.400.000	$2.875.000	$2.875.000						
				$ E	$0	$3.250.000	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	10,77%	0,00%	0,00%	0,00%						25%
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de camaras de vigilancia, incluye adecuacion de conexion electrica.	$2.200.000	7,29%	0,00%	% P	1,46%	1,46%	4,38%	3,65%	3,65%						
	$2.200.000	7,29%	$0	$ P	$440.000	$440.000	$1.320.000	$1.100.000	$1.100.000						
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						20%
Certificacion retie	$8.500.000	28,18%	0,00%	% P	5,64%	5,64%	16,91%	14,09%	14,09%						
	$8.500.000	28,18%	$0	$ P	$1.700.000	$1.700.000	$5.100.000	$4.250.000	$4.250.000						
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						15%
AJUSTES			0,00%	% P	0,02%	0,02%	0,06%	0,05%	0,05%						
	$29.000	0,10%	$0	$ P	$5.800	$5.800	$17.400	$14.500	$14.500						
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						10%
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											5%
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 30.165.400,00**	100,00%	40,85%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 30.165.400,00**	100,00%	$ 12.321.400,00												

Reprogramación No.1 — Reprogramación No.2 — 40,85

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**20,00%**	**20,00%**	**60,00%**	**29,58%**	**29,58%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.593.080**	**$5.593.080**	**$16.779.240**	**$7.822.000**	**$7.822.000**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**20,00%**	**40,00%**	**100,00%**	**70,42%**	**100,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.593.080**	**$11.186.160**	**$27.965.400**	**$20.143.400**	**$30.165.400**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**40,85%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$12.321.400**	**$0**	**$0**	**$0**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**40,85%**	**40,85%**	**40,85%**	**40,85%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$12.321.400**	**$12.321.400**	**$12.321.400**	**$12.321.400**					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 30.165.400,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 30.165.400,00**	**$ 12.321.400,00**	**40,85%**

Original Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre:JENRRI YONSON MARTIN DAZA
Representante legal o apoderado del Contratista
C.C.: 79.866.839 de Bogota DC

Aprueba Firma: N/A Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Firmado digitalmente por Jesus Eduardo Rincon Silva
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202 - 65504 CAU

Revisó Firma: Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 77804 CND

Revisó Firma: Firmado digitalmente por Jesus Eduardo Rincon Silva
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila
Matrícula Profesional No.: 19202 - 65504 CAU

Revisó Firma: N/A Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: