TERRITORIAL NARIÑO
MARÍA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Agosto de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4259 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025 – DEO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5." LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 131,49 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3711-2024.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3711 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VIA	NIT:	800.102.361 - 4
CONFORMACION:	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO A LOS SECTORES 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599/ 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0860 (BUESACO) LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: **2024S-VNAR-072772**	DT-NAR
VALOR INICIAL:	$1.432.389.235,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	211.144.320,00		
ADICIÓN 2:			

ADICIÓN 3:	
VALOR ACTUAL:	$**1.643.533.555,00**
ANTICIPO ENTREGADO:	$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0
SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta el 01/09/2026
PRÓRROGA 2:	Hasta el 07/12/2026
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/12/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 230.526.622,00	$ 230.526.622,00	$ 0,00
133825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 739.984.413,00	$ 739.984.413,00	$ 0,00
348126	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 461.878.200,00	$ 458.702.813,42	$ 3.175.386,58
			TOTAL	$ 1.432.389.235,00	$ 1.429.213.848,42	$ 3.175.386,58

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$ 45,322,481.60	$ 782,842.86	$ 46,105,324.46
Acta parcial 2	$ 56,653,102.00	$ 978,553.58	$ 57,631,655.58
Acta parcial 3	$ 56,653,102.00	$ 978,553.58	$ 57,631,655.58
Acta parcial 4	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 5	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 6	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 7	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 8	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 9	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 10	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 11	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74

Acta parcial 12	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 13	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 14	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 15	$ 60.618.323,96	$ 1.047.043,78	$ 61.665.367,74
Acta parcial 16	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 17	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 18	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 19	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 20	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 21	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 22	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 23	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
TOTALES	**$ 1.404.946.589,12**	**$ 24.267.259,30**	**$ 1.429.213.848,42**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte 31/08/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.432,39	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.429,21	98,78
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.429,21	98,78
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.429,21	98,78

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 99,78%:
Meta física ejecutada: 99,78%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
25/08/2026	35	PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN No. 01	Aprobado.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN No. 01
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2026
FECHA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/09/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 - 47 - 994000057833 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$164.353.355,50	PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN No. 01	13/09/2024	07/06/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$328.706.711,00		13/09/2024	07/12/2029
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	$493.060.066,50		31/07/2026	01/07/06/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 - 74 - 994000014539 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores a y Operaciones	$350.181.000,00	PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN No. 01	13/09/2024	07/12/2026
Contratista y Subcontratistas	$350.181.000,00		13/09/2024	07/12/2026
Vehículos propios y no propios	$350.181.000,00		13/09/2024	07/12/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3665-2024.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3665 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO DE CALIBIO	NIT:	817.007.228-8.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-074593	DT-NAR
VALOR INICIAL:	$ 1.199.450.576,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.199.450.576,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		

SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el 12/09/2026
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/09/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936824	2024	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	$ 190.311.707,00	$ 190.311.707,00	$ 0,00
131725	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 612.517.976,00	$ 612.517.976,00	$ 0,00
358926	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 396.620.893,00	$ 373.291.428,43	$ 23.329.464,57
			TOTAL	$ 1.199.450.576,00	$ 1.176.121.111,43	$ 23.329.464,57

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$ 24,944,042.67	$ 430,851.65	$ 25,374,894.32
Acta parcial 2	$ 46,770,079.00	$ 807,846.82	$ 47,577,925.82
Acta parcial 3	$ 46,770,081.00	$ 807,846.85	$ 47,577,927.85
Acta parcial 4	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 5	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 6	$ 45,158,832.00	$ 780,016.19	$ 45,938,848.19
Acta parcial 7	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 8	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 9	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 10	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 11	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 12	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 13	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65

Acta parcial 14	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 15	$ 45.158.832,00	$ 780.016,19	$ 45.938.848,19
Acta parcial 16	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 17	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 18	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 19	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 20	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 21	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 22	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 23	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
TOTALES	**$ 1.156.151.226,67**	**$ 19.969.884,76**	**$ 1.176.121.111,43**

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/08/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.199,45	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.176,12	98,05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.176,12	98,05
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.176,12	98,05

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 98,05%

Meta física ejecutada: 98,05%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2026
FECHA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2026
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/08/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 - 47 - 994000057835 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$119.945.058,00	Prorroga 1	13/09/2024	12/03/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$239.890.116,00		13/09/2024	12/09/2029
Calidad	$359.835.174,00		31/07/2026	12/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 – 74 - 994000014537 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores a y Operaciones	$260.000.000,00	Prorroga 1	13/09/2024	12/09/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00		13/09/2024	12/09/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00		13/09/2024	12/09/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3695-2024.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3695 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PRADO.	**NIT**:	817.002.636-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-072773	DT-NAR
VALOR INICIAL:	$ 1.193.747.661,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	175.965.655,00		
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	**$ 1.369.713.316,00**		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 01/09/2026		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 07/012/2026		
PRÓRROGA 3:			

FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/012/2026

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
935924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 192.120.308,00	$ 192.120.308,00	$ 0,00
117025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 616.702.482,00	$ 616.702.482,00	$ 0,00
348326	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 384.924.871,00	$ 382.278.046,20	$ 2.646.824,80
			TOTAL	**$ 1.193.747.661,00**	$ 1.191.100.836,20	$ 2.646.824,80

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$ 37,771,642.40	$ 652,419.28	$ 38,424,061.68
Acta parcial 2	$ 47,214,553.00	$ 815,524.10	$ 48,030,077.10
Acta parcial 3	$ 47,214,553.00	$ 815,524.10	$ 48,030,077.10
Acta parcial 4	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 5	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 6	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 7	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 8	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 9	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 10	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 11	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 12	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 13	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 14	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 15	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 16	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
Acta parcial 17	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29

Acta parcial 18	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
Acta parcial 19	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
Acta parcial 20	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
Acta parcial 21	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
Acta parcial 22	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
Acta parcial 22	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
TOTALES	**$ 1.172.519.093,92**	**$ 20.224.232,28**	**$ 1.191.100.836,20**

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/08/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.193,75	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.191,10	99,78
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.191,10	99,78
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.191,10	99,78

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 99,78%
Meta física ejecutada: 99,78%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
25/08/2026	35	Prórroga No. 02 y Adición No. 01	Aprobado

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 02 y Adición No. 01
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/09/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 - 47 – 994000057837 Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$136.971.331,60	Prórroga No. 02 y Adición No. 01	13/09/2024	07/06/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$273.942.663,20		13/09/2024	07/12/2029
Calidad	$410.913.994,80		31/07/2026	07/06/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 - 74 – 994000014540 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	Prórroga No. 02 y Adición No. 01	13/09/2024	07/12/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00		13/09/2024	07/12/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00		13/09/2024	07/12/2026
Gastos médicos	$260.000.000,00		13/09/2024	07/12/2026
Responsabilidad Civil cruzada	$260.000.000,00		13/09/2024	07/12/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3742-2024.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3742 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACION EL ENCANO	NIT:	814.006.423-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000" - LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-072771	DT-NAR
VALOR INICIAL:	$ 1.048.979.185,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	153.236.080,00		
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	**$ 1.202.215.265,00**		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 02/09/2026		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 07/12/2026		
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/12/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 168.470.943,00	$ 168.470.943,00	$ 0,00
128325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 541.775.854,00	$ 541.775.854,00	$ 0,00
437926	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 338.732.388,00	$ 335.177.521,72	$ 3.554.866,28
			TOTAL	**$ 1.048.979.185,00**	$ 1.045.424.318,72	$ 3.554.866,28

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$ 31,741,993.33	$ 548,270.79	$ 32,290,264.12
Acta parcial 2	$ 41,402,600.00	$ 715,135.82	$ 42,117,735.82
Acta parcial 3	$ 41,402,600.00	$ 715,135.82	$ 42,117,735.82
Acta parcial 4	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 5	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 6	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 7	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 8	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 9	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 10	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 11	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 12	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 13	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 14	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 15	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 16	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
Acta parcial 17	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
Acta parcial 18	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
Acta parcial 19	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14

Acta parcial 20	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
Acta parcial 21	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
Acta parcial 22	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
Acta parcial 23	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
TOTALES	**$ 995.931.599,68**	**$ 17.750.725,71**	**$ 1.045.424.318,72**

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/08/2026 para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.048,98	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.045,42	99,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.045,42	99,66
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.045,42	99,66

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 99,66%
Meta física ejecutada: 99,66%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
25/08/2026	35	PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN 01	Aprobado.

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN 01
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/08/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101286303 Anexo No. 8**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$120.224.226,50	PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN 01	16/09/2024	24/06/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$240.448.453,00		16/09/2024	22/12/2029
Calidad	$360.672.679,50		15/08/2026	24/06/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-40-101053569 Anexo No. 7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$350.181.000,00	PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN 01	16/09/2024	22/12/2026
Contratistas y Subcontratistas	$350.181.000,00		16/09/2024	22/12/2026
Vehículos propios y no propios	$350.181.000,00		16/09/2024	22/12/2026

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.	**1982-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**	Nit.	901.838.183-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CAMINOS SAS NIT 822003009-1 - PARTICIPACIÓN DEL 70% INPROTEKTO LIMITADA NIT 800032486-5 - PARTICIPACIÓN DEL 30%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	12/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-064427
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Cinco (05) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2026		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
564124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	1.405.284.328,00	$ 0,00
185525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 1.589.794.304,00	$ 1.138.971.094,00	$ 450.823.210,00
336626	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.055.119.450,00	$ 0,00	$ 1.055.119.450,00
			TOTAL	**$ 4.050.198.082,00**	2.544.255.422,00	$ 1.505.942.660,00

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos 1	$ 46,916,032.00	$ 8,914,046.00	$ 55,830,078.00
Acta de Costos 2	$ 65,452,960.00	$ 12,436,062.00	$ 77,889,022.00
Acta de Costos 3	$ 73,025,600.00	$ 13,874,864.00	$ 86,900,464.00
Acta de Costos 4	$ 75,145,600.00	$ 14,277,664.00	$ 89,423,264.00
Acta de Costos 5	$ 75,406,800.00	$ 14,327,292.00	$ 89,734,092.00
Acta de Costos 6	$ 75,406,800.00	$ 14,327,292.00	$ 89,734,092.00
Acta de Costos 7	$ 116,418,200.00	$ 22,119,458.00	$ 138,537,658.00
Acta de Costos 8	$ 82,216,600.00	$ 15,621,154.00	$ 97,837,754.00
Acta de Costos 9	$ 99,002,400.00	$ 18,810,456.00	$ 117,812,856.00
Acta de Costos 10	$ 81,200,000.00	$ 15,428,000.00	$ 96,628,000.00
Acta de Costos 11	$ 77,092,200.00	$ 14,647,518.00	$ 91,739,718.00
Acta de Costos 12	$ 115,856,400.00	$ 22,012,716.00	$ 137,869,116.00
Acta de Costos 13	$ 98,409,000.00	$ 18,697,710.00	$ 117,106,710.00
Acta de Costos 14	$ 84,846,240.00	$ 16,120,786.00	$ 100,967,026.00
Acta de Costos 15	$ 133,931,800.00	$ 25,447,042.00	$ 159,378,842.00
Acta de Costos 16	$ 75.968.600,00	$ 14.434.034,00	90.402.634,00
Acta de Costos 17	$ 106.717.680,00	$ 20.276.359,00	126.994.039,00
Acta de Costos 18	$ 86.798.680,00	$ 16.491.749,00	103.290.429,00
Acta de Costos 19	$ 85.317.196,00	$ 16.210.267,00	101.527.463,00
Acta de Costos 20	$ 81.717.196,00	$ 15.526.267,00	97.243.463,00
Acta de Costos 21	$ 81.377.196,00	$ 15.461.667,00	96.838.863,00
Acta de Costos 22	$ 84.117.196,00	$ 15.982.267,00	100.099.463,00
Acta de Costos 23	$ 84.117.196,00	$ 15.982.267,00	100.099.463,00
Acta de Costos 24	$ 151.589.196,00	$ 28.801.947,00	$ 180.391.143,00
TOTALES	**2.138.029.768,00**	**406.225.654,00**	**2.544.255.422,00**

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/08/2026 para el periodo se reporta un avance financiero, relacionado a continuación:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 62,82%
Total inversión ejecutada: 62,82%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 1 y Modificación No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/08/2026
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/08/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 65-44-101230950 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$405.019.808,20	Prórroga 1 y Modificación No. 1	13/06/2024	30/06/2027
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$810.039.616,40		13/06/2024	31/12/2029
Calidad del servicio	$1.215.059.424,60		31/07/2026	30/06/2029

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Fecha	OFICIO No.	DESTINATARIO	ASUNTO
3/08/2026	E-mail	Francisco Erazo	Solicitud Actualización garantías Prórroga 1 - Ctos AMV Y Mantenimiento Rutinario
3/08/2026	E-mail	Francisco Erazo	Traslado radicado 2026E-VUVRAZ-080101_Informe_DGRD_Pasto
06/08/2026	E-mail	Francisco Erazo	Respuesta 779-AMVNG5-CTO1982-2024 SOLICITUD INSUMOS ABSCISADO VIAS
10/08/2026	E-mail	Francisco Erazo	CUENTAS E INFORME MENSUAL COOPERATIVAS LA GRAN VIA, EL PRADO Y EL ENCANO ACTAS No. 22 DEL MES DE JULIO DE 2026 GRUPO No. 5
10/08/2026	E-mail	Francisco Erazo	DOCUMENTOS PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATO: MEPI solicitud de Prórroga No. 2 y Adición No. 1. Ctos MR
14/08/206	E-mail	Francisco Erazo	MEMORANDO 2026I-VBOG-066289
18/0872026	E-mail	Francisco Erazo	Señalización Cto 1852-2025 Solicitud verificación y aval de cantidades de obra en Nariño– Acta Parcial No. 06 (Mayo)
24/08/2026	E-mail	Francisco Erazo	MEMO 2026I-VBOG-067631- Programación capacitaciones recolección de precios APU 2026-2

27/08/2026	E-mail	Francisco Erazo	Respuesta 803-AMVNG5-CTO1982-2024 SOLICITUD INSUMOS ML 2501A PASTO BUESACO HIGUERONES-ADJUNTOS

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Por instrucciones de la unidad ejecutora SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, las cuentas tramitadas para el mes de junio-2026 y siguientes ya deben realizarse a través del aplicativo KLIC2.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente mes

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo con lo establecido en la ley y manuales de la entidad,

Seguimiento a las actividades realizadas por el Administrador vial.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al contratista de la Administración Vial, ejercer una labor de inspección continua sobre los tramos viales a cargo, con el fin de procurar mantener al dia los indicadores de mantenimiento rutinario y la buena transpirabilidad de los tramos viales.

Cordialmente,

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
C.C. 15.446.159
Profesional Especializado
INVIAS -DT-NAR