	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO** MEPI-MN1-IN-4-FR-1 **VERSIÓN** 1 **PÁGINA** 1 DE 5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES • GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA | **ACTA No.:** 56 | **ACTA FINAL:** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.064.146.550,00 | **FECHA:** 6 de Febrero de 2026 | **MES:** Enero de 2026

CONTRATO No : 1061 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACÍZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030, MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAVECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES | **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2030

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 | **FECHA DE VENC ACTUAL:** 11-sep-30

FECHA DE SUSPENSION: 30-mar-22 | **FECHA DE REANUDACION:** 11-abr-22

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $310.678.630.426,00 | **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $56.065.363.797,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 366.743.994.223,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 del 05/01/2026		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	$ 1.187.320,00	$ 5.936.600,00	9,74	$ 11.564.497,00	-	$ -	-	$ -
2	1	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.495,00	$ 113.980,00	$ 170.400.100,00	2.912,60	$ 331.978.148,00	-	$ -	2.596,30	$ 295.926.274,00
3	1	11601	201-13		Traslado de postes	u	20,00	$ 95.700,00	$ 1.914.000,00	20,00	$ 1.914.000,00	-	$ -	2,00	$ 191.400,00
4	1	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	395.252,00	$ 9.640,00	$ 3.810.229.280,00	432.882,00	$ 4.172.982.480,00	379,30	$ 3.656.452,00	71.529,70	$ 689.546.308,00
5	1	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	147.834,00	$ 9.570,00	$ 1.414.771.380,00	37.834,00	$ 362.071.380,00	-	$ -	-	$ -
6	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	64.762,00	$ 42.890,00	$ 2.777.642.180,00	110.210,00	$ 4.726.906.900,00	173,90	$ 7.458.571,00	11.257,70	$ 482.842.753,00
7	1	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1.050.000,00	$ 9.540,00	$ 10.017.000.000,00	982.230,40	$ 9.370.478.016,00	-	$ -	-	$ -
8	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	87.100,00	$ 9.740,00	$ 848.354.000,00	143.783,20	$ 1.400.448.368,00	8.847,10	$ 86.170.754,00	71.312,07	$ 694.579.562,00
9	1	11601	220.1		Terraplenes	m3	790.503,00	$ 12.500,00	$ 9.881.287.500,00	683.171,14	$ 8.539.639.250,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 28.927.535.040,00**		**$ 28.917.983.039,00**		**$ 97.285.777,00**		**$ 2.163.086.297,00**
10	2	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	562.500,00	$ 920,00	$ 517.500.000,00	640.600,00	$ 589.352.000,00	1.287,00	$ 1.184.040,00	281.610,40	$ 259.081.568,00
11	2	11602	311-13		Afirmado	m3	84.375,00	$ 105.160,00	$ 8.872.875.000,00	110.641,02	$ 11.635.009.663,00	1.881,00	$ 197.805.960,00	49.786,60	$ 5.235.558.856,00
12	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	168.750,00	$ 163.050,00	$ 27.514.687.500,00	168.594,00	$ 27.489.251.700,00	343,80	$ 56.056.590,00	25.465,46	$ 4.152.143.253,00
13	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3	112.500,00	$ 173.100,00	$ 19.473.750.000,00	96.660,00	$ 16.731.846.000,00	-	$ -	163,40	$ 28.284.540,00
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 56.378.812.500,00**		**$ 56.445.459.363,00**		**$ 255.046.590,00**		**$ 9.675.068.217,00**
14	7	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	600.000,00	$ 2.910,00	$ 1.746.000.000,00	453.792,00	$ 1.320.534.720,00	-	$ -	79.082,00	$ 230.128.620,00
15	7	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	80.000,00	$ 1.840,00	$ 147.200.000,00	80.000,00	$ 147.200.000,00	-	$ -	61.612,40	$ 113.366.816,00
16	7	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	63.750,00	$ 790.580,00	$ 50.399.475.000,00	20.364,28	$ 16.099.592.482,00	-	$ -	-	$ -
17	7	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.500,00	$ 815.900,00	$ 2.855.650.000,00	14.732,40	$ 12.020.165.160,00	-	$ -	13.963,20	$ 11.392.574.880,00
18	7	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4.200,00	$ 72.820,00	$ 305.844.000,00	13.725,51	$ 999.491.638,00	-	$ -	13.393,40	$ 975.307.388,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 55.454.169.000,00**		**$ 30.586.984.000,00**		**$ -**		**$ 12.711.377.704,00**
19	5	11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	9.375,00	$ 802.450,00	$ 7.522.968.750,00	15.229,14	$ 12.220.623.393,00	-	$ -	5.526,90	$ 4.435.060.905,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 7.522.968.750,00**		**$ 12.220.623.393,00**		**$ -**		**$ 4.435.060.905,00**
20	5	11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	12.348,00	$ 32.660,00	$ 403.285.680,00	66.754,03	$ 2.180.186.488,00	697,40	$ 22.777.084,00	59.433,80	$ 1.941.107.908,00
21	5	11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	64.762,00	$ 61.880,00	$ 4.007.472.560,00	70.156,00	$ 4.341.253.280,00	405,00	$ 25.061.400,00	3.198,30	$ 197.910.804,00
22	5	11606	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1.000,00	$ 65.240,00	$ 65.240.000,00	1.000,00	$ 65.240.000,00	-	$ -	-	$ -
23	5	11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	1.850,00	$ 75.380,00	$ 139.453.000,00	3.877,40	$ 292.278.412,00	67,00	$ 5.050.460,00	3.835,10	$ 289.089.838,00
24	5	11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	3.000,00	$ 100.730,00	$ 302.190.000,00	22.702,69	$ 2.286.841.964,00	555,30	$ 55.935.369,00	21.447,10	$ 2.160.366.383,00
25	5	11606		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	289,00	$ 3.021.290,00	$ 873.152.810,00	48,00	$ 145.021.920,00	-	$ -	48,00	$ 145.021.920,00
26	5	14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	3.366,00	$ 1.304.320,00	$ 4.390.341.120,00	3.366,00	$ 4.390.341.120,00	-	$ -	-	$ -
27	5	11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	8.976,00	$ 800.290,00	$ 7.183.403.040,00	13.907,10	$ 11.129.713.059,00	142,20	$ 113.801.238,00	7.601,30	$ 6.083.244.377,00
28	5	14103		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	7.293,00	$ 1.020.430,00	$ 7.441.995.990,00	7.293,00	$ 7.441.995.990,00	-	$ -	521,70	$ 532.358.331,00
29	5	14103		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	4.488,00	$ 1.176.910,00	$ 5.281.972.080,00	4.488,00	$ 5.281.972.080,00	-	$ -	-	$ -
30	5	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.915,00	$ 700.070,00	$ 9.741.474.050,00	15.202,80	$ 10.643.024.196,00	37,10	$ 25.972.597,00	3.439,90	$ 2.408.170.793,00
31	5	11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	4.500,00	$ 506.290,00	$ 2.278.305.000,00	4.801,71	$ 2.431.057.756,00	53,40	$ 27.035.886,00	2.126,50	$ 1.076.625.685,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | ACTA No.: 56 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.064.146.550,00 | FECHA: 6 de Febrero de 2026 | MES: Enero de 2026

CONTRATO No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030, MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2030

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 11-sep-30

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30-mar-22 | FECHA DE REANUDACION: 11-abr-22

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $310.678.630.426,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $56.065.363.797,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 366.743.994.223,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificacion No.17 del 05/01/2026		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
32	4	14103		632.1P	Baranda Metalica	m	260,00	$ 545.120,00	$ 141.731.200,00	260,00	$ 141.731.200,00	-	$ -	-	$ -
33	4	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4.243.627,00	$ 5.370,00	$ 22.788.276.990,00	4.707.883,63	$ 25.281.335.111,00	82.192,00	$ 441.371.040,00	1.735.253,04	$ 9.318.308.825,00
34	4	14103			Acero de Preesfuerzo	Tf/m	2.121.814,00	$ 2.220,00	$ 4.710.427.080,00	1.654.720,90	$ 3.673.480.398,00	-	$ -	-	$ -
35	5	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.467,00	$ 631.030,00	$ 1.556.751.010,00	3.955,00	$ 2.495.723.650,00	32,00	$ 20.192.960,00	1.868,50	$ 1.179.079.555,00
36	5	11604	670-13		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM	m3	4.200,00	$ 371.240,00	$ 1.559.208.000,00	3.200,00	$ 1.187.968.000,00	-	$ -	-	$ -
37	5	11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	2.400,00	$ 775.510,00	$ 1.861.224.000,00	3.299,50	$ 2.558.795.245,00	31,30	$ 24.273.463,00	979,60	$ 759.689.596,00
38	5	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	11.760,00	$ 600.960,00	$ 7.067.289.600,00	1.414,10	$ 849.817.536,00	-	$ -	1.414,10	$ 849.817.536,00
39	7	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	6.500,00	$ 7.710,00	$ 50.115.000,00	98.524,90	$ 759.626.979,00	1.039,00	$ 8.010.690,00	78.809,00	$ 607.617.390,00
40	5	11604		673,2P	Lecho drenante - Capa filtrante	m3	7.500,00	$ 160.370,00	$ 1.202.775.000,00	7.851,60	$ 1.259.161.092,00	-	$ -	-	$ -
41	5	11604	673-13		Material granular drenante	m3	22.500,00	$ 149.080,00	$ 3.354.300.000,00	34.739,70	$ 5.178.994.476,00	356,00	$ 53.072.480,00	14.203,70	$ 2.117.487.596,00
42	5	11606	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	450,00	$ 205.520,00	$ 92.484.000,00	1.458,00	$ 299.648.160,00	-	$ -	351,00	$ 72.137.520,00
43	7	11604		673,3P	Geodren	m	1.500,00	$ 172.080,00	$ 258.120.000,00	8.330,00	$ 1.433.426.400,00	317,00	$ 54.549.360,00	2.417,21	$ 415.953.497,00
44	5	11604	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	460,00	$ 189.460,00	$ 87.151.600,00	8.038,20	$ 1.522.917.372,00	75,00	$ 14.209.500,00	5.349,70	$ 1.013.554.162,00
45	5	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	600,00	$ 258.870,00	$ 155.322.000,00	1.616,00	$ 418.333.920,00	-	$ -	120,00	$ 31.064.400,00
46	7	11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	500,00	$ 20.980,00	$ 10.490.000,00	500,00	$ 10.490.000,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 87.003.950.810,00**		**$ 97.700.375.804,00**		**$ 891.313.527,00**		**$ 31.198.606.116,00**
47	7	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	444.000,00	$ 1.750,00	$ 777.000.000,00	495.940,00	$ 867.895.000,00	-	$ -	66.294,00	$ 116.014.500,00
48	7	11607	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2.600,00	$ 22.070,00	$ 57.382.000,00	2.893,00	$ 63.848.510,00	-	$ -	457,00	$ 10.085.990,00
49	7	11607	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	100,00	$ 59.980,00	$ 5.998.000,00	100,00	$ 5.998.000,00	-	$ -	-	$ -
50	4	11607	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	600,00	$ 390.540,00	$ 234.324.000,00	765,60	$ 298.997.424,00	-	$ -	-	$ -
51	4	11607	Manual de Señalización Vial 2019		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	700,00	$ 500.530,00	$ 350.371.000,00	700,00	$ 350.371.000,00	-	$ -	-	$ -
52	4	11607	730-13		Defensa metalica	m	1.500,00	$ 230.530,00	$ 345.795.000,00	3.266,00	$ 752.910.980,00	-	$ -	-	$ -
53	4	11607	730-13		Sección final	u	1.150,00	$ 103.180,00	$ 118.657.000,00	2.028,60	$ 209.310.948,00	-	$ -	-	$ -
54	4	11607	740-13		Captafaros	u	12.500,00	$ 22.030,00	$ 275.375.000,00	15.956,36	$ 351.518.611,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 2.164.902.000,00**		**$ 2.900.850.473,00**		**$ -**		**$ 126.100.490,00**
55	5	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	5.000,00	$ 17.830,00	$ 89.150.000,00	24.060,00	$ 428.989.800,00	-	$ -	-	$ -
56	5	11606		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	120,00	$ 29.890,00	$ 3.586.800,00	520,00	$ 15.542.800,00	-	$ -	154,00	$ 4.603.060,00
57	5	11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	35.000,00	$ 15.830,00	$ 554.050.000,00	49.260,00	$ 779.785.800,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 646.786.800,00**		**$ 1.224.318.400,00**		**$ -**		**$ 4.603.060,00**
58	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	920.000,00	$ 1.030,00	$ 947.600.000,00	920.000,00	$ 947.600.000,00	-	$ -	41.043,10	$ 42.274.393,00
59	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,086,417,00	$ 1,130,00	$ 17,047,651,210,00	18,607,625,00	$ 21,026,616,250,00	396,60	$ 448,158,00	270,367,98	$ 305,515,817,00
60	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.132.300,00	$ 1.130,00	$ 1.279.499.000,00	1.551.120,60	$ 1.752.766.278,00	27.344,90	$ 30.899.737,00	111.320,20	$ 125.791.826,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 19,274,750,210,00**		**$ 23,726,982,528,00**		**$ 31,347,895,00**		**$ 473,582,036,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | ACTA No.: 56 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.064.146.550,00 | FECHA: 6 de Febrero de 2026 | MES: Enero de 2026

CONTRATO No : 1061 de 2021 | PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2030

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030, MODULO 1 | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 11-sep-30

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 | FECHA DE SUSPENSION: 30-mar-22 | FECHA DE REANUDACION: 11-abr-22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ICAVECO 189 | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $310,678,630,426,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $56,065,363,797,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 366.743.994.223,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 del 05/01/2026		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
61	5	11603		500.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO	M3		$ 1.000.176,00	$ -	27.411,00	$ 27.415.824.336,00	475,50	$ 475.583.688,00	23.681,80	$ 23.685.967.997,00
62	5	11604		663.1P	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"	ML		$ 24.532,00	$ -	32.321,20	$ 792.903.678,00	293,70	$ 7.205.048,00	21.521,90	$ 527.975.251,00
63	5	11604		671.1P	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 700.203,00	$ -	11.795,00	$ 8.258.894.385,00	167,00	$ 116.933.901,00	5.300,90	$ 3.711.706.083,00
64	5	11606		673.1P	CUNETA FLEXIBLE CON GEOMEMBRANA TIPO HDPE 40 MILS O SIMILAR Y SACOS SUELO CEMENTO (0,3 X.0,3 X0.15), INCLUYE EXCAVACIÓN.	ML		$ 116.272,00	$ -	130,00	$ 15.115.360,00	-	$ -	-	$ -
65	5	11606		673.2P	CUNETA FLEXIBLE CON GEOMEMBRANA TIPO HOPE 40 MILS O SIMILAR Y SACOS SUELO CEMENTO (0,6 X.0,3 X0.15), INCLUYE EXCAVACIÓN.	ML		$ 186.762,00	$ -	1.700,00	$ 317.495.400,00	-	$ -	-	$ -
66	5	11606		7P	ENROCADO DE FONDO	M3		$ 103.863,00	$ -	17.000,00	$ 1.765.671.000,00	-	$ -	5.324,00	$ 552.966.612,00
67	5	11606		8P	RECONSTRUCCION DE BANCA CON MATERIAL SELECCIONADO DE RÍO	M3		$ 82.701,00	$ -	25.805,00	$ 2.134.099.305,00	-	$ -	23.031,00	$ 1.904.686.731,00
68	5	11604		3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TIPO PVC DE IMPERMEABILIZACION	ML		$ 60.603,00	$ -	3.680,00	$ 223.019.040,00	-	$ -	292,20	$ 17.708.197,00
69	5	11603	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3		$ 437.435,00	$ -	2.152,35	$ 941.513.222,00	17,20	$ 7.523.882,00	1.762,25	$ 770.869.829,00
70	5	11606		621.4.3.1P	CONSTRUCCION DE ANILLO FALSO DE PROTECCION PARA PILOTE TIPO CAISSON DIAMETRO 1,2 M	ML		$ 1.611.224,00	$ -	252,00	$ 406.028.448,00	9,40	$ 15.145.506,00	223,40	$ 359.947.442,00
71	5	11606		621.4.3.2P	CONSTRUCCION DE ANILLO FALSO DE PROTECCION PARA PILOTE TIPO CAISSON DIAMETRO 1,3 M	ML		$ 1.775.216,00	$ -	10,00	$ 17.752.160,00	-	$ -	-	$ -
72	5	11606		621.4.3.3P	CONSTRUCCION DE ANILLO FALSO DE PROTECCION PARA PILOTE TIPO CAISSON DIAMETRO 1,4 M	ML		$ 2.015.216,00	$ -	10,00	$ 20.152.160,00	-	$ -	-	$ -
73	5	11606		621.4.3.4P	CONSTRUCCION DE ANILLO FALSO DE PROTECCION PARA PILOTE TIPO CAISSON DIAMETRO 1,5 M	ML		$ 2.440.808,00	$ -	102,00	$ 248.962.416,00	-	$ -	24,80	$ 60.532.038,00
74	5	11606		621.2.1P	PILOTES PREEXCAVADOS A MANO TIPO CAISSON (ANILLOS DE 0.10 M Y NUCLEO EN CONCRETO CLASE 28MPA, DIAMETRO 1,2 M , NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML		$ 3.074.387,00	$ -	2.413,30	$ 7.419.418.147,00	304,00	$ 934.613.648,00	1.857,70	$ 5.711.288.730,00
75	5	11606		621.2.2P	PILOTES PREEXCAVADOS A MANO TIPO CAISSON (ANILLOS DE 0,10 M Y NUCLEO EN CONCRETO CLASE 28MPA, DIAMETRO 1,3 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML		$ 3.458.678,00	$ -	50,00	$ 172.933.900,00	-	$ -	-	$ -
76	5	11606		621.2.3P	PILOTES PREEXCAVADOS A MANO TIPO CAISSON (ANILLOS DE 0.10 M Y NUCLEO EN CONCRETO CLASE 28MPA, DIAMETRO 1,4 M ,NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML		$ 3.879.026,00	$ -	50,00	$ 193.951.300,00	-	$ -	-	$ -
77	5	11606		621.2.4P	PILOTES PREEXCAVADOS A MANO TIPO CAISSON (ANILLOS DE 0.10 M Y NUCLEO EN CONCRETO CLASE 28MPA, DIAMETRO 1,5 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML		$ 4.075.923,00	$ -	714,00	$ 2.910.209.022,00	-	$ -	110,80	$ 451.612.268,00
78	4	11606		623.3P	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJE ACTIVO CON CUATRO (4) TORONES DE 1/2"	M		$ 552.844,00	$ -	1.580,00	$ 873.493.520,00	-	$ -	770,00	$ 425.689.880,00
79	5	11606		10P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO EN CONCRETO CLASE D	M3		$ 721.059,00	$ -	1.371,31	$ 988.795.417,00	153,80	$ 110.898.874,00	1.062,10	$ 765.836.764,00
80	1	11601		230.2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3		$ 63.753,00	$ -	25.660,00	$ 1.635.901.980,00	-	$ -	1.365,00	$ 87.022.845,00
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 56.752.134.196,00**		**$ 1.667.904.547,00**		**$ 39.033.810.667,00**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**		**$13,00**				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MEPI-MN1-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	**4 DE 5**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA | **ACTA No.** 56 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.064.146.550,00 | **FECHA** 6 de Febrero de 2026 | **MES** Enero de 2026

CONTRATO No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES | **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2030

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 | **FECHA DE VENC ACTUAL:** 11-sep-30

FECHA DE SUSPENSION: 30-mar-22 | **FECHA DE REANUDACION:** 11-abr-22

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $310.678.630.426,00 | **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $56.065.363.797,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 366.743.994.223,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 del 05/01/2026		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS				**$ 257.373.875.110,00**		**$ 310.475.711.209,00**		**$ 2.942.898.336,00**		**$ 99.821.295.502,00**
					PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ 37.539.918.536,00		$ 39.860.353.897,00		$ -		$ 18.935.158.885,00
					PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ 700.000.000,00		$ 700.000.000,00		$ -		$ -
					VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				**$ 295.613.793.646,00**		**$ 351.036.065.106,00**		**$ 2.942.898.336,00**		**$ 118.756.454.387,00**
					VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)				$ 864.101.858,00		$ 1.026.105.421,00		$ 8.602.318,00		$ 347.134.252,00
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 296.477.895.504,00**		**$ 352.062.170.527,00**		**$ 2.951.500.654,00**		**$ 119.103.588.639,00**
					REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 1.875.000.000,00		$ 2.279.276.281,00		$ 121.248.214,00		$ 1.146.264.005,00
					IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 356.250.000,00		$ 433.062.493,00		$ 23.037.161,00		$ 217.790.161,00
					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ 2.231.250.000,00**		**$ 2.712.338.774,00**		**$ 144.285.375,00**		**$ 1.364.054.166,00**
					VALOR BASICO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE								$ -		$ 66.577.436,00
					VALOR IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE								$ -		$ 258.417,00
					GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)				**$ 11.319.484.922,00**		**$ 11.319.484.922,00**		**$ -**		**$ 66.835.853,00**
					PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				**$ 650.000.000,00**		**$ 650.000.000,00**		**$ -**		**$ -**
					VALOR BASICO DEL CONTRATO				$ 309.458.278.568,00		$ 353.315.341.387,00		$ 3.064.146.550,00		$ 119.969.295.828,00
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 310.678.630.426,00**		**$ 366.743.994.223,00**		**$ 3.095.786.029,00**		**$ 120.534.478.657,00**

AIU% 30%
Utilidad 2%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 22.000.000.000,00	6,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 306.414.655,00	10,000%
Valor Amortizado Acumulado	$ 10.451.626.987,00	47,51%
Valor Saldo por Amortizar	$ 11.548.373.013,00	52,49%

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	97.285.777,00	2.250.109.142,00
2 Sub-bases y bases	255.046.590,00	9.675.068.217,00
3 Transporte de materiales	31.347.895,00	473.582.036,00
4 Aceros y elementos metálicos	441.371.040,00	9.743.998.705,00
5 Concretos, morteros y obras varias	2.055.286.984,00	63.817.488.323,00
6 Concreto para superestructuras	-	-
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	62.560.050,00	13.861.049.081,00
TOTAL	2.942.898.336,00	99.821.295.504,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	2.942.898.336,00	8.602.318,00	2.951.500.654,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	-	-	-
PROVISION JORNADA 24/7	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	121.248.214,00	23.037.161,00	144.285.375,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**3,064,146,550,00**	**31,639,479,00**	**3,095,786,029,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	97.285.777,00	2.163.086.297,00
SB	255.046.590,00	9.762.091.062,00
PA	-	12.711.377.704,00
PC	475.583.688,00	28.121.028.902,00
OA	1.972.735.512,00	46.459.425.945,00
SCT	-	126.100.490,00
OV	-	4.603.060,00
T	31.347.895,00	473.582.036,00
TOTAL	2.831.999.462,00	99.821.295.504,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	97.285.777,00	2.250.109.142,00
11602 Afirmados, subbases y bases	255.046.590,00	9.675.068.217,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	483.107.570,00	41.603.276.435,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	298.447.402,00	11.200.588.863,00
11605 Obras de urbanismo	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	1.777.663.102,00	33.960.211.990,00
11607 Señalización y control de transito	-	126.100.490,00
11608 Transporte y sobre acarreos	31.347.895,00	473.582.036,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	-	532.358.331,00
TOTAL	2.942.898.336,00	99.821.295.504,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 DE 5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | ACTA No.: 56 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.064.146.550,00 | FECHA: 6 de Febrero de 2026 | MES: Enero de 2026

CONTRATO No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030, MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2030

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 11-sep-30

FECHA DE SUSPENSION: 30-mar-22 | FECHA DE REANUDACION: 11-abr-22

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $310.678.630.426,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $56.065.363.797,00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA)(C=A+B): $ 366,743,994,223.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 del 05/01/2026		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.064.146.550,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.757.731.895,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.789.371.374,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-190177 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

VICTOR JUST GUERRA
CE 8101683
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial