Jueves 9 Abril Del 2026
Se continua con los Trabajos De Restauración Ecologica Bio ingeniería
laboxes Realisados
Ahojado incado de Postes
llenado de bolsas y sellado de bolsas
para gaviones escavacion para
los muros vivos
personal en la obra 2 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

Nota sin novedad

Carlos Benitez
Tecnico

Viernes 10 de Abril Del 2026
Se continua Avansando con los Trabajos
De Restauracion Ecologica bio ingenieria
se Avansa con la escavacion para
gaviones vivos y llenado de bolsas
Tambien Se Avansa con Terazas pente
baja la via, Ahojado con una buena
profundidad para la incada de postes
y escavacion para el empotramiento
de guaduas
personal en la obra 2 operarios 1
Tecnico 1 coordinador

Carlos Benitez
Tecnico

Scanned with CamScanner

abril 7 Del 2026 martes
el dia de Hoy se dió inicio alos
Trabajos de Restauracion Ecologica
primero se iso un Recorrido con el
coordinador alos sitios para intervenir
se iso limpiesa del sitio donde
sevan aistalar los muros vivos
se iso escavacion para sacar material
para enbolsar para los gaviones y
se enbolsa varias lonas
en Horas de la Tarde se descargo
un viaje de guaduas que llego
siendo las 3 pm
Guaduas De 5 mts = 320
Guaduas De 2.2 mts = 200
personal en la obra
2 operarios 1 Tecnico 1 coordinador
Nota sin novedad
carlos Benitez
Tecnico

Abril 8 Del 2026 Miercoles
el dia De Hoy se estube acarreando
guaduas en una camioneta
cargue y descargue
personal 2 operarios 1 Tecnico 1
coordinador
Carlos Benitez
Tecnico

Scanned with CamScanner

Sabado 11 DE Abril Del 20 26
SE continua con los Trabajos De
RESTAURACION ECOLOJICA BIO INGENIERIA
Se Avanza con Terrazas escalonadas
para SOSTENCION de TERRENO EROCIONADO
PARTE baja de la via
Tambien Se Avansa con escabacion
para los muros vivos y llenado
de bolsas para los Gaviones y
Sellado
Personal en obra 2 operarios
1 TECNICO 1 coordinador

NOTA SIN Novedad

Carlos BENITEZ
TECNICO

Lunes 13 DE Abril DEL 20 26
SE CONTINUA con los Trabajos De
RESTAURACIÓN ECOLOJICA
Se Avansa con Terrazas escalonadas
Para darle ESTAVILIDAD al TERRENO
EROCIONADO PARTE baja de la via
Tambien Se Avansa con ESCAVACION para
los muros vivos y llenado de
bolsas para los mismos muros
Personal labor en la obra 4 operarios
1 TECNICO 1 Coordinador
Carlos BENITEZ
TECNICO

Scanned with CamScanner

MARTES 14 DE Abril DEL 2026

SE CONTINUA CON los Trabajos DE RESTAURACION ECOLOJICA BIOINGENIERIA

SE AVANSA CON TERRAZAS ESCALONIADAS Para darle ESTAVILIDAD al TERRENO EROCIONADO en PARTE BAJA De la VIA

TAMBIEN SE AVANSA CON ESCAVACION Para los MUROS VIVOS

SE avansa CON el llenado de bolsas Para los GAVIONES

Personal en la obra. 5 operarios 1 TECNICO 1 COORDINADOR

NOTA SIN NOVEDAD

Carlos BENITEZ
TECNICO

MIERCOLES 15 DE Abril 2026

SE continua AVANSANDO CON los Trabajos DE RESTAURACION ECOLOJICA BIOINGENIERIA

SE AVANSA CON TERRAZAS ESCALONIADAS Para darle ESTAVILIDAD al TERRENO EROCIONADO PARTE BAJA de la VIA

TAMBIEN SE AVANSA CON ESCAVACION Para los MUROS VIVOS ALADO de lavia TAMBIEN SE AVANSA CON el llenado de bolsa con TIERRA Para los GAVIONES

personal en la obra 5 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

Nota

Se presentaron lluvias continuas durante el dia

Carlos Benitez
Tecnico

Jueves 16 De Abril Del 2026

Se continua con los trabajos De Restauracion ecologica Bio Ingenieria Se avansa con Terrazas escalonadas para darle estavilidad al Terreno erocionado Tambien Se avansa con la escavacion alado de la via para istalar los muros vivos para darle Seguridad al Talud

Nota

Se presentaron lluvias continuas durante el dia
personal en la obra 5 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

Carlos Benitez
Tecnico

Viernes 17 De Abril 2026
Se continua Avansando

Scanned with CamScanner

Con los Trabajos De Restauracion
Ecologica Bioingenieria
se Avansa con Terrazas escalonadas
para estavilisar el Terreno
erocionada parte baja de lavia
se Avansa con Escavacion Para
muros Vivos
Personal en obra: 5 operarios
1 Tecnico 1 Coordinador

Nota

se presentaron Fuertes Lluvias
continuas durante el dia

Carlos Benitez
Tecnico

Sabado 18 Abril Del 2026
se continua con los Trabajos De
Restauracion Ecologica Bioingenieria
se Avansa con Ahojado incado de postes
empotramiento de guadua, escavacion
en Terrazas escalonadas
Personal en la obra 5 operarios
1 Tecnico 1 Coordinador

Nota

Sin Novedad

Carlos Benitez
Tecnico

Scanned with CamScanner

Lunes 20 Abril Del 2026

Se continua Avansando con los Trabajos De Restauración ecologica Bioingenieria Se Avansa con Terrazas escalonadas Para darle estavilidad al Terreno erocionado
Tambien Se Avanza con la movilisacion de Tierra. atras de la casa donde Se vino la parte alta del Talud. debido. alos aguaceros que callerón Personal en la obra 5 operarios 1 Tecnico 1 Coordinador

NOTA Sin Novedad

Carlos Benitez
Tecnico

MARTES 21 DE ABRIL DEL 2026

Se continua Avansando con los Trabajos De Restauracion ecologica Bioingenieria Se Avansa con Terrazas escalonadas Para darle estavilidad al Terreno erocionado para evitar que siga creciendo la erocion
Se Avansa con movilisacion de Tierra del sitio de la casa que Se vino parte del Talud parte Alta debido al agua

Scanned with CamScanner

Se Acaido en los ultimos dios.
Personal en la obra
5 operarios 1 Tecnico 1 coordinador

NOTA

Se presentaron lluvias continuas
durante el dia

Carlos Benitez
Tecnico

MIERCOLES 22 De Abril Del 2026

Se continua con los Trabajos De
Restauracion Ecologica Bioingenieria
Se Avansa con Terrazas Escalonadas
para darle Estavilidad al Terreno
Erocionado
Se Avansa con la movencion
de Tierra. Sacada pente atras
Dela casa, Armada de Igavion
Personal en obra. 5 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

NOTA

el dia de Hoy llegaron las majas
y el Geomanto

Carlos Benitez
Tecnico

Scanned with CamScanner

Jueves 23 De Abril Del 2026
Se continua avansando con los Trabajos De Restauracion ecologica Bio ingenieria Se avansa con Terrazas escalonados para darle estavilidad al Terrero erocionado y evitar que siga creciendo la erocion, Se avansa con la armada de mayas, Tambien se mouliso piedra para los muros Filtrantes personal en la obra 5 operarios 1 Tecnico 1 Coordinador

NOTA

Se acarrearon 5 viajes de piedra de la carretera principal asta la obra en camioneta

Carlos Benitez
Tecnico

Viernes 24 De Abril 2026
Se continua con los Trabajos De Restauracion ecologica Bioingenieria Se Avansa con los Terreros escalonados para darle estavilidad al Terreno erocionada y evitar que siga creciendo la carcava
Se Avanza con Armada de mayas y Formaletas para los Gaviones personal en la obra

Scanned with CamScanner

5 operarios 1 Tecnico 1 coordinador
lluvias de 2.30 a 3.10
Carlos Benitez
Tecnico

Sabado 25 de Abril 2026
se continua con los Trabajos
de Restauracion ecologica Bio ingenieria
se avanza con Terrazas escalonadas
para darle estavilisar al Terreno
erocionado
se avanza con Armado de majas
Gavioneria
personal en obra. 5 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

Nota

Sin Novedad
Carlos Benitez
Tecnico

Lunes 27 de Abril del 2026

se continua Avansando con los
Trabajos de Restauración ecologica
Bio ingenieria se avanza con las
Terrazas escalonadas para darle
estavilidad al Terreno erocionado
Tambien se Avanza con escavacion

Para istalar los muros vivos
se pintaron postes para la
cerca de aislamiento.
personal en la obra 5 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

Nota sin novedad

sin novedad
Carlos Benitez
Tecnico

martes 28 de Abril Del 2026
se continua Avansando con los Trabajos
De Restauracion ecologica Bioingenieria
se Avansa con Terrazas escalonadas
Para darle estavilidad al Terreno erocionado
se dio Inicio alos muros vivos con
material Filtrante en la casa
Personal en la obra 6 operarios.
1 Tecnico 1 coordinador

Nota

el dia de Hoy estubo en la obra
Juan Armando Sinisterra y
estavan Sinisterra y el coordinador

Carlos Benitez
Tecnico

Scanned with CamScanner

Miercoles 29 De Abril Del 2026
Se continua Avansando con los
Trabajos De Restauracion
Ecologica Bioingenieria
Se Avansa con Terrazas escalonadas
para dale Estavilidad al Terreno
erocionado Se Avansa con escavacion
para Istalar muros vivos
Se Termino el primer muro vivo
con material Filtrante en la casa
se Regaron 14 postes para la
cerca del aislamiento
llenado de bolsas en Tierra
para los muros vivos
personal en la obra 5
operarios 1 Tecnico 1 Coordinador

NOTA

el dia de Hoy estuvieron de visita
en la obra Funcionarios de
la alcaldia de santuario
Risaralda y la automa Regional
de Risaralda la carde

Carlos Benitez
Tecnico

Jueves 30 Abril Del 2026
Se continua Avansando con los
Trabajos De Restauracion

Ecologica Bio ingenieria se avansa con Terrazas escalonadas parte baja de la via para darle estavilidad al Terreno erocionado. Se Avansa con escavacion para los muros vivos Tambien se Avansa con el Ahojado para cerca aislamiento de la obra Personal en la obra 5 operarios 1 Tecnico 1 Coordinador

Nota

Sin Novedad

Carlos Benitez
Tecnico

Viernes 1 De mayo Del 2026
Se continua Avansando con los Trabajos De Restauracion Ecologica Bio ingenieria Se Avansa con Terrazas escalonadas para darle estavilidad al Terrero Erocionado Se Avansa con la Cerca aislamiento Se Avansa con Escavacion para Istalar Gaviones muros vivos Personal en la obra 6 operarios 1 Tecnico 1 Coordinador

Nota

Sin Novedad

Carlos Benitez
Tecnico

Scanned with CamScanner

Sabado 2 De mayo Del 2026
Se continua Avansando con los
Trabajos De Restauracion Ecologica
Bioingenieria Se Avansa con Terrazas
escalonadas para darle estavilidad
al Terreno erocionado
Se Avanza con sacada de Tierra
de la parte erocionada atras de la
casa. para adecuar el plan para
Istalar el segundo gavion
personal laborando 6 operarios
1 Tecnico 1 Coordinador

Carlos Benitez
Tecnico

Lunes 4 De mayo Del 2025
Se continua Avansando con Trabajos
de Restauracion ecológica
Bio ingenieria Se Avansa con las
Terrazas escalonadas parte baja
de la via Se Avansa con cerca
del aislamiento de la obra
Se Avanza con muros vivos con
material Filtrante
personal en obra 6 operarios
1 Tecnico 1 Coordinador
Carlos Benitez
Tecnico

Scanned with CamScanner

MARTES 5 DE MAYO DEL 2026
SE CONTINUA AVANSANDO CON TERRAZAS ESCALONIADAS PARA DARLE ESTAVILIDAD AL TERRENO EVOCIONADO PARTE BAJA DE LA CARRETERA
SE AVANZA CON LOS MUROS VIVOS CON MATERIAL FILTRANTE
TAMBIÉN SE AVANZA CON LA CERCA EN EL AISLAMIENTO AHOJADO Y INCADO DE POSTES
PERSONAL EN OBRA. 6 OPERARIOS
1 TECNICO 1 COORDINADOR

NOTA

EL DIA DE HOY ESTUBO EN LA OBRA DE VISITA. FUNCIONARIOS DE LA CARDE Y ALCALDIA DE SANTUARIO RISARALDA

CARLOS BENITEZ
TECNICO

MIERCOLES 6 DE MAYO DEL 2026
SE CONTINUA AVANSANDO CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACION ECOLOJICA BIOINGENIERIA
SE AVANSA CON TERRAZAS ESCALONIADAS PARTE BAJA DE LA CARRETERA PARA DARLE ESTAVILIDAD AL TERRENO EVOCIONADO
SE AVANZA CON ESCAVACION PARA ESTALAR GAVIONES MUROS VIVOS CON MATERIAL FILTRANTE
PERSONAL EN OBRA

5 Operarios 1 TECNICO 1 coordinador

NOTA

sin Novedades

Carlos Benitez

TÉCNICO

Jueves 7 De Mayo Del 2026

Se continua con los Trabajos De Restauración Ecologica Bioingeniería Se avanza con Terrazas escalonadas parte baja de la carretera para darle Estavilidad al Terreno erocionado Se Avanza con la cerca aislamiento. Tambien Se Avanza con los muros vivos con material Filtrante

Personal en obra 6 operarios 1 TECNICO 1 coordinador

NOTA.

Sin Novedades

Carlos Benitez

TECNICO

VIERNES 8 De mayo Del 2026

Se continua con los Trabajos de Restauración ecologica Bio ingeniería Se Avanza con las Terrazas escalonados parte baja de la via

Scanned with CamScanner

Para darle estavilidad al Terreno
Erocionado se Avanza con los
muros vivos con material
Filtrante atras de la casa
Personal en obra 5 operarios
1 TECNICO 1 coordinador

NOTA

Sin Novedad

Sabado 9 De Mayo Del 2026
Se continua con los Trabajos De
Restauracion Ecologica Bio. ingenieria
Se Avanza con Terrazas escalonadas
para darle estavilidad al Terreno
Erocionado
Se Avanza con los muros vivos
parte de atras de la casa
Personal en obra 6 operarios
1 TECNICO 1 coordinador

NOTA

Sin Novedad

Carlos Benitez
TECNICO

Lunes 11 De Mayo Del 2026
Se continua con los Trabajos
De Restauracion Ecologica
Bio ingenieria

Se Avanza con los Terrazas escalonadas para darle estavilidad al Terreno Erocionado parte baja de la via
Tambien Se Avanza con la armada de majas para los muros vivos
personal laborando 6 operarios 1 TECNICO 1 coordinador
NOTA:
Sin Novedad

Carlos Benitez
TECNICO

martes 12 De Mayo 20 26
Se continua con los Trabajos De Restauracion ecologica
BIO INGENIERIA
Se Avanza con Terrazas escalonadas para darle estavilidad al Terreno Erocionado Se Avanza con los muros vivos alado de la via
Se Avanza con el aislamiento Cerca. personal en obra 6 operarios
1 TECNICO 1 coordinador
NOTA Sin Novedad
Carlos Benitez
TECNICO

Scanned with CamScanner

Miercoles 13 De Mayo Del 2026
Se continua con los Trabajos De Restauracion Ecologica Bioingenieria
Se Avanza con Terrazas Escalonadas Para darle estavilidad al terreno Evacionado
Tambien Se avansa con escavacion Para Istalar muros vivos
Segundo Gavion Istalado alado de la carretera
Personal en obra 6 operarios
1 Tecnico 1 Coordinador

Nota

Sin Novedad

Carlos Benitez
Tecnico

Jueves 14 De Mayo Del 2026
Se continua con los Trabajos De Restauracion ecologica Bioingenieria
Se Avanza con Terreseas Escalonadas para estavilisar el Terreno Evacionado
Se Avanza con los muros vivos alado de la carretera
Tambien Se dio Inicio alas Terrazas escalonadas atras de la casa para Terminar de estavilisar ese Sitio que se encuentra activo el derrumbe

Personal en obra 6 operarios
1 Tecnico 1 Coordinador

NOTA

el dia de Hoy estubo de visita en la obra el Alcalde con Funcionarios dela alcaldia de Santuario Risaralda

Carlos Benitez
Tecnico

VIERNES 15 De mayo Del 2026
Se continua con los Trabajos De Restauracion Ecologica Bio ingenieria Se Avanza con Terrazas escalonadas atras dela casa paestavilisar la erocion Tambien Se Avansa con muros vivos movencion de Tierra en el sitio donde van los muros vivos Personal en obra: 6 operarios 1 Tecnico 1 Coordinador

Carlos Benitez
Tecnico
Sabado 16 De Mayo Del 2026
Se continua. Avansando con los Trabajos De Restauracion Ecologica Bio ingenieria Se Avansa con Terrazas escalonadas

Scanned with CamScanner

atrus de la casa para estavilisar esa masa movida
Tambien se avanza con los muros vivos alado de la carretera armado de majas para los muros vivos, personal en obra 6 operarios 1 TECNICO 1 coordinador

NOTA

sin novedad

carlos BENITEZ
TECNICO

martes 19 mayo Del 2026
se continua con los Trabajos De RESTAURACION ecologica BIO INGENIERIA
se avansa con Terrazas escalonadas atrus de la casa para darle estavilidad al TERRENO erosionado
se avanza con muros vivos alado de la carretera con material FILTRANTE
personal en obra 6 operarios 1 TECNICO 1 coordinador

NOTA

sin novedad

carlos BENITEZ
TECNICO

Miercoles 20 de mayo del 2026
se continua con los Trabajos de
Restauracion ecologica Bio ingenieria
se avanza con Terrazas escalonadas
para darle estavilidad al Terreno
erocionado
se avanza con los muros vivos
y escavacion alado de la carretera
personal en obra: 6 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

Nota

el dia de hoy llegaron los ingenieros
alejando coordinador y el ingeniero alejandro
contratista. Trageron 4 viaje de arboles

Carlos Benitez
Tecnico

Jueves 21 de mayo del 2026
se continua Avansando con los
Trabajos de Restauracion ecologica
Bioingenieria se Avansa con
Terrazas escalonadas para darle
estavilidad alTerreno erocionado
atras de la casa. se Avanza con
muros vivos alado de la carretera
y escavacion Personal en obra
6 operarios 1 Tecnico 1 cordinados

Nota

el dia de Hoy estubo de visita en la obra Alejandro ingeniero Coordinador
Alejandro contratista
carlos Benitez
Tecnico
viernes 22 Mayo Del 2026
se continua avansando con los Trabajos de Restauracion ecologica Bio ingenieria
se Avanza con Terrazas escalonadas atras de la casa Para darle estavilidad al Terreno erosionado
se Avanza con muros vivos con material Filtrante alado de la carretera
personal en obra 6 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

Carlos Benitez
Tecnico

Sabado 23 De mayo Del 2026
se continua con los Trabajos De Restauracion ecologica Bio ingenieria
se Avanza con Terrazas escalonados atras dela casa Para estavilisar el Terreno erosionado
se Avanza con los muros vivos alado de la vi

con material filtrante
para asegurar la masa de tierra
que vajo ala carretera
personal laborando 5 operarios
1 tecnico 1 coordinador

Nota:

sin novedad

Carlos Benitez
Tecnico

lunes 25 de mayo del 2026
se continua con los trabajos de
Restauracion ecologica
Bio ingenieria se avansa co terrazas
escalonadas parte baja de la via
para darle estavilidad al terreno
erocionado
se avanza con los muros vivos
alado dela via para darle sostencion
ala masa desprendida dela parte
alta, personal en obra
6 operarios 1 tecnico 1 coordinador

Nota

Carlos Benitez sin novedad
Tecnico

Scanned with CamScanner

Martes 26 De mayo Del 2026
Se continua con los Trabajos De Restauracion Ecologica Bio ingenieria
Se Avanza con Terrazos escalonados parte baja De la vià para darle estavilidad al Terreno erocionado
Se Avanza con muros vivos alado de la vià para darle sostencion ala masa desprendida de la parte alta
Personal en obra 6 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

NOTA

Carlos Benitez Sin Novedad
Tecnico

Miercoles 27 De mayo Del 2026
Se Avanza con los Trabajos De Restauracion ecologica Bioingenieria
Se Avanza con Terrazas escalonadas parte alta de la carretera en los muros vivos para Terminar de darle el Terminado alos Gaviones y Seguridad al Terreno de la masa movida
Tambien Se instalo Geomanto atras de la casa. Personal 5 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

Carlos Benitez
Tecnico

Scanned with CamScanner

Jueves 28 De mayo Del 2026
Se continua Avansando con los Trabajos
De Restauracion Ecologica bio ingenieria
Se Avanza con Terrazos Escalonados
alado de los muros vivos para darle
estavilidad al Terreno que queda alado
delos muros y parte alta del muro
Se Avanza con los muros vivos
alado de la via para darle estavilidad
al Terreno movido parte alta para
evitar que siga bajando el Talud
personal 5 operarios 1 TECNICO
1 coordinador NOTA Sin novedad

Carlos Benitez
TECNICO

viernes 29 De mayo Del 2026
Se continua Avansando con los
Trabajos de Restauracion Ecologica
Bio ingenieria
Se Avanza con Terrazos Escalonados
parte alta de la via en los muros
vivos para darle estavilidad al Terreno
erocionado
Se Avanza con los muros vivos
Segundo nivel alado de la via
para asegurar la masa movida
Tambien Se Avanza con

el istalado de Geomanto en el Talud parte baja de la Via
Personal en obra. 5 operarios
1 TECNICO 1 Coordinador

NOTA

Se presentaron lluvias en Horas dela Tarde De 1.50 PM A 3 PM

Carlos BENITEZ
TECNICO

Sabado 30 De mayo Del 2026
Se continua Avansando con los Trabajos De Restauracion Ecologica BIO INGENIERIA
Se Avanza con Terrazas escalenadas parte alta de la via en los muros vivos
Se Avanza con muros vivos en la via Personal en obra 5 operarios
1 TECNICO 1 Coordinador

Carlos BENITEZ
TECNICO

Lunes 1 JUNIO Del 2026
Se continua Avansando con los Trabajos De Restauracion Ecologica
BIO INGENIERIA Se Avansa con Terrazas escalenadas parte alta dela via para darle ESTABILIDAD

Scanned with CamScanner

el Terreno evocionado se Avonsa con los muros vivos con material Filtrante parte baja de la via para estavilisar masas movidos evitar que siga vajando el Terreno Personal en obra. 5 operarios 1 TECNICO ... 1 coordinador

NOTA:

Sin Novedad

Carlos Benitez
TECNICO

Junio 02/26

Se realizo visita a la obra, se observa obras en la via de acceso, se estan construyendo Tenazas escalonadas y Gaviones con Filtro para contener el Terreno en la parte Superior de la via Pactual.

En la parte Inferior se construyen Muros en gaviones con Material Filtrante.

En la vivienda se observan Trinchos verticales y gaviones con material Filtrante.

No se observa. ninguona Novedad..

Solo se recomienda estar Pendiente en la parte baja de la Cantidad de agua. que llega del Talud.

TECNICO

Ing. Carlos Duque Cantor.

Miercoles 3 De Junio Del 2026
Se continua con los Trabajos De
Restauración Ecologica Bioingenieria
Se Avanza con los muros vivos
parte baja con material Filtrante
Para endrenar las aguas
Se Avanza con Terrazas Escalonadas
parte alta de la carretera
alado de los muros vivos
Para darle Sostencion ala masa movida
Personal en obra 5 operarios
1 Tecnico 1 coordinador

Nota
Se presentaron Fuertes lluvias en
Horas de la Tarde De 3.15 PM
asta las 4 PM

Carlos A Benitez
Tecnico

Jueves 4 de Junio del 2026
Se Continua con la construcción de muro vivo (gaviones)
con material filtrante en la parte baja o nacimiento
se evidencio mucha cantidad de agua aflorando por
lo que es necesario el filtro para poder drenar
esta cantidad de agua.
Se inicia en la Construcción de trinchos en
Vertedero en el drenase natural detras de
la vivienda con el objetivo de poder conducir

el agua de escorrentia de manera controlada y poder contener y proteger el tubo del acueducto que tambien pasa por esta zona.

Se continua Avansando con los Trabajos De Restauracion Ecologica Bio ingenieria Se Avansa con las Terrazas Escalonadas alado de la via en los muros vivos para darle Sostencion a la masa desprendida de la parte alta. Tambien Se Avansa con los muros vivos parte baja en el nacimiento de aguas para endrenar las aguas y darle Sostencion al Terreno movido
Tambien Se Avansa con los Trinchos y en el endrenaje natural atras de la casa para conducir los aguas descorreitas que vienen parte alta del potrero
Personal 6 operarios 1 Tecnico
1 Coordinador

Nota
el dia de Hoy estuvo en la obra de visita Juan Armando SimisTerra estuvo SimisTerra y los dos ingenieros Alejandro

Carlos Benitez
Tecnico

Scanned with CamScanner

VIERNES 5 DE JUNIO DEL 2026
Se continua con los Trabajos De Restauracion ecologica Bioingenieria
Se Avansa con Terrazas escalonadas alado de la via en muros vivos
Se Avansa con los Trinchos y endrenaje atras De la casa
se Avansa con los muros vivos parte baja de la via en el nacimiento
personal en obra 6 operarios 1 TECNICO 1 coordinador

NOTA

Se presentaron lluvias en horas de la mañana De 7 AM A 8 AM

Carlos Benitez
TECNICO

Sabado 6 De JUNIO DEL 2026
Se continua con los Trabajos De Restauracion ecologica Bioingenieria
Se Avansa con Terrazas escalonadas alado de la via en los muros vivos para estavilisar el Terreno movido
Se Avanza con los Trinchos y endrenaje atras de la casa
para conducir los aguas des conventos esta la

parte baja para evitar que siga afectando el talud. atras de la vivienda
personal en obra 6 operarios
1 TECNICO 1 Coordinador

NOTA Sin Novedad

Carlos Benitez
TECNICO

lunes 8 De JUNIO Del 2026
Se continua con los Trabajos De Restauracion Ecologica Bio ingenieria
Se Avanza con Terrazas Escalonadas atras de la casa para Terminar de estabilisar el Terreno erocionado
Se Avanza con Siembra de material vejetal mani barrajero en Talud abajo de la via
personal en obra 2 operarios
1 TECNICO

Carlos Benitez
TECNICO

MARTES 9 De JUNIO Del 2026

Scanned with CamScanner

Martes 09/26

Se realiza Visita a la obra donde se. observa. la Construcion de Tuvchos Sector de acceso. sobre la via Peatonal.
Igualmente los Filtros Gaviones en la parte baja del Talud.
se siembre Mani Forrajero.
detras de la Vivienda se construyen. Terrazas Escalonadas conformadas por Tuvchos.

Arq. Carlos Dogeel. Cordoc.

Se continua con Terrazas Escalonadas aledo de la via en los muros vivos
Tambien. atras de la casa
Se avanza con la construcion de muros vivos parte baja del Talud.
Personal enla obra 6 Operarios 1 Tecnico 1 coordinador

NOTA
Sin Novedad

Carlos Benitez
Tecnico

Miercoles 10 De Junio Del 2026
Se continua con los Trabajos De

Restauracion ecologica Bioingenieria
Se avanza con terrazas escalonadas
atras de la casa y alado de la
via en los muros vivos
para darle estavilidad al terreno
erocionado Tambie se avanza con
muros vivos parte baja en el
Nacimiento Tambien se construlle
Filtros para endrenar el agua
Hoy se dio Fin ala construcion de
los muros vivos
personal en obra 6 operarios
1 Tecnico 1 coordinador de obras
carlos Benitez NOTA
TECNICO Sin Novedad

Jueves 11 De Junio Del 2026
Se continua con los Trabajos De
Restauracion ecologica Bioingenieria
Se avanza con Terrazas escalonadas
atras de la casa y alado de la via
en los muros vivos para estavilisar
el Terreno erocionado
Tambien se dio Fin alos muros vivos
y se dio Inicio alos TRINCHOS vertederos
parte baja de los muros vivos
personal en la obra 5 operarios
1 Tecnico 1 coordinador
carlos Benitez
TECNICO

Scanned with CamScanner

VIERNES 12 DE JUNIO DEL 2026
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE
RESTAURACION ECOLOJICA BIO INGENIERIA
SE AVANZA CON TERRAZAS ESCALONIADAS
ALADO DE LA VIA EN LOS MUROS VIVOS
SE AVANSA CON LAS TERRAZAS ATRAS DE
LA CASA PARA ESTAVILISAR EL TERRENO
EXCAVADO
SE AVANSA CON LOS TRINCHOS CON VERTEDERO
EN EL ENDRENAJE ATRAS DE LA CASA
PARA CONDUCIR LAS AGUAS DESCONVENTIAS
QUE BAJAN DE LA PARTE ALTA DEL POTRERO
PERSONAL EN LA OBRA OPERARIOS
1 TECNICO 1 COORDINADOR DE OBRAS
NOTA SIN NOVEDAD
EN LOS BENITEZ
TECNICO

SABADO 13 DE JUNIO DEL 2026
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE
RESTAURACION ECOLOJICA BIO INGENIERIA
SE AVANZA CON TERRAZAS ESCALONIADAS
ALADO DE LA VIA EN LOS MUROS VIVOS
PARA DARLE ESTAVILIDAD AL TERRENO
EXCAVADO TAMBIEN SE AVANSA
CON LOS TRINCHOS VERTEDEROS ATRAS DE LA
CASA EN EL ENDRENAJE PARA CONDUCIR
LAS AGUAS LLUIAS ASTA UN LUGAR SEGURO
DONDE NO AIA DAÑOS

Scanned with CamScanner

porque es mucha agua que baja de la parte alta del potrero
También para proteger el tuvo del acueducto que pasa por el cafetal y no lo vaya a destapar mas adelante
personal en la obra 6 operarios
1 Tecnico 1 coordinador de obras

Nota sin novedad

en los Benitez
Tecnico

martes 16 de junio del 2026
se continua avansando con los trabajos de restauracion ecologica Bioingenieria
se avanza con terrazas escalonadas ala de la vida en muros vivos
se avanza con trinchos vertederos activos de la casa. se avansa con trinchos u parte baja del nacimiento
personal en la obra: 5 operarios
1 Tecnico 1 coordinador de obras

en los Benitez
Tecnico

Miercoles 17 De Junio Del 2026
Se continua Avansando con los Trabajos
De Restauracion Ecologica Bioingenieria
Se Avansa con Trinchos vertederos
atras de la casa Para conducir las
aguas lluvias del endrenaje de la
parte alta del Potrero
Se Avansa con Terrazas parte baja
de los muros vivos en el Nacimiento
Tambien Se Avanza con la Construcion
de los Filtros Para Sacar el agua y
conducirlas acia la parte baja
donde Se entrega al sitio Seguro
que no Se Resuma Sino que Trabaje
Por ensima del Terreno Rocoso
Personal en obra 5 Operarios
1 Tecnico un coordinador

Nota

Carlos Benitez — Sin Novedad
Tecnico

Jueves 18 De Junio Del 2026
Se continua con los Trabajos de
Restauracion Ecologica Bioingenieria
Se Avansa con los Trinchos vertederos
atras de la casa Para conducir el
Agua que baja del endrenaje de aguas
lluvias Se Abanza con los Filtros
parte baja en el Nacimiento

Scanned with CamScanner

Para Sacar las aguas internas
y conducirlas a un sitio mas
Seguro personal laborando
5 operarios 1 TECNICO

NOTA

Se presentaron lluvias en horas
dela mañana De 7 AM A 8 AM
Carlos Benitez,
TECNICO NOTA Sin Novedad

VIERNES 19 De JUNIO Del 2026
Se continua con los Trabajos De
RESTAURACION ECOLOJICA BIO INGENIERIA
Se Avansa con Terrazas escalonadas
parte baja de los muros vivos en el
Nacimiento Se Avansa con los Filtros
Para Sacar las aguas Represadas
y Cunducirlas Aun sitio Seguro
donde No Aya daños y Siga Su
endrenaje Tambien Se Avanza
con la Cercas Ahojado
personal laborando 4 operarios
1 TECNICO 1 Coordinador de obras

Carlos Benitez
TECNICO

Sabado 20 De JUNIO Del 2026
Se continua con los Trabajos

De Restauracion ecologica Bio ingenieria
Se Avansa con Terrazas escalonadas
Parte baja del muro vivo en Nacimiento
para estavilisar la masa movida
Se Avanza con Filtros parte baja
del muro vivo para endrenar las
aguas del Nacimiento y conducirlas
aun lugar Seguro para que siga
Su curso normal
Se Avansa con la Cerca en el
aislamiento
personal en obra 4 operarios
1 Tecnico 1 Coordinador

Nota Sin Novedad.

Carlos Benitez
TECNICO

lunes 22 De Junio Del 2026
Se continua con los Trabajos De
Restauracion ecologica Bioingenieria
Se Avanza con Terrazas escalonadas
Parte baja Del muro vivo en
Nacimiento para estavilisar el Terreno
Tambien Se Avanza con Trinchos
vertedero atras de la casa para
Controlar las aguas lluvias que vajan
del endrenaje dela Parte Alta Del Potrero
Tambien Se Avansa con el Filtro Parte
baja del muro vivo en Nacimiento

personal en obra 4 operarios
1 TECNICO 1 Coordinador,

Nota Sin Novedad

Carlos Benitez
TECNICO

MARTES 23 DE JUNIO DEL 2026
SE CONTINUA AVANSANDO CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACION ECOLOJICA BIO INGENIERIA
SE AVANSA CON TRINCHOS U ATRAS DE LA CASA PARA CONTROLAR AGUAS LLUVIAS DEL ENDRENAJE PARTE ALTA DEL POTRERO Y CONDUCIRLAS ALA PARTE BAJA Y ENTREGARLA AUN LUGAR MAS SEGURO
SE AVANSA CON TRINCHOS U PARTE BAJA DEL MURO VIVO EN NACIMIENTO
TAMBIEN SE AVANSA CON FILTRO PARTE BAJA DEL MURO VIVO PARA ENTREGAR LAS AGUAS AUN SITIO MAS SEGURO
personal en obra 5 operarios
1 TECNICO 1 Coordinador de obras

Nota

Carlos Benitez
TECNICO

SIN NOVEDAD

MIERCOLES 24 DE JUNIO DEL 2026
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACION ECOLOJICA BIO INGENIERIA
SE AVANSA CON LOS TRINCHOS UCRTEDARAS

Scanned with CamScanner

atras de la casa y parte baja del muro vivo en Nacimiento
Tambien se avansa con los Filtros para sacar las aguas del Nacimiento y conducirlas aun sitio seguro para que siga su curso Normal
Personal en obra 5 operarios
1 Tecnico 1 Coordinador de obras
Nota sin novedad
Carlos Benitez
Tecnico

Jueves 25 de Junio del 2026
Se continua avansando con los Trinchos ventederos atras de la casa y parte baja del muro vivo para cunducir elas aguas lluvias y llevarlas aun sitio mas seguros donde no aya posibilidad de que el agua profundise y escave el Terreno
Tambien se avansa con el Filtro parte baja para sacar las aguas del nacimiento y llevarla mas abajo y entregarlas ala parte mas Recosa
Tambien se esta avansando con la istalacion de Jeomanto parte alta de la via y parte baja de las Terrazas de la via
personal en obra 5 operarios

un TECNICO 1 coordinador de obras

Nota sin Novedad

VIERNES 26 JUNIO DEL 2026
Se continua Avansando con los Trabajos De Restauracion Ecologica Bioingenieria Se Avansa con TRINCHOS Vertederos atras de la casa para controlar las aguas lluvias de la parte alta del potrero endrenaje Tambien Se Avansa con la cerca Tambien se Avansa con Estalado del Jeomanto Personal en obra 5 operarios 1 TECNICO 1 coordinador de obras

Nota Sin Novedad

Carlos Benitez
TECNICO

MARTES 29 DE JUNIO DEL 2026
Se continua con los Trabajos De Restauracion Ecologica Bioingenieria Se Avansa con TRINCHOS Vertederos ATRAS de la casa y en la parte baja en Nacimiento Se Avansa con Estalado Jeomanto en taludes Se Avansa con la cerca aislamiento Personal en obra 4 operarios 1 TECNICO 1 coordinador De obras

Carlos Benites. Tecnica

Scanned with CamScanner

Miercoles 1 De Julio Del 2026
Se continua con los Trabajos de Restauracion Ecologica Bio ingenieria
Se Avansa con Trinchos Vertederos parte baja del nuvo ulvo en Nacimiento
Tambien se construye Filtros para. Sacar las aguas y conducirlas aun sitio mas estable y seguro
Se Avansa con la cerca en aislamiento
Se Avansa con Siembra de material vejetal Personal en obra
4 operarios 1 Tecnico 1 coordinador de obras

Nota Sin Novedad.

Carlos Benitez
Tecnico

Jueves 2 Julio Del 2026
Se continua con los Trabajos de Restauracion Ecologica Bio ingenieria
Se continua con Trinchos Vertederos. parte baja del la Nacimiento y parte alta atras de la casa
Personal en la obra 4 operarios 1 Tecnico 1 coordinador de obras

Nota Sin Novedad

Scanned with CamScanner

Viernes 3 De Julio 2026
Se continua con los Trabajos
De Restauracion Ecologica Bioingenieria
Se Avansa con Trinchos vertederos
atras de la casa y parte baja
Del Nacimiento para controlar las
aguas lluvias Se Avansa con
Filtros parte baja Del Nacimiento
para sacar las aguas Retenidas y
Conducirlas aun sitio mas
estable para que siga Su curso
Normal
Personal en obra 4 operarios
un Tecnico y cordinador de obras
Nota sin Novedad
en los Benitez
Tecnico

Sabado 4 De Julio Del 2026
Se continua con los Trabajos De
Restauracion Ecologica Bioingenieria
Se Avansa con Trinchos vertederos
atras de la casa. Para controlar las
aguas lluvias Se Avansa con Estalado
de Jeomanto atras del muro vivo
en Nacimiento Se Avansa con Siembra
de material vejetal. mani barrajero
pasto vetiver
Personal en obra 3 operarios

Scanned with CamScanner