CONTRATO N: 2604100793.

OBJETO: OBRAS DE INTERVENCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE LOS PARQUES DE LAS COMUNAS URBANAS CIUDADELA DEL NORTE, ECOTURISTICA CERRO DE ORO, TESORITO, PALOGRANDE, UNIVERSITARIA Y LA FUENTE Y LOS CORREGIMIENTOS MANZANAL Y NO BUNGO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

JUNIO. 09- 2026.

SE FIRMA ACTA DE INICIO Y SE DA TRAMITE PARA LA ACTUALIZACION DE POLIZAS.

SE PROCEDE A LA BUSQUEDA Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL INICIO PRELIMINAR EN LOS PARQUES N°9. FANNY GONZALEZ UBICADO EN LA CARRERA 14 C CALLE 45F, Y EN EL PARQUE. N: 19. UBICADO EN EL SECTOR DE ROSALES, CARRERA 21 59-27.

Juan C Hernandez
Dir. Interventoria

JUNIO 10-2026.

SE ACUERDAN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTOS PUNTOS. CON LA SUPERVISION DEL CONTRATO Y SE ACUERDA CONTINUAR CON ESTAS ACTIVIDADES PARA DEFINIR LOS DIFERENTES PRESUPUESTOS DE CADA UNO DE LOS 29 PARQUES ASIGNADOS.

Juan C Hernandez
Dir. Interventoria

JUNIO 16 DE 2026.

EN EL PARQUE N: 9. FANY GONZALEZ UBICADO EN LA CARRERA 14 C CALLE 45A SE INICIAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y COLOCACION DE ARMADO EN LA ZONA DE COLUMPIOS, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR MALLA ELECTROSOLDADA 4mm Y COLOCACION DE CONCRETO 4500PSI CON UN ESPESOR DE 10cm.

EN ESTE FRENTE SE CUENTA CON EL SIGUIENTE PERSONAL:

1 ING RESIDENTE.
1 OFICIAL.
2 AYUDANTES.
1- CONDUCTOR.

Powered by CamScanner

EL PARQUE N: 19 ROSELLO, SE INICIA CON EL MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS EXISTENTES.

JUNIO 17 DE 2026.

EN EL PARQUE N: 09, SE PROCEDE AL RETIRO DE LOS ESCOMBROS DE LOS JUEGOS, SE FUMIGA PUES EN EL SEGUNDO CONSULTO.

EN EL PARQUE N: 19, SE REALIZA LA PODADA Y APERTURA DEL PUESTO DEL MISMO PARQUE.

SE INICIA LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN LOS JUEGOS METALICOS EXISTENTES.

PERSONAL EN CADA FRENTE: 1 INGENIERO
1. OFICIAL
2. AYUDANTE.
1 - CONDUCTOR
1 MAESTRO GENERAL.

TIENE SELLO:

JUNIO 18 DE 2026.

EN EL PARQUE N: 19. (ROSELLO) SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN LOS JUEGOS EXISTENTES, Y SE INICIA EXCAVACION EN LA ZONA DEL COLUMPIO.

EN EL PARQUE N: 09. (FONY GONZALEZ), SE INICIA LA ACTIVIDAD DE PODADA Y LIMPIEZA. DE TODA LA ZONA.

UNIO 19 DE 2026.

PARQUE N: 19 (ROSELLO), SE CONCLUYE LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN LOS DIFERENTES JUEGOS, SE LLEVA A CABO LA BARRIDA TOTAL DEL PARQUE Y EL ASEO GENERAL DE LA OBRA.

Powered by CamScanner

EN EL PARQUE N: 09 (PARQUE GUAMILLE), SE LLEVA A CABO LA INSTALACION DE (2) CAMILLAS DE DESCANSO INAMOVIBLES Y EL ASEO GENERAL DEL PARQUE.

JUEVES 22 DE 2026.

SE INICIAN LAS LABORES DE LIMPIEZA Y ORDEN EN EL PARQUE N: 17. UBICADO EN EL SECTOR DE PALERMO FRENTE A LA IGLESIA, AL IGUAL QUE A LOS UMPIEZA DE BANCOS PARA SU POSTERIOR PINTURA.
EN EL PARQUE N 18. UBICADO EN PALERMO, (BARRIO) SE PROCEDE A LA IDENTIFICACION DE PUNTOS FRACTURADOS PARA SU REPARACION.

PERSONAL EN OBRA: 2 OFICIALES.
4. AYUDANTES.
1 INGENIERO
1 CONDUCTOR

23 JUNIO DE 2026.

PARQUE N: 17, SE INICIA EL MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS EXISTENTES, ASI COMO LA PINTURA DE LOS BANCOS EN CONCRETO UBICADOS EN LOS DOS PUNTOLENTOS DEL PARQUE.
EN EL PARQUE N: 18, SE REMUEVEN LAS PLACAS DETERIORADAS, PARA SU POSTERIOR CAMBIO.
EN OBRA:
2 OFICIALES
4 AYUDANTES
1 INGENIERO
1 CONDUCTOR

24 Junio de 2026.

Se inicia el frente del Parque N: 10. Villa Jova, terminando el corredor de acceso lateral a los juegos existentes.

- 1 Oficial
- 2 Ayudantes
- 1 Ing. Residente.
- 1 Conductor

25 de Junio de 2026

En el Parque N: 17, se pintan bancas en concreto, y se concluye el mantenimiento de los juegos existentes.
En el Parque N-18, se instalan Bancas Metálicas, pintura de bancas y mesas en concreto.
Se continua con la reconstrucción de pisos en concreto.
En el Parque N: 10, se realiza excavación de corredor y limpieza de muro.

1. Ing Residente
2- Oficiales
4- Ayudantes

26. Junio de 2026.

Se concluye acondicionamiento del Parque N: 17, y en el Parque N: 18, se funde pisos en zona de columpios, y se funden losas en cordones,
En el Parque N: 10. Se instalan Aparatos y mallas electrosoldadas, se funden pisos en zonas de columpios.

Powered by CamScanner

29 Junio de 2026.

Tarea N: 10. se Fue el conductor Lorena de la Cruz, se inician trabajos de mantenimiento en los juegos existentes.
Se pertiz Tarsino y se retira material existente de excavaciones.

30 Junio de 2026

Se asistió a reunion de comite general con los contratistas en las instalaciones de la alcaldía municipal.

1. Ing residente
1. Oficial
4. Ayudantes
1. Conductor

7 Julio de 2026

En el parque N°18, Se hace raceria en medio de las placas de concreto y se retira basura de la raceria, Se limpian todas las barandas y escaleras de concreto.
En el parque N°10, Se pintó el muro de gris y se continua con el mantenimiento de los juegos existentes,
en el parque N°17, Se resana grieta que tenia las gradas existentes y luego se pintaron de blanco.

Powered by CamScanner

2 Julio 2026

En el parque N° 77, Se retiró todo el escombro en una volqueta.
En el parque N° 78, se retiró todo el escombro en una volqueta, y se hizo aseo a todo el parque.

1. Ing residente
1. Oficial
4. Ayudantes
1. conductor

3 Julio 2026

En el parque N° 4, Se rasparon los juegos existentes para retirar la pintura.
En el parque N° 10, Se inició con el acondicionamiento del terreno donde va ubicada la barranda que va sobre el anden de la vía, se hizo reubicación de los juegos "deslizaderos" existentes.
En el parque N° 18, se terminó la roceria de las placas y se termino el aseo.

6 Julio 2026

En el parque N° 10, se hizo excavación para continuar con el cimiento del muro del lado de los juegos, se compactó y se le puso malla electrosoldada 4mm, se fundió el cimiento que contiene el muro y se ultimaron detalles de pintura de los juegos
En el parque N° , se pintaron los juegos existentes.

Powered by CamScanner

7 Julio 2026

En el parque N° 4, se inició el levantamiento de adoquín existente del parque, se levanto la capa de arena y se extendió una cama de gravilla.
En el parque N° 10, Se recogió el escombro con una volqueta.
En el parque N° 18, Se agregló el juego giratorio y las anclas en acero se arreglaron

8 Julio 2026

En el parque N° 18, Se arregló la placa de concreto de los columpios y se limpiaron las bancas de concreto, se pintó el agregado que se hizo al juego giratorio existente.

9 Julio 2026

En el parque N° 4, se fundió el corredor del parque de 16 m x 1.54 m x 10 cm de espesor

1. Residente
2. Oficiales
7. Ayudantes
1. Conductor

10 Julio 2026

En el parque N° 4, Se retiró cama de arena y se echó mixto, fundido en la plazoleta N° 1, En la plazoleta N° 2 se fundió la placa con mixto, malla electrosoldada y se selló con la figura de un hexagono, en el corredor N° 3 se terminó se puso malla electrosoldada 4mm y se fundió y luego se le puso el sello.

Powered by CamScanner

11 Julio 2026

En el parque N° 4, se formaleteó y se puso la malla electrosoldada 4mm y se fundio la plazoleta N° 7 y luego se selló.

1. ing Residente
2. Oficiales
5. Ayudantes
1. Conductor

14 Julio 2026

En el parque N° 7, se inició intervención del parque numero 7-2 que se hizo excavación, en el parque N° 4, en el corredor 2 se puso malla electrosoldada 4mm y se fundio en concreto y luego se le puso el sello. En el parque N° 77, se hizo excavación en la columna enterrada de un juego inexistente y se pinto el juego existente (columpios).

15 Julio 2026

En el parque N° 77, se continuó con la pintada del juego existente y se hizo excavación para placa eq se formaleteó, se puso malla electrosoldada 4mm y se fundió la placa. En el parque N° 73, se inició con la excavación de los 2 juegos existentes y se formaleteó. En el parque N° 7, se fundió primer placa en concreto. En el parque N° 4, se hizo aseo y se pintaron los muros de las plazoletas

Powered by CamScanner

16 Julio 2026

En el parque N° 13, se puso malla electrosoldada 4mm y se fundieron las 2 placas de los juegos existentes.

1. Ing Residente
2. Oficiales
5. Ayudantes
1. conductor

17 Julio 2026

En el parque N° 5, se inició limpiando los juegos existentes, luego se inició con la pintura y con la excavacion y puesta de formaletas para luego fundir la placa. En el parque N° 7, se continuó con la fundida de la segunda placa. En el parque N° 13, se hizo aseo y se demarcó con cinta peligro. En el parque N° 4, se inició con el acondicionamiento del terreno para la rampa de la plazoleta 1.

19 Julio 2026

En el parque N° 2, se inició con la excavación, formaleteada y fundida de la placa, también se inició con la pintuda de los juegos existentes. En el parque N° 11, con una pulidora se retiró cabo de hierro que estaba en la cabeza enterrada.

1. Ing residente
2. Oficiales
5. Ayudantes
1. conductor

Powered by CamScanner

0

21 Julio 2026

En el parque Nº 4, se aplico enmalletada de concreto con agua en la plazoleta 2 y en el corredor 2 para que el concreto quedara de un mismo tono, tambien se formaleteó y se puso la malla electrosoldada 4mm y luego se fundió la rampa de la plazoleta 1. En el parque Nº 2, se continuó con la pintada de los juegos existentes, también se comenzó con la excavación de las escalas y la placa que va por fuera de la instalación del ICBF.

22 Julio 2026

En el parque Nº 2, se continuó con la excavación de las escalas y placa, también se formaleteó esas zonas y luego se fundieron. En el parque Nº 5, se hizo un cerramiento a los juegos existentes con yute verde y guaduas, tambien se instaló caneca de basura.

3 Julio 2026

n el parque Nº 11, se instaló una caneca de basura.
n el parque Nº 7, se inició con el cerramiento con yute verde guaduas, también se inició con la demolición de zonas ras y adoquines existentes. En el parque Nº 6, se molieron las columnas. En el parque Nº 8, se hizo tivo de juegos de madera existentes (dañados).

rante el día hubo lluvia temporal.

Powered by CamScanner

24 Julio 2026

En el parque N° 7, se terminó de demoler las zonas duras, recogida de escombros y se formaleteó un bordillo y luego se fundió en concreto. En el parque N° 2 se deformaleteó las escaleras y la placa que van por fuera del ICBF. En el parque N° 3, se inició con el retiro de mesas y enramada existentes, el parque se encerró con yute verde y guadua

1. Ing residente
2. Oficiales
5. Ayudantes
7. conductor

25 Julio 2026

En el parque N° 27, se pintaron los juegos existentes y se soldaron algunos juegos que estaban en mal estado. En el parque N° 7, se niveló el terreno con mixto y se dejaron listos los niveles para la placa en concreto.

27 Julio 2026

En el parque N° 7, se pinto el arreglo de soldadura. En el parque N° 27, se taparon los huecos existentes en las zonas verdes. En el parque N° 3, se formaleteó y se fundieron las placas en concreto. En el parque N° 1, Se formaleteó y se fundió placa en concreto, la que va en el jardín.

1. Ing residente
2. Oficiales
5. Ayudantes
7. conductor

Powered by CamScanner

28 Julio 2026

En el parque N°7, se formaleteó, se instaló malla electrosoldada 4mm, se fundió y luego se puso el sello de concreto. En el parque N° 10, se soldó y se pintó el burro de destenerse en el juego sube y baja existente. En el parque N°7, se recogió escombros con una volqueta. En el parque N° 4, se recogió escombros con una volqueta.

29 de Julio 2026

Personal en la obra: 2 oficiales
7 ayudantes
1 Maestro general
1 auxiliar administrativo
1 Ing. residente

Se extiende afirmado en el parque No. 1 Caribe Kiosco; Se inicia mantenimiento parque de madera en el parque No. 2 Caribe; Se Funde placa y se procede a su estampado en la placa No. 2 Sector mesas del parque No. 1 Caribe Kiosco.

30 de Julio 2026

Se inicia replanteo para ubicación del parque nuevo en el parque No. 2 Caribe ICBF; Se inicia excavación para ubicación de juegos del parque nuevo en el parque No. 5 Peralonso.
Personal sin novedad.

Powered by CamScanner

31 de julio 2026

Se realiza excavación para posterior colocación de afirmado donde se instalará el parque nuevo.
Se construyen placas donde se ubicarán mesas prefabricadas para juegos en el parque No. 3 Caribe.
Personal sin novedad.
Tiempo seco.

1 de agosto 2026

Se coloca Formaleta para posterior Fundición de placa en concreto en el parque No. 2 Caribe ICBF.
Se realiza jornada de aseo en el parque No. 4, en el parque No. 3 y en el parque No. 1.

3 de agosto 2026

Se Comienza Fundición de placa de contrapiso para juegos en el parque No. 2 Caribe ICBF y se aplica endurecedor de concreto color azul. Se realiza adecuación de zona verde en el parque No. 3 Caribe y empradización.

Personal en obra: Ingresan 1 oficial y 2 ayudantes
Se retira 1 ayudante

4 de agosto 2026

Se culmina la Fundición de la placa en concreto para juegos en el parque No. 2 Caribe ICBF, se aplica endurecedor de concreto.
Se construye Formaleta para placa de juegos nuevos en el parque No. 5 Peralonso. Se inicia estuco muros teatrino en parque Metropolitano
Personal en obra: Se retira 1 oficial.

Powered by CamScanner

Se toman muestras para prueba de resistencia del concreto de la placa de contrapiso en el parque No. 2 Caribe ICBF.

5 de agosto 2026

Se funde placa de contrapiso para placa de juegos nuevos en forma circular del parque No. 5 Peralonso. Se toma muestra para prueba de resistencia de concreto.
Se continúa la aplicación de estuco a los muros del teatrino en el parque metropolitano y se inicia la aplicación de pintura al kiosco del parque No. 1 Caribe.
Tiempo seco.

Personal en obra: 2 oficiales
5 ayudantes
1 auxiliar administrativo.

Se realiza visita con el acompañamiento de la fuerza pública, interventoría y supervisión al sector bajo Andes. Se asigna nuevo frente de trabajo parque San Luis. Igualmente se realiza visita al parque No. 29 Mamato para la definición de dotación de juegos.

6 de agosto 2026

Se comienza la excavación para la construcción de parque en zona verde en el parque No. 6 peralonso, se realiza cerramiento. Se instala caneca de basura, se realiza bordillo y se continúa la aplicación de pintura al kiosco del parque No. 1 Caribe.

personal en la obra: Ingresa un ayudante.

7 de agosto 2026

Se realiza mantenimiento a los juegos infantiles del parque No. 16 Lusitania, esto incluye aplicación de pintura a juegos y bancas.

8 de agosto 2026

Se comienza mantenimiento a los juegos infantiles del parque No. 30 Parque San Luis, Se pintan los elementos mencionados;
Se pinta el muro del teatrino en el parque No. 31 parque Metropolitano; Se Finaliza empradización del parque No. 3 Caribe y se instala caneca de basura.
Tiempo seco.

9 de agosto 2026

Se realiza excavación, se pone afirmado y se Funde placa de contrapiso en la zona de columpios del parque No. 16 Lusitania, como parte del mantenimiento del espacio público.
Tiempo seco

10 de agosto 2026

Inicia un nuevo Frente de trabajo para la intervención integral del parque No. 14 La sultana, se da inicio a la demolición de los juegos pre existentes y comienza la instalación de cerramiento.
Continúa la excavación para construcción de parque nuevo en el parque No. 6 Peralonso.
Se da inicio, igualmente, a los Frentes de trabajo para la construcción de parque infantil en el parque No. 12 parque Mirador de Monteleón y para la reconstrucción del parque No 8. parque Fanny Gonzdez, Se inicia colocación de

Powered by CamScanner

cerramiento y descapotado de terreno.

Tiempo seco. El personal decide avanzar con las actividades planificadas a pesar de la ocurrencia del desastre natural (terremoto).

personal en obra: Ingresa 1 oficial y 1 ayudante.

- 2 oficiales
- 7 ayudantes
- 1 auxiliar administrativo.

11 de agosto 2026

Se da inicio a la construcción de Formaleta para parque infantil nuevo en el parque No. 6 Peralonso. Así mismo comienza la excavación para la reconstrucción del parque No. 8 Fanny Gonzalez y se continúa colocación de cerramiento.
Inicia la excavación y se continúa colocación de cerramiento para construcción de parque nuevo en el parque No. 12 Mirador Montelcón.
En el parque No. 14 La Sultana se hace jornada de limpieza y/o recolección de escombros y continúa la construcción de cerramiento.
Por último, culmina la aplicación de pintura, como medida de mantenimiento, en el parque No. 1 Caribe (Kiosco).
Tiempo seco.
personal en obra con novedad por terremoto. El avance de los diferentes frentes de obra se retrasa a causa de la situación de calamidad del personal contratado.

Powered by CamScanner

12 de agosto 2026

Culmina la instalación de cerramiento en el parque No. 14 La Sultana. Continúa la construcción de formaleta en el parque No. 6 peralonso para parque nuevo, asimismo, finalizan las excavaciones para construcción de placas de contrapiso para juegos nuevos en los parques No. 8 Fanny Gonzalez y parque No. 12 Mirador Montelecón, Inicia la construcción de Formaletas.
Se realizó visita al parque No. 28 Gonzalez con la intención de iniciar la intervención planificada, Sin embargo, la policía impidió que el trabajo programado se llevara a cabo a causa de la reclamación de la supuesta dueña del predio. Los trabajadores en campo fueron trasladados al parque No. 23 castilla - Colinas para iniciar actividades. Se continúa mantenimiento al parque San Luis. Personal en obra con novedad por terremoto.
Se dificulta la gestión de materiales, personal y actividades programadas a causa de la contingencia por desastre natural.

13 de agosto 2026

Se reporta la suspensión temporal de los trabajos debido a las condiciones de fuerza mayor derivadas del desastre natural presentado el 10 de agosto. Situación de calamidad y riesgo para el personal que impide el avance de los trabajos en los Frentes.

14 de agosto 2026

La ejecución de las actividades siguen suspendidas por la contingencia presentada.

Powered by CamScanner

18 de agosto 2026

No se lleva a cabo ninguna actividad a causa de la contingencia presentada.

Powered by CamScanner