	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/31/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5065-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS,SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2

INTERVENTOR: CORSORCIO MASO 10

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 12/30/2023 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 12/31/2023 (Plazo en meses) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 08/31/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 234.909.339 **VALOR ACUMULADO:** $ 396.172.967 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 3089 DE 2023 / 3119 DE 2023 / 3121 DE 2023 / 3122 DE 2023 / 3153 DE 2023 / 3157 DE 2023 / 3281 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: JAC DE LA VEREDA LLANO GRANDE - JAC VEREDA EL PELIGRO - JAC VEREDA SAUCE - JAC DE QUIROZ ALTO - JAC QUIROZ - JAC VEREDA OLIVOS - JAC VEREDA NUEVA FLORIDA DE LA UNION Y SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Uveiman Hernando Lagos Vela

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No. 5065 de 2023	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
Contrato No. 5065 de 2023	30/12/2023	31/12/2023	$ 234.909.339,00	$ 234.909.339,00
PRORROGA #1	22/01/2024	23/03/2024		$ 234.909.339,00
PRORROGA #2	24/03/2024	30/04/2024		$ 234.909.339,00
PRORROGA #3	01/05/2024	31/05/2024		$ 234.909.339,00
ADICIÓN 1 PRORROGA #4	01/06/2024	30/06/2024	$ 66.994.000,00	$ 301.903.339,00
PRORROGA #5	01/07/2024	15/07/2024		$ 301.903.339,00
PRORROGA #6	16/07/2024	26/07/2024		$ 301.903.339,00
ADICIÓN 2 PRORROGA # 7	27/07/2024	15/08/2024	$ 94.269.628,00	$ 396.172.967,00
PRORROGA # 8	16/08/2024	31/08/2024		$ 396.172.967,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		12/30/2023	12/30/2023	1/21/2024	1/22/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

CONVENIO DE OBRA 3119-2023 VEREDA EL PELIGRO. Se desarrolló en el Municipio de La Unión en el departamento de Nariño en conjunto con la JAC de la vereda El Peligro. Inicialmente se llevó a cabo la etapa de estudios y diseños para que posteriormente en campo se ejecutara todo lo correspondiente a levantamiento topográfico. Se realizó mejoramiento de la subrasante con escarificación, con una subbase de espesor de 15 cm, realizando una placa huella en concreto hidráulico de 5 m de ancho de calzada y 134 ml de longitud, de igual manera se hace una losa de transición en el k0+000 para empatarlo con una estructura que fue realizada con la comunidad en años pasados y en el K0+134 se realiza una losa de transición para que cubra la alcantarilla que se construyó en este lugar. Se realizó la construcción de un filtro tipo francés de 130ml .

CONVENIO DE OBRA 3121-2023 VEREDA EL SAUCE ubicado en el municipio de La Unión en el departamento de Nariño. Inicialmente se llevó a cabo la etapa de estudios y diseños para que posteriormente en campo se ejecutará todo lo correspondiente a levantamiento topográfico del K0+00 hasta el K0+200, de igual manera se realizaron las actividades de escarificación de la subrasante y compactación de la subbase con un espesor de 20 cm, se realizó pavimento en concreto hidráulico con espesor de 20cm y un ancho promedio de 5.5 por el sobre ancho que se da en una curva, en total se realizaron 126.9 ml de pavimento rígido (k0+00-k0+126.9).

CONVENIO DE OBRA 3089-2023 VEREDA LLANO GRANDE ubicado en el municipio de La Unión en el departamento de Nariño, Inicialmente se llevó a cabo la etapa de estudios y diseños para que posteriormente en campo se ejecutara todo lo correspondiente a levantamiento topográfico. Esta tiene una longitud de pavimento en concreto hidráulico de 127 ml de(k0+00-k0+125) con un espesor de 0.20m y ancho de calzada de 5m, un filtro tipo francés de 95ml (k0+00-k0+95).

CONVENIO DE OBRA 3122-2023 VEREDA QUIROZ ALTO ubicado en el municipio de La Unión en el departamento de Nariño, Inicialmente se llevó a cabo la etapa de estudios y diseños para que posteriormente en campo se ejecutara todo lo correspondiente a levantamiento topográfico. Se realizó la construcción de pavimento en concreto hidráulico de 98 ml espesor de 0.20m y ancho de calzada de 5m ubicado del (K0+00-K0+98) "terminación del caserío", que costa de un filtro de 95 ml de longitud y una alcantarilla de 36". Al inicio de la obra se realizó la escarificación de la subrasante y la tendida de la subbase con 20 cm de espesor.

CONVENIO DE OBRA 3281-2023 VEREDA NUEVA FLORIDA ubicado en el municipio de San Pablo en el departamento de Nariño. Inicialmente se llevó a cabo la etapa de estudios y diseños para que posteriormente en campo se ejecutara todo lo correspondiente a levantamiento topográfico. Se realizó la escarificación de la subrasante, la construcción de una placa huella en concreto hidráulico de 180ml con un ancho de 4.40m desde el (K0+00 – K0+180), la construcción de un filtro de 180ml.

CONVENIO DE OBRA 3157-2023 VEREDA OLIVOS ubicado en el municipio de La unión en el departamento de Nariño. Inicialmente se llevó a cabo la etapa de estudios y diseños para que posteriormente en campo se ejecutara todo lo correspondiente a levantamiento topográfico. Se llevó a cabo la construcción de una placa huella en concreto hidráulico de 159 ml de longitud con un ancho de calzada de 5ml desde el (K0+00) -(K0+159) desde la capilla de la Vereda Olivos, hasta antes de llegar a la alcantarilla. Se realizó un mejoramiento con subbase de 0.15 cm de espesor.

CONVENIO DE OBRA 3153-2023 VEREDA QUIROZ ubicado en el municipio de la Unión en el departamento de Nariño. Inicialmente se llevó a cabo la etapa de estudios y diseños para que posteriormente en campo se ejecutara todo lo correspondiente a levantamiento topográfico. Se realizó la construcción de concreto hidráulico de 147 ml y 20 cm de espesor, ubicado desde el (K0+00-K0+147) "terminación en la cuesta". Al inicio de la obra se realizó la escarificación de la subrasante y la tendida de la subbase.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Convenio El Peligro No 3119-2023:
1 alcantarilla, 1 filtro de 130 ml, Placa huella en concreto hidráulico de 134ml y 5m de ancho

Convenios Olivos No 3157-2023:
Placa huella en concreto hidráulico de 159ml longitud y 5m de ancho

Convenio Quiroz Alto No 3122-2023:
1 alcantarilla, 1 filtro 95ml, Pavimento rígido de 98 ml 0,20m de espesor y 5m de ancho

Convenio Quiroz No 3153-2023:
Pavimento rígido de 0,20m de espesor 5m de ancho, 147ml de longitud

Convenio Llano Grande No 3089-2023:
Pavimento rígido de 127ml de longitud 0,20m de espesor y 5m de ancho, Filtro de 95ml

Convenio Sauce No 3121-2023:
Pavimento rígido de 127ml de longitud con espesor de 20cm y 5.5m de ancho.

Convenio Nueva Florida No 3281-2023:
Placa huella en concreto hidráulico de 180ml y 4.40m de ancho. Filtro de 180ml.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

N/A

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

SAUCE

No. ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
1	Limpieza y desmonte de zonas boscosas	ha	2,0	
	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
2	Localizacion y replanteo	Unidad	1,0	
3	Concreto de resistencia 21MPa (D) -mezcla in situ.	M2	686,3	
4	Maestro contrato bordillo	Ml	228,8	
5	Canastilla	Und	78,0	
6	Acero de refuerzo FY= 4.200Kg/cm2	Kg	1758,06	
7	Corte y sello de juntas	Ml	328,7	
8	Retroexcavadora	Hora	25,5	
9	Cerramiento provisional con guadua h=2 m	ml	11,0	
10	Contrato de nivelacion y conformación	Gbl	1,0	
APORTE JAC				**$ 1.000.000,00**
VALOR CONVENIO APORTE INVIAS				**$ 199.048.633,20**

VALOR EJECUTADO	**$ 200.048.633,20**

LLANO GRANDE

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 6000mm a 900mm	ml	1,3	
2	Limpieza y desmomte de zonas boscosas	ha	1,5	
	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
3	Localizacion y replanteo	Unidad	1,0	
4	Cerramiento provisional con guadua h=2 m	ml	11,0	
5	Conformación calzada	Glb	1,00	
6	Concreto de resistencia 21MPa (D) -mezcla in situ.	M2	635,00	
7	Bordillo	Ml	247,00	
8	Canastilla	und	74,00	
9	Acero de refuerzo FY= 4.200Kg/cm2	Kg	1628,05	
10	Corte y sello de juntas	ml		
11	Filtro	ml	95,00	
APORTE JAC				**$ 1.000.000,00**
VALOR CONVENIO APORTE INVIAS				**$ 200.005.912,00**
VALOR EJECUTADO				**$ 201.005.912,00**

NUEVA FLORIDA

No. ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
1	Limpieza y desmomte de zonas boscosas	ha	2	
	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
2	Localizacion y replanteo	Unidad	1	
3	Ensayos de laboratorio y diseño de mezclas	Global	1	
4	Conformación	Glb	1	
5	Concreto de resistencia 21MPa (D) -mezcla in situ.	M2	789	
6	Bordillo	Ml	287	
7	Canastilla	und	82	
8	Motoniveladora + vibrocompactador nivelación	M2	990,00	
9	Motoniveladora + vibrocompactador conformación	M3	140	
APORTE JAC				**$ 1.000.000,00**
VALOR CONVENIO APORTE INVIAS				**$ 199.698.283,00**
VALOR EJECUTADO				**$ 200.698.283,00**

QUIROZ ALTO

No. ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
1	Limpieza y desmomte de zonas boscosas	ha	1,5	
2	Limpieza a mano de alcantarillas de 6000mm a 900mm	ml	1,3	
	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
1	Conformación sub base	GLB	1,0	
2	Concreto de resistencia 21MPa (D) -mezcla in situ.	M2	472,3	
3	Bordillo	ML	105,1	
4	Canastilla	UND	58,0	
5	Acero de refuerzo FY= 4.200Kg/cm2	KG	1030,0	
6	Retroexcavadora filtro	M3	31,25	
7	Retroexcavadora horas	HORAS	34,0	
8	Retriexcavadora alcantarilla	M3	54,6	
9	Motoniveladora + vibrocompactador nivelación	M2	900,0	
10	Motoniveladora + vibrocompactador conformación	M3	192,4	
APORTE JAC				**$ 1.000.000,00**
VALOR CONVENIO APORTE INVIAS				**$ 198.318.829,00**
VALOR EJECUTADO				**$ 199.318.829,00**

OLIVOS

No. ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAS	VALOR EJECUTADO
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
1	Limpieza y desmomte de zonas boscosas	ha	1,6	
2	Limpieza a mano de alcantarillas de 6000mm a 900mm	ml	1,6	
	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
3	Localizacion y replanteo	Unidad	1	
4	Concreto de resistencia 21MPa (D) -mezcla in situ.	M2	780	
5	Cerramiento provisional con guadua h=2 m	ML	11	
6	Corte y sello	ML	498	
7	Motoniveladora + vibrocompactador nivelación	M2	1000,00	
	Acero de refuerzo FY= 4.200Kg/cm2	KG	1320	
8	Motoniveladora + vibrocompactador conformación	M3	193	
APORTE JAC				**$ 1.000.000,00**
VALOR CONVENIO APORTE INVIAS				**$ 200.402.474,00**
VALOR EJECUTADO				**$ 201.402.474,00**

EL PELIGRO

No. ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
1	Limpieza y desmomte de zonas boscosas	ha	1,6	
2	Limpieza a mano de alcantarillas de 6000mm a 900mm	ml	1,6	
	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
3	Localizacion y replanteo	ML	200,0	
4	Concreto de resistencia 21MPa (D) -mezcla in situ.	M2	792,0	
5	Cerramiento provisional con guadua h=2 m	ML	12,0	
6	Acero de refuerzo FY= 4.200Kg/cm2	KG	1452,0	
7	Retroexcavadora filtro	ML	130,00	
8	Motoniveladora + vibrocompactador nivelación y conformación	Und	1,00	
APORTE JAC				**$ 1.000.000,00**
VALOR CONVENIO APORTE INVIAS				**$ 199.741.050,00**
VALOR EJECUTADO				**$ 200.741.050,00**

QUIROZ BAJO

No. ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
1	Limpieza y desmomte de zonas boscosas	ha	1,6	
2	Limpieza a mano de alcantarillas de 6000mm a 900mm	ml	1,6	
	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
3	Localizacion y replanteo	ML	200,0	
4	Concreto de resistencia 21MPa (D) -mezcla in situ.	M3	143,0	
5	Cerramiento provisional con guadua h=2 m	ML	12,0	
6	**Motoniveladora + vibrocompactador nivelación y conformación**	**M2**	1542,0	
7	Acero de refuerzo FY= 4.200Kg/cm2	KG	1829,00	
8	Motoniveladora + vibrocompactador nivelación y conformación	Und	1,00	
APORTE JAC				**$ 1.000.000,00**
APORTE INVIAS				**$ 201.406.606,00**
VALOR EJECUTADO				**$ 202.406.606,00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

Cumplimiento de las obligaciones básicas de acuerdo a los pliegos de condiciones como son: gestión técnica, gestión administrativa, gestión financiera, y gestión ambiental.
- Manejo conjunto con el representante legal de la junta de acción comunal de los recursos del convenio, velando por el gasto adecuado de acuerdo con las necesidades del proyecto
- Asistencia a todas las reuniones que se celebraron, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoría y elaboración y suscripción de las actas correspondientes.
- Elaboración de informes semanales y mensuales, con el fin de mantener a la entidad contratante (INVIAS) informada y actualizada sobre el desarrollo de los trabajos, cumpliendo con lo establecido en el manual de interventoría aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente.
- Llevar junto con la JAC una bitácora diariamente (libro de obra), en donde se llevó una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos.
- Revisión de la programación de obra y el flujo de caja de la JAC.
- Vigilancia permanente a la seguridad y salud en el trabajo.

Ejecución conjunta con la junta de los planes de compras de bienes y servicios con los respectivos costos y cantidades necesarias para el proyecto.
- Verificación y control del personal y equipos empleados por la junta de acción comunal para la ejecución de la obra.
- Verificación en campo de las actividades desarrolladas por la JAC con mediciones de cantidades realmente ejecutadas.
- Aprobación y verificación de actividades preliminares como estado del terreno, pendiente, drenajes y construcciones particulares para la construcción de la estructura de placa huella
- Verificación de calidad de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

A la Intervenotría no le fue desembolsado anticipo.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado:	$	332.917.060,00
Valor IVA:	$	63.254.241,40
Valor total ejecutado del contrato:	$	396.171.301,40

Factor Multiplicador: 2,36

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ENERO	$ 2.781.440,00	$ 528.473,60	$ 3.309.913,60
2	FEBRERO	$ 17.450.000,00	$ 3.315.500,00	$ 20.765.500,00
3	MARZO	$ 24.517.400,00	$ 4.658.306,00	$ 29.175.706,00
4	ABRIL	$ 36.776.500,00	$ 6.987.535,00	$ 43.764.035,00
5	MAYO	$ 58.024.720,00	$ 11.024.696,80	$ 69.049.416,80
6	JUNIO	$ 70.486.000,00	$ 13.392.340,00	$ 83.878.340,00
7	JULIO	$ 64.624.000,00	$ 12.278.560,00	$ 76.902.560,00
8	AGOSTO	$ 58.257.000,00	$ 11.068.830,00	$ 69.325.830,00
N.. actas				
TOTALES		**$ 332.917.060,00**	**$ 63.254.241,40**	**$ 396.171.301,40**

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El Interventor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba y recibe las actividades del componente social, ambiental, predial y sostenibilidad realizadas por el Contratista, de conformidad con los siguientes instructivos:
- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y formatos:
- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba:
NA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.

OBSERVACIONES:

De las siete Juntas de Acción Comunal objeto del contrato de Interventoría se presenta un retraso en la documentación de entrega y recibo de obra únicamente con el Convenio 3153-2023 Vereda Quiroz Bajo Municipio La Unión, debido a inconformidades de carácter administrativo manifestadas por el representante legal de la Junta en mención los cuales están en proceso de resolución por las partes.

Con respecto al valor de los rendimientos financieros generados en cada una de las cuentas bancarias de los convenios, esta información será presentada en el informe financiero final respectivo de cada convenio como anexo a los documentos de liquidación de los mismos.

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: Felipe Sarria Vélez
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25260-123850 CND

Firma
Nombre: Uveiman Hernando Lagos Vela
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-77462

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.