Fecha 2026-08-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE Intervención de puntos inestables a través de estabilización geotécnica.

CONTRATO No. IDU-1769-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Linda Isabel Acosta Olaya - Apoyo Principal, Jeifer Alexander Urrea Urrego - Apoyo Principal, Astrid Yesenia Vargas Rodriguez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	17.76%
% EJECUTADO	17.35%
% VARIACIÓN	-0.41%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO INFRAMIM
Contrato No.	IDU-1772-2023
Valor Inicial	$ 7.228.469.897,00
Total Contrato	$ 7.508.491.520,00
Valor Pagado	$ 779.717.495,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	587 días
Fecha de Iniciación	2024-05-31
Fecha de Terminación Actual	2027-07-03
No. Empleos generados	11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INT ESTABILIZACIONES 2023
Contrato No.	IDU-1769-2023
Valor Inicial	$ 1.951.634.392,00
Total Contrato	$ 2.313.973.528,00
Valor Pagado	$ 455.190.241,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	587 días
Fecha de Iniciación	2024-05-31
Fecha de Terminación Actual	2026-01-23
No. Empleos generados	17

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INT ESTABILIZACIONES 2023
Contrato No.	IDU-1769-2023
Valor Inicial	$ 1.951.634.392,00
Total Contrato	$ 2.313.973.528,00
Valor Pagado	$ 455.190.241,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	587 días
Fecha de Iniciación	2024-05-31

Fecha de Terminación Actual	2026-01-23
No. Empleos generados	17

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Actualización Estudios y Diseños	95,25	93,07	$ 1.333.535.240,10	$ 1.302.978.114,05

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Informe RAI y Metodología - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Informe RAI y Metodología - Predios	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño - Geometría	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño - Transito	100.0	96.02	-3.98	Aprobado
Diseño - Urbanismo	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño - Patrimonio	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño - Predios	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño - Redes hidrosanitarias	100.0	90.0	-10.0	Aprobado
Diseño - Estructuras	100.0	100.0	0.0	
Diseño - Geotecnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño - Presupuesto	100.0	96.5	-3.5	Aprobado
Diseño - Ambiental - SST	100.0	90.0	-10.0	Aprobado
Diseño - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño - Cronograma	100.0	93.75	-6.25	Aprobado
Diseño - Ejecución de plan de ensayos de laboratorio	100.0	100.0	0.0	Aprobado
APROBACIONES DE TERCEROS - REDES DE ALCANTARILLADO - EAAB	72.66	60.0	-12.66	Aprobado
APROBACIONES DE TERCEROS - REDES DE ACUEDUCTO - EAAB	72.66	60.0	-12.66	Aprobado
APROBACIONES DE TERCEROS - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	17.46	45.0	27.54	Aprobado
Informe RAI y Metodología (Diseño geométrico, Transito, Diseño Urbano, Patrimonio, Redes Hidrosanitarias, Estructuras, Pavimentos, Ambiental, SST, Forestal, Fauna Silvestre).	100.0	100.0	0.0	Aprobado