Ingeniera
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JULIO 2026

Respetada Ingeniera

De conformidad con lo establecido en la resolución 970 del 2 de abril de 2024, "(…) Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión de Contratos y Convenios (…)" y de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 denominado: OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, así:

"(…)3.1.33 Apoyar la Supervisión en la remisión al archivo de Gestión, de todos los documentos que se generen en el desarrollo del contrato o convenio e informar a este, en caso de requerirse su actualización, realizando el debido seguimiento o gestiones para mantener actualizado el mismo. De acuerdo con las políticas de seguridad y Privacidad de la Información, establecidas por la entidad (…)"

Y oficio **2024S-VBOG-005279 del 31 de enero de 2025**, mediante el cual se notifica DESIGNACIÓN como apoyo a la supervisión; dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	4227 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA	**NIT:**	891.680.089-4
CONFORMACION:	No Aplica		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre 2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-091015

Valor Inicial:	$ 8.700.000.000,00
Valor Adiciones:	$ 52.567.320,00
Valor Actual:	$ 2.847.581.296,00
Anticipo Entregado:	$ 4.350.000.000,00
Anticipo Amortizado:	$ 4.350.000.000,00
Saldo por Amortizar:	$ 00,00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Prórroga 2:	Hasta el 30 de abril de 2026
Suspensión 1	1 (desde el 15 de abril al 13 de julio 2026)
Suspensión 2	2 (desde el 17 de julio al 30 septiembre 2026)
Fecha de Fin:	13 de septiembre de 2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124124	14/11/2024	NACIÓN	10	$ 3.200.000.000	$ 0,00
		NACIÓN	10	$ 5.500.000.000	$ 354.725.410,23
880125	23/12/2025	NACIÓN	10	$ 52.567.320,00	$ 7.008.889,20

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	96.222.000,00	48.111.000,00	48.111.000,00
Acta 2 enero 2025	96.222.000,00	48.111.000,00	48.111.000,00
Acta 3 febrero 2025	185.122.000,00	92.561.000,00	92.561.000,00
Acta 4 marzo 2025	235.568.000,00	117.784.000,00	117.784.000,00
Acta 5 Abril 2025	114.126.000,00	57.063.000,00	57.063.000,00
Acta 6 mayo 2025	114.126.000,00	57.063.000,00	57.063.000,00
Acta 7 junio 2025	182.492.000,00	91.246.000,00	91.246.000,00
Acta 8 Julio 2025	156.047.952,00	78.023.976,00	78.023.976,00
Acta 9 Agosto 2025	1.958.563.885,74	979.281.942,87	979.281.942,87
Acta 10 Septiembre 2025	873.915.077,01	349.566.030,80	524.349.046,21
Acta 11 Octubre 2025	3.042.224.041,15	1.216.889.616,46	1.825.334.424,69
Acta 12 Noviembre 2025	947.717.873,90	710.788.405,42	236.929.468,47
Acta 13 Diciembre 2025	544.960.770,20	427.164.828,44	117.795.941,76
Acta 14 Enero 2026	13.141.830,00	0,00	13.141.830,00
Acta 15 Febrero 2026	13.141.830,00	0,00	13.141.830,00
Acta 16 Marzo 2026	13.141.830,00	0,00	13.141.830,00

Acta 17 Abril 2026 (del 1 al 14 de abril)	6.132.940,80	0,00	6.132.940,80

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 91.74%
% Básico ejecutado acumulado: 91.63%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
17 de julio de 2026	No 2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 875.256.732,00	3002762 Anexo 6 Prórroga 2 y Adición 1	23/12/2024	01/11/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 4.376.283.660,00		23/12/2024	01/11/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 1.750.513.464,00		23/12/2024	01/05/2029

Calidad de los Servicios	$ 2.625.770.196,00		23/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4262 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC	**NIT:**	891.800.330-1
CONFORMACIÓN:	N.A		
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre de 2024	**No. Oficio:**	2024S-VBOG-087817
Valor Inicial:	$ 2.375.000.000,00		
Valor Adiciones:	$ 48.037.920,00		
Valor Actual:	$ 2.423.037.920,00		
Anticipo Entregado:	$ 1.187.500.000,00		
Anticipo Amortizado:	$ 1.187.500.000,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Prórroga 2:	Hasta el 30 de abril de 2026		
Suspensión 1	(desde el 15 de abril al 14 de mayo)		
Suspensión 2	(desde el 17 de julio al 30 septiembre 2026)		
Fecha de Fin:	13 de septiembre de 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124024	14/11/2024	NACIÓN	10	$2.300.000.000	$ 0,00
		NACIÓN	10	$75.000.000	$ 24.737.058,60

877425	23/12/2026	NACIÓN	10	$48.037.920,00	$ 5.177.376,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	45.222.400	22.611.200	22.611.200
Acta 2 enero 2025	6.159.800,00	3.079.900,00	3.079.900,00
Acta 3 febrero 2025	84.109.000,00	42.054.500,00	42.054.500,00
Acta 4 marzo 2025	114.346.000,00	57.173.000,00	57.173.000,00
Acta 5 abril 2025	35.970.200,00	17.985.100,00	17.985.100,00
Acta 6 mayo 2025	51.962.000,00	25.981.000,00	25.981.000,00
Acta 7 junio 2025	64.694.419,00	32.347.209,50	32.347.209,50
Acta 8 julio 2025	$148.418.477,00	$74.209.238,50	$74.209.238,50
Acta 9 agosto 2025	$576.278.477,00	$288.139.238,50	$288.139.238,50
Acta 10 septiembre 2025	$199.284.477,00	$99.642.238,50	$99.642.238,50
Acta 11 octubre 2025	$555.044.796,00	$55.504.479,60	$499.540.316,40
Acta 12 noviembre 2025	$365.227.477,00	$346.966.103,15	$18.261.373,85
Acta 13 diciembre 2025	$128.282.477,00	$121.806.792,25	$6.475.684,75
Acta 14 enero 2026	$12.007.833,60	$0,00	$12.007.833,60
Acta 15 febrero 2026	$12.007.833,60	$0,00	$12.007.833,60
Acta 16 marzo 2026	12.007.833,60	0,00	12.007.833,60
Acta 17 abril 2026	5.608.243,20	0,00	5.608.243,20
Acta 17 julio 2026 (del 1 al 14 de abril)	1.228.800,00	0,00	1.228.800,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA No.

ACTA	
17 de julio de 2026	No 2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Berkley International Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 242.303.792,00	83183 Anexo 5– Según Prorroga 2 y Adición 1	12/11/2024	30/10/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 1.211.518.960,00		12/11/2024	30/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 484.607.584,00		12/11/2024	30/04/2029
Calidad de los Servicios	$ 726.911.376,00		12/11/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

AVANCES DEL PROYECTO:

Durante los tres días de actividades desarrollados en julio de 2026, se realizó una inspección del corredor vial entre Quebrada El Socorro y Cruce El Cairo, evidenciándose una leve mejora en las condiciones climáticas por la disminución de las precipitaciones. No obstante, persisten importantes restricciones de acceso y transitabilidad

debido a pérdida de banca, deterioro de la superficie de rodadura, deslizamientos, inestabilidad geotécnica y deficientes condiciones de la vía.

Estas condiciones limitan el desplazamiento seguro y oportuno del personal, vehículos, equipos especializados e insumos necesarios para las actividades de exploración geotécnica, topografía y demás trabajos de campo, afectando su programación y ejecución.

Adicionalmente, se identificaron restricciones asociadas al orden público, incluyendo limitaciones de movilidad y recomendaciones de las autoridades para evitar el tránsito en determinados sectores y horarios, generando riesgos para la seguridad del personal y la protección de los equipos.

En conclusión, durante el periodo evaluado se mantuvieron condiciones externas de carácter vial, geotécnico, climático y de seguridad que afectaron la normal ejecución de las actividades de campo y limitaron la posibilidad de garantizar una programación continua de los trabajos previstos; por lo que se solicitó la Suspensión No 2, hasta que las condiciones permitan el ingreso seguro del personal de campo.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Para el presente periodo no se adelantaron aspectos jurídicos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
En trámite acta de julio Cto 4227-24.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se adelantaron comisiones en el presente periodo.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

No hay reporte para el presente periodo.

Cordialmente,



YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
CONTRATISTA
CC 60396934
CTO 189 DE 2025