ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE UTILIDAD ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BAL / RESUPUESTAL	Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025	Versión: 05
		Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y TABLERO DE CONTROL PARA EL RECERVORIO DE LA PTAP A CARGO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL SAS ESP

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y TABLERO DE CONTROL PARA EL RECERVORIO DE LA PTAP A CARGO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL SAS ESP

CONTRATISTA : ENERGIA Y REDES EFECTIVAS SAS

SUPERVISOR JOSE FERNEY CACERES MORALES

CONTRATO No. 050-2026

En EL ROSAL, a los (11) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2026 JOSE FERNEY CACERES MORALES, SUPERVISOR, deja constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO					CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	MOTOR SUMERGIBLE (50 HP) POTENCIA 50 HP VOLTAGE 460/3 FASES TECNOLOGIA OPTIMIZADO PARA TRABAJO CONTINUO CON ARRANQUE ELCTRONICO SUAVE (E T) LO QUE REDUCE DRASTICAMENTE LOS PICOS DE CORRIENTE Y ESTRES MECANICO EN EL EJE	UND	1.00	$ 31.057.800	$ 5.900.982	$ 36.958.782.00	$ 36.958.782		1.00	$ 1		$ 36.958.782	$ 36.958.782		
2	BOMBA SUMERGIBLE DE ALTO RENDIMIENTO MOSELO SP MATERIAL 10% ACERO INOXIDABLE(MAXIMA RESISTENCIA ALA CORROSION Y DESDASTE IDEAL PARA AGUAS CON MINIMOS SEDIMENTOS) CAUDAL 780GPM(49 LTS / SEG) ALTURA DINAMICA (ADT) 60MTS DESCARGA 6" COMPATIBLIDAD DISEÑADA Y CALIBRADA ARA ACOPLE DIRECTO CON MOTORES 50 HP, ASEGURANDO PUNTO MAXIMO DE EFICIENCIA	UND	1.00	$ 9.179.700	$ 1.744.143	$ 10.923.843.00	$ 10.923.843		1.00	$ 1	$ -	$ 10.923.843	$ 10.923.843		
3	TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA (NORMATIVA RETIE) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRONICO SUAVE(SOFT STAR), QUE PROTEGE LA RED ELECTRICA Y PROLONGA LA VIDA UTIL DEL MOTOR Y LA BOMBA DISEÑO CONTROL Y POTENCIA INTEGRADOS EN UN SOLO COFRE METALICO (AHORRO DE ESPACIO.INSTALACION RAPIDA Y PROTECCION IP ADECUADA) CERTIFICACION 100% CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RETIE(REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS). GARANTIZANDO SEGURIDAD Y LEGALIDAD DE SU INSTALACION	UND	1.00	$ 12.176.700	$ 2.313.573	$ 14.490.273.00	$ 14.490.273		1.00	$ 1		$ 14.490.273	$ 14.490.273		
	TOTAL												$ 62,372,898		$ 62,372,898

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $ 62,372,898
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 62,372,898

V/R ANTICIPO:
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO			% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 050-2026 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	11-sep-26	$ 62,372,898			100.00%				$ 62,372,898		100.00%
	TOTAL					100.00%	-	-	-	$ 62,372,898		100.00%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL ROSAL S.A ESP

Firma

JOSE FERNEY CACERES MORALES
SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.

11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE ELABORACION

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría o por el Director de Obra o Consultoría y por el Director de Interventoría.