REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
Sabanas de Beltrán-Los Palmitos Sucre.
Aprobación Oficial Resolución 0866 abril 8 de 2002.
Nit. 823.002.162-1 DANE 270418000063.
ie.manuelabeltran@sucre.edu.co

INFORME FINAL DE SUPERVISION

1, INFORMACION GENERAL:

PARTES: INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN Y Saray Diaz Garrido
Titular de la Cedula de Ciudadanía Numero 1.103.217.075

No. DEL CONTTRATO:	004 DE 2026
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, SUCRE.
VALOR:	$ 20.681.500
VALOR EN LETRAS:	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	14 de agosto de 2026
FECHA DE SUSPENSION:	NO
FECHA DE REINICIO:	NO
PLAZO	10 DIAS
FORMA DE PAGO	serán pagados por la Institución Educativa en un pago unico al momento de recibo a satisfacción

DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL: Para la celebración del contrato, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 005 DE 10 de agosto de 2026 por valor de $ 20.723.407,00 y el Registro Presupuestal No 005 de fecha 14 de agosto de 2026 por valor de $ 20.681.500

2. GESTIÓN DEPAGOS:

A la fecha de este informe el contratista no ha recibido pago

Numero de Comprobante depago	FECHA	VALOR	saldo
VALOR DEL CONTRATO			**$ 20.681.500**

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.1 El contrato se legalizo y suscribió el 14 de agosto de 2026

3.1 contratista durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2026 Y 25 de agosto de 2026 suministró los siguientes elementos objeto de lo contrato discriminado así:

ITEM	DSCRIPCION DE ACTIVIDADES	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	INFRAESTRUCTURA FÍSICA				

1,1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, a todo costo, para tres (3) aulas de básica secundaria, incluyendo estructura de soporte, perfiles, remates, accesorios, elementos de fijación, mano de obra, transporte interno, instalación, ajustes y limpieza final del área intervenida.		189	57.500,00	10.867.500,00
1.2	Suministro e instalación de puntos para luminarias LED de 36 W, incluyendo luminarias, adaptación a la red eléctrica existente, cableado, canaletas, interruptores, conexiones, elementos de fijación, mano de obra, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.		12	90.000,00	1.080.000,00
1.3	Suministro e instalación de vidrios para ventanales, con un área total de 5,40 m², incluyendo retiro del material deteriorado, suministro del vidrio, instalación, sellado, accesorios, elementos de fijación, mano de obra y disposición de los residuos generados.		5,4	150.000,00	810.000,00
1,4	Reposición y adecuación de piso en baldosa en aula de la sede El Delirio, incluyendo demolición y retiro de la baldosa existente, evacuación de escombros, preparación y nivelación de la superficie con mortero base, suministro e instalación de baldosa, aplicación de pegante de alta adherencia, emboquillado, remates y limpieza final.		6	100.000,00	600.000,00
1,5	Mantenimiento correctivo y refuerzo de puertas metálicas de acceso al aula y baño de la sede El Delirio, incluyendo trabajos de soldadura, reparación de elementos deteriorados, refuerzo de estructuras, ajustes para garantizar su adecuado funcionamiento y limpieza del área intervenida.		1	200.000,00	200.000,00
1,6	Mantenimiento, preparación y pintura de superficies internas de aulas en las sedes La Unión, Puerto Asís, La Graciela, El Delirio y El Bajo de la Alegría, incluyendo limpieza de superficies, lijado, resane de grietas e imperfecciones, aplicación de pintura vinilo Tipo 1 a dos (2) manos y aseo final.		328	8.000,00	2.624.000,00
1,7	Adecuación y reparación de elementos metálicos de la sede principal, incluyendo sustitución parcial y reparación mediante soldadura de la parte inferior del portón de ingreso, mantenimiento y pintura de barandas con aplicación de anticorrosivo y esmalte; instalación y refuerzo de soportes inferiores de las divisiones metálicas de los cubículos sanitarios; y suministro e instalación de siete (7) láminas de Superboard, equivalentes a 20,86 m², en los ventanales de dos aulas para el control de distracciones visuales.		1	2.300.000,00	2.300.000,00

1,8	Adecuación y ampliación de escalera existente de acceso al bloque de básica secundaria y media, mediante ampliación lateral de peldaños, preparación y nivelación de superficies, suministro y fundida de concreto reforzado, conformación de acabado rústico antideslizante, ejecución de resanes, retiro de materiales sobrantes, limpieza y entrega final de la obra.		1	2.200.000,00	2.200.000,00
	COSTOS TOTALES DIRECTOS				20.681.500,00

4. ASPECTOS FINANCIEROS :

De acuerdo con lo previsto en el contrato, no se efectuó anticipo alguno sobre el valor pactado.

El contratista presenta cuenta de cobro por valor de $ 20.681.500 de fecha 25 de agosto de 2026

Recibido a satisfacción el trabajo realizado se procedió a cancelar el valor del contrato en un solo pago

Adición: N/A
Prórroga: N/A
Cesión: N/A
Suspensión, multas, cláusula penal: N/A
Terminación Anticipada: N/A
Acta de terminación: se presenta acta de liquidación para que sea firmada una vez se verifique que se cumplió con el objeto del contrato y sus especificaciones

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTRACTUALES:

El contratista cumplió en un 100% las metas del contrato suscrito.

El rector quien actúa en nombre y representación del establecimiento educativo, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato. Cabe anotar que en el desarrollo de dicho contrato no se presentaron ningunas diferencias entre las partes.

Atentamente,

JUAN CARLOS BERTEL ALVIZ
RECTOR
Supervisor