Acta No:	08	Tema:	Comité Obra Contrato 2025-2780
Fecha:	16/01/2026	Ubicación:	Calle 74 No 20c-04
Hora Inicio:	08:00 AM	Hora Fin:	10:00 AM

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Seguimiento técnico, administrativo y operativo al contrato No. 2025-2780
Agenda	1. Presentación y registro de asistencia 2. Temas para desarrollar en el comité 3. Varios 4. Conclusiones

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

No.	Descripción	Responsable	Estado
1	Finalización proceso contrato de mandato traslado matricula grúa de placas JKU049	Contratista	No Cumplido
2	Inicio de atravesadas KRA 70G AV CHILE ID 1930 EXT 1176	Contratista	Cumplido
3	Socialización KRA 100 X CL 18 – actas para radicación a SPMT	Contratista	Cumplido
4	Finalización de la intersección AK 50 x CL 8S	Contratista	Cumplido
5	Finalización de la intersección AK 50 X CL 5A	Contratista	No Cumplido

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación y registro de asistencia

Se registró la asistencia a la reunión en el listado de asistencia (se adjunta listado de asistencia).

2. Temas a desarrollar en el comité

La Interventoría presentó el informe actualizado de compromisos, identificando el cumplimiento de todos los compromisos que se tenían del comité pasado.
Avance de cada una de las intersecciones verificando una a una el avance que se tiene de ejecución a la fecha y pactando con el contratista fechas de entrega en los complementos que se tiene retraso.

PMT - TRÁNSITO

PMT General

A la fecha del 16 de enero de 2026, por PMT general se tuvo aprobado por SDM las siguientes intersecciones:

Tabla **1.** PMT General aprobados a la fecha

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT	COI - APROBADO	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
-	-	AK 50 X AC 63	Teusaquillo	Aprobado por SDM	51	18/12/2025	19-dic-25	9-ene-26

258	1488	KR 55 x CL 127	Suba	Plazo Finalizado	51	18/12/2025	19-dic-25	2-ene-26
201	2804	TV 3 X CL 53	Chapinero	Plazo Finalizado	51	18/12/2025	19-dic-25	2-ene-26

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

PMT Específicos

A la fecha del 16 de enero de 2026, por PMT específicos se mantienen con autorización de SDM las siguientes intersecciones:

Tabla **2**. PMT específicos radicados en la entidad autorizados y en revisión o con observaciones

TIPO DE PMT	CANTIDAD & ESTADO	ID	EXTERNO	INTERSECCIÓN	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	FECHA INICIO	FECHA FIN	COI 01	COI 02	COI 03	COI 04	COI 05	COI 06	COI 07	COI 08	COI 09
										ene-26					feb-26			
										2/01/2026	9/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	30/01/2026	6/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	28/02/2026
5 - NUEVAS	2	1929	1175	AK 104(AV. CALI) X CL 135A	19-sep-25	202561203463992	19-sep-25	10-oct-25	13-nov-25									
		736	1162	AV. BOYACÁ (AK 72) X CL 152	1-sep-25	202561203195542	1-sep-25	12-sep-25	6-nov-25									
	3	1927	2184	KR 100 X CL 18	14-dic-25	202561204576872	15-dic-25	27-dic-25	26-feb-26									
		759	1176	KR 70G X CL 72	18-sep-25	202561203464872 202561203968242	19-sep-25	7-nov-25	15-ene-26									
					9-ene-26	202661200096562	9-ene-26	-	-									
		767	P1007	TV 42 X CL 4 A	30-sep-25	202561203607382	1-oct-25	20-oct-25	29-ene-26									
34 - COMPLEMENTOS	6	1924	3658	KR 50 X CL 2C	17-jul-25	202561202505792	17-jul-25	25-jul-25	15-ago-25									
		742	2950	AK 50 X CL 4F	11-oct-25	202561203742822	10-oct-25	24-oct-25	17-nov-25									
		772	3410	KR 56 X AC 3	11-oct-25	202561203751602	14-oct-25	24-oct-25	27-nov-25									
		759	3664	AK 50 X AC 8 Sur	17-oct-25	202561203821322	17-oct-25	31-oct-25	30-nov-25									
		1316	2911	AK 50 X CL 5A	17-oct-25	202561203821132	17-oct-25	31-oct-25	30-nov-25									
		770	2843	AK 86 (AV. Cali) x CL 23	10-sep-25	202561203351612	11-sep-25	10-oct-25	11-dic-25									
	18	742	1564	KR 101 X AC 72	23-sep-25	202561204424302	4-dic-25	17-oct-25	12-feb-26									
		79	1302	AK 19 X AC 134	4-nov-25	202561204424452	4-nov-25	8-nov-25	29-ene-26									
		770	3660	AK 50 X CL 1G	17-oct-25	202561204424372	4-dic-25	10-nov-25	29-ene-26									
		708	2912	TV 42 X AC 6	28-oct-25	202561203968442	30-oct-25	13-nov-25	29-ene-26									
		213	1002	KR 11 X CL 67	25-oct-25	202561203931472	27-oct-25	7-nov-25	15-ene-26									
		203	1002	KR 11 X CL 69	25-oct-25	202561203931472	27-oct-25	7-nov-25	15-ene-26									
		286	2057	KR 13 X CL 47	12-nov-25	202561204132912	12-nov-25	27-dic-25	29-ene-26									
		291	2057	KR 13 X CL 46	12-nov-25	202561204132912	12-nov-25	27-dic-25	29-ene-26									
		589	1359	KR 68 H X AC 72	12-nov-25	202561204133472	11-nov-25	3-ene-26	28-feb-26									
		1467	1557	KR 106 x AC 132	6-nov-25	202561204050182 202561204499152	6-nov-25	9-ene-26	26-feb-26									
		607	2813	KR 37 x AC 24	5-nov-25	202561204031962 202561204424522	5-nov-25	9-ene-26	26-feb-26									
		267	2055	KR 13 X CL 53	12-nov-25	202561204132712 202561204584482	12-nov-25	9-ene-26	26-feb-26									
		857	2918	KR 103 A X CL 17	30-dic-25	202561204787412	31-dic-25	16-ene-26	26-feb-26									
		297	1029	KR 20 X CL 69	5-nov-25	202561204031512 202561204499502	5-nov-25	16-ene-26	26-feb-26									

		354	2749	KR 19A X CL 63	31-dic-25	202561204786382	31-dic-25	16-ene-26	26-feb-26											
		298	2132	KR 16 X AC 63	30-dic-25	202561204787202	31-dic-25	16-ene-26	26-feb-26											
		318	2132	KR 17 X AC 63	30-dic-25	202561204787202	31-dic-25	16-ene-26	26-feb-26											
		282	1029	KR 19 X CL 69	5-nov-25	202561204031512 202561204499502	5-nov-25	16-ene-26	26-feb-26											
	5	770	3659	AK 50 X CL 16 Sur	9-oct-25	202561203742622	10-oct-25	-	-											
		1172	1001	KR 11 X CL 66	27-oct-25	202561203968122	30-oct-25	-	-											
		670	1372	KR 77 A x AC 72	12-nov-25	202561204133832	12-nov-25	-	-											
		407	2137	KR 19 X AC 45	17-dic-25	202561204756932	29-dic-25	-	-											
		354	1151	AK 24 X CL 66	7-ene-26	202661200061772	7-ene-26	-	-											
		274	2056	KR 13 X CL 50	-	202661200189852	17-ene-26	-	-											
		404	2762	KR 16 X CL 32	-	Devuelto el 29-dic-2025 dado que requiere actas de coordinación con el contrato EMB-163-2019	-	-	-											
	5	432	2762	KR 17 X CL 32	-	Devuelto el 29-dic-2025 dado que requiere actas de coordinación con el contrato EMB-163-2019	-	-	-											
		167/183/1133	1877	KR 58 Y KR 62 X AC 170 Y CL 169 B	-	Devuelto el 29-dic-2025 dado que requiere acta de coordinación con otro contrato	-	-	-											
		1167	2961	KR 121 X CL 64	-	Devuelto el 29-dic-2025 dado que requiere acta de coordinación con el contrato SED-086-2023 - CONSORCIO INFRA CARDENAL	-	-	-											
				Sin aprobación de Interventoría																
				Aprobado por Interventoría																
				Revisión y OBS de SDM																
				PMT Autorizado por SDM																

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

PLAN DE MEJORA

Mediante comunicado No. SEM-CMC-CBM-157-25, con radicado ORFEO No. 202500001394742 del 27 de diciembre de 2025, la Interventoría remitió requerimiento previo correspondiente a veintisiete (27) intersecciones.
Al respecto, el Contratista dio respuesta mediante los comunicados BEL-SDM-ADM-305-25, con radicado ORFEO No. 202561204786332 del 31 de diciembre de 2025, y BEL-SDM-ADM-306-25, con radicado ORFEO No. 202661200002862 del 02 de enero de 2026, este último como alcance al primero. En dichos documentos, el Contratista presentó el plan de mejoramiento en atención al requerimiento formulado por la Interventoría, en el cual se ajustaron las fechas de ejecución para las veintisiete (27) intersecciones.

EJECUCIÓN DE OBRA

Se realiza el análisis de ejecución el cronograma de obra versión n.° 04 aprobado mediante acta del 28 de octubre de 2025 con corte al 15 de enero de 2026.

A la fecha, se evidencia atraso en las intersecciones. Si bien el Contratista presentó un plan de mejoramiento en el cual se ajustaron las fechas de entrega, en función de la fecha de aprobación del trámite ante el IDPC, los avances de obra registrados no resultan significativos. Adicionalmente, se

observa que en algunas intersecciones ya se ha superado la fecha de entrega establecida en dicho plan, mientras que en otras no se han iniciado actividades, pese a contar con fechas de entrega programadas para finales del mes de enero.

En este sentido, la Interventoría realizará seguimiento individual a cada una de las intersecciones y, en aquellos casos en que no se dé cumplimiento a las fechas de entrega establecidas, procederá a la elaboración del correspondiente informe de presunto incumplimiento.

Tabla **3**. Ejecución según el Plan de Mejoramiento

N.°	EXT	INTERSECCIÓN	INICIO	FECHA PROGRAMACIÓN FINALIZACIÓN	FECHA PROGRAMACIÓN FINALIZACIÓN (PLAN DE MEJORAMIENTO)	DÍAS DE ATRASO	DÍAS DE ATRASO (PLAN DE MEJORAMIENTO)	% AVANCE
1	1176	KR 70G X CL 72	5/05/2025	12/12/2025	24/01/2026	34	-9,00	25,00%
2	2184	KR 100 X CL 18	3/06/2025	14/02/2026	31/01/2026	226	-16,00	0,00%
3	2185	TV 42 X CL 4A	2/10/2025	10/12/2025	12/01/2026	36	3,00	79,00%
4	3664	AK 50 x CL 8S	7/07/2025	13/08/2025	5/01/2026	155	10,00	95,00%
5	3658	AK 50 x CL 2C	7/07/2025	20/08/2025	5/01/2026	148	10,00	95,00%
6	3660	AK 50 x CL 1G	14/07/2025	1/09/2025	19/01/2026	136	-4,00	91,00%
7	3659	AK 50 x DG 16S	28/07/2025	1/09/2025	19/01/2026	136	-4,00	95,00%
8	2911	AK 50 x CL 5A	4/08/2025	20/09/2025	19/01/2026	117	-4,00	95,00%
9	2950	AK 50 x CL 4F	4/08/2025	15/09/2025	5/01/2026	122	10,00	100,00%
10	3410	KR 56 x AC 3	1/09/2025	1/10/2025	29/12/2025	106	N/A	100,00%
11	2843	AK 101 CL 72	25/08/2025	9/10/2025	17/01/2026	98	-2,00	70,00%
12	1564	AV CALI x CL 23	1/09/2025	10/10/2025	29/12/2025	97	N/A	100,00%
13	1151	KR 13 X CL 46 (BZC) IDPC	22/09/2025	23/10/2025	31/01/2026	84	-16,00	10,00%
14	1002	AK 11 x CL 67 - IDPC	16/10/2025	3/01/2026	24/01/2026	12	-9,00	20,00%
15	1002	AK 11 X CL 69 (CFG) - IDPC	16/10/2025	13/01/2026	24/01/2026	2	-9,00	20,00%
16	2912	TV 42 AC 6	11/11/2025	25/11/2025	29/01/2026	51	-14,00	0,00%
17	2813	KR 37 AC 24 (CFG) - IDPC	16/10/2025	24/02/2026	24/02/2026	91	-40,00	0,00%
18	1557	KR 106 X CL 132	22/11/2025	5/12/2025	24/01/2026	41	-9,00	0,00%
19	2055	KR 13 X AC 53 (CFG) IDPC	16/10/2025	24/01/2026	24/01/2026	91	-9,00	0,00%
20	2057	KR 13 X CL 47 (NUE) IDPC	16/10/2025	31/01/2026	24/01/2026	91	-9,00	0,00%
21	2057	AK 24 CL 66	16/10/2025	31/01/2026	24/01/2026	91	-9,00	0,00%
22	2137	KR 19 AC 45 - IDPC	16/10/2025	28/02/2026	28/02/2026	91	-44,00	0,00%
23	2749	KR 19A x CL 63 (CFG) IDPC	16/10/2025	9/02/2026	9/02/2026	91	-25,00	0,00%
24	2132	KR 17 x AC 63 (NUE)	24/12/2025	9/02/2026	9/02/2026	22	-25,00	0,00%
25	2152	AK 24 x CL 63 (IDPC)	16/10/2025	19/02/2026	19/02/2026	91	-35,00	0,00%
26	2961	KR 121 X CL 64 (CFG) - IDPC	22/12/2025	19/02/2026	19/02/2026	24	-35,00	0,00%
27	2918	KR 103A X CL 17 (NUE) - IDPC	16/10/2025	19/02/2026	19/02/2026	91	-35,00	0,00%

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

- **KR 70 G X CL 72**: La Interventoría solicita al Contratista que, durante la semana del 19 al 23 de enero de 2026, ejecute las actividades de perforación dirigida correspondientes a la intersección señalada.

- **KR 100 X CL 18:** Se realiza el análisis de la operación de la intersección, a partir del cual se solicita al Contratista la presentación del cronograma de inicio de obra detallando las actividades y los horarios previstos: Lo anterior, teniendo en cuenta que la zona presenta alto flujo de peatones y la presencia de vendedores ambulantes. Así mismo se requiere realizar actividades en turnos diurnos y nocturnos con el fin optimizar los tiempos de ejecución y finalizar la obra de manera oportunidad y no generar un impacto mayor en la comunidad.

- **AK 50 X CL 8S:** La Interventoría informa que, en el marco del recorrido de verificación efectuado el 13 de enero de 2026, se generaron las siguientes observaciones al Contratista: instalación de elemento tipo toperol en el vado del separador central; ejecución de sardinel prefabricado con separación mayor a 0,25 m respecto al elemento vertical, con el fin de garantizar la protección del poste localizado en el andén del costado occidental; renivelación de caja enterrada ubicada en zona de material blando del andén suroriental; ejecución de actividades de limpieza, conformación y empradización en el separador del costado norte, incluyendo el retiro de material sobrante. Así mismo, se deja como compromiso contractual la entrega de la intersección a más tardar el 19 de enero de 2026.

- **AK 50 X CL 2C:** La Interventoría informa que, en el marco del recorrido de verificación realizado el 13 de enero de 2026, se formularon las siguientes observaciones al Contratista: ejecución de sardinel con una separación mayor a 0,25 m para la protección de los postes ubicados en el costado oriental; corrección de alabeo y conformación del andén en la esquina noroccidental; y reparación de fisuras presentadas en el vado del separador del costado norte. Así mismo se encuentra como compromiso la entrega de estas intersecciones para el 19 de enero de 2026.

- **AK 50 X CL 1G:** La Interventoría informa que, en el marco del recorrido de verificación realizado el 13 de enero de 2026, se formularon las siguientes observaciones al Contratista: ejecución de alabeo peatonal en la esquina noroccidental para la adecuada conformación del vado; así como la ejecución de alabeo peatonal en el andén del costado suroccidental. Así mismo se encuentra como compromiso la entrega de estas intersecciones para el 19 de enero de 2026.

- **AK 50 X DG 16 S:** La Interventoría informa que, en el marco del recorrido de verificación realizado el 13 de enero de 2026, se formularon las siguientes observaciones al Contratista: ampliación del vado en el separador del costado sur; ejecución de alabeo en la esquina suroccidental; y ejecución de alabeo en el andén del costado suroriental. Así mismo se encuentra como compromiso la entrega de estas intersecciones para el 19 de enero de 2026.


- **AK 50 X CL 5 A**: La Interventoría informa que, en el marco del recorrido de verificación realizado el 13 de enero de 2026, se formularon las siguientes observaciones al Contratista: ejecución de alabeo y conformación del andén en la esquina suroccidental; así como la ejecución de alabeo y conformación del andén en la esquina suroriental. Así mismo se encuentra como compromiso la entrega de estas intersecciones para el 24 de enero de 2026.

- **AK 101 X CL 72:** El Contratista solicita la realización de una visita de verificación previa para esta intersección, con el fin de identificar y subsanar oportunamente las observaciones que se puedan presentar el día de la entrega de la intersección.

- **AV CALI X CL 23 Y KR 56 X AC 3**: Estos dos complementos ya se encuentran terminados y recibidos por la interventoría, se encuentra pendiente la entrega de planos récord.

A la fecha el Contrato presenta el siguiente estado:

Ilustración 1. Estado del contrato 2025-2780



Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Así mismo, el Consorcio Belzcon – Movilidad, mediante comunicación enviada vía correo electrónico (comunicado BEL-SDM-ADM-340-26), presentó a consideración de la Interventoría la solicitud de prórroga por un término de dos (02) meses, comprendido entre el 01 de marzo de 2026 y el 30 de abril de 2026, con el fin de ejecutar las actividades pendientes en nueve (9) intersecciones.
El comunicado expone como justificación lo siguiente:

1. Trámites ante el IDPC: Veintiún (21) intersecciones con afectación del IDPC, el Contratista presentó los trámites ante el IDPC el 22 de julio de 2025; sin embargo, no fue hasta el 16 de octubre de 2025 que se obtuvieron los permisos correspondientes.
2. Mano de obra: El Contratista manifestó que, en la actualidad, en la ciudad de Bogotá D.C. se encuentran en ejecución simultánea un gran número de obras, lo cual ha generado dificultades para la contratación de mano de obra calificada y no calificada. Al respecto, el Contratista presentó las publicaciones y gestiones realizadas a través de bolsas de empleo con el fin de cubrir el personal requerido. De igual forma, el Contratista informó que durante los meses de octubre y noviembre de 2025 se registraron renuncias de aproximadamente treinta (30) trabajadores, situación que afectó de manera significativa el avance en la ejecución del plan de choque aprobado.
3. Modificación de trazado de perforaciones horizontales: en algunas intersecciones se requirió ajustar las perforaciones contempladas en el diseño inicial.

Por lo anterior, el Consorcio indica que no es posible culminar estas actividades dentro del plazo contractual vigente, el cual finaliza el 28 de febrero de 2026:

Tabla 4. Ejecución Plan de Mejoramiento

n.°	EXT	ID	DIRECCIÓN
1	2749	354	KR 19 A X AC 63
2	2132	318	KR 17 X AC 63
3	2132	298	KR 16 X AC 63
4	2152	424	AK 24 X AC 63
5	2762	432	KR 17 X AC 32
6	2961	1167	KR 121 X CL 64
7	2918	857	KR 103 A X CL 17
8	1078	1692	AK 9 X CL 127
9	2735	447	TV 21 X DG 45 D Y CL 45 C BIS

Fuente: Consorcio Movilidad Capital






3. Varios

No se trataron temas varios en la presente reunión.

4. COMPROMISOS

N.°	Descripción	Responsable	Fecha Limite
1	Cumplir con la finalización de los complementos correspondientes a la AK 50 a más tardar el 19 de enero de 2026, con excepción del complemento ubicado en la intersección AK 50 X CL 5A.	Contratista	19/01/2026
2	Realizar entrega del complemento a la interventoría de la AK 50 X CL 5 A el 24 de enero de 2026	Contratista	24/01/2026

5. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adriana Lucía Rodríguez Fonseca	Profesional Especializada - Secretaría Distrital de Movilidad	
Nancy Mateus Ráquira	Contratista - Secretaría Distrital de Movilidad	
Willy Patrick Belzher Salazar	Representante Legal - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Andrés Valderrama Padilla	Director de Obra - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Sergio Andrés Torres Toloza	Residente de Obra - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Javier Andrés Meza Gil	Especialista de Tránsito - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Valentín Eduardo Barajas	Director de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Luis Carlos Daza	Especialista de Tránsito – Consorcio Movilidad Capital	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN: 1** **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N.° de Acta:	08				
Tema de la reunión:	Comité Quincenal de Obra No. 8 CBM - CMC - SDM - Contrato Lote 1 No. 2025-2780				
Fecha:	16/01/2026	**Hora:**	08:00	**Lugar:**	Calle 74 No. 20c-04, Barrio San Felipe

No	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Andres Valdermama P	Consorcio Belzcon	Director de Obra	andres.avaldermama.bzc@gmail.com	
2	Billy Belzher	Cons Belzcon.	R.L.	billybelzcon.bzc@gmail.co	
3	Cristian Maldonado	Consorcio Belzcon	Residente	cmaldonado.bzc@gmail.com	
4	Esteban Barbosa	Consorcio Belzcon	Aux. ingeniería	sdm2780.bzc@gmail.com	Esteban Bzc.
5	Sergio A Torres.	CBM	Residente obra	Storres.bzc@gmail.com	
6	Javier A. Meza	CBM	Esp. en Tránsito	jmeza.bzc@gmail.com	
7	Valentin Eduardo Barajas Sanbs	CMC	Director de Interventoría	sem-directorv@redtic.com.co	
8	Andrés Garcia Avendaño	CMC	coordinador técnico	sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co	
9	Luis Carlos Diaz V.	Interventoría CMC	Esp. en Tránsito	sem-espTransitoyTransporte@redtic.com.co	
10	Nancy Mateus R.	SDM/SEMB	Contratista	nmateus@movilidadbogotá.gov.co	
11	Adriana Rodriguez	SDM/SEMA	Prof. Espe.	adrodriguez@movilidad...	
12					
13					
14					
15					
16					
17					