ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**29 de Julio de 2026**		
CONTRATO N °	**2606090863**		
INFORME Nº 1	Periodo 24 de Junio a 23 de Julio de 2026		
OBJETO:	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y URBANISMO PARA EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN FÁTIMA DEL SISTEMA DEL CABLE ÁEREO (LÍNEA 3) DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	24 de Junio de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	23 de Agosto de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 Meses		
PRORROGAS:			
VALOR:	$ 564.688.320,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	CONSORCIO HIS 2026		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	RICARDO TABARES SALDARRIAGA		

TIPO DE OBRA

Vías ____ Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros X Cuales INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ENTORNO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Observaciones: **- El 24 de Junio de 2026 se realizó firma de Acta de Inicio.**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	N/A	5	1 PREDIO	UNIVERSITARIA -09	18
Acta Parcial N°1	-	$ -				
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado		$ 564.688.320,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 31**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 31**

"Observaciones:
Durante el periodo relacionado, se realizaron actividades preliminares para la ejecución de las obras, las cuales incluyeron los desmontes de campamentos, traslado e inventario de materiales para posterior entrega a INFI-MANIZALES, se iniciaron actividades de demoliciones, retiros de escombros, excavación manual para conformación de estructuras, lleno y compactación para la conformación de la cancha, armado de aceros y fundida de elementos en concreto (muros, escalas, losas). construcción de muros en mampostería y resane de muros. "

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA
C.C. 75.096.992
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	31
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	0

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES .

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**26 de Agoto de 2026**		
CONTRATO N °	**2606090863**		
INFORME Nº 2	Periodo 24 de Julio a 23 de Agosto de 2026		
OBJETO:	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y URBANISMO PARA EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN FÁTIMA DEL SISTEMA DEL CABLE ÁEREO (LÍNEA 3) DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	24 de Junio de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	23 de Agosto de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 Meses		
PRORROGAS No. 1:	45 Días calendario (del 24 de Agosto al 07 de Octubre de 2026)		
VALOR:	$ 564.688.320,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	CONSORCIO HIS 2026		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	RICARDO TABARES SALDARRIAGA		

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros X Cuales INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ENTORNO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Observaciones: **- El 21 de Agosto de 2026 se realizó y se autorizo la prorroga No. 1 al contrato, con el cual el contrato va hasta el 07 de Octubre de 2026.**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	N/A	5	1 PREDIO	UNIVERSITARIA -09	14
Acta Parcial Nº1	-	$ -				
Acta Parcial Nº						
Saldo no ejecutado		$ 564.688.320,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 20**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 20**

Observaciones:
Durante el periodo relacionado, se realizaron actividades, Demolición de estructuras de concreto reforzado, Demolición mecánica de pavimento en concreto hidráulico (incluye retiro y disposición), Excavación manual o mecánica para estructuras en material común (profundidad 0.0 a 2.0 m), Excavación para estructuras – conglomerado – 0.0 A 2.0 M, Retiro de sobrantes en volqueta con cargue manual y disposición en botadero (hasta 25 km), Conformación manual de taludes en tierra, Suministro, transporte e instalación relleno compactado con material de obra, Suministro, transporte e instalación afirmado compactado para estructuras, Muro en concreto de 21 MPa / 3000 PSI (no incluye acero de refuerzo), Instalación de acero de refuerzo, Fundida placa de contrapiso cancha, corte mecanizado concreto, suministro e instalación de cerramiento en malla, aseo general y limpieza de obra.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA
C.C. 75.096.992
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	20
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	0

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES