| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

| **Informe No.** | **12** | **Periodo del informe** | **JULIO** | **Fecha de elaboración** | **DD/MM/AA** **01/09/2026** |
|---|---|---|---|---|---|

| **1. Datos Generales** | |
|---|---|
| **1.1. Contrato No.** | Contrato Interadministrativo 178 de 2025 |
| **1.2. Objeto** | "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL." |
| **1.3. Contratista** | GENSA S.A. E.S.P. |
| **1.4. Contratante** | IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas |
| **1.5. Valor** | **CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($48.948.306.263,00)** |
| **1.6. Plazo Inicial** | 31 de Diciembre de 2025 |
| **1.7. Fecha de inicio** | 29 de julio de 2025 |
| **1.8. Prórrogas y/o suspensiones** | • **MODIFICACIÓN 01:** El 29 de octubre de 2025 se suscribió la modificación 01 al Contrato Interadministrativo 178-2025, mediante la cual se incorporó al alcance contractual la implementación de soluciones energéticas sostenibles con fuentes no convencionales en las comunidades pertenecientes a los municipios de Solano - Caquetá y López de Micay – Cauca.<br>• **MODIFICACIÓN 02:** Mediante la cual se aclara la adición del contrato realizada en la modificación No. 1 y se ajusta el valor del contrato en sesenta y cinco pesos<br>• **MODIFICACIÓN 03:** Mediante la cual se incluyó dentro del alcance contractual el proyecto de Murindó, Antioquia, y se amplió el plazo del contrato, que quedará así hasta el treinta (30) de septiembre de 2026.<br>• **MODIFICACION 04: :** El 06 de julio de 2026 se amplió el plazo del contrato, que quedará así hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. |
| **1.9. Fecha de terminación** | 31 de diciembre de 2026 |

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

**1.10. Pólizas**

***Pólizas contrato IPSE 178-2025***

| GARANTIA | | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| No. 91525/0 | AMPARO | | DESDE | HASTA |
| BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA. Cumplimiento en favor de entidades estatales | Cumplimiento del contrato | $14.684.491.878,90 | 13/05/2025 | 30/03/2027 |
| | Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $4.894.830.626,30 | 13/05/2025 | 30/09/2029 |
| | Calidad del servicio | $14.684.491.878,90 | 13/05/2025 | 30/03/2030 |

## 2. Información del proyecto

| 2.1. Tipo de Solución a instalar | 2.2. KW a instalar | 2.3. Usuarios a beneficiar | 2.4. Departamentos a beneficiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV | **5 kVA en AC** | **PUERTO COLOMBIA (GUAINIA):** Implementar las instalaciones eléctricas para los sistemas de generación de energía solar fotovoltaica comunitarias, con capacidad de 155 kW, en el municipio de Puerto Colombia cumpliendo lo dictaminado en el RETIE, la NTC 2050 y demás normatividad colombiana que aplique para el sistema en mención en el departamento de Guainía., para un total de **59 usuarios beneficiarios.**<br><br>**ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO (CHOCO):** Implementar sistemas solares fotovoltaicos centralizados en diferentes comunidades de los municipios de Atrato y Cantón de San Pablo en el departamento del Chocó., para un total de **68 usuarios beneficiarios.**<br><br>**LA URIBE (META)** Mejoramiento de la infraestructura en la vereda | **GUAINIA, CHOCO, META, CASANARE Y GUAVIARE, CAQUETA, CAUCA** |

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Planes, municipio de Uribe, departamento del Meta. Esta mejora se realizará mediante la implementación de recursos renovables para atender la demanda energética de los usuarios de la zona. Estos usuarios corresponden a viviendas que actualmente cuentan con un Sistema Solar Fotovoltaico Individual (SSFVI). para un total de **17 usuarios beneficiarios.**<br><br>**HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO (CASANARE)** Implementar sistemas de generación de energía solar fotovoltaica comunitarias, con capacidad de 5 kVA en AC, en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal; cumpliendo lo dictaminado en el RETIE, la NTC 2050 y demás normatividad colombiana que aplique para el sistema en mención en el departamento de Casanare. **707 usuarios beneficiarios.**<br><br>**MIRAFLORES (GUAVIARE)** Implementar la reposición y puesta en marcha de los equipos e instalaciones eléctricas afectados por la detonación de un artefacto explosivo en la central de generación híbrida del municipio de Miraflores, departamento de Guaviare. **N/A USUARIOS**<br><br>**SOLANO (Caqueta)** Implementar sistemas solares fotovoltaicos centralizados en diferentes comunidades de los municipios de Solano | |

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **LOPEZ DE MICAY (Cauca)** Implementar sistemas solares fotovoltaicos centralizados en diferentes comunidades de los municipios de lopez de Mocay<br><br>**MURINDO (Antioquia)** Implementar (33) sistemas solares fotovoltaicos individuales en comunidades resguardo Chimiado | |
| **2.5. Resumen de las instalaciones realizadas** | En la actualidad se reporta el proyecto de Miraflores al 100% terminado, de igual manera se avanza en las energizaciones de las solcuciones individuales de los proyectos de Atrato y Canton de San Pablo 11 usuarios energizados y se cuenta con el 100% de energizaciones en Uribe Meta | | |

## 3. Ejecución presupuestal

| **3.1. Valor total del contrato** | **3.2. Valor Autorizado IPSE** | **3.3. Valor Pendiente por autorizar** |
|---|---|---|
| **$48.948.306.263,00** | **$ 22.630.828.690** | **$ 26.317.477.573** |
| **3.4. Adiciones** | De acuerdo con la modificación 3 el contrato interadministrativo 178-2025 mediante la cual se estableció el valor del contrato en la suma de **CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($48.948.306.263),** de acuerdo con la inclusión del proyecto de MURINDO | |
| **3.5. Resumen ejecución presupuestal** | **BALANCE PAGOS CONTRATO IPSE 178-2025 – MES DE MAYO DE 2026** | |

| **Balance Financiero del Contrato** | |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato:** | $ 36.514.588.147,00 |
| **Valor con Adiciones:** (Si Aplica) | $ 48.948.306.263,00 |
| **Valor Total Autorizado a la Fecha:** | $ 22.630.828.690,00 |
| **Valores pendientes de pago a la Fecha:** | $ 26.317.477.573,00 |
| **Valor desembolsado al encargo:** | $ 10.954.376.444,00 |
| **Saldo Por Ejecutar en fiducia:** | $ 1.414.712.056,14 |
| | |

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

## 4. Actividades

### 4.1. Cronograma de Actividades

***PORCENTAJE DE AVANCE A 2026: 40,09 %***

| CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025 | | | | | | |
| PROYECTOS | REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL. | | | | | |
| ADMINISTRADOR: | | GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP | | | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO | | | | | | |
| FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | | 20-May-25 | | | | |
| FECHA ACTA DE INICIO | | 29-Jul-25 | | | | |
| FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO | | 30-Sep-26 | | | | |
| PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL | | 40,9% | | | | |
| Item | Actividad | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Final | PORCENTAJE POR ACTIVIDAD | PORCENTAJE AVANCE |
| Actividades previas a la contratación | | | | | 10% | 10% |
| 1 | SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO. | 30 | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 2,0% | 2,0% |
| 2 | INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. | 10 | 29/10/2025 | 8/11/2025 | 2,0% | 2,0% |
| 3 | REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS. | 10 | 29/10/2025 | 8/11/2025 | 2,0% | 2,0% |
| 4 | REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | 10 | 29/10/2025 | 8/11/2025 | 2,0% | 2,0% |
| 5 | ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA | 12 | 8/11/2025 | 20/11/2025 | 2,0% | 2,0% |
| Actividades de contratación | | | | | 10% | 10% |
| 1 | PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA | 30 | 20/11/2025 | 20/12/2025 | 2,0% | 2,0% |
| 2 | RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS. | 30 | 20/12/2025 | 19/01/2026 | 2,0% | 2,0% |
| 3 | FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN. | 20 | 19/01/2026 | 8/02/2026 | 4,0% | 4,0% |
| 4 | SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA. | 20 | 8/02/2026 | 28/02/2026 | 1,5% | 1,5% |
| 5 | CRONOGRAMA DE OBRA | 5 | 28/02/2026 | 5/03/2026 | 0,5% | 0,5% |
| Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación | | | | | 80% | 21% |
| 1 | VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION | 110 | 5/03/2026 | 23/06/2026 | 3,0% | 2,9% |
| 2 | INFORME DE SOCIALIZACIÓN y APROBACIÓN DE REPLANTEO | 30 | 23/06/2026 | 23/07/2026 | 4,0% | 1,5% |
| 3 | ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES | 30 | 23/07/2026 | 22/08/2026 | 2,0% | 0,6% |
| 4 | ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS | 30 | 23/07/2026 | 22/08/2026 | 3,0% | 0,9% |
| 5 | FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES | 30 | 22/08/2026 | 21/09/2026 | 14,0% | 4,3% |
| 6 | FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS | 90 | 22/08/2026 | 20/11/2026 | 3,0% | 1,5% |
| 7 | CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE GABINETES CON EQUIPOS IMPORTADOS | 30 | 20/11/2026 | 20/12/2026 | 3,0% | 0,9% |
| 8 | TRANSPORTE EQUIPOS ENSAMBLADOS A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO. | 15 | 20/11/2026 | 5/12/2026 | 4,0% | 4,1% |
| 9 | ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor). | 15 | 22/08/2026 | 6/09/2026 | 3,0% | 0,1% |

### 4.2. Actividades realizadas

**Proyecto Miraflores: 92% de avance**

En el municipio de Miraflores se ejecutaron actividades puntuales asociadas a la instalación y reposición de paneles solares en la central existente, permitiendo restablecer las condiciones operativas del sistema fotovoltaico al 100%. La

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

Interventoría realizó la respectiva verificación, evidenciando la correcta ejecución de las actividades y la normalización en la generación de energía

**Proyecto Hato Corozal y Paz de Ariporo: 26% de avance**

Se dio inicio a el proceso de adquisición de los equipos de importación, la mayoría de estos ya se encuentran en proceso de fabricación según lo manifestado por GENSA S.A E.S. P , de igual manera se avanza en el resultado definitivo del replanteo de acuerdo con las modificaciones del trazado de la línea, según lo informado por el administrador el contratista presento un informe preliminar pero el mismo no se ajustaba presupuestalmente a los recursos establecidos para el proyecto, por lo que se solcito ajustes al mismo.

**Proyecto Puerto Colombia: 23% de avance**

Desde el IPSE se adelantan acciones de concertación con las Mesas Regional Amazónica, donde se buscan acercamientos con los lideres de las comunidades para permitir el ingreso y los manejos con la seguridad que se requieren, se plantearon reuniones permanentes para monitorear el avance.

De igual manera se esta definiendo en mesas técnicas con la subdirección de planificación respecto a las baterías para el proyecto ya que existe una diferencia entre los diseñado y lo presupuestado, de igual manera se solicitó la cotización del transporte a la OPIAC para avanzar en los compromisos de participación en el proyecto por parte de la comunidad.

**Proyecto Atrato y Cantón de San Pablo y la Uribe: 39% de avance Proyecto la Uribe: 92% de avance**

Con relación a las soluciones individuales para los municipios de Atrato, Cantón de San Pablo, se finalizó la construcción de los 18 SISFV.

En Uribe se encuentran finalizadas las actividades de construcción para los 17 usuarios. El IPSE realizara la visita de verificación al proyecto entre el 11 y 14 de agosto de 2026.

Con respecto a los centralizados para las comunidades de Atrato y Cantón de San Pablo en la presente semana se avanzará con la construcción de la redes e instalaciones internas del proyecto. Se está realizando en transporte del material de obra civil hacia las comunidades.

**Proyecto Solano y López de Micay: 33% de avance**

- Las casetas se encuentran actualmente en proceso de fabricación, conforme a las especificaciones establecidas para el proyecto.
- Se encuentra en fabricación el cerramiento de las centrales, junto con las estructuras de soporte para paneles solares, elementos necesarios para el montaje y puesta en operación del sistema.

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

- Se encuentran en ejecución las actividades correspondientes a las redes internas de usuario, avanzando en la instalación de canalizaciones, cableado y accesorios eléctricos requeridos.
- De manera paralela, continúan las labores de construcción e instalación de las redes de distribución en baja y media tensión, necesarias para garantizar la interconexión y operación adecuada de la infraestructura energética proyectada

**Proyecto Solano: 30% de avance**

El contratista terminó su informe de replanteo atendiendo las observaciones realizadas por GENSA, éste lo presenta la interventoría para su revisión y aprobación. Dado que la obra civil no presenta modificaciones con respecto a la formulación, el contratista está realizando el desplazamiento de los materiales necesarios para dar inicio a las obras civiles del proyecto.

**Proyecto Murindo: 26 % de avance**

El contratista realizó las actividades de adquisición de equipos y materiales. El proyecto presenta avances significativos en las etapas de planeación, gestión técnica, ambiental, documental y de suministro, contando actualmente con los principales soportes requeridos para avanzar hacia la fase constructiva.

| **4.2.1. Producto del Contrato** | **4.2.2. Actividades Realizadas** | **4.2.3. Grado de Avance** | **4.2.4. Observaciones** |
|---|---|---|---|
| PROCESOS DE CONTRATACION MURINDO DE INTERVENTORIA | 100% | 100% | Contratado |
| SOCIALIZACIONES DE LOS PROYECTOS | 90% | 90% | Se adelantan acciones para realizar la socializacion del proyecto de Murindo |
| REPLANTEO | 80% | 80% | En ajustes a los replanteos presentados |

**4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato**

| **4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen** | **4.3.2. Actividad realizada** | **4.3.3. Costo** | **4.3.4. Observaciones** |
|---|---|---|---|

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato

| 5.1 Limitaciones | 5.2 Actividades correctivas desarrolladas | 5.3 Acciones correctivas por desarrollar |
|---|---|---|
| Se han presentado dificultades de orden publico en el proyecto de Puerto Colombia - Guainia | Intermediacion de los lideres de la comunidad | Mesas de concertacion MRA |

## 6. Ejecución del contrato por componentes

### 6.1. Componente Técnico

1. Como resultado de la visita realizada en el mes de junio de 2026 se adelantan por parte del contratista de obra los diseños sobre el nuevo trasado de la línea, el mismo será remitido a la interventoría y Gensa para revisión y validación en el mes de agosto de 2026, paralelo a esto se adelantan las compras de equipos nacionales e importados.

2. Para los proyectos de Atrato y Cantón de San Pablo, La Uribe se adelantan los ensambles de equipos y distribución en zona de los mismos de las individuales de igual manera en la Uribe y Atrato se dio el inicio de energización de SISFV dando por energizadas las 17 soluciones de la Uribe y 14 de Atrato y Cantón

3. Se Culminan las actividades de replanteo en Murindo, se esta en proceso de compra de materiales y equipos, se tiene programado el ingreso a realizar las energizaciones en el mes de septiembre con el arribo de los equipos importados

4. Se da inicio a las actividades de obra en López de Micay

    - Las casetas se encuentran actualmente en proceso de fabricación, conforme a las especificaciones establecidas para el proyecto.
    - Se encuentra en fabricación el cerramiento de las centrales, junto con las estructuras de soporte para paneles solares, elementos necesarios para el montaje y puesta en operación del sistema.
    - Se encuentran en ejecución las actividades correspondientes a las redes internas de usuario, avanzando en la instalación de canalizaciones, cableado y accesorios eléctricos requeridos.

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

- De manera paralela, continúan las labores de construcción e instalación de las redes de distribución en baja y media tensión, necesarias para garantizar la interconexión y operación adecuada de la infraestructura energética proyectada

## 6.2. Componente Ambiental y Social

Durante el período reportado, los contratistas has llevado a cabo actividades correspondientes al componente social del proyecto, enfocadas principalmente en la gestión comunitaria, fortalecimiento de canales de comunicación con las comunidades y la atención de requerimientos formulados por las entidades involucradas.

## 6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

Para el periodo correspondiente se ha verificado el cumplimiento en materia de documentación legal y administrativa, se relaciona el personal vinculado para el desarrollo de las obras y se verifica que, en cumplimiento de la ley 100 de 1993 los trabajadores se encuentran afiliados a EPS, ARL y AFP, lo que garantiza que los trabajadores se encuentran amparados frente a un accidente o enfermedad laboral, que ponga en riesgo su salud o su vida

## 6.4. Componente Jurídico

Se adelanto la Modificación No 4 mediante la cual se amplio el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026

## 6.5. Componente Financiero

**BALANCE PAGOS CONTRATO IPSE 178-2025 – MES DE JULIO DE 2026**

| Balance Financiero del Contrato | |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato:** | $ 36.514.588.147,00 |
| **Valor con Adiciones:** (Si Aplica) | $ 48.948.306.263,00 |
| **Valor Total Autorizado a la Fecha:** | $ 22.630.828.690,00 |
| **Valores pendientes de pago a la Fecha:** | $ 26.317.477.573,00 |
| **Valor desembolsado al encargo:** | $ 10.954.376.444,00 |
| **Saldo Por Ejecutar en fiducia:** | $ 1.414.712.056,14 |
| | |

## 7. Análisis de riesgos

| 7.1. Riesgos | 7.2. Responsable | 7.3. Materializado Si/No | 7.4. Plan de acción |
|---|---|---|---|
| 1. Problemas presentados para la autorización de licencias y permisos. Los cuales se | Contratista | No | |

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pueden presentar por trámites que requieren un tiempo prudencial para su respectiva autorización. | | | |
| 2. | Inconvenientes por bajos potenciales de generación de energía | Contratista | No | |
| 3. | Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Contratista / Contratante | No | |
| 4. | Inconvenientes para la realización de las reuniones con los operadores de red o prestadores de servicio. De igual manera con las entidades públicas que han solicitado apoyo al IPSE | Contratista | No | |
| 5. | Problemas con la identificación de los usuarios a beneficiar | Contratista | No | |
| 6. | Ausencia de los usuarios en sus viviendas de residencia | Contratista | No | |
| 7. | Oposición de la comunidad a la ejecución del contrato | Contratista | No | |
| 8. | Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transportes, situaciones de orden público. | Contratista / Contratante | NO | |
| 9. | Fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el Departamento para el cumplimiento del desarrollo del contrato. | Contratista / Contratante | No | |
| *10.* | Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climáticas | Contratista | NO | |
| 11. | La zona ya ha sido caracterizada o está siendo | Contratista | NO | |

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| afectada por otro proyecto del mismo tipo | | | |
| 12. Conflictos que alteren la seguridad y el orden público | Contratista / Contratante | SI | Se presenta en Puerto Colombia – Guainia, se buscan acercamiento atravez de los lideres de la comunidad |
| 13. Ejecución de actividades no aprobadas por el contratante | Contratista | No | |
| 14. Riesgo humano por accidente del personal del proyecto | Contratista | No | |
| 15. Riesgo de no poder acceder a territorios colectivos o solicitud de consultas previas. | Contratista | No | |
| 16. La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral. | Contratista | No | |
| 17. Extensión del plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del proyecto por circunstancias no imputables a las partes. | Contratista / Contratante | No | |
| 18. Hurto de equipos: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros. | Contratista | No | |
| 19. Baja calidad en los productos a entregar por parte del contratista o que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos | Contratista / Contratante | No | |
| 20. Riesgo ambiental, sanitario y de salud presentado por la emergencia relacionada con el COVID 19 | Contratista / Contratante | No | |
| 21. Riesgo cambiario por el cambio en la Tasa representativa del mercado y de precios debido a la volatilidad de las monedas extranjeras para los elementos que se adquieren en dichas monedas | Contratista | No | |
| 22. Riesgo de no recepción del proyecto por un esquema empresarial que realice las | Contratista | No | |

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| labores de AOM o el ente territorial | | | |
| **7.5. Resumen general de los riesgos** | N/a | | |

## 8. Control Documental

### Expediente Control doc 2333 JULIO 2026

| | |
|---|---|
| **IdControl:** 117525<br>**Radicado:** 202615200026143<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** MUNIR ALBERTO MONTEDEOCA<br>**fecha de incorporacion del documento:** 1/7/2026, 13:55:07<br>**Notificación:** NOTIFICACIÓN DE TAREA DOCUMENTAL | SOLICITUD VALIDACION CAMBIO DE EQUIPOS - PROYECTO ATRATO, CANTON Y LA URIBE - CONTRATO 178-2025 |
| **IdControl:** 117607<br>**Radicado:** 202615200026423<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** MUNIR ALBERTO MONTEDEOCA<br>**fecha de incorporacion del documento:** 3/7/2026, 8:33:42<br>**Notificación:** NOTIFICACIÓN DE TAREA DOCUMENTAL | SOLICITUD DE REVISION CONSIDERACIONES TECNICAS - CONTRATO 178 - PROYECTO HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO |
| **IdControl:** 117666<br>**Radicado:** 202615200142342<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** RUBI CAROLINA HURTADO PARDO<br>**fecha de incorporacion del documento:** 7/7/2026, 23:21:25<br>**Notificación:** NORMAL | SOLICITUD SEGUNDO DESEMBOLSO PROYECTO MURINDO - GENSA CONTRATO 178-2025 CTA COBRO 229-2026 (RESERVAS 2025) |
| **IdControl:** 117667<br>**Radicado:** 202615200142352<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** RUBI CAROLINA HURTADO PARDO<br>**fecha de incorporacion del documento:** 27/7/2026, 10:01:35<br>**Notificación:** NORMAL | SOLICITUD QUINTO DESEMBOLSO GENSA CI 178-2025 - PROYECTO MIRAFLORES CUENTA 230-2026 (RESERVAS 2025) |
| **IdControl:** 117669<br>**Radicado:** 202615200142372<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** RUBI CAROLINA HURTADO PARDO<br>**fecha de incorporacion del documento:** 27/7/2026, 1:18:54<br>**Notificación:** NORMAL | SOLICITUD TERCER DESEMBOLSO GENSA CI 178-2025 - PROYECTO LA URIBE COBRO 232-2026 (RESERVAS 2025) |
| **IdControl:** 117671<br>**Radicado:** 202615200142382<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** RUBI CAROLINA HURTADO PARDO<br>**fecha de incorporacion del documento:** 27/7/2026, 1:43:03 | SOLICITUD TERCER DESEMBOLSO GENSA Ci 178-2025 - PROYECTO ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO - CTA COBRO 231-2026 (RESERVAS 2025) |

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |

| | |
|---|---|
| **IdControl:** 117803<br>**Radicado:** 202615200143092<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** RUBI CAROLINA HURTADO PARDO<br>**fecha de incorporacion del documento:** 16/7/2026, 21:27:12<br>**Notificación:** NORMAL | CERTIFICACION SALDO FIDUCIA JUNIO 2026 - EF GENSA - IPSE 178-2025 |
| **IdControl:** 117891<br>**Radicado:** 202615200015071<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** MUNIR ALBERTO MONTEDEOCA<br>**fecha de incorporacion del documento:** 9/7/2026, 7:23:39<br>**Notificación:** NOTIFICACIÓN DE TAREA DOCUMENTAL | SOLICITUD DE MATERIALIZACION PRESUPUESTAL CONTRATO 178-2025 |
| **IdControl:** 118262<br>**Radicado:** 202615200144862<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** RUBI CAROLINA HURTADO PARDO<br>**fecha de incorporacion del documento:** 22/7/2026, 19:48:40<br>**Notificación:** NORMAL | SOPORTE RENDIMIENTOS FIDUCIA JUNIO 2026 - EF GENSA IPSE 178-2025 NO. 31125911 |
| **Radicado:** 202615200144902<br>**Origen:** RADICACION-ARCHIVO<br>**Quien subio:** RUBI CAROLINA HURTADO PARDO<br>**fecha de incorporacion del documento:** 23/7/2026, 9:40:42<br>**Notificación:** NORMAL | INFORME GESTION SEMESTRAL FIDUCIA A JUNIO 2026 - GENSA 178-2025 EF 31125911 |

| | |
|---|---|
| **8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes** | Relación de documentos ingresados al expediente:<br>Esta es la relación de documentos ingresados al expediente en el periodo del informe: |

## 9. Resumen de la ejecución del contrato

- El avance general del contrato interadministrativo IPSE 178-2025 para el período de este reporte, de acuerdo con el cronograma de ejecución, se encuentra en el 42**%**, representado en el avance de energización de los proyectos de Atrato y Cantón de San Pablo y la Uribe Meta e inicio de actividades de obra en López de Micay

**REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS EN LOPEZ DE MICAY**

| INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN FORMATO:** 31/03/16 | **IPSE-SIS-F09** |





- El avance general del Contrato Interadministrativo 178-2025 a 30 Julio de 2026, de acuerdo con el cronograma, es del 42%.
- Replanteo y revisión de los mismos por parte de las interventorías.

**El procentaje de avance del contrato al mes de JULIO de 2026 es del 42%**

Cordialmente,

**MUNIR ALBERTO MONTEDEOCA**
Supervisor Contrato 178-2025

Proyectó: Bernardo Tobon Serna. – Apoyo Técnico a la Supervisión

Expediente No: 2333