741

Medellín, 01 de septiembre de 2026 1300 2645

Radicado: R 2026010591338
Fecha: 02/09/2026 11:26:22.0
Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Señor:
Juan Diego Aguirre Londoño
Director de Desarrollo Físico Gobernación

Asunto: Entrega correspondiente al contrato Interadministrativo No 4600018656 de mandato contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Referencia: contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Respetado Ingeniero juan Diego,

Mediante la presente remito para su revisión y tramite de los informes del componente SST contrato de interventoría No 20260060 lote # 8 informes del mandato con sus respectivos anexos, como se relacionan a continuación.

Informes SST mensual de interventoría Tomo 1 correspondiente a los periodos de:

- 11 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 Informe No 1 - pág. 1 – 7
- Anexo memoria USB
- 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026 Informe No 2 – pág. 8 - 18
- Anexo memoria USB
- 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 corredor santa Rosa de osos – carolina del príncipe del príncipe Informe No 3 - pág. 19 - 28
- Anexo memoria USB
- 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 corredor entre ríos-san José de la montaña Informe No 3 – pág. 29 – 42
- Anexo memoria USB con los corredores mencionados en el informe No 3
- 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026 corredor entre ríos-san José de la montaña Informe No 4 - pág. 43 - 56
- Anexo memoria USB

Recibí
02-09-2026
11:00 am

ARCHIVO SST 2026

- 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026 corredor santo rosa de osos – carolina del príncipe del Informe No 4 - pág. 57 – 68
- Anexo memoria USB con los corredores mencionados en el informe No 4
- 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026 corredor santo rosa de osos – carolina del príncipe del Informe No 5 – pág. 69 - 82
- 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026 corredor san roque-cristales-caramanta del Informe No 5 – pág. 83 - 96
- Anexo memoria USB con los corredores mencionados en el informe No 5

Cordialmente

CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Duberney Concha Marin		31/08/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 03

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO DE OBRA

25OO111B2826 de 2025

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

INTERVENTORÍA

20260060

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 03

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE
CONTRATO DE OBRA N°	25OO111B2826 de 2025
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIALES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	20260060
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PERIODO	DIECIOCHO (18) meses

	CARGO	FIRMA	PERÍODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría		**Abril**	**1**
REVISÓ	Director de Interventoría			
APROBÓ	Supervisor SST del proyecto SIF			

Recibe SIF
Jesus Paulo Jimenez.
Profesional SST

Tabla de contenido

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 03 2
1. INTRODUCCIÒN 4
1.1 Alcance 6
2. OBJETIVOS 6
2.1. Objetivo General 6
2.2. Objetivos Específicos 6
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
3.1. Localización Subregiones del Norte de Antioqueño: 7
3.2. Actividades por ejecutar y alcance: 9
3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección 10
4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 10
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 11
4.2. INFOR|MACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA 11
5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO 12
6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 13
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST 13
7.1 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGECIAS 14
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO 14
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO: 16
10. SEGURIDAD SOCIAL 17
11. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS 17
12. PRESUPUESTO 18
13. ANEXOS CONTRATISTA INTERVENTORIA 18
14. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 19
15. CONCLUSIONES: 19
16. RECOMENDACIONES. 19

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Mapa de área de influencia 8
Ilustración 2 Ruta de la vía a intervenir. 9

Índice de Tablas

Tabla 1: Información del contrato de obra 11
Tabla 2: Información del contrato de interventoría 11
Tabla 3: Listado del personal del contratista en el periodo 12
Tabla 4: Listado del personal técnico de la interventoría en el periodo 13
Tabla 5: Indicador de Accidentalidad 15
Tabla 6: Registro Fotográfico 16
Tabla 7: Comunicación enviada Interventoría 17
Tabla 8: Comunicación Recibida CVN 17

1. INTRODUCCIÒN

Los programas de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) están encaminados a identificar, mitigar y/o prevenir riesgos laborales con el propósito de garantizar la integridad física, mental y social de los trabajadores, así como la continuidad segura de las actividades productivas. Por tal motivo, la empresa CONSORCIO VÍAS DE ANTIOQUIA NORTE, a través de su Sistema de Gestión de SST, busca ejecutar las actividades contractuales asegurando condiciones seguras para el personal, los Contratistas y las comunidades presentes en las zonas de intervención vial.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora tomando como base lo descrito en los pliegos de condiciones, la Guía de Manejo Socioambiental y SST de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, los lineamientos de la misma entidad y las disposiciones establecidas en los estudios y diseños entregados al Contratista de obra.

El Departamento de Antioquia, por intermedio de la Secretaría de RENTAN, realizó la firma del contrato 2500111B2826 de 2025, correspondiente a las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 8 Subregión Norte). Paralelamente, la Secretaría de Infraestructura suscribió el contrato de Interventoría 20260060 de 2025 con el CONSORCIO INTERVIALES 2025, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, legal y de seguridad y salud en el trabajo al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Norte (Lote 8)". Código de vía 62AN18-3-1, corredor Entrerríos – Labores – San José de la montaña, longitud 39.95 Km. y código de vía 25AN09, corredor Santa Rossa – Carolina del Príncipe, longitud 33.67 Km

De acuerdo con lo anterior, a los pliegos de condiciones, al Plan de SST y teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, se aplican las siguientes disposiciones:

- **Decreto 1072 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que compila la normatividad en SST.

- **Resolución 0312 de 2019:** Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST.
- **Resolución 1401 de 2007:** Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

1.1 Alcance

El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como alcance la implementación de medidas, procedimientos y controles orientados a garantizar la protección integral de los trabajadores, Contratistas y comunidades vinculadas a las actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en la Subregión Norte (Lote 8) del Departamento de Antioquia, Código de vía 25AN09, corredor Santa Rossa – Carolina del Príncipe, longitud 33.67 Km. del Departamento de Antioquia.

Este plan aplica a todas las fases del contrato, desde la planeación, ejecución y seguimiento de las obras, incluyendo las actividades de Interventoría, y se extiende a los frentes de trabajo, campamentos, oficinas y demás áreas donde se desarrollen labores relacionadas con el proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Vigilar, controlar y apoyar de manera eficiente y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo, para el buen desarrollo del proyecto en las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (lote 8 norte). Municipio de Santa Rossa – Carolina del Príncipe de la vía 25AN09.

2.2. Objetivos Específicos

Realizar una evaluación continua durante el proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y los resultados de la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

Realizar seguimiento al Contratista para verificar el pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley.

Mostrar la supervisión, control y verificación del manejo del riesgo Biológico para todo el personal que hace parte de la ejecución de las en las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (lote 8 norte). Código de vía 25AN09, corredor Santa Rossa – Carolina del Príncipe, longitud 33.67 Km subregión Norte del departamento de Antioquia"

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de corredores viales a cargo del Departamento de Antioquia, en el marco del Contrato de Obra N.° 25OO111B2826 de 2025, correspondiente al Lote 8 – Subregión Norte. Esta iniciativa se enmarca en el Programa Infraestructura Estratégica para la Conexión e Integración Territorial del Plan de Desarrollo "Por Antioquia Firme 2024-2027", cuyo propósito es promover el desarrollo equitativo y sostenible mediante el fortalecimiento de la conectividad, la movilidad y la accesibilidad entre las zonas urbanas y rurales del departamento, contribuyendo a la reducción de tiempos de desplazamiento y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El alcance contractual contempla la intervención de 117,25 kilómetros de vías de segundo y tercer orden en la Subregión Norte, como parte de un total de veintinueve (29) corredores viales distribuidos en ocho (8) lotes a nivel departamental. Las actividades están orientadas a optimizar las condiciones de transpirabilidad y seguridad vial, fortaleciendo la interconexión terrestre entre los municipios beneficiados y consolidando la infraestructura vial como eje estratégico para el desarrollo regional.

Desde el punto de vista operativo, el proyecto comprende labores de localización, trazado y replanteo; conformación y reconformación de la calzada existente; suministro, extendido y compactación de material granular (afirmado, subbase y base); estabilización de la estructura vial; remoción mecánica de derrumbes y material sobrante; y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de drenaje, incluyendo limpieza de cunetas, alcantarillas y obras transversales. El abastecimiento de materiales se realiza a partir de fuentes legalmente autorizadas, garantizando la trazabilidad, calidad y cumplimiento de la normativa minera y ambiental vigente.

De manera transversal, el proyecto incorpora la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Programa de Gestión Social (PGS), garantizando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Desde la perspectiva de SST, se incluyen acciones para la prevención de riesgos laborales, la capacitación continua del personal en protocolos de seguridad, la implementación de equipos de protección personal (EPP) y la vigilancia de condiciones de trabajo seguras en obra, conforme a lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.

3.1. Localización Subregiones del Norte de Antioqueño:

El Lote 8 del proyecto "Actividades de Mejoramiento y Mantenimiento para la Estabilización de Corredores Viales a cargo del Departamento de Antioquia" se localiza en la Subregión Norte del departamento de Antioquia y comprende la intervención de vías de segundo y tercer orden que hacen parte de la red vial departamental. Esta actuación se enmarca en el Programa Infraestructura Estratégica para la Conexión e Integración Territorial del Plan de Desarrollo "Por Antioquia Firme 2024-2027", orientado al fortalecimiento de la conectividad y la integración territorial entre zonas rurales y urbanas.

El alcance territorial del Lote 8 abarca una longitud total de 117,25 kilómetros distribuidos en los siguientes corredores viales: El Guayabo – El Salto – Partidas a Guadalupe; Carolina del Príncipe – Angostura; Alto del Cardal – Toledo; Santa Rosa – Carolina del Príncipe; Entrerríos – Labores – San José de la Montaña; y Sopetrán – Horizontes – Belmira. Estos corredores atraviesan municipios de vocación predominantemente agropecuaria, donde la infraestructura vial cumple un papel estratégico para la movilidad de la población, el transporte de productos agrícolas y pecuarios, y la articulación económica y social de la subregión.

El entorno de intervención se caracteriza por un paisaje rural de topografía variable, con presencia de centros poblados dispersos, áreas productivas y elementos ambientales estratégicos asociados a microcuencas y sistemas de drenaje natural. La zona de influencia directa corresponde a la franja vial intervenida y las áreas adyacentes requeridas para la ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento, mientras que la influencia indirecta comprende las comunidades y sectores productivos que dependen funcionalmente de estos corredores para su conectividad intermunicipal dentro del norte antioqueño.

En este contexto, la localización del proyecto no solo responde a criterios técnicos de mantenimiento de la red vial departamental, sino también a una estrategia de integración territorial que busca optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, contribuyendo al desarrollo socioeconómico sostenible de la Subregión Norte.

Ilustración 1. Mapa de área de influencia




Ilustración 2 Ruta de la vía a intervenir.



3.2. Actividades por ejecutar y alcance:

- Las actividades técnicas desarrolladas en el marco del proyecto comprenden la ejecución de obras de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de los corredores viales incluidos en el Lote 8 – Subregión Norte del departamento de Antioquia

- Las actividades inician con el estudio de caracterización del suelo de subrasante y del material superficial existente, así como con el diseño de la fórmula de trabajo para la estabilización

- En el componente obras hidráulicas y de drenaje, se contempla la construcción de alcantarillas, cunetas, bordillos, filtros para cunetas y disipadores de energía, con el fin de asegurar el adecuado manejo de aguas superficiales, prevenir procesos erosivos y proteger la estructura del pavimento.

- El alcance del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto comprende la formulación, implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo asociado al Contrato de Obra N.° 25OO111B2826 de 2025, correspondiente al Lote 8 – Subregión Norte, en el marco del proyecto "Actividades de Mejoramiento y Mantenimiento para la Estabilización de Corredores Viales a cargo del Departamento de Antioquia".

- Este componente se orienta a la prevención de accidentes e incidentes laborales que pueden sufrir los colaboradores directos e indirectos, así como los usuarios del corredor vial que puedan generarse durante la ejecución de las actividades constructivas en los 117,25 kilómetros de vías intervenidas, garantizando el cumplimiento de la normativa legal vigente y de los lineamientos establecidos por la entidad contratante y la Interventoría.

3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección

a. Señalización vial

De manera complementaria, se desarrolla la instalación de señalización vial contemplada en el plan de manejo de tránsito (PMT) elaborado por el CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE, en el marco del proyecto denominado actividades de mejora y mantenimiento para la estabilización de las vías bajo la responsabilidad del Departamento de Antioquia, correspondiente al Lote 8 – Subregión Norte, conforme a lo establecido en la Licitación Pública No. LIC-16787 y bajo la competencia de la Gobernación de Antioquia como autoridad de tránsito encargada de su aprobación.

Este documento tiene como propósito principal garantizar la seguridad vial de los usuarios y trabajadores, así como minimizar las afectaciones a la movilidad durante la ejecución de las actividades de mantenimiento vial mediante las siguientes actividades.

- El Contratista debe suministrar, transportar e instalar tanta señalización vertical (preventivas, reglamentarias e informativas de 75x75 cm).

- Es responsabilidad del Contratista colocar y mantener las señales de obra tales como vallas informativas, iluminación nocturna y dispositivos de seguridad en la ejecución del proyecto.
- El Contratista se debe acoger al manual de señalización vial del Ministerio de transporte frente al control de Tráfico (Pare-Siga) y contar con el personal auxiliar capacitado.

b. Elementos de protección y seguridad

Los elementos de protección personal hacen parte del programa de seguridad industrial del Contratista y de la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia".

Los elementos de protección personal deben estar en concordancia con las actividades a realizar, incluyendo casco de seguridad, guantes, protección auditiva, botas de seguridad y protección respiratoria. Asimismo, la dotación con material reflectivo debe ajustarse a lo establecido en la normativa vigente, garantizando la visibilidad y seguridad de los trabajadores en todo momento.

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 1 se presenta la ficha técnica en la cual se consigna la información general correspondiente al contrato de obra suscrito con el Contratista CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE.

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1: Información del contrato de obra

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	2500111B2826 DE 2025
Fecha de Suscripción	10/12/2025
Identificación del Proceso en SECOP	LIC-16787
Objeto	CTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)
Contratista	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE
Nit.	890.900.286-0
Representante Legal	ALBERTO ARANGO LOPEZ
Valor del contrato	$124.487.403.196
Anticipo entregado al Contratista (15%)	$ 18.673.110.479
Fecha de inicio	11/02/2026
Plazo inicial	18
Fecha de terminación	11/08/2027
Fecha de reinicio	NA
Fecha de terminación	NA
Interventor	CONSORCIO INTERVIALE 2025

4.2. INFOR|MACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 2 se presenta la ficha técnica en la cual se consigna la información general correspondiente al contrato de Interventoría suscrito con el Contratista CONSORCIO INTERVIALES 2025.

Tabla 2: Información del contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
Contrato de Interventoría No.	20260060
Fecha de Suscripción	8/01/2026
Identificación del Proceso en SECOP	20260060
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Interventoría	CONSORCIO INTERVIALES 2025
Nit.	902021224-5
Representante Legal	JUAN CARLOS REYES VANEGAS

Valor del contrato	$ 9.498.182.082.00
Anticipo entregado al Contratista (15%)	NA
Fecha de inicio	15/01/2026
Plazo inicial	19 MESES
Fecha de terminación	15/08/2027
Fecha de reinicio	NA
Fecha de terminación	NA
Supervisor	CATALINA CASTRILLON TORRES

5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

A continuación, en la tabla 3 se presenta la relación del grupo de trabajo en las áreas Técnica, Socio-Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conformado por el **Consorcio Vías Antioquia Norte**, en cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos de condiciones contractuales.

Tabla 3: Listado del personal del contratista en el periodo

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**
1	Jhon Jairo Calderon Ocampo	Director de obra	18497083	Pavimentos Aburra SAS	11/02/2026	
2	Daniel Arango Herrera	Auxiliar de Laboratorio	1044121709	Pavimentos Aburra SAS	1/04/2026	
3	Gerson Martínez Martínez	Cadenero 1	1003427925	Pavimentos aburra	1/04/2026	
4	Elkin Eduardo Zamora Cabrera	Topógrafo	1115792332	Pavimentos aburra	1/04/2026	
5	Jesús Emilio Rico Arismendy	Ingeniero Residente	1044100961	Pavimentos Aburra SAS	1/04/2026	
6	Edwin Posada Serna	Ayudante Auxiliar Laboratorio	1037499958	Pavimentos Aburra SAS	6/04/2026	
7	Luis Franklin Gutiérrez	Ayudante topografía	8157534	Pavimentos Aburra SAS	10/04/2026	
8	Rosa Emilia Sierra Serna	Residente Social	43570818	Pavimentos Aburra SAS	20/24/2026	
9	Juan Carlos Sepulveda Leon	Residente Ambiental	91448279	Pavimentos Aburra SAS	23/042026	

6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 4 se presenta la relación del grupo de trabajo en las áreas Técnica, Socio-Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conformado por el **Consorcio Interviales 2025**, en cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos de condiciones contractuales.

Tabla 4: Listado del personal técnico de la interventoría en el periodo

LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA						
CONTRATO						
No	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**
1	Licet Karine Erazo Prieto	Profesional Social	1061757222	Consorcio Interviales 2025	21/04/2026	

Ver Anexo 26. *Listado de personal de obra e Interventoría*

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado en el proyecto tiene como propósito principal proteger la integridad física y el bienestar de todos los trabajadores, garantizando condiciones seguras en el desarrollo de las actividades del mantenimiento y mejoramiento de las vías

Para este periodo el contratista no presento soportes del SG-SST, razón por lo cual el Anexo 1,2 Y 3 no cuenta con documentos asociados.

Con el fin de validar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se verifico la valoración de los Estándares Mínimos exigidos al Contratista, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad aplicable.

Ver Anexo 11. *Indicadores de Estándares Mínimos obra e Interventoría*

a. Comité Parasitario de seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, el Contratista no realizo reunión ordinaria mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), razón por lo cual el Anexo 8 no cuenta con documentos asociados.

b. Comité Convivencia Laboral - COCOLA

Durante el mes de abril de 2026, el Contratista no realizó la reunión ordinaria correspondiente del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA), razón por lo cual el Anexo 9 no cuenta con documentos asociados.

7.1 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGECIAS

El Contratista para este periodo no presento el plan de emergencias y contingencias para garantizar la seguridad de trabajadores, comunidad, infraestructura y medio ambiente, mediante procedimientos de respuesta inmediata ante eventos adversos durante la ejecución de las obras, razón por lo cual el Anexo 10 no cuenta con documentos asociados.

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO

En el marco del cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Contratista Consorcio Vías Antioquia Norte y la Interventoría Consorcio Interviales 2025 desarrollan las acciones específicas correspondientes al Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, así como al Subprograma de Higiene Industrial, en el siguiente orden:

a. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

- **Evaluaciones médicas ocupacionales**

Se realizan exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, con el fin de verificar la aptitud del trabajador y detectar condiciones de salud que puedan afectar su desempeño o estar relacionadas con riesgos laborales.

Para este periodo, el Contratista Consorcio Vías Antioquia Norte presentó los certificados médicos ocupacionales de ingreso del personal vinculado.

- ***Ver Anexo 15.*** *Documentos de ingreso de obra e Interventoría*

b. Subprograma de higiene industrial:

- **Inducciones y notificaciones de riesgo**

se realizan inducciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en las cuales se notificaron los riesgos a los que el personal estará expuesto durante la ejecución de las actividades. Asimismo, se socializaron las políticas de SST, alcohol y drogas, las funciones y responsabilidades que cada trabajador desempeñará dentro del proyecto, se brindó información sobre la empresa para la cual prestará sus servicios, y se explicaron las responsabilidades, deberes y derechos que le corresponden como trabajador. Finalmente,

se dio a conocer el reglamento interno de trabajo, garantizando que cada integrante cuente con las herramientas necesarias para el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

Para este periodo, el Contratista Consorcio Vías Antioquia Norte presentó nueve (9) inducciones y evaluaciones de seguridad y salud en el trabajo.

Se socializa la política de alcohol y drogas a cada trabajador y se hace énfasis en las consecuencias del consumo en el desarrollo de la jornada laboral

Ver Anexo 17. *Inducción y evaluación de obra e Interventoría.*

- **Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo**

El Contratista de obra Consorcio Vías Antioquia Norte no ha presentado ante la interventoría **el** cronograma de capacitaciones para el año 2026, conforme al tiempo de ejecución del proyecto **y** no se realizaron capacitaciones por parte del Contratista, debido a que el proyecto no conta**ba** con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), razón por lo cual el Anexo 33 no cuenta con documentos asociados.

- **Accidentes laborales presentados en el periodo**

Las investigaciones correspondientes a los accidentes de trabajo y presuntos casos de enfermedad laboral ocurridos, con el fin de identificar causas inmediatas y básicas, así como establecer las acciones correctivas y preventivas requeridas para evitar su recurrencia. Estas investigaciones se desarrollan conforme a los lineamientos del SG-SST en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015, que exige la gestión integral de incidentes, accidentes y enfermedades derivadas del trabajo. Asimismo, las actuaciones se enmarcaron en los estándares mínimos definidos por la Resolución 0312 de 2019, garantizando el análisis, documentación y seguimiento de cada caso para el mejoramiento continuo de las condiciones laborales.

Para este periodo no se presentaron accidentes laborales por parte del Contratista Consorcio Vías Norte.

Tabla 5: Indicador de Accidentalidad

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Índice de frecuencia accidente laboral	Nº. De accidentes laborales ocurridos durante el mes por cada 100 trabajadores de tiempo completo	0,0

Índice de severidad	Nº. De días perdidos y cargados por causa de accidentes laborales durante el último mes por cada 100 trabajadores de tiempo completo	0,0

Ver Anexo 31. *Consolidado Accidentalidad*

- **Entrega de EPPS y dotación**

  Durante el presente periodo, el Contratista realizó la entrega de los elementos de protección personal y la dotación correspondiente, garantizando su disponibilidad para el desarrollo seguro de las actividades del proyecto.

  Ver Anexo 18. *Entrega de EPP*
  Ver Anexo 19. *Entrega Dotación*

- **Perfil sociodemográfico**

  El Contratista **no realizo la entrega del** perfil sociodemográfico requerido, Dicho documento permite identificar las características generales de la población vinculada, aportando información relevante para la gestión administrativa y el seguimiento de las obligaciones contractuales, razón por lo cual el Anexo 20 no cuenta con documentos asociados.

- **Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos**

  Para el presente periodo el Contratista de obra Consorcio Vías Antioquia Norte, tuvo un vehículo de placas QOX-745 presente para el frente de obra.

  Ver Anexo 12. PESV

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO:

Tabla 6: Registro Fotográfico

	
Foto 1.Verificación uso de Epps	Foto 2.Verificación de condiciones de seguridad

	
Foto 3. Acompañamiento socialización del proyecto Santa Rosa – Carolina del Principe	Foto 4. Socialización del proyecto Santa Rosa – Carolina del Principe

10. SEGURIDAD SOCIAL

Para este periodo la Interventoría realizando seguimiento y verificación, del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral del personal que ingreso y los soportes de afiliación incluyendo personal técnico, administrativo y operativo; así mismo se realizó verificación de la documentación del personal que ingresó nuevo al proyecto durante el mes de marzo de 2026, para este periodo, el Contratista pago la seguridad del periodo Marzo – abril de 2026.

Contratista:
Contratista Consorcio Vías Antioquia Norte

Ver Anexo 21. *Seguridad Social de obra e Interventoría.*
Ver Anexo 30. *Certificados Revisor Fiscal y Rep. Legal*

11. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS

Para este periodo no se tuvieron comunicaciones enviadas y recibidas por parte del área SST del contratista e interventoría, razón por lo cual el anexo 35 no cuenta con documentos asociados.

Tabla 7: Comunicación enviada Interventoría

FECHA	COMUNICADOS	ASUNTO
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Tabla 8: Comunicación Recibida CVN

FECHA	COMUNICADOS	ASUNTO
NA	NA	NA

Ver anexo 35. Comunicaciones

12. PRESUPUESTO

Se continua en revisión con el Contratista el presupuesto del SST con las áreas Ambiental y social.

13. ANEXOS CONTRATISTA INTERVENTORIA

Dentro del informe mensual del mes de marzo 2026 se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden:

Anexo 1. SG-SST obra e Interventoría.
Anexo 2. Matriz IPVR de obra e Interventoría.
Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra e Interventoría.
Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra. (se indica que no se realizaron actividades de alto riesgo por parte del Contratista).
Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra.
Anexo 6. Indicadores de Estándares Mínimos, obra e Interventoría.
Anexo 7. Licencias SST todo el personal del área, obra e Interventoría.
Anexo 8. Comité Copasst 2013/86 obra e Interventoría.
Anexo 9. Comité Cocola 1010/06 obra e Interventoría.
Anexo 10. Emergencias 1575/12 de obra e Interventoría.
Anexo 11. Estándares Mínimos 0312/19 de obra e Interventoría.
Anexo 12. PESV de obra.
Anexo 13. PMT de obra.
Anexo 14. Protocolo de Bioseguridad obra e Interventoría*.
Anexo 15. Documentos de ingreso de obra e Interventoría.
Anexo 16.Contrato o certificado laboral de obra e Interventoría.
Anexo 17. Inducción y evaluación de obra e Interventoría.
Anexo 18. Entrega de EPP de obra e Interventoría.
Anexo 19. Dotación de obra e Interventoría.
Anexo 20. Perfil Sociodemográfico de obra e Interventoría.
Anexo 21. Seguridad Social de obra e Interventoría.
Anexo 22. Nóminas de obra e Interventoría.
Anexo 23. Inspecciones de seguridad de obra e Interventoría.
Anexo 24. Registro Fotográfico de obra e Interventoría.
Anexo 25. Liquidaciones de obra e Interventoría.
Anexo 26. Listado de personal de obra e Interventoría.
Anexo 27. Reportes diarios de obra e Interventoría.
Anexo 28. Presupuestos PMT y PMA-SST de obra.
Anexo 29. Paz y Salvos de Personerías de obra.
Anexo 30. Certificados Revisor Fiscal y Rep. Leg. de obra e Interventoría.
Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e Interventoría.
Anexo 32. Ausentismo general de obra e Interventoría.
Anexo 33. Capacitaciones obra e Interventoría.
Anexo 34. Análisis y conclusiones de obra e Interventoría.
Anexo 35. Comunicaciones.

14. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Corredor Santa Rossa – Carolina del Príncipe, código de vía 25AN09 Subregión Norte del departamento de Antioquia

- La Interventoría verificó las actividades de obra ejecutadas por el Contratista en el corredor vial donde se continua con la ejecución de topografía y realización de apiques para toma de muestras de material.

- El Contratista no ejecutó actividades en alturas ni en espacios confinados; en consecuencia, las carpetas anexas no cuentan con soportes relacionados en el Anexo 4 – Alturas (4272) y Anexo 5 – Espacios Confinados (0491).

- Para continuar con la implementación del SG-SST del Contratista, la Interventoría hará seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando programas, normatividad vigente y actividades del plan anual.

15. CONCLUSIONES:

- A partir de los insumos recibidos por el Contratista se verificó el cumplimiento de algunas de las actividades por parte del Contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Esta Interventoría concluye que, dado que no se contó durante todo el periodo con el profesional SST y no se entregaron las evidencias de las actividades descritas en cada uno de los anexos del informe mensual, lo que deja en evidencia una ruptura en la cadena de control de la información y de riesgo, incrementando la vulnerabilidad ante posibles incidentes o accidentes.

- Durante el periodo evaluado el Contratista no cumplió con la implementación del SG-SST para el proyecto como el plan de capacitaciones, las charlas diarias de seguridad, inspecciones, Matriz de peligros y valoración de riesgos, implementación del PMT, y procedimientos seguros. La ausencia del desarrollo de estas actividades puede conllevar a un desacato a los requerimientos que se presenten por la Interventoría.

- Para el corte del informe no se realizaron comités de SST, la falta de gestión por parte del Contratista impide la toma de decisiones preventivas y la resolución de hallazgos críticos.


16. RECOMENDACIONES.

- Se requiere apoyo de la Entidad en la solicitud de elaboración de comités del área, con el fin de solicitar al Contratista de Obra para que cumpla con el suministro oportuno, veraz y completo de los soportes documentales de SST, dado que su omisión o entrega extemporánea impide la consolidación técnica de los informes mensuales de Interventoría y constituye un incumplimiento

de las obligaciones de reporte establecidas en el pliego de condiciones y la Guía de Manejo SST de la Gobernación.

- Es necesario que el Contratista garantice la ejecución del 100% del cronograma de capacitaciones y las inspecciones de campo programadas. La Interventoría advierte que la falta de estas actividades preventivas eleva el nivel de riesgo de accidentes laborales

- Es necesario el estricto cumplimiento de la permanencia del Profesional Residente SST por parte del Contratista con la dedicación exigida en el Anexo Técnico (100% en los frentes de trabajo). Su ausencia debilita el control operativo de riesgos y vulnera las condiciones mínimas de personal profesional exigidas para la ejecución de las actividades de estabilización vial



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 3 – ENTRERRIOS - SAN JOSE DE LA MONTAÑA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO DE OBRA

25OO111B2826 de 2025

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

INTERVENTORÍA

20260060

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 03

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE
CONTRATO DE OBRA N°	25OO111B2826 de 2025
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIALES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	20260060
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PERIODO	DIECIOCHO (18) meses


	CARGO	FIRMA	PERÍODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría		**Abril**	**1**
REVISÓ	Director de Interventoría			
APROBÓ	Supervisor SST del proyecto SIF			

Tabla de contenido

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 03 2
1. INTRODUCCIÒN 5
1.1 Alcance 6
2. OBJETIVOS 6
2.1. Objetivo General 6
2.2. Objetivos Específicos 6
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
3.1. Localización Subregiones del Norte de Antioqueño: 7
3.2. Actividades por ejecutar y alcance: 9
3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección 10
4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 10
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 11
4.2. INFOR|MACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA 11
5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO 12
6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 15
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST 16
7.1 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGECIAS 17
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO 17
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO: 20
10. SEGURIDAD SOCIAL 23
11. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS 24
12. PRESUPUESTO 24
13. ANEXOS CONTRATISTA INTERVENTORIA 24
14. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 25
15. CONCLUSIONES: 26
16. RECOMENDACIONES. 26

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Mapa de área de influencia 8
Ilustración 2 Ruta de la vía a intervenir. 9

Índice de Tablas

Tabla 1: Información del contrato de obra 11
Tabla 2: Información del contrato de Interventoría 11
Tabla 3: Listado del personal del Contratista en el periodo activo 12
Tabla 4: Listado del personal del Contratista en el periodo retirado 14
Tabla 5: Listado del personal técnico de la Interventoría en el periodo 15
Tabla 6 Charlas y capacitaciones 18
Tabla 7: Indicador de Accidentalidad 19
Tabla 8: Vehículos en el periodo 20
Tabla 9: Registro Fotográfico 20
Tabla 10: Seguridad social 23
Tabla 11: Comunicación enviada Interventoría 24
Tabla 12: Comunicación Recibida CVN 24

1. INTRODUCCIÒN

Los programas de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) están encaminados a identificar, mitigar y/o prevenir riesgos laborales con el propósito de garantizar la integridad física, mental y social de los trabajadores, así como la continuidad segura de las actividades productivas. Por tal motivo, la empresa CONSORCIO VÍAS DE ANTIOQUIA NORTE, a través de su Sistema de Gestión de SST, busca ejecutar las actividades contractuales asegurando condiciones seguras para el personal, los Contratistas y las comunidades presentes en las zonas de intervención vial.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora tomando como base lo descrito en los pliegos de condiciones, la Guía de Manejo Socioambiental y SST de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, los lineamientos de la misma entidad y las disposiciones establecidas en los estudios y diseños entregados al Contratista de obra.

El Departamento de Antioquia, por intermedio de la Secretaría de RENTAN, realizó la firma del contrato 2500111B2826 de 2025, correspondiente a las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 8 Subregión Norte). Paralelamente, la Secretaría de Infraestructura suscribió el contrato de Interventoría 20260060 de 2025 con el CONSORCIO INTERVIALES 2025, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, legal y de seguridad y salud en el trabajo al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Norte (Lote 8)". Código de vía 62AN18-3-1, corredor Entrerríos – Labores – San José de la montaña, longitud 39.95 Km.

De acuerdo con lo anterior, a los pliegos de condiciones, al Plan de SST y teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, se aplican las siguientes disposiciones:

- **Decreto 1072 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que compila la normatividad en SST.
- **Resolución 0312 de 2019:** Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST.
- **Resolución 1401 de 2007:** Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

1.1 Alcance

El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como alcance la implementación de medidas, procedimientos y controles orientados a garantizar la protección integral de los trabajadores, Contratistas y comunidades vinculadas a las actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en la Subregión Norte (Lote 8) del Departamento de Antioquia, Código de vía 62AN18-3-1, corredor Entrerríos – Labores – San José de la montaña, longitud 39.95 Km. del Departamento de Antioquia.

Este plan aplica a todas las fases del contrato, desde la planeación, ejecución y seguimiento de las obras, incluyendo las actividades de Interventoría, y se extiende a los frentes de trabajo, campamentos, oficinas y demás áreas donde se desarrollen labores relacionadas con el proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Vigilar, controlar y apoyar de manera eficiente y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo, para el buen desarrollo del proyecto en las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (lote 8 norte). Municipio de Entrerríos – Labores – San José de la montaña por el código de la vía 62AN18-3-1.

2.2. Objetivos Específicos

Realizar una evaluación continua durante el proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y los resultados de la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

Realizar seguimiento al Contratista para verificar el pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley.

Mostrar la supervisión, control y verificación del manejo del riesgo Biológico para todo el personal que hace parte de la ejecución de las en las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (lote 8 norte). Código de vía 62AN18-3-1, corredor Entrerríos – Labores – San José de la montaña Norte del departamento de Antioquia"

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de corredores viales a cargo del Departamento de Antioquia, en el marco del Contrato de Obra N.° 25OO111B2826 de 2025, correspondiente al Lote 8 – Subregión Norte. Esta iniciativa se enmarca en el Programa Infraestructura Estratégica para la Conexión e Integración Territorial del Plan de Desarrollo "Por Antioquia Firme 2024-2027", cuyo propósito es promover el desarrollo equitativo y sostenible mediante el fortalecimiento de la conectividad, la movilidad y la accesibilidad entre las zonas urbanas y rurales del departamento, contribuyendo a la reducción de tiempos de desplazamiento y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El alcance contractual contempla la intervención de 117,25 kilómetros de vías de segundo y tercer orden en la Subregión Norte, como parte de un total de veintinueve (29) corredores viales distribuidos en ocho (8) lotes a nivel departamental. Las actividades están orientadas a optimizar las condiciones de transpirabilidad y seguridad vial, fortaleciendo la interconexión terrestre entre los municipios beneficiados y consolidando la infraestructura vial como eje estratégico para el desarrollo regional.

Desde el punto de vista operativo, el proyecto comprende labores de localización, trazado y replanteo; conformación y reconformación de la calzada existente; suministro, extendido y compactación de material granular (afirmado, subbase y base); estabilización de la estructura vial; remoción mecánica de derrumbes y material sobrante; y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de drenaje, incluyendo limpieza de cunetas, alcantarillas y obras transversales. El abastecimiento de materiales se realiza a partir de fuentes legalmente autorizadas, garantizando la trazabilidad, calidad y cumplimiento de la normativa minera y ambiental vigente.

De manera transversal, el proyecto incorpora la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Programa de Gestión Social (PGS), garantizando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Desde la perspectiva de SST, se incluyen acciones para la prevención de riesgos laborales, la capacitación continua del personal en protocolos de seguridad, la implementación de equipos de protección personal (EPP) y la vigilancia de condiciones de trabajo seguras en obra, conforme a lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.

3.1. Localización Subregiones del Norte de Antioqueño:

El Lote 8 del proyecto "Actividades de Mejoramiento y Mantenimiento para la Estabilización de Corredores Viales a cargo del Departamento de Antioquia" se localiza en la Subregión Norte del departamento de Antioquia y comprende la intervención de vías de segundo y tercer orden que hacen parte de la red vial departamental. Esta actuación se enmarca en el Programa Infraestructura Estratégica para la Conexión e Integración Territorial del Plan de Desarrollo "Por Antioquia Firme 2024-2027", orientado al fortalecimiento de la conectividad y la integración territorial entre zonas rurales y urbanas.

El alcance territorial del Lote 8 abarca una longitud total de 117,25 kilómetros distribuidos en los siguientes corredores viales: El Guayabo – El Salto – Partidas a Guadalupe; Carolina del Príncipe – Angostura; Alto del Cardal – Toledo; Santa Rosa – Carolina del Príncipe; Entrerríos – Labores – San José de la Montaña; y Sopetrán – Horizontes – Belmira. Estos corredores atraviesan municipios de vocación predominantemente agropecuaria, donde la infraestructura vial cumple un papel estratégico para la movilidad de la población, el transporte de productos agrícolas y pecuarios, y la articulación económica y social de la subregión.

El entorno de intervención se caracteriza por un paisaje rural de topografía variable, con presencia de centros poblados dispersos, áreas productivas y elementos ambientales estratégicos asociados a microcuencas y sistemas de drenaje natural. La zona de influencia directa corresponde a la franja vial intervenida y las áreas adyacentes requeridas para la ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento, mientras que la influencia indirecta comprende las comunidades y sectores productivos que dependen funcionalmente de estos corredores para su conectividad intermunicipal dentro del norte antioqueño.

En este contexto, la localización del proyecto no solo responde a criterios técnicos de mantenimiento de la red vial departamental, sino también a una estrategia de integración territorial que busca optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, contribuyendo al desarrollo socioeconómico sostenible de la Subregión Norte.

Ilustración 1. Mapa de área de influencia




Ilustración 2 Ruta de la vía a intervenir.



3.2. Actividades por ejecutar y alcance:

- Las actividades técnicas desarrolladas en el marco del proyecto comprenden la ejecución de obras de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de los corredores viales incluidos en el Lote 8 – Subregión Norte del departamento de Antioquia

- Las actividades inician con el estudio de caracterización del suelo de subrasante y del material superficial existente, así como con el diseño de la fórmula de trabajo para la estabilización

- En el componente obras hidráulicas y de drenaje, se contempla la construcción de alcantarillas, cunetas, bordillos, filtros para cunetas y disipadores de energía, con el fin de asegurar el adecuado manejo de aguas superficiales, prevenir procesos erosivos y proteger la estructura del pavimento.

- El alcance del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto comprende la formulación, implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo asociado al Contrato de Obra N.° 25OO111B2826 de 2025, correspondiente al Lote 8 – Subregión Norte, en el marco del proyecto "Actividades de Mejoramiento y Mantenimiento para la Estabilización de Corredores Viales a cargo del Departamento de Antioquia".

- Este componente se orienta a la prevención de accidentes e incidentes laborales que pueden sufrir los colaboradores directos e indirectos, así como los usuarios del corredor vial que puedan generarse durante la ejecución de las actividades constructivas en los 117,25 kilómetros de vías intervenidas, garantizando el cumplimiento de la normativa legal vigente y de los lineamientos establecidos por la entidad contratante y la Interventoría.

3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección

a. Señalización vial

De manera complementaria, se desarrolla la instalación de señalización vial contemplada en el plan de manejo de tránsito (PMT) elaborado por el CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE, en el marco del proyecto denominado actividades de mejora y mantenimiento para la estabilización de las vías bajo la responsabilidad del Departamento de Antioquia, correspondiente al Lote 8 – Subregión Norte, conforme a lo establecido en la Licitación Pública No. LIC-16787 y bajo la competencia de la Gobernación de Antioquia como autoridad de tránsito encargada de su aprobación.

Este documento tiene como propósito principal garantizar la seguridad vial de los usuarios y trabajadores, así como minimizar las afectaciones a la movilidad durante la ejecución de las actividades de mantenimiento vial mediante las siguientes actividades.

- El Contratista debe suministrar, transportar e instalar tanta señalización vertical (preventivas, reglamentarias e informativas de 75x75 cm).
- Es responsabilidad del Contratista colocar y mantener las señales de obra tales como vallas informativas, iluminación nocturna y dispositivos de seguridad en la ejecución del proyecto.
- El Contratista se debe acoger al manual de señalización vial del Ministerio de transporte frente al control de Tráfico (Pare-Siga) y contar con el personal auxiliar capacitado.

b. Elementos de protección y seguridad

Los elementos de protección personal hacen parte del programa de seguridad industrial del Contratista y de la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia".

Los elementos de protección personal deben estar en concordancia con las actividades a realizar, incluyendo casco de seguridad, guantes, protección auditiva, botas de seguridad y protección respiratoria. Asimismo, la dotación con material reflectivo debe ajustarse a lo establecido en la normativa vigente, garantizando la visibilidad y seguridad de los trabajadores en todo momento.

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 1 se presenta la ficha técnica en la cual se consigna la información general correspondiente al contrato de obra suscrito con el Contratista CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE.

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1: Información del contrato de obra

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	2500111B2826 DE 2025
Fecha de Suscripción	10/12/2025
Identificación del Proceso en SECOP	LIC-16787
Objeto	CTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)
Contratista	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE
Nit.	890.900.286-0
Representante Legal	ALBERTO ARANGO LOPEZ
Valor del contrato	$124.487.403.196
Anticipo entregado al Contratista (15%)	$ 18.673.110.479
Fecha de inicio	11/02/2026
Plazo inicial	18
Fecha de terminación	11/08/2027
Fecha de reinicio	NA
Fecha de terminación	NA
Interventor	CONSORCIO INTERVIALE 2025

4.2. INFOR|MACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 2 se presenta la ficha técnica en la cual se consigna la información general correspondiente al contrato de Interventoría suscrito con el Contratista CONSORCIO INTERVIALES 2025.

Tabla 2: Información del contrato de Interventoría

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
Contrato de Interventoría No.	20260060
Fecha de Suscripción	8/01/2026
Identificación del Proceso en SECOP	20260060
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Interventoría	CONSORCIO INTERVIALES 2025
Nit.	902021224-5
Representante Legal	JUAN CARLOS REYES VANEGAS

Valor del contrato	$ 9.498.182.082.00
Anticipo entregado al Contratista (15%)	NA
Fecha de inicio	15/01/2026
Plazo inicial	19 MESES
Fecha de terminación	15/08/2027
Fecha de reinicio	NA
Fecha de terminación	NA
Supervisor	CATALINA CASTRILLON TORRES

5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

A continuación, en la tabla 3 se presenta la relación del grupo de trabajo en las áreas Técnica, Socio-Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conformado por el **Consorcio Vías Antioquia Norte**, en cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos de condiciones contractuales.

Tabla 3: Listado del personal del Contratista en el periodo activo

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**
1	Jhon Jairo Calderon Ocampo	Director de obra	18497083	Pavimentos Aburra SAS	11/02/2026	
2	María Isabel Castaño Hernández	Administradora de obra	21496252	Pavimentos Aburra SAS	11/02/2026	
3	Claudia Lucia Osorio	Gerente- Ing. Calidad	43373572	Pavimentos Aburra SAS	11/02/2026	
4	Omar Alberto Olaya Tamayo	Jefe de área	98529868	Pavimentos Aburra SAS	11/02/2026	
5	Karl de Jesús Álvarez	Ingeniero Ambiental	1140872126	Pavimentos Aburra SAS	11/02/2026	
6	Carlos Alberto Oliveros Ujueta	Ingeniero Residente	9103391	Pavimentos Aburra SAS	11/02/2026	
7	Jhon Alejandro Cifuentes	Auxiliar de laboratorio	1044121709	Pavimentos Aburra SAS	2/03/2026	
8	Santiago Muñoz Molina	Conductor Camión	1040328573	Pavimentos aburra	7/03/2026	
9	María Patricia Castiblanco Prieto	Residente Social	41925418	Pavimentos Aburra SAS	25/02/2026	

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**
10	Dairon David Hernández	Ayudante de Topografía	70581701	Pavimentos aburra	2/03/2026	
11	Oscar David Callejas Munive	Topógrafo	1104413873	Pavimentos Aburra SAS	2/03/2026	
12	Bladimir Puello Flórez	Cadenero	1068386129	Pavimentos aburra	2/03/2026	
13	Johon Jaime Navarro Veloza	Auxiliar de Laboratorio	79874078	Pavimentos aburra	4/03/2026	
14	Diego Alexander Ramírez Cañas	Conductor Camioneta	71752883	Pavimentos aburra	16/03/2026	
15	Leivy Johana Vasquez	Auxiliar de transito	1037044439	Pavimentos Aburra SAS	26/03/2026	
16	Yessica Lorena Mazo	Auxiliar de transito	1193142696	Pavimentos Aburra SAS	26/03/2026	
17	Albeiro De Jesús Galvis	Ayudante General	98455836	Pavimentos Aburra SAS	26/03/2026	
18	Yeisson Ochoa	Ayudante General	1013536493	Pavimentos Aburra SAS	26/03/2026	
19	Gabriel Ángel Jiménez	Ayudante General	1044500421	Pavimentos Aburra SAS	26/03/2026	
20	Francisco Hernando Duarte	Residente SST	77189430	Pavimentos Aburra SAS	26/03/2026	
21	Santiago Monsalve Montoya	Ayudante General	1017173391	Pavimentos Aburra SAS	27/03/2026	
22	Cristobal De Jesús Monsalve Villa	Ayudante General	98501231	Pavimentos Aburra SAS	27/03/2026	
23	Kevin Duque Bustamante	Ayudante General	1001685724	Pavimentos Aburra SAS	9/04/2026	
24	Luis Franklin Gutiérrez	Ayudante topografía	8157534	Pavimentos Aburra SAS	10/04/2026	
25	Hugo Mateo Quinchia García	Ayudante General	1007570819	Pavimentos Aburra SAS	13/04/2026	
26	Dubaney Granada Marín	Oficial	1036838423	Pavimentos Aburra SAS	13/04/2026	
27	Alex De Jesús Wilches Narvaez	Ayudante General	98656536	Pavimentos Aburra SAS	20/4/2026	

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**
28	Juan Guillermo Gutiérrez	Ayudante General	8156741	Pavimentos Aburra SAS	20/4/2026	
29	Luis Alejandro Roldan Cuartas	Ayudante General	1044502838	Pavimentos Aburra SAS	20/4/2026	
30	Juan Carlos Vallejo Betancur	Ayudante General	8157287	Pavimentos Aburra SAS	20/4/2026	
31	Yeniffer Yaneth Ruiz Lopera	Controladora	1020399437	Pavimentos Aburra SAS	20/4/2026	
32	Katerine Andrea Restrepo Avendaño	Controladora	1001414324	Pavimentos Aburra SAS	20/4/2026	
33	Daniel Correa Monsalve	Conductor	1038361389	Hernán Gustavo Correa Duque	11/04/2026	
34	Daniel Catagena Vargas	Conductor	1017198942	Concord SAS	11/04/2026	
35	Edinson Gañan Pescador	Conductor	10124916	Seletierras SAS	20/02/2026	

Tabla 4: Listado del personal del Contratista en el periodo retirado

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA RETIRADO						
CONTRATO						
No,	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**
1	Daniel Arango Herrera	Auxiliar de Laboratorio	1044121709	Pavimentos Aburra SAS	2/03/2026	1/04/2026
2	Gerson Martínez Martínez	Cadenero 1	1003427925	Pavimentos aburra	24/03/2026	1/04/2026
3	Elkin Eduardo Zamora Cabrera	Topógrafo	1115792332	Pavimentos aburra	24/03/2026	1/04/2026
4	Jesús Emilio Rico Arismendy	Ingeniero Residente	1044100961	Pavimentos Aburra SAS	26/03/2026	1/04/2026
5	Wilson De Jesús Álvarez	Ayudante General	1040730764	Pavimentos Aburra	02/03/2026	6/04/2026

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA RETIRADO						
CONTRATO						
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
6	Angelmiro Ceron Preciado	Oficial	80429681	Pavimentos Aburra SAS	13/04/2026	14/04/2026
7	Oswaldo Gutiérrez Hernández	Oficial	1057583322	Pavimentos Aburra SAS	13/04/2026	14/04/2026

6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 5 se presenta la relación del grupo de trabajo en las áreas Técnica, Socio-Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conformado por el **Consorcio Interviales 2025**, en cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos de condiciones contractuales.

Tabla 5: Listado del personal técnico de la Interventoría en el periodo

LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA						
CONTRATO						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	Alba Isabel Gallego Montoya	Profesional Social	39441437	Consorcio Interviales 2025	12/02/2026	
2	Erika Isabel Morales López	Secretaria	43207350	Grupo Interviales SAS	12/02/2026	
3	Haslyn Sánchez Aguilar	Residente Ambiental	35890833	Consorcio Interviales 2025	18/02/2026	
4	Joan Guillermo Macias Pinto	Residente Civil	1090391276	Consorcio Interviales 2025	18/02/2026	
5	Jahilton Abdel Urrutia Chala	Director de Interventoría	71364770	Consorcio Interviales 2025	18/02/2026	
6	Diana Andrea Restrepo Quintero	Residente SST	24341316	Consorcio Interviales 2025	18/02/2026	

LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA						
CONTRATO						
No	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**
7	Elkin De Jesús Jiménez Uran	Tecnólogo en construcciones civiles	15505311	Consorcio Interviales 2025	20/02/2026	
8	Margarita Rua Mira	Profesional de calidad	1020424916	Consorcio Interviales 2025	20/02/2026	
9	Juan Diego Vargas Cristancho	Topógrafo	1005770166	Grupo Interviales SAS	9/03/2026	
10	Alexander Monsalve Maya	Conductor		Grupo Interviales SAS	24/04/2026	

Ver Anexo 26. *Listado de personal de obra e Interventoría*

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado en el proyecto tiene como propósito principal proteger la integridad física y el bienestar de todos los trabajadores, garantizando condiciones seguras en el desarrollo de las actividades del mantenimiento y mejoramiento de las vías

Durante el periodo se han mantenido acciones orientadas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales, mediante la identificación de riesgos propios de la obra, la capacitación continua del personal y la verificación del cumplimiento de protocolos establecidos.

El SG-SST se articula directamente con las necesidades del proyecto, priorizando la seguridad en frentes de trabajo, con la identificación, valoración de peligros y riesgos, el uso adecuado de equipos de protección personal, la señalización en los frentes de trabajo y la supervisión constante de las labores. Asimismo, se promueve una cultura preventiva que busca la participación activa de los trabajadores en la identificación y reporte de condiciones inseguras.

Ver Anexo 1. *SG-SST obra e Interventoría*
Ver Anexo 2. *Matriz IPVR obra e Interventoría*
Ver Anexo 3. *Cronograma de actividades obra e Interventoría*

Con el fin de validar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se verifico la valoración de los Estándares Mínimos exigidos al Contratista, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad aplicable.

Ver Anexo 11. *Indicadores de Estándares Mínimos obra e Interventoría*

a. Comité Parasitario de seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, el Contratista llevó a cabo la reunión ordinaria mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)

Ver Anexo 7. *Comité Copasst obra*

b. Comité Convivencia Laboral - COCOLA

Durante el mes de abril de 2026, el Contratista realizó la reunión ordinaria correspondiente del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA), no se presentó ningún caso que tuviera que ser tratado en comité

Ver Anexo 9. *Comité Cocola obra*

7.1 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGECIAS

El Contratista presenta el plan de emergencias y contingencias para garantizar la seguridad de trabajadores, comunidad, infraestructura y medio ambiente, mediante procedimientos de respuesta inmediata ante eventos adversos durante la ejecución de las obras.

Ver Anexo 10. *Plan de Emergencias*

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO

En el marco del cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Contratista Consorcio Vías Antioquia Norte y la Interventoría Consorcio Interviales 2025 desarrollan las acciones específicas correspondientes al Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, así como al Subprograma de Higiene Industrial, en el siguiente orden:

a. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

- **Evaluaciones médicas ocupacionales**

  Se realizan exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, con el fin de verificar la aptitud del trabajador y detectar condiciones de salud que puedan afectar su desempeño o estar relacionadas con riesgos laborales.

Para este periodo, el Contratista Consorcio Vías Antioquia Norte presentó nueve (9) certificados médicos ocupacionales de ingreso del personal vinculado.

- ***Ver Anexo 15.*** *Documentos de ingreso de obra e Interventoría*

b. Subprograma de higiene industrial:

- **Inducciones y notificaciones de riesgo**

se realizan inducciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en las cuales se notificaron los riesgos a los que el personal estará expuesto durante la ejecución de las actividades. Asimismo, se socializaron las políticas de SST, alcohol y drogas, las funciones y responsabilidades que cada trabajador desempeñará dentro del proyecto, se brindó información sobre la empresa para la cual prestará sus servicios, y se explicaron las responsabilidades, deberes y derechos que le corresponden como trabajador. Finalmente, se dio a conocer el reglamento interno de trabajo, garantizando que cada integrante cuente con las herramientas necesarias para el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

Para este periodo, el Contratista Consorcio Vías Antioquia Norte presentó nueve (8) inducciones y evaluaciones de seguridad y salud en el trabajo.

Se socializa la política de alcohol y drogas a cada trabajador y se hace énfasis en las consecuencias del consumo en el desarrollo de la jornada laboral

Ver Anexo 17. *Inducción y evaluación de obra e Interventoría.*

- **Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo**

El Contratista de obra Consorcio Vías Antioquia Norte actualizo el cronograma de capacitaciones para el año 2026, conforme al tiempo de ejecución del proyecto. Dicho cronograma fue remitido a la Interventoría para su revisión y aprobación.
Para este periodo el Contratista realizo charlas y capacitaciones de SST.

Tabla 6 Charlas y capacitaciones

CHARLAS Y CAPACITACIONES	
N° CHARLAS	21
N° CAPACITACIONES	9

Ver Anexo 33. Capacitaciones obra e Interventoría y cronograma de capacitaciones.

- **Accidentes laborales presentados en el periodo**

Las investigaciones correspondientes a los accidentes de trabajo y presuntos casos de enfermedad laboral ocurridos, con el fin de identificar causas inmediatas y básicas, así como establecer las acciones correctivas y preventivas requeridas para evitar su recurrencia. Estas investigaciones se desarrollan conforme a los lineamientos del SG-SST en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015, que exige la gestión integral de incidentes, accidentes y enfermedades derivadas del trabajo. Asimismo, las actuaciones se enmarcaron en los estándares mínimos definidos por la Resolución 0312 de 2019, garantizando el análisis, documentación y seguimiento de cada caso para el mejoramiento continuo de las condiciones laborales.

Para este periodo no se presentaron accidentes laborales por parte del Contratista Consorcio Vías Norte.

Tabla 7: Indicador de Accidentalidad

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Índice de frecuencia accidente laboral	N.°. De accidentes laborales ocurridos durante el mes por cada 100 trabajadores de tiempo completo	0,0
Índice de severidad	N.°. De días perdidos y cargados por causa de accidentes laborales durante el último mes por cada 100 trabajadores de tiempo completo	0,0

Ver Anexo 31. *Consolidado Accidentalidad*

- **Entrega de EPPS y dotación**

Durante el presente periodo, el Contratista realizó la entrega de los elementos de protección personal y la dotación correspondiente, garantizando su disponibilidad para el desarrollo seguro de las actividades del proyecto.

Ver Anexo 18. *Entrega de EPP*
Ver Anexo 19. *Entrega Dotación*

- **Perfil sociodemográfico**

El Contratista cumplió con la entrega del perfil sociodemográfico requerido, el cual fue presentado en los términos establecidos. Dicho documento permite identificar las características generales de la población vinculada, aportando información relevante para la gestión administrativa y el seguimiento de las obligaciones contractuales.

Ver Anexo 20. *Perfil Sociodemográfico*

- **Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos**

Para el presente periodo el Contratista de obra Consorcio Vías Antioquia Norte, tuvo los siguientes vehículos y maquinaria en obra.

Tabla 8: Vehículos en el periodo

PLACA	MARCA	MODELO
GET-286	VOLKSWAGEN	2019
TMU-053	NISSAN	2006
TKL604	FORD	2026
MC033102	CATERPILLAR	2008

Ver Anexo 12. PESV

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO:

Tabla 9: Registro Fotográfico



Foto 1.Instalacion del PMT



Foto 2.Verificación de elementos para el control vial "Pare y Siga"




Foto 3. Inspección de uso de herramientas manuales



Foto 4. Verificación de uso de Epps personal de obra




Foto 5. Verificación de uso de Epps personal administrativo de obra



Foto 6. Acompañamiento charlas de seguridad



Foto 7. Acompañamiento socialización del proyecto Santa Rosa – Carolina del Principe



Foto 8. Socialización del proyecto Santa Rosa – Carolina del Principe



Foto 9. Acompañamiento Socialización PMT Alcaldía Entrerríos



Foto 10. Verificación de preoperacional de vehículos en campo



Foto 11. Acompañamiento Socialización PMT Transportadores




Foto 12. Socialización PMT Transportadores



Foto 13. Seguimiento PMT




Foto 14. Verificación del suministro de hidratación



Foto 15. Se verifica preoperacional de maquinaria



Foto 16. Se verifica preoperacional de vehículos



Foto 17. Capacitación SST Interventoría



Foto 18. Mesa técnica de trabajo SST




Foto 19. Inspección de uso EPPs – Santa Roa – Carolina del príncipe



Foto 20. Inspección de condiciones de seguridad – Santa Roa – Carolina del príncipe

10. SEGURIDAD SOCIAL

Para este periodo la Interventoría realizando seguimiento y verificación, del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral del personal que ingreso y los soportes de afiliación incluyendo personal técnico, administrativo y operativo; así mismo se realizó verificación de la documentación del personal que ingresó nuevo al proyecto durante el mes de abril de 2026, para este periodo, el Contratista pago la seguridad del periodo Marzo – abril de 2026.

Tabla 10: Seguridad social

INTERVENTORIA	CONTRATISTA	PERIODO
Consorcio Interviales 2025	Contratista Consorcio Vías Antioquia Norte	Marzo – abril de 2026.
Grupo Interviales	Concord SAS	
	Seletierras SAS	

Ver Anexo 21. *Seguridad Social de obra e Interventoría.*
Ver Anexo 30. *Certificados Revisor Fiscal y Rep. Legal*

11. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS

A continuación, se relaciona las comunicaciones enviadas, recibidos y la relación de actas de comité realizadas y actas de mesas de trabajo en socialización de lineamientos y requerimientos SST.

Tabla 11: Comunicación enviada Interventoría

FECHA	OFICIO	ASUNTO
31/03/2026	INTERNORTE-RENTAN-2026-073	Solicitud SS al periodo de febrero -marzo 2026
15/04/2026	INTERNORTE-RENTAN-2026-084	Manual de SST dirigido a Contratistas
30/04/2026	INTERNORTE-RENTAN-2026-100	Respuesta Plan de Inversiones PGS_PMA-SST

Tabla 12: Comunicación Recibida CVN

FECHA	OFICIO	ASUNTO
15/04/2026	CVAN-L8-055-2026	Rta a observación SST Comité de Obra N°1
20/04/2026	CVAN-L8-060-2026	Presupuestos Plan de manejo Ambiental, Social y SST
20/04/2026	CVAN-L8-063-2026	Rta a INTERNORTE-RENTAN-2026-084

Ver anexo 35. Comunicaciones

12. PRESUPUESTO

Se continua en revisión con el Contratista el presupuesto del SST con las áreas Ambiental y social.

13. ANEXOS CONTRATISTA INTERVENTORIA

Dentro del informe mensual del mes de abril 2026 se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden:

Anexo 1. SG-SST obra e Interventoría.
Anexo 2. Matriz IPVR de obra e Interventoría.
Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra e Interventoría.
Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra. (se indica que no se realizaron actividades de alto riesgo por parte del Contratista).
Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra.
Anexo 6. Indicadores de Estándares Mínimos, obra e Interventoría.
Anexo 7. Licencias SST todo el personal del área, obra e Interventoría.
Anexo 8. Comité Copasst 2013/86 obra e Interventoría.
Anexo 9. Comité Cocola 1010/06 obra e Interventoría.
Anexo 10. Emergencias 1575/12 de obra e Interventoría.
Anexo 11. Estándares Mínimos 0312/19 de obra e Interventoría.
Anexo 12. PESV de obra.

Anexo 13. PMT de obra.
Anexo 14. Protocolo de Bioseguridad obra e Interventoría*.
Anexo 15. Documentos de ingreso de obra e Interventoría.
Anexo 16.Contrato o certificado laboral de obra e Interventoría.
Anexo 17. Inducción y evaluación de obra e Interventoría.
Anexo 18. Entrega de EPP de obra e Interventoría.
Anexo 19. Dotación de obra e Interventoría.
Anexo 20. Perfil Sociodemográfico de obra e Interventoría.
Anexo 21. Seguridad Social de obra e Interventoría.
Anexo 22. Nóminas de obra e Interventoría.
Anexo 23. Inspecciones de seguridad de obra e Interventoría.
Anexo 24. Registro Fotográfico de obra e Interventoría.
Anexo 25. Liquidaciones de obra e Interventoría.
Anexo 26. Listado de personal de obra e Interventoría.
Anexo 27. Reportes diarios de obra e Interventoría.
Anexo 28. Presupuestos PMT y PMA-SST de obra.
Anexo 29. Paz y Salvos de Personerías de obra.
Anexo 30. Certificados Revisor Fiscal y Rep. Leg. de obra e Interventoría.
Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e Interventoría.
Anexo 32. Ausentismo general de obra e Interventoría.
Anexo 33. Capacitaciones obra e Interventoría.
Anexo 34. Análisis y conclusiones de obra e Interventoría.
Anexo 35. Comunicaciones.

14. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Corredor Entrerríos – Labores – San José de la montaña, Código de vía 62AN18-3-1, Subregión Norte del departamento de Antioquia

- La Interventoría verificó las actividades de obra ejecutadas por el Contratista en el corredor vial Entrerríos – Labores – San José de la montaña, en cada uno se ejecutaron actividades de topografía, realización limpieza de alcantarillas y descoles.

- El Contratista no ejecutó actividades en alturas ni en espacios confinados; en consecuencia, las carpetas anexas no cuentan con soportes relacionados en el Anexo 4 – Alturas (4272) y Anexo 5 – Espacios Confinados (0491).

- La Interventoría solicito al Contratista los indicadores correspondientes a los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, el Anexo 6 carece de soportes, situación que se presentó igualmente para el mes de marzo.

- Durante el periodo no se presentaron accidentes laborales ni ausentismo general por parte del Contratista, razón por lo cual el Anexo 31 y Anexo 32 no cuenta con documentos asociados.

- La Interventoría solicitó al Contratista presentar dentro de las inspecciones de seguridad, los preoperacionales de los vehículos y maquinaria razón por lo cual el Anexo 23 no cuenta con documentos asociados.

- Para este periodo, el Contratista realizó la entrega del soporte documental correspondiente al Plan de Trabajo Anual del SG-SST para la vigencia 2026 en el cual se establecen las actividades a ejecutar durante el año 2026 del proyecto.

- Para este periodo el Contratista dio cumplimiento a la implementación del PMT como media de seguridad al proyecto

- Para continuar con la implementación del SG-SST del Contratista, la Interventoría hará seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando programas, normatividad vigente y actividades del plan anual.

15. CONCLUSIONES:

- A partir de los insumos recibidos por el Contratista se verificó el cumplimiento de las actividades por parte del Contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Esta Interventoría concluye que, dado que no se contó durante todo el periodo con el profesional SST y no se entregaron las evidencias de las actividades de inspección de botiquín, camilla extintores, ATS, charlas de seguridad preoperacional de vehículos y señalización, deja en evidencia una ruptura en la cadena de control del riesgo, incrementando la vulnerabilidad ante posibles incidentes o accidentes.
- Durante el periodo evaluado el Contratista cumplió con las charlas diarias de seguridad y capacitaciones.
- El Contratista entrego oportunamente los soportes de afiliación a riesgos laborales ARL, EPS. AFP, CCF.
- El Contratista entrego oportunamente certificados médicos ocupacionales de ingreso, inducciones de seguridad y entrega de epps y dotación.
- El Contratista entrego los soportes de
- Para el corte del informe se realizaron tres (3) comités del área SST, para revisión del plan de emergencias contingencias del Proyecto y socialización de la guía Socio Ambiental y SST

16. RECOMENDACIONES.

- Se requiere el Contratista entregue de la documentos soporte para el informe mensual SST diligenciados, dado que su omisión o entrega incompleta impide la consolidación técnica de los informes mensuales de Interventoría y constituye un incumplimiento de las obligaciones de reporte establecidas en el pliego de condiciones y la Guía de Manejo SST de la Gobernación.

- Es necesario que el Contratista garantice la ejecución del 100% del cronograma de capacitaciones, plan de trabajo y las inspecciones de campo programadas. La Interventoría advierte que la falta de estas actividades preventivas eleva el nivel de riesgo de accidentes laborales

- Es necesario el estricto acompañamiento del Profesional Residente SST por parte del Contratista en las actividades en campo del proyecto (100% en los frentes de trabajo). Su ausencia debilita el control operativo de riesgos y vulnera las condiciones mínimas de personal profesional exigidas para la ejecución de las actividades de estabilización vial.

- La falta de respuesta a las comunicaciones envidas en oficio y correos electrónicos por la Interventoría al Contratista, evidencia el cumplimiento a los controles, acciones correctivas y medidas correspondientes, orientadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales, normativas y técnicas del proyecto.

Observación de Archivo

EN ESTE FOLIO VA UNA USB

VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO

LZULUAGAA