741

Rentan

Medellín, 02 de septiembre 2026 1300 2666

Radicado: R 2026010596736
Fecha: 03/09/2026 10:54:37.0
Tipo OFICIO
Destino BEATRIZ ELENA OSPINA

Señor:
Juan Diego Aguirre Londoño
Director de Desarrollo Físico Gobernación d

Asunto: Entrega correspondiente al contrato Interadministrativo No 4600018656 de mandato contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Referencia: contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Respetado Ingeniero juan Diego,

Mediante la presente remito para su revisión y tramite de los informes del componente SST contrato de interventoría No 20260429 lote # 3 informes del mandato con sus respectivos anexos, como se relacionan a continuación.

Informes SST mensual de interventoría Tomo 1 correspondiente a los periodos de:

- Informe No 1 del 04 febrero de 2026 a el 25 febrero de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 1 –15
- Anexo memoria USB informe No 1
- Informe No 2 del 01 marzo de 2026 a el 31 marzo de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 16 – 31
- Anexo memoria USB informe No 2
- Informe No 3 del 01 abril de 2026 a el 30 abril de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 32– 47
- Anexo memoria USB informe No 3

Recib!
03-09-2026
10:23 am

ARCHIVO STF
2026 SEP 14 15:14:20

- Informe No 4 del 01 mayo de 2026 a el 31 de mayo de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 48 – 65
- Anexo memoria USB informe No 4
- Informe No 5 del 01 junio de 2026 a el 30 de junio de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 66 – 82
- Informe No 5 del 01 junio de 2026 a el 30 de junio de 2026 mutata
- pág. 83 – 95
- Anexo memoria USB informe No 5

Cordialmente

CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Dubernney Concha Marin		31/08/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 5



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO DE OBRA N° 25OO111B2822

ANTIOQUIA

INTERVENTORÍA

ANTIOQUIA,

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 5

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO URABÁ 25
CONTRATO DE OBRA N°	25OO111B2822 DE 2025
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)
INTERVENTORÍA	GRUPO INTECON S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	20250429 DE 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
PERIODO	1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026

	CARGO	FIRMA	PERÍODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría	Cristian Salas	1 al 30 de junio de 2026	1
REVISÓ	Director de Interventoría			
APROBÓ	Supervisor SST del proyecto SIF	Deiver Cachaya		

Jeivi David Jiménez
Profesional SST - SIF

Tabla de contenido

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 5 2
1. INTRODUCCIÒN 5
1.1. Alcance 5
2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos Específicos 5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1. Localización Subregiones de Oriente Antioqueño: 6
3.2. Actividades por ejecutar y alcance: 8
3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección 8
4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 10
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 10
4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA 11
LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO 12
6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 14
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST 15
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR EL CONSORCIO URABÁ 25 16
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO: 20
a. Seguridad Social 20
b. Presupuestos 21
c. Anexos contratista e interventoría: 21
d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo: 22
e. Subprograma de higiene industrial: 23
f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 24
g. Accidentes laborales presentados en el periodo 26
h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos 26

i. Registro fotográfico: 28
10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 28
11. CONCLUSIONES: 30
12. RECOMENDACIONES. 30

1. INTRODUCCIÒN

En cumplimientos del contrato No. 20250429 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" se han definido e implementado acciones específicas orientadas a la promoción de entornos laborales seguros y saludables, en estricta concordancia con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones normativas del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL).

Estas acciones tienen como propósito principal proteger la integridad física, mental y social del personal operativo y administrativo vinculado al proyecto, así como de las comunidades que habitan y transitan en los sectores donde se realizan las intervenciones.

1.1. Alcance

La Interventoría, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tiene como propósito principal supervisar el cumplimiento de la normativa legal vigente y los estándares técnicos aplicables, con el fin de garantizar ambientes laborales seguros y saludables para todos los trabajadores vinculados al proyecto "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)". Este alcance incluye la verificación de la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de SST del contratista, asegurando su alineación con los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones complementarias.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Proporcionar información precisa, clara y verificable que evidencie el progreso y cumplimiento de las actividades ejecutadas por el contratista y la interventoría, en relación con el componente de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

2.2. Objetivos Específicos

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos presentes en los diferentes frentes de intervención de obra, estableciendo los controles necesarios para su mitigación, con el fin de garantizar condiciones de trabajo seguras.

Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales, promoviendo la reducción de la accidentalidad y el fortalecimiento de prácticas de trabajo seguro en todos los procesos operativos.

Realizar recorridos de inspección y acompañamiento a las actividades operativas ejecutadas por el contratista en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar condiciones de SST y aplicación de controles.

Elaborar informes de gestión semanal y mensual, orientados a controlar y verificar que las actividades del proyecto se desarrollen en cumplimiento de la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los lineamientos y disposiciones establecidas por la entidad contratante.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto las "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)".

La intervención de las vías busca mejorar la intercomunicación terrestre de los Municipios beneficiados con la intervención del presente contrato, de aproximadamente 120,65 kilómetros de longitud, distribuidos en los siguientes corredores viales:

- Mutatá – Pavarandó
- San Pedro de Urabá – Necoclí
- San Pedro de Urabá – Arboletes
- San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo

3.1. Localización Subregiones de Oriente Antioqueño:

El proyecto está localizado en Urabá, subregión de Antioquia conformada por once (11) municipios: Apartadó, Turbo, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Vigía del Fuerte.

La longitud que se va a intervenir es de 120,65 Km y representa el 35% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.

Tabla 1. Corredores a intervenir

CORREDORES	MUNICIPIOS A INTERVENIR DE LA SUBREGIÓN	LONGITUD A INTERVENIR (KM)
Mutatá – Pavarandó	Mutatá	10
San Pedro de Urabá – Necoclí	Necoclí / Turbo	58,65
Arboletes – El Tambito	Arboletes	25,19
San Pedro de Urabá – El Carmelo – El Tambito	Arboletes	4,81
San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo	Turbo	22
TOTAL		120,65




Ilustración 1. Mapa Subregión del Urabá
Fuente: Gerencia de Corregimientos – Departamento de Antioquia

3.2. Actividades por ejecutar y alcance:

Tabla 2. Actividades a ejecutar tramo 3: San Pedro De Urabá – Necoclí (58,7 Km)

TRAMO 3: NECOCLI - SAN PEDRO (58,7 Km)	TRAMO 3: SAN PEDRO DE URABÁ – NECOCLÍ (58,7 Km)	
	PRELIMINARES TRAMO 3	PRELIMINARES TRAMO 3
		Ajuste diseño de pavimento y aprobación
		Mantenimiento obras de drenaje
	DRENAJES TRAMO 3	DRENAJES TRAMO 3
		Construcción de filtros
		Construcción de alcantarillas
		Construcción de cunetas
		Construcción de bordillos
		Construcción disipadores
	PREPARACION DE SUELO TRAMO 3	PREPARACION DE SUELO TRAMO 3
		Bacheo y transitabilidad
		Estabilización subrasante con cal
		Estabilización subbase con cemento
	PAVIMENTO TRAMO 3	PAVIMENTO TRAMO 3
		Tratamiento doble riego
	SEÑALIZACION TRAMO 3	SEÑALIZACION TRAMO 3
		Señalización horizontal
		Señalización vertical

3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección

Tramo 1: San Pedo De Urabá – El Tres – Turbo:

Durante el período evaluado, se evidenció que las actividades correspondientes a este tramo permanecieron suspendidas debido al proceso de verificación y validación de las coordenadas de inicio y fin del corredor vial. En consecuencia, no se ejecutaron actividades operativas ni de intervención en campo durante el período objeto de seguimiento, por lo que no fue posible realizar la evaluación de la implementación de la señalización vial temporal ni del uso de elementos de protección asociados a las actividades constructivas en este tramo. No obstante, se mantiene el seguimiento por parte de la Interventoría a las condiciones del proyecto, a la espera de la reanudación de las actividades.

Tramo 3: San Pedro De Urabá – Necoclí:

Durante el período evaluado, el CONSORCIO URABÁ 25 continuó con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado para la ejecución del proyecto, en concordancia con el desarrollo de actividades tales como limpieza e instalación de obras transversales, toma de densidades, conformación de la vía existente, amarre de hierro, encofrado, vaciado de cabezotes de encole y descole, e instalación de filtros.

En los diferentes frentes de trabajo se evidenció la instalación progresiva y mantenimiento de los dispositivos de señalización y control de tránsito requeridos para la gestión segura de la movilidad, entre los cuales se destacan:

- Señalización preventiva para zonas de obra: "Trabajos en la vía", "Maquinaria en la vía" y "Auxiliar de tránsito".
- Señales informativas: "Inicio de obra" y "Fin de obra".
- Señalización de restricción: "velocidad máxima permitida 30"
- Dispositivos de canalización y delimitación: maletines, conos, balizas y malla naranja de señalización.

Se verificó que la implementación del PMT se realiza de manera secuencial y acorde con las condiciones operativas de cada frente de trabajo, iniciando con la instalación de la señalización preventiva, seguida de la ubicación de los auxiliares de tránsito apoyados con dispositivos de canalización. Dependiendo de la longitud del área intervenida y de las condiciones de visibilidad existentes, se dispone de uno (1) o dos (2) auxiliares de tránsito para regular el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de los trabajadores. Posteriormente, se ejecutan las actividades programadas y, una vez finalizadas, se restablece la señalización correspondiente hasta concluir con la demarcación preventiva que indica la terminación de la zona intervenida. Para tal fin, se emplea señalización vertical fija y señalización móvil tipo tijera.

Adicionalmente, se evidenció la presencia permanente de una auxiliar de tránsito ubicada en la abscisa K8+500, sector donde se encuentra localizada la Zona de Disposición de Materiales Excedentes (ZODME), encargada de controlar y coordinar el ingreso y salida de volquetas, contribuyendo a la reducción de riesgos asociados a la interacción entre vehículos de carga y demás actores viales.

Con relación a las obras transversales ejecutadas que, a la fecha de corte del presente informe, aún no se encuentran habilitadas en su totalidad, debido a que se encuentran pendientes las actividades de vaciado de cabezotes y estructuras de encole y descole, se mantiene identificado el riesgo de caída a distinto nivel para los actores viales que transitan por el área de influencia del proyecto.

Como medida de control, se evidenció que el contratista continúa implementando la delimitación y señalización de estas zonas mediante la instalación de maletines, balizas y malla naranja, garantizando la adecuada demarcación de las excavaciones y demás áreas intervenidas, con el propósito de prevenir el ingreso no autorizado y reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes.

Asimismo, teniendo en cuenta que estos dispositivos pueden presentar deterioro por efecto de las fuertes precipitaciones, las condiciones propias de la vía y el tránsito continuo de vehículos, se verificó la ejecución periódica de actividades de inspección, mantenimiento, ajuste y reposición de la señalización y los elementos de delimitación, labores que son realizadas principalmente durante las jornadas de los días sábado, con el fin de conservar su funcionalidad y garantizar la efectividad de las medidas preventivas implementadas durante toda la etapa constructiva.

Por otra parte, se verificó que, al finalizar cada jornada laboral, la vía y los sectores intervenidos son dejados en condiciones seguras para la circulación vehicular, garantizando la habilitación total del tránsito. De igual manera, la maquinaria, volquetas y demás equipos utilizados en la operación son trasladados al campamento temporal dispuesto por el contratista en la abscisa K0+440, minimizando riesgos asociados a la permanencia de equipos sobre la vía.

En cuanto a los Elementos de Protección Personal (EPP), se evidenció que el contratista ha realizado el suministro oportuno al personal administrativo y operativo vinculado al proyecto, incluyendo, entre otros:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad con lente claro y lente oscuro.
- Protección respiratoria.
- Protección auditiva tipo inserción.
- Impermeable color amarillo.
- Botas de seguridad con puntera de protección.
- Botas pantaneras de caucho con puntera de seguridad.

Respecto a la dotación de trabajo, se verificó que su entrega se ha efectuado de manera progresiva, principalmente al personal operativo, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Manual de Marca de Obra Pública de la Gobernación de Antioquia para proyectos de infraestructura vial.

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TABLA 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	25OO111B2822
Fecha de Suscripción	29/12/2025
Identificación del Proceso en SECOP	CO1.PCCNTR.8708621

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Objeto	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)
Contratista	CONSORCIO URABÁ 25
Nit.	902.018.335-3
Representante Legal	JULIAN ALONSO BLAIR LLORENS
Valor del contrato	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($144.973.755.369)
Anticipo entregado al contratista (15%)	15%
Fecha de inicio	04/02/2026
Plazo inicial	18 MESES
Fecha de terminación	03/08/2027
Fecha de reinicio	No aplica
Fecha de terminación	03/08/2027
Interventor	GRUPO INTECON S.A.S

4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

TABLA 4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
Contrato de Interventoría No.	20250429
Fecha de Suscripción	24/12/2025
Identificación del Proceso en SECOP	IP 020 DE 2025
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Interventoría	GRUPO INTECON S.A.S
Nit.	901.616.027-1
Representante Legal	RUTH ELENA TABARES ZULETA

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Valor del contrato	NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VENTIOCHO PESOS ($9.595.864.128) IVA INCLUIDO
Anticipo entregado al contratista (15%)	NO APLICA
Fecha de inicio	19/01/2026
Plazo inicial	19 MESES
Fecha de terminación	19/08/2027
Fecha de reinicio	NO APLICA
Fecha de terminación	19/08/2027
Supervisor	CATALINA CASTRILLÓN TORRES

LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

TABLA 5. LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO TRAMO 1: SAN PEDO DE URABÁ – EL TRES – TURBO

	LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO					
	CONTRATO					
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	JULIO CESAR TORO VALENCIA	PROFESIONAL DE CALIDAD	1128265795	CONSORCIO URABÁ 25	06/04/2026	NO APLICA
2	CARLOS ENRIQUE GIL BERRIO	RESIDENTE SST	1045496340	CONSORCIO URABÁ 25	26/03/2026	NO APLICA
3	HAROL DAVID YANES SALCEDO	TECNOLOGO DE OBRA	1063298057	CONSORCIO URABÁ 25	19/05/2026	NO APLICA
4	MARTINEZ GIRALDO JORGE DE JESUS	TOPOGRAFO	71943804	CONSORCIO URABÁ 25	26/03/2026	NO APLICA

En la Tabla No. 7 se presenta el personal administrativo vinculado por parte del Contratista, el cual ha sido evaluado y aprobado por la Interventoría mediante oficio, correspondiente al Tramo 1: San Pedo De Urabá – El Tres – Turbo.

Con corte a la fecha de presentación del presente informe, se evidenció que las actividades correspondientes a este tramo permanecieron suspendidas debido al proceso de verificación y validación de las coordenadas de inicio y fin del corredor vial. En consecuencia, el personal autorizado para el tramo 1 se encuentra desarrollando actividades en el tramo 3. No obstante, se mantiene el seguimiento por parte de la Interventoría a las condiciones del proyecto, a la espera de la reanudación de las actividades.

TABLA 6. LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO TRAMO 3: SAN PEDRO DE URABÁ – NECOCLÍ

	LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO					
	CONTRATO					
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	ALBERTO MUÑOZ RICARDO	ESPECIALISTA PMM	76312109	CONSORCIO URABÁ 25	16/01/2025	NO APLICA
2	HECTOR ALBEIRO RESTREPO SIERRA	DIRECTOR DE OBRA	8164070	CONSORCIO URABÁ 25	16/01/2025	NO APLICA
3	JAIRO ALFONSO VILLAMIZAR RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	79276530	CONSORCIO URABÁ 25	27/02/2026	NO APLICA
4	ANYI LILIANA ROJAS GARRIDO	RESIDENTE AMBIENTAL	1027964930	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
5	TABITA ESTHER URIETA DELGADO	PROFESIONAL SOCIAL	552333231	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
6	ANA ISABEL SIMANCA CARMONA	PROFESIONAL SOCIAL	39310932	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
7	JUAN ANDRES GOMEZ ROMO	RESIDENTE SST	91535123	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
8	GUSTAVO ANDRES RUBIANO DIAZ	TECNOLOGO DE OBRA No 1	1069179411	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	03/06/2026
9	DANIEL ROBIRIO TAPASCO OROZCO	TECNOLOGO DE OBRA No 2	1054541718	CONSORCIO URABÁ 25	25/02/2026	NO APLICA

10	SINDY YINETH CRISTANCHO SANCHEZ	TOPÓGRAFA No 1	1105614480	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	02/06/2026

En la Tabla No. 8 se presenta el personal administrativo vinculado por parte del Contratista, el cual ha sido evaluado y aprobado por la Interventoría mediante oficio, correspondiente al tramo San Pedro de Urabá – Necoclí.

Con corte a la fecha de presentación del presente informe, el Consorcio Urabá 25 cuenta con un total de 109 trabajadores activos en el tramo San Pedro de Urabá – Necoclí, bajo la dirección del director de obra, quien es el responsable de la supervisión de todos los tramos del proyecto.

6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En la tabla No 10, se relaciona el listado de personal técnico de interventoría.

TABLA 7. LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA						
CONTRATO						
No	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**
1	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	13721542	GRUPO INTECON S.A.S	13/02/2026	NO APLICA
2	GILBERTO RAUL BALLESTEROS POLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	73131007	GRUPO INTECON S.A.S	24/04/2026	NO APLICA
3	JUAN CARLOS ARIAS GONZÁLEZ	PROFESIONAL DE CALIDAD	79869404	GRUPO INTECON S.A.S	13/02/2026	NO APLICA
4	DIOFAN ANDRÉS	PROFESIONAL AMBIENTAL	4794402	GRUPO INTECON S.A.S	13/02/2026	NO APLICA

	MARÍN ZAPATA					
5	CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ	PROFESIONAL SST	1033373831	GRUPO INTECON S.A.S	13/02/2026	NO APLICA
6	ERICA PAOLA LUGO AMAYA	SECRETARIA	65762123	GRUPO INTECON S.A.S	17/02/2026	NO APLICA
7	TEODORO NISPERUZA SANCHEZ	CONDUCTOR	1037593219	GRUPO INTECON S.A.S	26/01/2026	NO APLICA
8	DAVID QUINTERO CRUZ	TOPÓGRAFO	1105616870	GRUPO INTECON S.A.S	3/03/2026	NO APLICA
9	LUIS ANDRES VARGAS JARAMILLO	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES	1026137120	GRUPO INTECON S.A.S	14/03/2026	NO APLICA
10	MARIA LUISA GIL RESTREPO	PROFESIONAL SOCIAL	32358332	GRUPO INTECON S.A.S	25/03/2026	16/06/2026
11	MARINA	PROFESIONAL SOCIAL	50975546	GRUPO INTECON S.A.S	17/06/2026	NO APLICA

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado para la aplicación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, así como el control eficaz de los peligros y riesgos en las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 3 Urabá), es liderado por la empresa consorciada **GISAICO S.A.S**., a la cual le corresponde el 50% de participación en el **Consorcio Urabá 25.**

Con base en la autoevaluación del SG-SST realizada el 02 de diciembre de 2025, conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del SG-SST y mediante el diligenciamiento del formulario establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la empresa **GISAICO S.A.S.,** identificada con

NIT 890917464 y afiliada a la administradora de riesgos laborales Colmena Seguros, obtuvo un resultado total del 100%, el cual se interpreta como "Aceptable", evidenciando el cumplimiento de los estándares exigidos.

Es importante señalar que **GISAICO S.A.S**. cuenta con certificaciones en normas internacionales como la ISO 45001:2018 y la NORSOK S-WA 006:2020, ambas certificadas ante el ICONTEC, lo cual respalda la madurez y solidez de su sistema de gestión.

Todas las gestiones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto son gestionadas por:

NOMBRE	NO. IDENTIFICACIÓN	NO. LICENCIA SST	VENCIMIENTO DE LICENCIA	ROL / CARGO
JUAN ANDRES GOMEZ ROMO	91535123	05982	10/04/2036	RESIDENTE SST TRAMO 3
CARLOS ENRIQUE GIL BERRIO	104596340	S 2019060037386	07/03/2029	RESIDENTE SST TRAMO 1
JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ	1040363679	S 2016060092303	08/11/2026	RESIDENTE SST TRAMO 4
LUISA FERNANDA HERRERA ESCOBAR	1027943022	2023060353858	18/12/2023	AUXILIAR SST TRAMO 3

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR EL CONSORCIO URABÁ 25

Las actividades específicas de cada subprograma serán:

a. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

- Todos los trabajadores aspirantes a los cargos ofertados por el proyecto serán programados para la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, previo al inicio de su contrato laboral, con el propósito de determinar su aptitud para el cargo al que se postulan. Dichos exámenes se llevarán a

cabo conforme al profesiograma establecido por el Consorcio Urabá 25, con el apoyo del prestador UNLAB.

- Con base en los resultados obtenidos en los exámenes médicos ocupacionales realizados por la IPS UNLAB, esta entidad elaborará y socializará con las partes un programa de hábitos de vida saludable. Lo anterior, con el fin de que el personal que presente compromisos en su estado de salud adopte las medidas correctivas necesarias para evitar la generación de complicaciones o el agravamiento de su condición.

  Estas recomendaciones deberán ser atendidas con el apoyo del personal profesional de la EPS a la cual se encuentre afiliado cada colaborador.

- Se entregan a los trabajadores las recomendaciones médicas mediante el formato de compromisos médicos, realizando seguimiento a los compromisos adquiridos por cada trabajador (en caso de presentar alguna enfermedad de base). Este proceso se lleva a cabo con el acompañamiento de la EPS a la cual se encuentra afiliado, con el fin de garantizar la adecuada atención de la condición médica identificada.

- Con el fin de identificar las características de la población trabajadora de la organización, se elaboró el perfil sociodemográfico del proyecto. Este documento constituye una base fundamental para la priorización de acciones orientadas al control de los riesgos laborales; adicionalmente, se actualiza cada vez que se presentan ingresos y/o retiros de trabajadores.

- Se cuenta con cuatro (4) unidades sanitarias (baños portátiles) en el frente de obra. Asimismo, con el fin de mantener adecuadas condiciones de salud e higiene en los frentes de trabajo, se ha previsto la implementación de puntos de lavado de manos, dotados con servilletas, jabón y agua potable, que permitan al personal realizar el lavado de manos antes de consumir sus alimentos.

- Desarrollar actividades de promoción y prevención, orientadas a sensibilizar al personal en general sobre hábitos de vida saludable, pausas activas, higiene, salud y la difusión de información relacionada con comunicados de salud pública a nivel local, departamental y nacional.

b. Subprograma de higiene industrial:

Con la ejecución de este programa se busca garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores y partes interesadas del proyecto, mediante el establecimiento de medidas para prevenir, controlar y/o minimizar los riesgos existentes en las actividades constructivas del proyecto y dar cumplimiento a la legislación colombiana en materia de SST. Para lograrlo se tendrán en cuenta las siguientes acciones:

- Intervenir los riesgos prioritarios identificados en el proyecto y/o en los diferentes frentes de obra, mediante la implementación de medidas de control y el desarrollo de actividades de prevención. Estas incluyen campañas de sensibilización, capacitaciones, inspecciones y visitas técnicas con acompañamiento de la ARL. Asimismo, fortalecer el control de los riesgos inherentes a las actividades ejecutadas, a través de la realización de paradas de seguridad, socialización de procedimientos de trabajo seguro, divulgación de lecciones aprendidas y socialización del Análisis de Riesgo por Tarea (ART).

- Elaborar, implementar y socializar instructivos, procedimientos y Análisis de Riesgo por Tarea (ART), como herramientas de apoyo para la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

- Las actividades clasificadas como tareas críticas o de alto riesgo, a desarrollar durante el proceso constructivo por parte del Consorcio Urabá 25, tales como trabajos en caliente, operación de equipos, trabajo en alturas, ingreso a espacios confinados y manipulación de sustancias químicas, serán previamente identificadas y controladas. Para ello, se implementan medidas como la elaboración de registros preoperacionales, listas de verificación y la gestión de los respectivos permisos de trabajo. Se establece como requisito obligatorio que, sin el diligenciamiento y aprobación de estos registros, no se autoriza la ejecución de ninguna actividad.

- En articulación con el área Ambiental, se adelanta el inventario de los productos químicos a utilizar en los diferentes frentes de obra. Cada uno de estos cuenta con su respectiva Hoja de Datos de Seguridad (HDS), las cuales se mantienen disponibles en los lugares de almacenamiento y uso. Asimismo, se garantiza que todo el personal que manipula sustancias químicas se encuentre debidamente capacitado y entrenado en su manejo seguro, almacenamiento y respuesta ante emergencias, con el apoyo de proveedores, la ARL y la caja de compensación.

- En los sitios destinados para el manejo, almacenamiento y transporte de productos químicos, se dispone de kits para atención de derrames, destinados a la respuesta ante vertimientos accidentales. Estos kits se encuentran dotados con los insumos necesarios para el control y mitigación de derrames de sustancias químicas. Asimismo, se implementan medidas de contención, como diques o barreras, que permiten confinar el producto en caso de fuga o derrame parcial de las sustancias almacenadas.

- Las áreas de almacenamiento de los productos químicos se demarcan ubicando en sitio los pictogramas, señalización y recursos correspondientes con el control de derrames de sustancias químicas. De igual manera con apoyo del área ambiental se valida el correcto manejo y disposición de los empaques, embalajes y el producto sobrante, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente por el Decreto 4741 de 2005, o la que la modifique.

- Para la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP), se dispone de un almacén general de obra. Con base en la Matriz de EPP por cargo, elaborada por el área de SST en conjunto con el área de compras, se realizan las entregas considerando el oficio y los peligros a los que se encuentra expuesto cada trabajador. La reposición de los EPP se efectúa de acuerdo con su nivel de desgaste o daño, garantizando su adecuada disponibilidad, uso correcto y conservación por parte del personal.

- Se capacitará a los trabajadores en el manejo, uso y cuidado de los elementos de protección personal. Estas formaciones estarán incluidas en el plan de formación y capacitación SST.

- Se desarrollará un plan de preparación y respuesta ante emergencias, que garantice la planificación, organización y utilización óptima de los medios técnicos previstos con el fin de reducir al mínimo las consecuencias que se pudieran derivar de una situación de emergencia. Este plan de emergencia estará destinado a preparar las atenciones sobre las amenazas identificadas en la Evaluación de menazas y vulnerabilidades.

- El consorcio Urabá 25 tiene establecido un procedimiento para la notificación e investigación de los incidentes y accidentes laborales ocurridos en los frentes de obra. Este procedimiento incluye comunicación interna del evento, toma de versión de testigos e involucrados, registro de investigación de A.T. Y C.A.T. y registro de lecciones aprendidas. Las investigaciones de estos se realizan acorde a la Resolución 1401 de 2007.

- Se cuenta con señalización preventiva e informativa durante la construcción del proyecto. Esta señalización será ubicada en cada uno de los frentes de trabajo, reforzando los controles y alertas sobre los peligros presentes en las actividades constructivas.

- Esta se utiliza con el fin de lograr un desplazamiento seguro en los sitios de obra o en cercanías a ellos por parte del personal del proyecto y además para informar sobre las restricciones y los potenciales riesgos en los frentes de obra.

- El plan de inspecciones de obra contempla la verificación de áreas críticas, definidas con base en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPER). Este establece la periodicidad de las inspecciones según el nivel de riesgo, así como los responsables encargados de su ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas correctivas derivadas. Como mínimo, se incluyen inspecciones a equipos y maquinaria, comportamientos seguros, cumplimiento de procedimientos de trabajo y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).

- Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que abarca maquinaria, equipos, herramientas, vehículos e instalaciones locativas. Este programa define actividades, frecuencias, responsables y registros, con el fin de garantizar condiciones seguras de operación,

prevenir fallas y reducir la ocurrencia de incidentes o accidentes asociados al estado de los equipos e infraestructura.

- En relación con el control del tráfico vehicular, se cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el cual contempla los dispositivos, señalización y medidas operativas necesarias para gestionar de manera segura la movilidad en los diferentes tramos de la vía donde se realizan intervenciones totales o parciales. Este plan se implementa conforme a la normatividad vigente, garantizando la seguridad de los trabajadores, usuarios de la vía y demás actores viales.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO:

Correos:

A continuación, se presentan a modo de ejemplo dos asuntos de correos electrónicos: uno emitido por la interventoría al contratista, relacionado con los insumos del informe semanal, y otro remitido por el contratista a la interventoría, mediante el cual se solicita la autorización de ingreso de personal.

Interventoría

- Asunto: Seguimiento maquinaria y equipos aprobados

Contratista

- Asunto: INGRESO PERSONAL A OBRA 11062026

Oficios:

Con relación a la emisión de oficios por parte de la interventoría, durante el mes de junio se remitió un (1) oficio al contratista, identificado con radicado INTERURABA-RENTAN-2026-237N, cuyo asunto corresponde a: "Requerimiento para renovación de licencia de conducción de operador de maquinaria".

Nota: El oficio mencionado se encuentra adjunto en el Anexo 35. Comunicaciones.

a. Seguridad Social

Interventoría: Planilla 86144820 pagada el 06/07/2026; planilla 86220947 pagada el 06/07/2026

Contratista: Planilla 86025454 pagada el 09/06/2026.

Nota: Se evidencia en el **Anexo 21.** Seguridad Social de obra e Interventoría.

b. Presupuestos

Con corte a la fecha, se han realizado tres (3) jornadas de seguimiento y conciliación relacionadas con los presupuestos del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y del Plan de Manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo (PM-SST) para el Tramo 3. En estas actividades han participado los residentes SST de la Interventoría y del Contratista, verificando la ejecución de los recursos mediante los seguimientos efectuados en campo y su contraste con los registros y soportes documentales disponibles por parte del contratista.

MES	ACTA PMA-SG-SST	ACTA PMT
Abril de 2016	$1.205.681	$ 21.712.240
Mayo de 2016	$3.538.498	$30.847.861
Junio de 2016	$1.200.003	$28.161.860

c. Anexos contratista e interventoría:

Dentro del informe mensual del mes de mayo de 2026 se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden:

Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra e Interventoría.
Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra.
Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra.
Anexo 6. Indicadores de Estándares Mínimos, obra e interventoría.
Anexo 8. Comité Copasst 2013/86 obra e interventoría.
Anexo 9. Comité Cocola 1010/06 obra e Interventoría.
Anexo 12. PESV de obra.
Anexo 13. PMT de obra.
Anexo 14. Protocolo de Bioseguridad obra e interventoría*.
Anexo 15. Documentos de ingreso de obra e interventoría.
Anexo 16. Contrato o certificado laboral de obra e interventoría.
Anexo 17. Inducción y evaluación de obra e Interventoría.
Anexo 18. Entrega de EPP de obra e interventoría.
Anexo 19. Dotación de obra e Interventoría.

Anexo 20. Perfil Sociodemográfico de obra e Interventoría.
Anexo 21. Seguridad Social de obra e Interventoría.
Anexo 22. Nóminas de obra e interventoría.
Anexo 23. Inspecciones de seguridad de obra e interventoría.
Anexo 24. Registro Fotográfico de obra e interventoría.
Anexo 25. Liquidaciones de obra e Interventoría.
Anexo 26. Listado de personal de obra e interventoría.
Anexo 27. Reportes diarios de obra e Interventoría.
Anexo 28. Presupuestos PMT y PMA-SST de obra.
Anexo 29. Paz y Salvos de Personerías de obra.
Anexo 30. Certificados Revisor Fiscal y Rep. Leg. de obra e interventoría.
Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.
Anexo 32. Ausentismo general de obra e interventoría.
Anexo 33. Capacitaciones obra e interventoría.
Anexo 34. Análisis y conclusiones de obra e interventoría.
Anexo 35. Comunicaciones.

d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

Previo al ingreso de cada trabajador, el contratista solicita la respectiva autorización mediante la presentación de la siguiente documentación, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Copia de la cédula de ciudadanía.
- Hoja de vida actualizada.
- Examen médico ocupacional de ingreso vigente.
- Recomendaciones o restricciones médicas, cuando aplique.
- Certificado vigente de afiliación a la ARL, EPS, AFP y CCF.
- Copia del contrato laboral o documento que acredite la relación contractual.
- Registro de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), junto con su respectiva evaluación.
- Registro de entrega de dotación y Elementos de Protección Personal (EPP), conforme a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.
- Certificaciones de formación y competencias requeridas según el cargo (operadores de maquinaria y equipos, curso de auxiliar de tránsito, trabajo en alturas, espacios confinados, entre otros aplicables).
- Perfil del cargo.

Adicionalmente, el contratista presenta el perfil sociodemográfico actualizado.

e. Subprograma de higiene industrial:

A continuación, se describen los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, relacionado con las labores realizadas por el contratista de obra durante el periodo de reporte del presente informe:

- Entrega de elementos de protección personal y dotación

Durante las actividades de seguimiento realizadas por la Interventoría, se verificó que los trabajadores vinculados al proyecto cuentan y hacen uso de los siguientes elementos de protección personal, de acuerdo con los riesgos asociados a las labores desarrolladas:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad con lente oscuro.
- Protección respiratoria.
- Protección auditiva tipo copa y de inserción.
- Guantes de vaqueta.
- Impermeable color amarillo.
- Botas de seguridad con puntera de protección.
- Botas pantaneras de caucho.

Tramo 1: San Pedo De Urabá – El Tres – Turbo

Durante el período evaluado, las actividades correspondientes al Tramo 1 permanecieron suspendidas debido al proceso de verificación y validación de las coordenadas de inicio y fin del corredor vial. En consecuencia, el personal vinculado a este tramo fue reubicado temporalmente para apoyar la ejecución de las actividades desarrolladas en el Tramo 3 San Pedro de Urabá – Necoclí.

La Interventoría verificó que el personal reubicado cuenta con la dotación y los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas asignadas, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Tramo 3: San Pedro De Urabá – Necoclí

Durante el período evaluado, la Interventoría verificó que el personal profesional utiliza camisetas tipo polo, chaqueta, gorra y carné institucional, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen de Obra de la Gobernación de Antioquia para el desarrollo de actividades administrativas y de campo.

Asimismo, durante las visitas de seguimiento a las actividades de limpieza, instalación de obras transversales, instalación de filtros, chequeos topográficos, construcción de encoles y descoles y amarre

de hierro, se evidenció que el personal operativo cuenta con la dotación requerida, conformada por camisa y pantalón que cumplen con las especificaciones definidas en el Manual de Imagen de Obra de la Gobernación de Antioquia.

Ver anexo 18. Entrega de EPP de obra e interventoría y **anexo 19.** Dotación de obra e Interventoría.

- Realización de inducciones en SST al personal que ingresa al proyecto.
- Ejecución de inspecciones de seguridad y listas de chequeo preoperacionales de maquinaria, equipos y vehículos.
- Acompañamiento permanente del personal SST a las actividades operativas desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo.
- Instalación y mantenimiento de unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra.
- Desarrollo de jornadas de orden y aseo en las áreas intervenidas.
- Instalación y mantenimiento de señalización preventiva, informativa y reglamentaria en los frentes de trabajo.
- Presentación y verificación de la documentación requerida para el ingreso de trabajadores, maquinaria, equipos y vehículos al proyecto.
- Instalación de carpas en los frentes de obra para proporcionar áreas de resguardo y descanso a los trabajadores, contribuyendo a la protección frente a condiciones climáticas adversas durante el desarrollo de las actividades.
- Realización de capacitaciones y charlas de sensibilización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Atención oportuna de los requerimientos y de las oportunidades de mejora identificadas por la Interventoría durante los seguimientos, inspecciones y recorridos de campo, implementando las acciones necesarias para fortalecer las condiciones de seguridad en la ejecución de las actividades.

f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el período objeto del presente informe, el contratista desarrolló diversas charlas de sensibilización y capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), dirigidas al personal vinculado al proyecto, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y promover prácticas seguras durante la ejecución de las actividades. Entre las temáticas abordadas se encuentran:

Tabla 8. Relación de charlas diarias y capacitaciones

CAPACITACIONES			
TRAMO 3: SAN PEDRO DE URABÁ – NECOCLÍ			
TEMA	N° DE ASISTENTES	FECHA	RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN
Uso de EPP en el campamento, planeación de actividades – Tramo 3	32	01/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Uso de celular "Prohibido" – Tramo 3	27	02/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Brigada de emergencia – postulación de integrantes – Tramo 3	48	02/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Uso adecuado del transporte "Ingreso buseta" – Tramo 3	60	03/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Uso adecuado de la pulidora y elementos de protección para la actividad – Tramo 3	60	04/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Responsabilidad compartida entre las áreas del consorcio – Tramo 3	59	05/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Respeto por los elementos ajenos – Tramo 3	52	06/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Política de sostenibilidad	46	09/06/2026	Juan Andrés Gómez Romo
Obligaciones de los áreas y cuadrillas de trabajo	25	10/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Conformación de brigada de emergencia	64	11/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio / Luisa Fernanda Herrera
Uso de los elementos de protección personal durante la ejecución de las actividades	64	12/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Prohibición del uso de motocicletas en horario laboral	64	13/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Cuidado al conducir, festividades atentas a los motociclistas y vehículos	18	14/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Compromiso de diligenciamiento del ART	27	15/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Compromiso ART	35	16/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Orden y aseo en los frentes de trabajo	61	17/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Reporte de incidente y accidentes de trabajo	62	18/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Compromiso de comité interno uso de EPP barbuquejo – uso de la dotación	64	19/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Señalización de áreas intervenidas orden y aseo	57	20/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Diligenciamiento de preoperacionales de herramientas	55	22/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Cuidado de la fauna	59	23/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Ausentismo por virosis	74	24/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Primeros auxilios básicos	13	24/06/2026	Randy Hernández Hernández (ARL Colmena)
Orden y aseo general y señalización de obra	81	25/06/2026	Carlos Enrique Gil Berrio

CAPACITACIONES			
TRAMO 3: SAN PEDRO DE URABÁ – NECOCLÍ			
TEMA	N° DE ASISTENTES	FECHA	RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN
Hantavirus	16	26/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Incapacidades médicas	15	27/06/2026	Luisa Fernanda Herrera
Higiene postural: Malas posturas y lesiones de columna	87	30/06/2026	Juan Andrés Gómez Romo

Adicionalmente a las charlas y capacitaciones relacionadas en la tabla anterior, se anexan los registros de las capacitaciones impartidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Necoclí a las auxiliares de tránsito vinculadas al Tramo 3 (San Pedro de Urabá – Necoclí), orientadas al fortalecimiento de sus competencias para el adecuado desarrollo de las actividades de regulación y control del tránsito en los frentes de obra.

Ver **Anexo 33.** Capacitaciones obra e interventoría.

g. Accidentes laborales presentados en el periodo

Durante el período de reporte del presente informe, no se registraron accidentes de trabajo.

Ver Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.

h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos

Durante las actividades de seguimiento realizadas en el período evaluado, la Interventoría evidenció la implementación de las inspecciones preoperacionales de la maquinaria amarilla y de los vehículos utilizados en la ejecución del proyecto, verificando la aplicación de los controles establecidos para su operación.

No obstante, se identificó que el formato Informe Diario de Equipo Mayor no cuenta con el visto bueno (Vo. Bo.) del Ingeniero Residente. Esta situación se presenta, al menos, en un formato correspondiente a cada uno de los equipos revisados. Adicionalmente, aunque el formato contempla el registro del horómetro inicial y final, así como del kilometraje inicial y final del equipo, estos campos no se encuentran diligenciados en ninguno de los formatos evaluados.

En consecuencia, la Interventoría solicita al contratista diligenciar la totalidad de los campos establecidos en el formato y garantizar el cumplimiento de los controles definidos para el seguimiento y control de la maquinaria y los vehículos del proyecto.

Por otra parte, con corte a la fecha del presente informe, el contratista dispone en campo de la siguiente maquinaria, vehículos y equipos para la ejecución de las actividades contractuales:

Tabla 9. Listado de maquinaria y vehículos


CAMIONETAS				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
CAMIONETA	NISSAN	GSN496	NP300 FRONTIER	2020
CAMIONETA	CHEVROLET	UFX623	LUV D MAX	2011
CAMIONETA	CHEVROLET	KKV764	LUD D MAX	2012
RETROEXCAVADORAS				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	MC063780	420F	2017
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	MC007836	420F	2013
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	MC100426	420F2	2018
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	MC763933	420	2025
RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	MC700992	H940C	2024
MOTONIVELADORA				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	MC089341	140K	2011
VIBROCOMPACTADOR				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
VIBROCOMPACTADORA	HAMM	MC055207	3411	2015
VOLQUETAS				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
VOLQUETA	INTERNATIONAL	EQX512	WORKSTAR 7600 SBA	2015
VOLQUETA	KENWORTH	TMW578	SIN LINEA	2008
VOLQUETA	KENWORTH	WFB823	T800	2015
VOLQUETA	INTERNATIONAL	EQX516	WORKSTAR 7600 SBA	2015
VOLQUETA	INTERNATIONAL	EXU895	WORKSTAR 7600 SBA	2015
VOLQUETA	KENWORTH	TAY127	T800	2015
VOLQUETA	KENWORTH	TAY138	T800	2015

VOLQUETA	KENWORTH	WFB874	T800	2015
VOLQUETA	KENWORTH	WFB876	T800	2015
FURGON	CHEVROLET	TZP922	NHR	2016
CAMIÓN	CHEVROLET	SSI249	NKR	2009
VOLQUETA	KENWORTH	SNU959	T800	2013
VOLQUETA	KENWORTH	TAY154	T800	2015
VOLQUETA	KENWORTH	TAY049	T800	2015
VOLQUETA	INTERNATIONAL	EQX513	WORKSTAR 7600 SBA	2015

Estos equipos cuentan con la documentación vigente, la cual ha sido revisada y aprobada por la interventoría.

i. Registro fotográfico:

A continuación, se relaciona registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista e interventoría en el mes de junio de 2026.

		
Mantenimiento de señalización de obra transversal	Verificación de controles de obra transversal	Mesa de trabajo Tramo 1

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Durante el período evaluado, correspondiente al mes de junio de 2026, la Interventoría **GRUPO INTECON S.A.S.** realizó el seguimiento y la verificación del cumplimiento del Plan de Manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo (PM-SST) y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por parte del contratista **CONSORCIO URABÁ 25**, en el tramo

3 **San Pedro de Urabá – Necoclí**, en el marco del contrato cuyo objeto corresponde a la ejecución de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías de la subregión de Urabá (Lote 3), a cargo del Departamento de Antioquia.

Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenció un desempeño satisfactorio en la gestión del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, reflejado en el cumplimiento de las principales medidas de prevención y control implementadas durante la ejecución de las actividades constructivas. Entre los aspectos más relevantes se destacan:

- Acompañamiento permanente del componente SST durante la ejecución de actividades de limpieza, instalación de obras transversales, amarre de hierro, encofrado, vaciado de cabezotes de encole y descole e instalación de filtros.
- Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores durante las actividades en el frente de obra.
- Implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), mediante la instalación y mantenimiento de la señalización preventiva y dispositivos de control requeridos para el desarrollo seguro de las actividades.
- Suministro permanente de agua potable para hidratación del personal.
- Disponibilidad de unidades sanitarias portátiles en los diferentes frentes de trabajo.
- Desarrollo de jornadas de orden y aseo, contribuyendo al mantenimiento de condiciones seguras en las áreas intervenidas.
- Atención oportuna a las observaciones y oportunidades de mejora formuladas por la Interventoría durante las visitas de seguimiento.
- Ejecución de inducciones, charlas de seguridad y capacitaciones orientadas al fortalecimiento de la cultura de prevención y autocuidado.

No obstante, durante las actividades de seguimiento se identificaron oportunidades de mejora que requieren el fortalecimiento de la gestión por parte del contratista, entre las cuales se destacan:

- Entregar de manera oportuna los insumos y soportes requeridos para la elaboración de los informes semanales, evitando retrasos en su consolidación y revisión.
- Mantener de forma permanente la señalización y demarcación temporal mediante actividades de inspección, mantenimiento, reposición y ajuste en todos los frentes de obra.
- Fortalecer el diligenciamiento, control documental y conservación de los registros asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Estructurar e implementar el Protocolo de Bioseguridad, cuya adopción continúa pendiente desde el mes de marzo de 2026. Esta situación evidencia un incumplimiento reiterado de los

compromisos establecidos en el Anexo 14 del informe mensual, considerando que en los últimos períodos el contratista ha informado de manera consecutiva que su implementación se realizará durante el mes siguiente, sin que a la fecha se haya materializado dicha gestión.

Finalmente, se resalta que durante el período evaluado no se registraron accidentes de trabajo, resultado que refleja la efectividad de las medidas preventivas implementadas y permitió el desarrollo continuo de las actividades programadas sin afectaciones a la ejecución del contrato.

11. CONCLUSIONES:

El seguimiento realizado durante el período evaluado permitió establecer que el contratista mantiene un adecuado nivel de cumplimiento frente a los requerimientos del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando una gestión preventiva orientada al control de los riesgos presentes en las actividades desarrolladas en el proyecto.

Desde el punto de vista administrativo, se evidencia una adecuada organización para la atención de los requerimientos formulados por la Interventoría, así como una comunicación permanente entre las partes, aspecto que ha favorecido la gestión de los temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo y la atención oportuna de las observaciones realizadas durante las visitas de seguimiento.

De igual manera, el acompañamiento permanente del personal SST durante la ejecución de las actividades en campo ha contribuido al fortalecimiento del control operativo en labores de limpieza, instalación de obras transversales, amarre de hierro, encofrado, vaciado de cabezotes de encole y descole e instalación de filtros, promoviendo progresivamente una mayor cultura de prevención, autocuidado y cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro.


No obstante, continúan evidenciándose oportunidades de mejora relacionadas con la entrega extemporánea de la información requerida para la elaboración de los informes semanales, el mantenimiento permanente de la señalización temporal, el fortalecimiento del control documental y la implementación del Protocolo de Bioseguridad. Estos aspectos deberán mantenerse bajo seguimiento por parte de la Interventoría hasta verificar su cumplimiento integral.

12. RECOMENDACIONES.

- Fortalecer la ejecución, control y trazabilidad de las inspecciones preoperacionales y periódicas realizadas a maquinaria, vehículos, equipos de atención de emergencias y Elementos de

Protección Personal (EPP), considerando que los registros aportados no corresponden a la totalidad de los equipos y elementos evidenciados en campo.

- Optimizar la oportunidad en la entrega de la información y soportes requeridos para la elaboración de los informes semanales y mensuales, garantizando su revisión, consolidación y remisión dentro de los plazos contractuales establecidos.
- Mantener un programa permanente de inspección, mantenimiento, reposición y ajuste de la señalización y demarcación temporal en todos los frentes de obra intervenidos.
- Fortalecer la planeación y coordinación operativa para garantizar el cumplimiento de los horarios de cierre y apertura de vía previamente socializados con las comunidades del área de influencia.
- Mejorar el diligenciamiento, organización, control documental y conservación de los registros asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando su integridad y disponibilidad.
- Priorizar la estructuración, aprobación e implementación del Protocolo de Bioseguridad, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y a los requerimientos establecidos por la Interventoría en el Anexo 14 del informe mensual, evitando la reiteración de este incumplimiento en los próximos períodos de seguimiento.



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 1

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO DE OBRA N° 25OO111B2822

ANTIOQUIA

INTERVENTORÍA

ANTIOQUIA,

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 2

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO URABÁ 25
CONTRATO DE OBRA N°	25OO111B2822 DE 2025
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)
INTERVENTORÍA	GRUPO INTECON S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	20250429 DE 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
PERIODO	1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

	CARGO	FIRMA	PERÍODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría		1 al 30 de junio de 2026	1
REVISÓ	Director de Interventoría			
APROBÓ	Supervisor SST del proyecto SIF			

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Jeivi David Jimenez.
Profesional SST-SIF

Tabla de contenido

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 2
1. INTRODUCCIÒN 5
1.1. Alcance 5
2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos Específicos 6
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1. Localización Subregiones de Oriente Antioqueño: 7
3.2. Actividades por ejecutar y alcance: 8
3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección 8
4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 9
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA 10
LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO 11
6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 12
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST 14
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR EL CONSORCIO URABÁ 25 15
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO: 18
a. Seguridad Social 19
b. Presupuestos 19
c. Anexos contratista e interventoría: 19
d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo: 20
e. Subprograma de higiene industrial: 21
f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 22
g. Accidentes laborales presentados en el periodo 23
h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos 24
i. Registro fotográfico: 24

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 25
11. CONCLUSIONES: ..... **¡Error! Marcador no definido.**
12. RECOMENDACIONES. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. INTRODUCCIÒN

En cumplimientos del contrato No. 20250429 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" se han definido e implementado acciones específicas orientadas a la promoción de entornos laborales seguros y saludables, en estricta concordancia con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones normativas del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL).

Estas acciones tienen como propósito principal proteger la integridad física, mental y social del personal operativo y administrativo vinculado al proyecto, así como de las comunidades que habitan y transitan en los sectores donde se realizan las intervenciones.

1.1. Alcance

La Interventoría, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tiene como propósito principal supervisar el cumplimiento de la normativa legal vigente y los estándares técnicos aplicables, con el fin de garantizar ambientes laborales seguros y saludables para todos los trabajadores vinculados al proyecto "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)". Este alcance incluye la verificación de la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de SST del contratista, asegurando su alineación con los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones complementarias.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Proporcionar información precisa, clara y verificable que evidencie el progreso y cumplimiento de las actividades ejecutadas por el contratista y la interventoría, en relación con el componente de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

2.2. Objetivos Específicos

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos presentes en los diferentes frentes de intervención de obra, estableciendo los controles necesarios para su mitigación, con el fin de garantizar condiciones de trabajo seguras.

Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales, promoviendo la reducción de la accidentalidad y el fortalecimiento de prácticas de trabajo seguro en todos los procesos operativos.

Realizar recorridos de inspección y acompañamiento a las actividades operativas ejecutadas por el contratista en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar condiciones de SST y aplicación de controles.

Elaborar informes de gestión semanal y mensual, orientados a controlar y verificar que las actividades del proyecto se desarrollen en cumplimiento de la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los lineamientos y disposiciones establecidas por la entidad contratante.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto las "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)".

La intervención de las vías busca mejorar la intercomunicación terrestre de los Municipios beneficiados con la intervención del presente contrato, de aproximadamente 120,65 kilómetros de longitud, distribuidos en los siguientes corredores viales:

- Mutatá - Pavarandó
- San Pedro de Urabá – Necoclí
- San Pedro de Urabá - Arboletes
- San Pedro - El Tres - Turbo

3.1. Localización Subregiones de Oriente Antioqueño:

El proyecto está localizado en Urabá, subregión de Antioquia conformada por once (11) municipios: Apartadó, Turbo, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Vigía del Fuerte.

La longitud que se va a intervenir es de 120,65 Km y representa el 35% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.

Tabla 1. Corredores a intervenir

CORREDORES	MUNICIPIOS A INTERVENIR DE LA SUBREGIÓN	LONGITUD A INTERVENIR (KM)
Mutatá - Pavarondó Grande	Mutatá	10
El Bobal - San Pedro de Urabá	Necoclí / Turbo	58,65
Arboletes - El Tambito	Arboletes	25,19
San Pedro de Urabá - El Carmelo - El Tambito	Arboletes	4,81
Vía El Tres - San Pedro de Urabá	Turbo	22
TOTAL		120,65



Ilustración 1. Mapa Subregión del Urabá
Fuente: Gerencia de Corregimientos – Departamento de Antioquia

3.2. Actividades por ejecutar y alcance:

Tabla 2. Actividades a ejecutar

TRAMO 4: MUTATÁ – PAVARANDÓ (10 Km)	TRAMO 4: MUTATÁ – PAVARANDÓ (10 km)	
	PRELIMINARES TRAMO 4	Ajuste diseño de pavimento y aprobación
		Mantenimiento obras de drenaje
	DRENAJES TRAMO 4	Construcción de filtros
		Construcción de alcantarillas
		Construcción de cunetas
		Construcción de bordillos
		Construcción disipadores
	PREPARACION DE SUELO TRAMO 4	Bacheo y transitabilidad
		Estabilización subrasante con cal
		Estabilización subbase con cemento
		PAVIMENTO TRAMO 3
	PAVIMENTO TRAMO 4	Tratamiento doble riego
	SEÑALIZACION TRAMO 4	Señalización horizontal
		Señalización vertical

3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección

Durante el periodo evaluado, el contratista continuó con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), en cumplimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos técnicos establecidos para la ejecución del proyecto. A medida que avanzan las actividades operativas, especialmente en labores de limpieza e instalación de alcantarillas, se evidencia la instalación progresiva de la señalización requerida en cada frente de trabajo.

Por otra parte, el contratista realizó la entrega oportuna de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal administrativo y operativo vinculado al proyecto, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cuanto a la dotación de la interventoría, se confirma que esta fue suministrada en su totalidad. A continuación, se relacionan los elementos entregados:

- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad (lente oscuro y lente claro)
- Protección respiratoria
- Protección auditiva tipo inserción
- Chaleco de alta visibilidad (verde y amarillo)
- Camiseta tipo polo
- Impermeable amarillo
- Botas de seguridad con puntera
- Botas pantaneras de caucho con puntera

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 3. Información

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	25OO111B2822
Fecha de Suscripción	29/12/2025
Identificación del Proceso en SECOP	CO1.PCCNTR.8708621
Objeto	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contratista	CONSORCIO URABÁ 25
Nit.	902.018.335-3
Representante Legal	JULIAN ALONSO BLAIR LLORENS
Valor del contrato	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($144.973.755.369)
Anticipo entregado al contratista (15%)	15%
Fecha de inicio	04/02/2026
Plazo inicial	18 MESES
Fecha de terminación	03/08/2027
Fecha de reinicio	No aplica
Fecha de terminación	03/08/2027
Interventor	GRUPO INTECON S.A.S

4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
Contrato de Interventoría No.	20250429
Fecha de Suscripción	24/12/2025
Identificación del Proceso en SECOP	
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Interventoría	GRUPO INTECON S.A.S
Nit.	901.616.027-1
Representante Legal	RUTH ELENA TABARES ZULETA

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Valor del contrato	NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VENTIOCHO PESOS ($9.595.864.128) IVA INCLUIDO
Anticipo entregado al contratista (15%)	NO APLICA
Fecha de inicio	19/01/2026
Plazo inicial	19 MESES
Fecha de terminación	19/08/2027
Fecha de reinicio	NO APLICA
Fecha de terminación	19/08/2027
Supervisor	CATALINA CASTRILLÓN TORRES

LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

Tabla 3 LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	HECTOR ALBEIRO RESTREPO SIERRA	DIRECTOR DE OBRA	8164070	CONSORCIO URABÁ 25	16/01/2025	NO APLICA
2	LEONARDO ANDREY LOPEZ AVILA	RESIDENTE DE OBRA	1128420059	CONSORCIO URABÁ 25	8/04/2026	NO APLICA
3	ANDRES FERNANDO RUEDA FONSECA	RESIDENTE AMBIENTAL	1118545966	CONSORCIO URABÁ 25	22/05/2026	NO APLICA

4	ANA ISABEL SIMANCA CARMONA	PROFESIONAL SOCIAL	39310932	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
5	JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ	RESIDENTE SST	1040363679	CONSORCIO URABÁ 25	11 /05/2026	NO APLICA
6	ORLANDO SEGUNDO CAMPO MORALES	TÉCNOLOGO CIVIL	1038100119	CONSORCIO URABÁ 25	25/05/2026	NO APLICA
7	JORGE IVAN ROMAN OSPINA	TOPOGRAFO	1105614480	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA

En la Tabla No. 8 se presenta el personal administrativo vinculado por parte del Contratista, el cual ha sido evaluado y aprobado por la Interventoría mediante oficio, correspondiente al tramo Mutatá - Pavarandó

Con corte a la fecha de presentación del presente informe, el Consorcio Urabá 25 cuenta con un total de 38 trabajadores activos en el tramo Mutatá - pavarandó, bajo la dirección del director de obra, quien es el responsable de la supervisión de todos los tramos del proyecto

6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En la tabla No **4**, se relaciona el listado de personal técnico de interventoría.

Tabla 4 LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA						
CONTRATO						
No	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**
1	JAVIER ENRIQUE	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	13721542	GRUPO INTECON S.A.S	13/02/2026	NO APLICA

	FUENTES CAPACHO					
2	DIANA PATRICIA RESTREPO RESTREPO	PROFESIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	42758901	GRUPO INTECON S.A.S	01/06/2026	NO APLICA
3	ALEXIS YAMID MARIN LOPEZ	PROFESIONAL DE CALIDAD	71315727	GRUPO INTECON S.A.S	01/06/2026	NO APLICA
4	YENNY VIVIANA TAFUR MENDIETA	PROFESIONAL AMBIENTAL	1110448961	GRUPO INTECON S.A.S	01/06/2026	NO APLICA
5	MANUEL ELIAS CAICEDO PARRA	PROFESIONAL SOCIAL	1005696130	GRUPO INTECON S.A.S	01/06/2026	NO APLICA
6	LINA MARCELA RUBIANO ACOSTA	PROFESIONAL SST	1110592920	GRUPO INTECON S.A.S	01/06/2026	NO APLICA
7	ALBEIRO ANTONIO RODRIGUEZ	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES	98578071	GRUPO INTECON S.A.S	01/06/2026	NO APLICA
8	BRAYAN ANDRES MONTOYA SINIGUI	CONDUCTOR	1040763249	GRUPO INTECON S.A.S	18/06/2026	NO APLICA
9	JHON ANDERSSON JURADO HINCAPIE	TOPÓGRAFO	1094965164	GRUPO INTECON S.A.S	22/06/2026	NO APLICA
10	JESUS EMILIO GARCIA GARCIA	CADENERO	8436470	GRUPO INTECON S.A.S	19/06/2026	NO APLICA

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado para la aplicación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, así como el control eficaz de los peligros y riesgos en las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 3 Urabá), es liderado por la empresa consorciada **GISAICO S.A.S.,** a la cual le corresponde el 50% de participación en el **Consorcio Urabá 25.**

Con base en la autoevaluación del SG-SST realizada el 02 de diciembre de 2025, conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del SG-SST y mediante el diligenciamiento del formulario establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la empresa **GISAICO S.A.S.,** identificada con NIT 890917464 y afiliada a la administradora de riesgos laborales Colmena Seguros, obtuvo un resultado total del 100%, el cual se interpreta como "Aceptable", evidenciando el cumplimiento de los estándares exigidos.

Es importante señalar que **GISAICO S.A.S**. cuenta con certificaciones en normas internacionales como la ISO 45001:2018 y la NORSOK S-WA 006:2020, ambas certificadas ante el ICONTEC, lo cual respalda la madurez y solidez de su sistema de gestión.

Todas las gestiones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto son gestionadas por:

NOMBRE	NO. IDENTIFICACIÓN	NO. LICENCIA SST	VENCIMIENTO DE LICENCIA	ROL / CARGO
JUAN ANDRES GOMEZ ROMO	91535123	05982	10/04/2036	RESIDENTE SST TRAMO 3
CARLOS ENRIQUE GIL BERRIO	104596340	S 2019060037386	07/03/2029	RESIDENTE SS TRAMO 1
JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ	1040363679	S 2016060092303	08/11/2026	RESIDENTE SST TRAMO 4
LUISA FERNANDA HERRERA ESCOBAR	1027943022	2023060353858	18/12/2023	AUXILIAR SST TRAMO 3

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR EL CONSORCIO URABÁ 25

Las actividades específicas de cada subprograma serán:

a. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

- Dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores que aspiren a los cargos ofertados por el proyecto, serán programados a realizar exámenes ocupacionales de ingreso, previo al inicio de su contrato laboral, con el fin de identificar su aptitud para el cargo al que se postula. Los exámenes se realizarán bajo el profesiograma establecido por el consorcio Urabá 25 en apoyo con el prestador UNLAB.

- Según los resultados generados por el médico ocupacional de la IPS UNLAB, este elaborará y socializará a las partes un programa de hábitos de vida saludable. Con el fin de que el personal con compromisos a su salud pueda tomar correctivos que eviten se generé una complicación o agravante de su condición. Estas recomendaciones deberán ser atendidas con apoyo de personal profesional de la EPS a la cual se encuentre afiliado cada colaborador.

- Se hará entrega a los trabajadores de las recomendaciones médicas laborales, bajo el formato de compromisos médicos, realizando seguimiento a los compromisos adquiridos por el trabajador (en caso de presentar alguna enfermedad de base), con el acompañamiento de su EPS, para la atención de la condición médica presentada.

- Con el fin de reconocer cuáles son las características de la población trabajadora que se tienen en una organización, al contratista le corresponderá elaborar el perfil sociodemográfico del proyecto; el documento servirá como columna para la priorización de acciones en función al control de riesgos laborales.

- Se cuenta con dos (2) unidades sanitarias (baños portátiles) en el frente de obra. Asimismo, con el fin de mantener adecuadas condiciones de salud e higiene en los frentes de trabajo, se ha previsto la implementación de puntos de lavado de manos, dotados con servilletas, jabón y agua potable, que permitan al personal realizar el lavado de manos antes de consumir sus alimentos.

- El consorcio Urabá 25, generará actividades de promoción y prevención buscando sensibilizar al personal en general sobre hábitos de vida saludable, pausas activas, higiene, salud e información relacionada con comunicados de salud pública local, departamental y nacional.

b. Subprograma de higiene industrial:

Con la ejecución de este programa se busca la implementación de actividades, controles y procedimientos que permitan generar una cultura de la seguridad y salud en el trabajo que impacte de forma positiva al personal involucrado y significativamente a las estadísticas de accidentalidad e indicadores de proceso en comparación con los resultados de la tasa nacional del sector construcción. Para lograrlo se tendrán en cuenta las siguientes acciones:

- Además de la intervención en los riesgos prioritarios identificados en el proyecto o los frentes de obra, también se llevarán a cabo otras actividades relacionadas con la prevención como campañas, capacitaciones, visitas e intervenciones por parte de la ARL y control de los riesgos propios de la actividad a realizar, como paradas de seguridad, socialización de procedimientos, socialización de lecciones aprendidas y socialización del ART.

- Elaborar, implementar y socializar instructivos, procedimientos y Análisis de Riesgo por Tarea (ART), como herramientas de apoyo para la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

- Las actividades denominadas como tareas criticas o de alto riesgo a desarrollar durante el proceso constructivo por parte del Consorcio Urabá 25 tales como; trabajos en caliente, operación de equipos, trabajos en altura, espacios confinados y manipulación de sustancias químicas se relacionan e identifican con el fin de tomar acciones de control como registros preoperacionales, listas de verificación, realizar los respectivos permisos de trabajo, ya que sin estos registros no se podrá realizar ninguna actividad.

- En labor conjunta con el área Ambiental, se realizará un inventario de todos los productos químicos que se utilizarán en los frentes de obra, estos tendrán sus respectivas hojas de seguridad, las cuales se mantendrán en el lugar donde se manipularán y almacenarán dichos productos o sustancias. Asegurando también que toda persona que manipule algún producto químico será capacitada y

entrenada en el manejo y almacenamiento correcto de productos químicos, con el apoyo de proveedores, ARL, Caja de compensación etc.

- En los sitios de manejo, almacenamiento y transporte de productos químicos se contará con un kit de derrames para casos de vertido accidental. Este kit estará dotado con los insumos necesarios para el control de derrames de sustancias químicas, además de organizar el dique para la contención en caso de derrame de una parte de la cantidad de sustancias almacenadas.

- Las áreas de almacenamiento de los productos químicos serán demarcadas ubicando en sitio los pictogramas, señalización y recursos correspondientes con el control de derrames de sustancias químicas. De igual manera con apoyo del área ambiental se validará el manejo y disposición de los empaques, embalajes y el producto sobrante, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente por el Decreto 4741 de 2005, o la que la modifique.

- Para la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP), se dispone de un almacén general de obra. Con base en la Matriz de EPP por cargo, elaborada por el área de SST en conjunto con el área de compras, se realizan las entregas considerando el oficio y los peligros a los que se encuentra expuesto cada trabajador. La reposición de los EPP se efectúa de acuerdo con su nivel de desgaste o daño, garantizando su adecuada disponibilidad, uso correcto y conservación por parte del personal.

- Se capacitará a los trabajadores en el manejo, uso y cuidado de los elementos de protección personal. Estas formaciones estarán incluidas en el plan de formación y capacitación SST.

- Se desarrollará un plan de preparación y respuesta ante emergencias, que garantice la planificación, organización y utilización óptima de los medios técnicos previstos con el fin de reducir al mínimo las consecuencias que se pudieran derivar de una situación de emergencia. Este plan de emergencia estará destinado a preparar las atenciones sobre las amenazas identificadas en la Evaluación de menazas y vulnerabilidades.

- El consorcio Urabá 25 tiene establecido un procedimiento para la notificación e investigación de los incidentes y accidentes laborales ocurridos en los frentes de obra. Este procedimiento incluye comunicación interna del evento, toma de versión

de testigos e involucrados, registro de investigación de A.T. Y C.A.T. y registro de lecciones aprendidas. Las investigaciones de estos se realizan acorde a la Resolución 1401 de 2007.

- Se cuenta con señalización preventiva e informativa durante la construcción del proyecto. Esta señalización será ubicada en cada uno de los frentes de trabajo, reforzando los controles y alertas sobre los peligros presentes en las actividades constructivas.

- Esta se utilizará con el fin de lograr un desplazamiento seguro en los sitios de obra o en cercanías a ellos por parte del personal del proyecto y además para informar sobre las restricciones y los potenciales riesgos en los frentes de obra.

- El plan de inspecciones de obra deberá incluir las áreas críticas de acuerdo a la matriz de identificación de peligro evaluación y valoración, la periodicidad según el grado de riesgo y el responsable que le realizará el seguimiento y la evaluación a las medidas de manejo correctivas encontradas. Se incluirá como mínimo inspecciones a equipos, maquinaria, comportamientos, procedimientos y elementos de protección personal.

- Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que abarca maquinaria, equipos, herramientas, vehículos e instalaciones locativas. Este programa define actividades, frecuencias, responsables y registros, con el fin de garantizar condiciones seguras de operación, prevenir fallas y reducir la ocurrencia de incidentes o accidentes asociados al estado de los equipos e infraestructura.

- En relación con el control del tráfico vehicular, se cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el cual contempla los dispositivos, señalización y medidas operativas necesarias para gestionar de manera segura la movilidad en los diferentes tramos de la vía donde se realizan intervenciones totales o parciales. Este plan se implementa conforme a la normatividad vigente, garantizando la seguridad de los trabajadores, usuarios de la vía y demás actores viales.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO:

Correos:
Interventoría

- No se envió correos por parte de interventoría

Contratista

- Asunto: Informe semanal (2026/06/18)
- Asunto: Informe semanal (2026/06/25)
- Asunto: Documento de ingresos (2026/06/27)

a. Seguridad Social

Interventoría: Planilla 86144820 pagada el 06/07/2026

Contratista: Planilla 86025454 pagada el 09/06/2026

Nota: Se evidencia en el **Anexo 21.** Seguridad Social de obra e Interventoría.

b. Presupuestos

Con corte a la fecha, se han realizado un (1) jornada de seguimiento y conciliación relacionada con el presupuesto del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y del Plan de Manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo (PM-SST) para el Tramo 4. En estas actividades han participado los residentes SST de la Interventoría y del Contratista, verificando la ejecución de los recursos mediante los seguimientos efectuados en campo y su contraste con los registros y soportes documentales disponibles por parte del contratista.

MES	ACTA PMA-SG-SST	ACTA PMT
Junio de 2026	$1.092.297	$18.819.612

c. Anexos contratista e interventoría:

Dentro del informe mensual del mes de junio de 2026 se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden:

Anexo 1. SG-SST obra e Interventoría.
Anexo 2. Matriz IPVR de obra e Interventoría.

Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra e Interventoría.
Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra. (se indica que no se realizaron actividades de alto riesgo por parte del contratista).
Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra.
Anexo 6. Indicadores de Estándares Mínimos, obra e interventoría.
Anexo 7. Licencias SST todo el personal del área, obra e interventoría.
Anexo 8. Comité Copasst 2013/86 obra e interventoría.
Anexo 9. Comité Cocola 1010/06 obra e Interventoría.
Anexo 10. Emergencias 1575/12 de obra e interventoría.
Anexo 11. Estándares Mínimos 0312/19 de obra e Interventoría.
Anexo 12. PESV de obra.
Anexo 13. PMT de obra.
Anexo 14. Protocolo de Bioseguridad obra e interventoría*.
Anexo 15. Documentos de ingreso de obra e interventoría.
Anexo 16. Contrato o certificado laboral de obra e interventoría.
Anexo 17. Inducción y evaluación de obra e Interventoría.
Anexo 18. Entrega de EPP de obra e interventoría.
Anexo 19. Dotación de obra e Interventoría.
Anexo 20. Perfil Sociodemográfico de obra e Interventoría.
Anexo 21. Seguridad Social de obra e Interventoría.
Anexo 22. Nóminas de obra e interventoría.
Anexo 23. Inspecciones de seguridad de obra e interventoría.
Anexo 24. Registro Fotográfico de obra e interventoría.
Anexo 25. Liquidaciones de obra e Interventoría.
Anexo 26. Listado de personal de obra e interventoría.
Anexo 27. Reportes diarios de obra e Interventoría.
Anexo 28. Presupuestos PMT y PMA-SST de obra.
Anexo 29. Paz y Salvos de Personerías de obra.
Anexo 30. Certificados Revisor Fiscal y Rep. Leg. de obra e interventoría.
Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.
Anexo 32. Ausentismo general de obra e interventoría.
Anexo 33. Capacitaciones obra e interventoría.
Anexo 34. Análisis y conclusiones de obra e interventoría.
Anexo 35. Comunicaciones.

d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

Previo al ingreso de cada trabajador, el contratista solicita la respectiva autorización mediante la presentación de la siguiente documentación, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Copia de la cédula de ciudadanía.
- Hoja de vida actualizada.
- Examen médico ocupacional de ingreso vigente.
- Recomendaciones o restricciones médicas, cuando aplique.
- Certificado vigente de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), acorde con el nivel de riesgo del proyecto.
- Certificado vigente de afiliación a la EPS.
- Certificado vigente de afiliación a la AFP.
- Certificado vigente de afiliación a la Caja de Compensación Familiar.
- Copia del contrato laboral o documento que acredite la relación contractual.
- Registro de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), junto con su respectiva evaluación.
- Registro de entrega de dotación y Elementos de Protección Personal (EPP), conforme a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.
- Certificaciones de formación y competencias requeridas según el cargo (operadores de maquinaria y equipos, curso de auxiliar de tránsito, trabajo en alturas, espacios confinados, entre otros aplicables).

Adicionalmente, el contratista presenta el perfil sociodemográfico actualizado del trabajador.

La interventoría, para cada solicitud recibida, realiza la revisión detallada de la documentación presentada, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Con base en los resultados de dicha revisión, se procede a aprobar o desaprobar el ingreso de los trabajadores al proyecto.

e. Subprograma de higiene industrial:

A continuación, se describen los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, relacionado con las labores realizadas por el contratista de obra durante el periodo del presente informe:

- Entrega de elementos de protección personal
  - Casco de seguridad
  - Gafas de seguridad lente oscuro
  - Protección respiratoria

- Protección auditiva tipo inserción
- Guantes de vaqueta
- Chaleco naranja
- Chaleco azul reflectivo
- Camiseta drill
- Jean
- Impermeable amarillo
- Botas de seguridad con puntera
- Botas pantaneras de caucho

Se resalta que el contratista realizo la inspección de los elementos de protección personal utilizados por sus trabajadores en el periodo de corte del presente informe.

Ver anexo 18. Entrega de EPP de obra e interventoría y **anexo 19.** Dotación de obra e Interventoría.

- Cumplimiento de inducción al personal de ingreso de obra.
- Acompañamiento SST de las actividades operativas.
- Matriz de identificación y valoración de riesgos y peligros.
- Entrega de elementos de protección personal y dotación.

f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo cubierto por el presente informe, el Contratista efectuó la inducción a cada uno de los trabajadores que ingresaron al proyecto:

Los temas tratados durante la inducción fueron:

- Generalidades de la empresa.
- Reglamento interno.
- COPASST.
- Comité de convivencia laboral.
- Conceptos generales de seguridad y salud en el trabajo.
- Responsabilidades frente al SG- SST.
- Política SST.
- Objetivos.
- Factores de riesgo.

- Dotación.
- Tareas de alto riesgo.
- Actos y condiciones inseguras.
- Reporte de accidentes e incidentes.
- Enfermedades laborales.
- Plan de emergencias.

Por otra parte, se efectuaron charlas y capacitaciones las cuales siguientes capacitaciones las cuales se encuentran:

Tabla 4. Relación de charlas diarias y capacitación

CAPACITACIONES			
TEMA	**N° DE ASISTENTES**	**FECHA**	**RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN**
Uso de la pulidora con responsabilidad	25	04/06/2026	Jessica Martínez
Socialización de la reunión con la comunidad	26	05/06/2026	Jessica Martínez
Uso correcto de EPP	31	10/06/2026	Jessica Martínez
Instalación de señalización en obra	31	12/06/2026	Jessica Martínez
Diligenciamiento de la ART y uso correcto de EPP	18	15/06/2026	Jessica Martínez
Un resbalón también puede ser grave	34	17/06/2026	Jessica Martínez
Sensibilización e instalación de señalización de PMT	33	19/06/2026	Jessica Martínez
Prima legal y ajuste de horas extras pendientes	33	20/06/2026	Jhon F Montalvo
Uso adecuado de la dotación, llegas puntuales	31	22/06/2026	Jessica Martínez
Comunicación asertiva	35	25/06/2026	Jessica Martínez
Malas posturas y lesiones de columna	32	24/06/2026	Jessica Martínez

Ver anexo **Anexo 33.** Capacitaciones obra e interventoría.

g. Accidentes laborales presentados en el periodo

Durante el período de reporte del presente informe, no se registraron accidentes de trabajo.

Ver Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.

h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos

Durante el período evaluado, el contratista continuó con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), en cumplimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos técnicos definidos para la ejecución del proyecto. La señalización implementada tiene como propósito orientar, advertir y regular de manera oportuna el tránsito vehicular y peatonal en las zonas de intervención. Es importante resaltar que, a medida que avanzan las actividades de limpieza e instalación de alcantarillas, el contratista ha venido implementando progresivamente el PMT en los diferentes frentes de trabajo.

Por otra parte, en relación con la maquinaria y equipos, con corte a la fecha del presente informe, el contratista cuenta en campo con dos retroexcavadoras, una camioneta, una turbo y tres volquetas, las cuales se encuentran destinadas al desarrollo de las actividades operativas del proyecto.

i. Registro fotográfico:

A continuación, se relaciona registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista e interventoría en el mes de Junio de 2026.

		
Verificación de maquinaria	Comité de obra	Implementación PMT

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

Durante el período evaluado correspondiente al mes de junio de 2026, la Interventoría GRUPO INTECON S.A.S. realizó el seguimiento y la verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista CONSORCIO URABÁ 25, en el marco del contrato cuyo objeto corresponde a las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la subregión de Urabá (Lote 3), a cargo del Departamento de Antioquia.

Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenció un cumplimiento parcial en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si bien el contratista implementó controles operativos en campo durante el desarrollo de las actividades de limpieza, instalación de filtros y construcción de tuberías, así como el suministro de hidratación en los frentes de trabajo y la verificación de la documentación de los trabajadores previo a su ingreso al proyecto, se identificaron oportunidades de mejora en la gestión documental y el cumplimiento de los tiempos establecidos para la entrega de información.

Durante el período evaluado se evidenció la entrega de dieciséis (16) carpetas sin la documentación correspondiente, situación que fue observada por la interventoría y subsanada parcialmente por el contratista. Asimismo, el informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo fue presentado por fuera de los tiempos establecidos, generando retrasos en el proceso de revisión y consolidación de la información.

No se presentaron accidentes de trabajo durante el período evaluado; sin embargo, se informó al contratista sobre la necesidad de fortalecer y maximizar los controles y medidas preventivas en campo. En este sentido, se resalta como acción de mejora el incremento del acompañamiento por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista en los frentes de obra.

11. CONCLUSIONES.

El contratista, desde el punto de vista administrativo, evidencia disposición para atender las observaciones y requerimientos emitidos por la interventoría. No obstante, es necesario fortalecer la comunicación entre los responsables del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo de los diferentes frentes de obra, debido a que la información requerida para el frente de Mutatá depende del personal SST ubicado en Necoclí, lo que ha ocasionado retrasos en la entrega de soportes y documentación solicitada. Asimismo, es necesario mejorar la gestión documental para garantizar la entrega completa y oportuna de la información requerida por la interventoría.

12. RECOMENDACIONES

- El contratista deberá presentar el informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de los plazos establecidos, preferiblemente el día 28 de cada mes, con el fin de garantizar su revisión oportuna por parte de la interventoría y la adecuada consolidación del informe correspondiente.

- Garantizar la entrega completa de la documentación requerida, evitando la presentación de carpetas vacías o con soportes incompletos, atendiendo oportunamente las observaciones formuladas por la interventoría.

- Fortalecer la comunicación y coordinación entre los responsables del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo de los diferentes frentes de obra, con el fin de asegurar la entrega oportuna de la información y soportes requeridos.

- Garantizar el acompañamiento permanente del área de Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades operativas, considerando que el equipo de trabajo se encuentra en proceso de consolidación.

- Fomentar desde el inicio del proyecto una cultura de prevención en todos los trabajadores vinculados, teniendo en cuenta que los hábitos y prácticas seguras adquiridas en las etapas iniciales serán determinantes durante el desarrollo de sus actividades.

- El contratista deberá presentar los insumos correspondientes al informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Presentación del Informe Inicial y Final SST de la Secretaría de Infraestructura Física.

Observación de Archivo

EN ESTE FOLIO VA UNA USB

VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO

LZULUAGAA