Rdo. 10-Sep-2026
P. Recop

Mesetas (Meta), 01 de septiembre de 2026
Señor:
SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ
Supervisor del Contrato de Obra No. 279 de 2026
Secretaría de Planeación e Infraestructura
Alcaldía Municipal de Mesetas, Meta

Alcaldía de Mesetas
MESETAS - META
CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
01/09/26
Rdo. 2045
3:00PM

ASUNTO: Solicitud de prórroga en tiempo de quince (15) días calendario al Contrato de Obra No. 279 de 2026.

Respetado Arquitecto Silvio Vladimir:

Por medio de la presente, me dirijo a usted en mi calidad de Representante Legal de la firma contratista **MESMETCOL P&P**, con el fin de formular solicitud formal de **PRÓRROGA DE TIEMPO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** para el periodo de ejecución del Contrato de Obra No. 279 de 2026, cuyo objeto es *"Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la Planta de Beneficio Animal (PBA) del Municipio de Mesetas, Meta"*, con fundamento en las consideraciones técnicas y logísticas que se detallan a continuación:

1. ANTECEDENTES Y DATOS DEL CONTRATO

- **Contrato No.:** 279 de 2026
- **Modalidad:** Mínima Cuantía
- **Contratista:** MESMETCOL P&P (NIT 901.849.576-3)
- **Representante Legal:** Bayrol Alonso Pérez Miranda (C.C. 1.119.949.780)
- **Fecha de Inicio:** 20 de agosto de 2026
- **Fecha de Terminación Inicial:** 03 de septiembre de 2026
- **Plazo Inicial:** Quince (15) días calendario

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LA SOLICITUD

Desde la suscripción del Acta de Inicio el pasado 20 de agosto de 2026, nuestra empresa adelantó de manera inmediata los pedidos y órdenes de compra correspondientes a los componentes

especializados indispensables para la puesta en marcha de la PTAP (incluyendo equipos de filtración, bombas dosificadoras, lechos filtrantes y accesorios de interconexión hidráulica y eléctrica).

Sin embargo, el desarrollo del cronograma se ha visto impactado por un hecho de carácter externo no imputable al contratista, consistente en el **retraso imprevisto en la entrega e importación/despacho por parte del proveedor especializado de los elementos y equipos requeridos para la instalación**.

Dado que el plazo inicial fijado fue de solo quince (15) días calendario, este desfase en la entrega de insumos restringe el tiempo necesario para realizar la instalación física, calibración, pruebas hidráulicas y puesta en marcha técnica requeridas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de potabilización en la Planta de Beneficio Animal (PBA).

3. ALCANCE DE LA PRÓRROGA SOLICITADA

Con el objetivo de cumplir a cabalidad y con los estándares de calidad exigidos:

- **Prórroga solicitada:** Quince (15) días calendario adicionales.
- **Nueva fecha de terminación propuesta:** 18 de septiembre de 2026.
- **Valor del Contrato:** Se mantiene inalterado por la suma de **$48.180.000 M/CTE**, sin generar ningún tipo de adición ni costo fiscal para el Municipio.

.

Atentamente,

BAYROL ALONSO PÉREZ MIRANDA

Representante Legal

MESMETCOL P&P

C.C. No. 1.119.949.780 de Mesetas (Meta)

NIT No. 901.849.576-3

320 311 4080