COLEGIO USMINIA IED
RECIBIDO A SATISFACCION
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.02-2026
fecha : 24/08/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DOCENTE REPRESENTANTE COMITÉ MATENIMIENTO SEDE A	FRIMA RECIBIDO A SATISFACCION
	SEDE A			
1	Diagnostico y arreglo filtracion cubierta entrada pricipal (flanche 9,50mt aproximadamente)Entrada pricipal.	9,5 ml	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
2	Diagnostico y arreglo circuito electrico entrada pricipal , hay tres luminarias led 30 x 120 que no encienden(incluir dentro del arreglo las luminarias dañadas)Entrada pricipal	1	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
3	Arreglo cielo raso de entrada pricipal(parte dañada ausente apriximadamente 1 m2), incluye pintar del mismo color del exitente.Entrada pricipal	1 m^2	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
4	Diagnostico y arreglo filtracion cubierta salon matematicas I.Salon matematicas I	1	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
5	Arreglo filtracion flanche(medida lineal aproximada 7,5 mt flanche) externo salon matematica (incluye resane de la pared afectada y pintura pintura tipo I con los coleres preexistentes 7,5 mt x 30 cm=4,5 m2) incluye suministros de todos los accesorios requeridos para solucionar la filtracion. Externo salon matematica.	4,5m^2	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
6	Diagnostico y arreglo daños electrico ,no enciende luminarias y no funcionan alguna tomas corriente(Salon sociales I y II y sala de docente)-incluye diagnostico, arreglo y suministros de los asesorio requeridos.Salon sociales I Y II y sala de docente.	1	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
7	limpieza de canaleta y bajante , 37 maproximadamente.zona segundo piso externa salo sistema ,ingles, sociales II.	37ml	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
8	Limpieza de cubiertas 124 m^2,Cubiertas salon ,matematica I y II,rectoria ,salon español. , baños	124m^2	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
9	suministro e instalación de panel led 120 x 30cm de sobreponer. incluye soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados,Salon matematica I	3	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
10	Suministro e instalacion Lampara Hermetica 1.20 con 2 Tubos Led 18w,incluye suministros de todos los accesorios requeridos,Pasillo externo a biblioteca.	2	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
11	Suministro e instalacion de lampara led plana 2x9w 18 w x 120 cm,incluye suministros de todos los accesorios requeridos,Baños niños y niña	3,00		
12	Desmostar lavaplatos, desague ,inhabilitar llave y colocar el meson uniforme sin lavaplato,eliminar tuberia de conecxion , colocar los enchapes blanco igual al existente.(incluye retiro de material y escombros de las instalaciones del colegio),Cuarto refrigerio sede A .	1,00	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
13	Suministro y instalacion de toma corriente en el area de biblioteca , cableado aproximado 7,80 m ,biblioteca	1,00	MORA MORA LUIS HERNANDO	
14	Deshabilitar instalacion y toma coriente de secretaria academica.	1	MORA MORA LUIS HERNANDO	
15	suministro e instalacion de luminaria led 30 x 120 en salones sociales i, ii e ingles sede A	13	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
16	Instalacion y suministro de sifon de desague de orinal presenta filtracion agua.baños niño bloque norte. Sede A 1	1	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
17	Mantenimiento y remplazo de tabletas de patio afectación por desprendimiento con reposición de piezas faltante en azul mediterráneo.	4 m^2	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
18	Mantenimiento con pegada de sanitario por filtración de agua en base inferior con cemento blanco	1 unidad	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	
19	Mantenimiento y ajuste de canaleta de circuito eléctricos en aula de sociales .	1 unidad	MORA MORA LUIS HERNANDO 4113661	

COLEGIO USMINIA IED RECIBIDO A SATISFACCION CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.02-2026 Fecha : 24/08/2026				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**DOCENTE REPRESENTANTE COMITÉ MATENIMIENTO SEDE C**	**FRIMA RECIBIDO A SATISFACCION**
SEDE C				
1	Soldadura de chapa de baño de docente hombre..Baño docente hombre.	1	VEGA MARTINEZ DIANA PATRICIA 52927924	Diana Vega
2	Limpieza de cubiertas baños docente, area aproximada.baños docentes	4m²	VEGA MARTINEZ DIANA PATRICIA 52927924	Diana Vega
3	limpieza canal salones y area adminiastrativa, 45 ,5 ml aproximadamente.	45,5 ml	VEGA MARTINEZ DIANA PATRICIA 52927924	Diana Vega
4	Arreglo trompos suelto de parque infantil ubicado en el patio. Parque infantil grande patio	2 unidades	VEGA MARTINEZ DIANA PATRICIA 52927924	Diana Vega
5	Arreglo trompos suelto de parque infantil ubicado en el patio. Parque infantil grande patio	1 unidades	VEGA MARTINEZ DIANA PATRICIA 52927924	Diana Vega
6	Destapada de tubería baño de niños en tres sanitarios orinales y sifón de piso hasta caja recolectora en patio exterior con	1 Unidades	VEGA MARTINEZ DIANA PATRICIA 52927924	Diana Vega
7	Mantenimiento y des taponamiento de caja de agua residual decañería de portería hasta caja de paso exterior con sondeo profundo limpieza de la misma	1 Unidades	VEGA MARTINEZ DIANA PATRICIA 52927924	Diana Vega

COLEGIO USMINIA IED
RECIBIDO A SATISFACCION
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.02-2026
fecha : 24/08/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DOCENTE REPRESENTANTE COMITÉ MATENIMIENTO SEDE B	FRIMA RECIBIDO A SATISFACCION
	SEDE B BLOQUE SUR			
1	Limpieza,Revision y arreglo canaleta externa occidental bloque sur presenta filtraciones y rebose(longitud aproximadade la canleta 32 m), exterior occidental bloque sur .	32m	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
2	Cambio e instalacion de bajante externa occidental bloque sur (2,10 largo) dañada, incluye suministro de todos los asesorios requeridos,exterior occidental bloque sur.	1	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
3	Suministro e instalación de Panel Led 60 X 60cm De Incrustar. Incluye Soportes, Accesorios Necesarios Para La Conexión E Instalación,salones (bloque sur).	5	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
4	Desmonte de tanques aéreos de 1.000 litros en placa SEDE B.	2 unidades	John Jairo Diaz Chavarro	
5	Escarificación de placa con remoción de capa de impermeabilizante en mal estado preparación de placa e aplicación de impermeabilizante que incluye reforzamiento en partes deterioradas por constante filtración en conexión de tanques aereosSEDE B.	8 m^2	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
6	Instalación de tanques aéreos en placa con accesorios de sujeción e instalación para garantizar hermeticidad SEDE B.	2 unidades	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
7	Cambio con el suministro de flotadores de suministro para tanques de 1.000 lt con desmonte de existente en mal estado SEDE B.	2 unidades	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
8	Suministro con la instalación de registro de paso en red de suministro de agua potable sede b bloque sur.	1 unidad	John Jairo Diaz Chavarro	
9	Sellamiento de llave jardín con reparación de tramo de tubería e instalación de tapón y resane en mortero.	1 unidad	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
10	Suministro con la instalación de llave de lavamanos tipo phus baño de docentes.	1 unidad	John Jairo Diaz Chavarro	
11	Mantenimiento y arreglo de sifón por filtración baño docentes sede B.	1 unidad	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
12	Ajuste de llave de docentes bloque norte sede B.	1 unidad	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
	SEDE B BLOQUE NORTE			
13	limpíeza de canaleta y bajante ,Baños niños niña y salones segundo piso (bloque norte)	17 ml	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
14	Suministro ,instalacion y arreglo de llave lavamano y cifon deacuerdo a la existente,baño docecentes(bloque norte).	1	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	
15	Instalacion y suministro de sifon de desague de orinal presenta filtracion agua.baños niño(bloque norte).	1	John Jairo Diaz Chavarro C.C 79768599	