INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE

NIT: 890.802.079-2 DANE: 117001006198

Preescolar, Básica Primaria, Secundaria, Media Académica y CLEI Educación Formal de Adultos, Jornada Nocturna
Resolución N° 1740 del 16 de Noviembre de 2011
Resolución N° 1187 del 27 de Mayo de 2015 Jornada Única

ACTA DE INICIO

CONTRATANTE: I.E MARISCAL SUCRE Y/O OSCAR IVAN FRANCO GUTIERREZ
CONTRATISTA: LUIS ANGEL SANCHEZ VASQUEZ
VALOR: $ 3.750.000
FECHA DE INICIACION: Julio 30 de 2026
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.012

OBJETO: Reparación redes eléctricas sede Jhon F Kennedy a causa de descarga eléctrica (rayos) que causo corto circuito en el auditorio, baños y salones del segundo piso. Además, adquisición de toma corrientes, reflectores, lámparas y suiches e instalaciones en la escuela.

1. **Auditorio :** Es necesario remplazar el cable 12 y dividir el alumbrado en tres circuitos independientes para optimizar el consumo de energía, igualmente, se requiere instalar un interruptor triple con su respectivo taco para el alumbrado. La consola deberá contar con dos tomas eléctricas (uno interior y otro exterior), protegidos con un taco de 20 amperios. Adicionalmente, se requiere el suministro e instalación de dos tubos LED de 18 vatios y dos lámparas de sobreponer de 36 vatios.
2. **Tablero de la entrada:** La acometida existente no corresponde a la carga eléctrica requerida, por lo que se recomienda reemplazarla por cable calibre N0. 8
3. **Entrada principal:** Se encuentra fuera de servicio dos lámparas en la entrada principal y una lampara al fondo de la institución. También se requiere la instalación de un interruptor y una lampara completa con sus respectivos tubos
4. **Baño de hombre:** Se requiere el suministro e instalación de dos lámparas de sobreponer de 24 vatios.
5. Baño de damas: Se requiere el suministro e instalación de dos lámparas de sobreponer de 24 vatios.
6. **Acometida del tablero**: Se necesitan 18 metros de cable calibre N0. 8 y tres tubos PVC de ¾ de pulgadas.
7. **Escaleras (segundo piso)**: Se requiere el reemplazo de un bombillo.
8. **Sala 6** : Se necesita instalar un interruptor sencillo y un toma corriente.
9. **Salón de grado séptimo**: Se requiere un toma corriente, una caja de sobreponer y 8 metros de cable rencauchutado 2 x 16.

10. **Consola:** Se requiere un taco de 20 amperios.

11. **Salón 3-2:** Se necesita un toma corriente y 8 metros de cable rencauchado 2 x 16.

12. **Material adicional para consola:**

- 20 tubos PVC de ½ pulgada.
- 250 metros de cable n0. 12
- 3 cajas de sobreponer de 2 x4
- 40 metros de cable reencauchado 2 x 16
- 6 tubos LED de 18 vatios
- 4 reflectores LED de 200w

En la fecha, se reunieron en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE, el RECTOR, la SUPERVISOR(A) y el CONTRATISTA, con el fin de dar inicio al contrato, cuyo objeto es según los siguientes conceptos:

El contratista presentó la documentación requerida y el recibo de pago de POLIZA, con estos documentos el (la) supervisor(a) dio la autorización para iniciar el contrato.

OSCAR IVAN FRANCO GUTIERREZ
CONTRATANTE

LUIS ANGEL SANCHEZ VASQUEZ
CONTRATISTA 1940267 4 Bta

Firma del Supervisor en señal de conocimiento de las obligaciones que como tal asumen

CRISTIAN ANDRES GIRALDO CEBALLOS
CC. 1.035.769.253
Supervisor