ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
9.3.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL.	M3	16.99	$ 42,700.00	$ 725,473.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.99	$ 725,473.00	0.00%
9.3.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACION MANUAL	M3	35.17	$ 108,094.00	$ 3,801,666.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	35.17	$ 3,801,666.00	0.00%
9.3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.	M3/KM	1195.98	$ 2,309.00	$ 2,761,518.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1195.98	$ 2,761,518.00	0.00%
9.4	**TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARRILLADO PLUVIAL**													
9.4.1	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION.	M	44.96	$ 82,668.00	$ 3,716,753.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	44.96	$ 3,716,753.00	0.00%
9.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE.	M	34.25	$ 114,275.00	$ 3,913,919.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	34.25	$ 3,913,919.00	0.00%
9.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE.	M	3.85	$ 142,321.00	$ 547,936.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.85	$ 547,936.00	0.00%
9.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE.	M	12.35	$ 194,052.00	$ 2,396,542.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.35	$ 2,396,542.00	0.00%
9.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE.	M	38.86	$ 306,107.00	$ 11,895,318.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	38.86	$ 11,895,318.00	0.00%
9.4.6	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	M	345.00	$ 24,079.00	$ 8,307,255.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	345.00	$ 8,307,255.00	0.00%
9.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON TAPAS, SOSCOS, ACCESORIOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M	570.18	$ 233,223.00	$ 132,979,090.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	570.18	$ 132,979,090.00	0.00%
9.5	**ESTRUCTURA HIDRAULICAS**													

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
9.5.1	CAJA DE INSPECCION DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	U	5.00	$ 1,080,089.00	$ 5,400,445.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 5,400,445.00	0.00%
9.6	**SUMIDEROS, CANALES Y REJILLAS**													
9.6.1	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20m, SEC 1.0*1.0m, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4".	M	3.00	$ 5,003,780.00	$ 15,011,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 15,011,340.00	0.00%
9.6.2	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	148.50	$ 167,003.00	$ 24,799,946.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	148.50	$ 24,799,946.00	0.00%
9.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO A128 40X40X6 CM.	U	658.00	$ 116,968.00	$ 76,964,944.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	658.00	$ 76,964,944.00	0.00%
9.6.4	CARCAMO DE CONCRETO 3.000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. ANCHO INTERNO 0.25 m, E=0.10 m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	43.31	$ 450,876.00	$ 19,527,440.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	43.31	$ 19,527,440.00	0.00%
SUBTOTAL					**$ 351,916,656.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 351,916,656.00**	0.00%
10	**RED ELECTRICA**													
10.1	**PRELIMINARES**													
10.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA.	KM	1.00	$ 493,663.00	$ 493,663.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 493,663.00	0.00%
10.2	**RETIRO REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION SP5**													
10.2.1	DESMONTE DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION; INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE	U	59.00	$ 363,746.00	$ 21,461,014.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	59.00	$ 21,461,014.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.													
10.2.2	RETIRO DE LUMINARIA O REFLECTOR; INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	U	61.00	$ 181,873.00	$ 11,094,253.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	61.00	$ 11,094,253.00	0.00%
10.2.3	RETIRO DE RED DE MEDIA TENSION AEREA (34,5 KV) HASTA 3 HILOS Y CABLE DE GUARDA; INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M	1057.00	$ 127,052.00	$ 134,293,964.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1057.00	$ 134,293,964.00	0.00%
10.2.4	RETIRO DE RED DE MEDIA TENSION AEREA (13,2 KV) HASTA 3 HILOS;INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M	1645.00	$ 120,048.00	$ 197,478,960.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1645.00	$ 197,478,960.00	0.00%
10.2.5	RETIRO DE RED DE MEDIA TENSION AEREA EN CABLE ECOLOGICO (13,2 KV) INCLUYE CABLE DE GUARDA Y ESPACIADORES; IINCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M	92.00	$ 125,651.00	$ 11,559,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	92.00	$ 11,559,892.00	0.00%
10.2.6	RETIRO DE RED DE BAJA TENSION O ALUMBRADO PUBLICO ABIERTA O TRENZADA; INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M	1990.00	$ 67,106.00	$ 133,540,940.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1990.00	$ 133,540,940.00	0.00%
10.2.7	RETIRO DE DUCTOS SUBTERRANEOS; INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M	221.00	$ 103,193.00	$ 22,805,653.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	221.00	$ 22,805,653.00	0.00%
10.2.8	DESMONTE DE ESTRUCTURA RED DE MEDIA TENSION; INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	U	58.00	$ 363,746.00	$ 21,097,268.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	58.00	$ 21,097,268.00	0.00%
10.2.9	DESMONTE DE ESTRUCTURA RED DE BAJA TENSION O ALUMBRADO PUBLICO;	U	69.00	$ 409,811.00	$ 28,276,959.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	69.00	$ 28,276,959.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.													
10.2.10	DESMONTE DE TRANSFORMADOR HASTA 112,5 KVA; INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	U	4.00	$ 778,800.00	$ 3,115,200.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 3,115,200.00	0.00%
10.2.11	REINSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO - TRIFASICO DE HASTA 75 KVA.	U	3.00	$ 1,102,305.00	$ 3,306,915.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 3,306,915.00	0.00%
10.2.12	DESMONTE DE POSTE DE CONCRETO; INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	U	71.00	$ 318,613.00	$ 22,621,523.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	71.00	$ 22,621,523.00	0.00%
10.2.13	DESMONTE DE MASTIL METALICO DE 10 METROS; INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	U	14.00	$ 291,030.00	$ 4,074,420.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.00	$ 4,074,420.00	0.00%
10.2.14	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS).	U	13.00	$ 64,495.00	$ 838,435.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 838,435.00	0.00%
10.2.15	EXCAVACION Y REUBICACION DE REDES DE GAS DIAMETRO HASTA 2".	M	246.00	$ 24,000.00	$ 5,904,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	246.00	$ 5,904,000.00	0.00%
10.3	**EXCAVACIONES**													
10.3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9273.00	$ 98,100.00	$ 909,681,300.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9273.00	$ 909,681,300.00	0.00%
10.3.2	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	VJ	984.00	$ 305,717.00	$ 300,825,528.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	984.00	$ 300,825,528.00	0.00%
10.4	**RELLENOS**													
10.4.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL.	M3	4017.00	$ 42,700.00	$ 171,525,900.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4017.00	$ 171,525,900.00	0.00%
10.4.2	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	1313.00	$ 166,775.00	$ 218,975,575.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1313.00	$ 218,975,575.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.	M3/KM	43014.00	$ 2,309.00	$ 99,319,326.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	43014.00	$ 99,319,326.00	0.00%
10.5	**INSTALACION DE POSTERIA Y ESTRUCTURAS NUEVAS**													
10.5.1	MANIOBRA EN LINEA VIVA.	HR	138.00	$ 1,358,333.00	$ 187,449,954.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	138.00	$ 187,449,954.00	0.00%
10.5.2	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 14 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE CIMENTACION.	U	5.00	$ 3,909,190.00	$ 19,545,950.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 19,545,950.00	0.00%
10.5.3	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE CIMENTACION.	U	15.00	$ 2,885,460.00	$ 43,281,900.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.00	$ 43,281,900.00	0.00%
10.5.4	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 8 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE CIMENTACION.	U	8.00	$ 1,636,320.00	$ 13,090,560.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 13,090,560.00	0.00%
10.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO LA121 (TRANSICION A CIRCUITO SUBTERRANEO 34,5KV CON SECCIONADORES TIPO CUCHILLA Y PARARRAYOS) - NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS.	U	4.00	$ 20,874,096.00	$ 83,496,384.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 83,496,384.00	0.00%
10.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO LA121 (TRANSICION A CIRCUITO SUBTERRANEO 34,5KV Y PARARRAYOS) - NO INCLUYE SECCIONADORES Y NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS .	U	2.00	$ 17,644,228.00	$ 35,288,456.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 35,288,456.00	0.00%
10.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO LA221 (TRANSICION A CIRCUITO SUBTERRANEO 13,2KV CON SECCIONADORES TIPO CUCHILLA Y PARARRAYOS) - NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS.	U	10.00	$ 18,091,179.00	$ 180,911,790.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 180,911,790.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO LA326 SALIDAS SUBTERRANEAS DE B.T. A RED AEREA EN CONDUCTOR TRENZADO. INCLUYE EQUIPO DE IZAJE.	U	10.00	$ 1,527,066.00	$ 15,270,660.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 15,270,660.00	0.00%
10.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO LA322 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON DERIVACIÓN EN CONDUCTOR TRENZADO . INCLUYE EQUIPO DE IZAJE.	U	2.00	$ 1,514,019.00	$ 3,028,038.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 3,028,038.00	0.00%
10.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO 711 NORMA ICEL PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN POSTE.	U	6.00	$ 2,523,791.00	$ 15,142,746.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 15,142,746.00	0.00%
10.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA LA202.	U	2.00	$ 806,129.00	$ 1,612,258.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,612,258.00	0.00%
10.5.12	CIMENTACION DE POSTES EN TERRENO BAJA CAPACIDAD PORTANTE NORMA LA009/LA009-1 CODENSA.	M3	37.00	$ 308,597.00	$ 11,418,089.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	37.00	$ 11,418,089.00	0.00%
10.6	**CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA REDES SUBTERRANEAS (CAJAS DE INSPECCION Y DUCTERIA)**													
10.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TDP PVC DE Ø 6" PARA RED DE 34,5 KV, EN ANDEN O VIA, SIMILAR A NORMA CODENSA CS 212 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).	M	6909.00	$ 154,691.00	$ 1,068,760,119.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6909.00	$ 1,068,760,119.00	0.00%
10.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TDP PVC DE Ø 4" PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, EN ANDEN O VIA, SIMILAR A NORMA CODENSA CS 209 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).	M	16824.00	$ 89,100.00	$ 1,499,018,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16824.00	$ 1,499,018,400.00	0.00%
10.6.3	CAJA DE INSPECCION TIPO CODENSA CS 280 PARA RED DE 34,5 KV.	U	2.00	$ 8,401,418.00	$ 16,802,836.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 16,802,836.00	0.00%
10.6.4	CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA.	U	43.00	$ 2,643,319.00	$ 113,662,717.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	43.00	$ 113,662,717.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.6.5	CAJA DE INSPECCION TIPO CODENSA CS 277 PARA RED DE 13,2 KV.	U	16.00	$ 13,873,355.00	$ 221,973,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.00	$ 221,973,680.00	0.00%
10.6.6	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA.	U	50.00	$ 1,578,171.00	$ 78,908,550.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 78,908,550.00	0.00%
10.6.7	CAJA DE INSPECCION TIPO CODENSA CS 290 PARA MANIOBRA.	U	1.00	$ 13,079,689.00	$ 13,079,689.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 13,079,689.00	0.00%
10.6.8	PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE 4" PARA RED DE MEDIA TENSION, INCLUYE TUBERIA Y UTILIZACION DE ECOSONDA PARA GUIA.	M	15.00	$ 12,049,697.00	$ 180,745,455.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.00	$ 180,745,455.00	0.00%
10.7	**TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS PREMOLDEADOS MEDIA TENSION**													
10.7.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 kVA SUMINISTRO E INSTALACION.	U	2.00	$ 27,184,768.00	$ 54,369,536.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 54,369,536.00	0.00%
10.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MANIOBRAS OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 4 VIAS - 600 AMPERIOS 15 KV, INCLUYE CODOS PREMOLDEADOS DE 600 AMPERIOS PARA CONEXIÓN.	U	1.00	$ 233,907,877.00	$ 233,907,877.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 233,907,877.00	0.00%
10.7.3	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 35 KV.	U	6.00	$ 6,002,311.00	$ 36,013,866.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 36,013,866.00	0.00%
10.7.4	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV.	U	12.00	$ 1,009,869.00	$ 12,118,428.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 12,118,428.00	0.00%
10.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTADOR MULTIPLE (BARRAJE) PARA 600A - 15KV DE 4 VIAS.	U	10.00	$ 3,326,264.00	$ 33,262,640.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 33,262,640.00	0.00%
10.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO EN T (CODO) COMPLETO PARA 600A - 15KV, INCLUYE CUERPO EN T, TAPON DIP, CONECTOR DE	U	30.00	$ 3,222,506.00	$ 96,675,180.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.00	$ 96,675,180.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	COMPRESION, ADAPTADOR CABLE Y PERNO ROSCADO.													
10.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PARA BOQUILLA TIPO PERNO PARA 600A - 15KV.	U	9.00	$ 1,981,202.00	$ 17,830,818.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 17,830,818.00	0.00%
10.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA REDUCTORA DE 600A A 200A - 15KV.	U	5.00	$ 2,917,192.00	$ 14,585,960.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 14,585,960.00	0.00%
10.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTADOR MULTIPLE (BARRAJE) PARA 200A - 15KV DE 4 VIAS.	U	5.00	$ 5,303,435.00	$ 26,517,175.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 26,517,175.00	0.00%
10.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO PARA 200A - 15KV.	U	14.00	$ 733,740.00	$ 10,272,360.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.00	$ 10,272,360.00	0.00%
10.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON AISLADO PARA BOQUIILLA TIPO INSERTO - 15KV.	U	6.00	$ 781,056.00	$ 4,686,336.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 4,686,336.00	0.00%
10.8	**ACCESORIOS PREMOLDEADOS BAJA TENSION Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**													
10.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PREMOLDEADO PARA BAJA TENSION SUMERGIBLE DE 500A - 8 PUESTOS, INCLUYE SOPORTES.	U	40.00	$ 1,217,481.00	$ 48,699,240.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	40.00	$ 48,699,240.00	0.00%
10.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES Y EQUIPOS.	U	6.00	$ 4,863,572.00	$ 29,181,432.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 29,181,432.00	0.00%
10.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ACCESORIOS PREMOLDEADOS, INCLUYE VARILLA DE COBRE, CABLE DE COBRE DESNUDO No 2, BARRAJE DE COBRE (PLATINA), AISLADORES DE BARRAJE, TERMINALES DE POCHAR Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS.	U	51.00	$ 531,900.00	$ 27,126,900.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	51.00	$ 27,126,900.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.9	**CONDUCTORES MEDIA Y BAJA TENSION**													
10.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION RED MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE XLPE - 35KV 350 KCMIL (133%) (TRES LINEAS)	M	1280.00	$ 2,397,256.00	$ 3,068,487,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1280.00	$ 3,068,487,680.00	0.00%
10.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION RED MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE XLPE - 15KV 4/0 AWG (133%) (TRES LINEAS)	M	2222.00	$ 1,886,515.00	$ 4,191,836,330.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2222.00	$ 4,191,836,330.00	0.00%
10.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION RED MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE XLPE - 15KV No 2 AWG (133%) (TRES LINEAS)	M	213.00	$ 838,700.00	$ 178,643,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	213.00	$ 178,643,100.00	0.00%
10.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE BAJA TENSION EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO THWN/THHN 3 X 4/0 + 4/0 (AWG)	M	2228.00	$ 271,588.00	$ 605,098,064.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2228.00	$ 605,098,064.00	0.00%
10.10	**ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y EQUIPOS DE MEDIDA**													
10.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 1 1/2" POR REGATA O PISO PARA INSTALACION DE ACOMETIDAS.	U	49.00	$ 252,300.00	$ 12,362,700.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	49.00	$ 12,362,700.00	0.00%
10.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 1 1/2" PARA ACOMETIDAS POR PISO - SOBREPUESTA, INCLUYE ABRAZADERAS METALICAS CON CHAZOS.	U	9.00	$ 1,130,099.00	$ 10,170,891.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 10,170,891.00	0.00%
10.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA EN COBRE No.8, L=25m.	U	26.00	$ 1,590,211.00	$ 41,345,486.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	26.00	$ 41,345,486.00	0.00%
10.10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN COBRE No.8, L=25m.	U	12.00	$ 2,344,272.00	$ 28,131,264.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 28,131,264.00	0.00%
10.10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN COBRE No.6, L=25m.	U	16.00	$ 5,528,276.00	$ 88,452,416.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.00	$ 88,452,416.00	0.00%
10.10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN COBRE No.4, L=25m.	U	3.00	$ 5,460,725.00	$ 16,382,175.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 16,382,175.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.11	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO													
10.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR PEDESTAL 2000 Lm O MAS, IP65; INCLUYE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, BATERIA DE LITIO.	U	183.00	$ 5,305,616.00	$ 970,927,728.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	183.00	$ 970,927,728.00	0.00%
10.11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ILUMINACION SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE LUMINARIA LED 150 W, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 550 WP , BATERIA DE LITIO Y CONTROLADOR.	U	46.00	$ 46,515,400.00	$ 2,139,708,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	46.00	$ 2,139,708,400.00	0.00%
10.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 4 m TIPO METALICO CERTIFICADO, ACABADO GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTATICA, CON DOBLE BRAZO DE 1 m, CON PLATINA BASE Y ALETAS DE REFUERZO, CANASTA DE ANCLAJE	U	41.00	$ 2,449,215.00	$ 100,417,815.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	41.00	$ 100,417,815.00	0.00%
10.11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 4 m TIPO METALICO CERTIFICADO, ACABADO GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTATICA, CON BRAZO SENCILLO DE 1 m, CON PLATINA BASE Y ALETAS DE REFUERZO, CANASTA DE ANCLAJE.	U	65.00	$ 2,213,861.00	$ 143,900,965.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	65.00	$ 143,900,965.00	0.00%
10.11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 m TIPO METALICO SECCIONADO DOBLE PROPOSITO CERTIFICADO, CON BRAZO DE 2.5 m Y BRAZO DE 1 m, INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA Y CANASTA DE ANCLAJE.	U	46.00	$ 9,414,178.00	$ 433,052,188.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	46.00	$ 433,052,188.00	0.00%
10.11.6	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 kVA SUMINISTRO E INSTALACION.	U	1.00	$ 9,375,807.00	$ 9,375,807.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 9,375,807.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

18

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.11.7	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 10 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE CIMENTACION.	U	1.00	$ 1,756,599.00	$ 1,756,599.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,756,599.00	0.00%
10.11.8	SUMINISTRO Y CONFIGURACION DE POSTE TRASLUCIDO DE POLIESTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO, CON SISTEMA DE ILUMINACION LED RGB INCLUYE MODO DE CONTROL INALAMBRICO Y PROGRAMACION, CON PLACA BASE TIPO PUENTE	U	13.00	$ 39,015,634.00	$ 507,203,242.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 507,203,242.00	0.00%
10.11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC DE Ø 2" PARA AFLORAMIENTO, EN ANDEN, SIMILAR A NORMA CODENSA CS 209 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).	M	23.00	$ 43,714.00	$ 1,005,422.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	23.00	$ 1,005,422.00	0.00%
10.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO IMC DE 2" PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	U	1.00	$ 1,286,753.00	$ 1,286,753.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,286,753.00	0.00%
10.11.11	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE BAJA TENSION EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO THWN/THHN 3 X 2 (AWG)	M	69.00	$ 88,615.00	$ 6,114,435.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	69.00	$ 6,114,435.00	0.00%
10.11.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN COBRE No.8, L=25m.	U	1.00	$ 2,344,272.00	$ 2,344,272.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 2,344,272.00	0.00%
10.12	**REDES CABLEOPERADORES**													
10.12.1	RETIRO DE REDES DE TELEFONIA, FIBRA OPTICA, TELEVISION CABLES DE GUARDA Y OTROS.	M	1758.00	$ 48,407.00	$ 85,099,506.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1758.00	$ 85,099,506.00	0.00%
10.12.2	TRASLADO DE CABLE O FIBRA DE TELECOMUNICACIONES.	M	165.00	$ 45,852.00	$ 7,565,580.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	165.00	$ 7,565,580.00	0.00%
10.12.3	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 10 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE CIMENTACION.	U	8.00	$ 1,756,599.00	$ 14,052,792.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 14,052,792.00	0.00%
10.12.4	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA	U	29.00	$ 1,578,171.00	$ 45,766,959.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	29.00	$ 45,766,959.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	CANALIZACION EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA.													
10.12.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC Ø 3" PARA RED DE CABLEOPERADORES, EN ANDEN O VIA, SIMILAR A NORMA CODENSA CS 209 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).	M	9860.00	$ 39,430.00	$ 388,779,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9860.00	$ 388,779,800.00	0.00%
10.12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC DE Ø 2" PARA AFLORAMIENTO, EN ANDEN, SIMILAR A NORMA CODENSA CS 209 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).	M	866.00	$ 43,714.00	$ 37,856,324.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	866.00	$ 37,856,324.00	0.00%
10.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) AFLORAMIENTOS EN DUCTO GALVANIZADO IMC DE 2" PARA CABLEOPERADORES.	U	18.00	$ 2,463,818.00	$ 44,348,724.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18.00	$ 44,348,724.00	0.00%
SUBTOTAL					**$ 19,951,500,084.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 19,951,500,084.00**	0.00%
11.0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
11.1	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA.	DIA	120.00	$ 273,755.00	$ 32,850,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	120.00	$ 32,850,600.00	0.00%
SUBTOTAL					**$ 32,850,600.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 32,850,600.00**	0.00%
12.0	**SUMINISTRO (UNICAMENTE INCLUYE A= 28%)**													
12.1	SUMINISTRO DE MUROS MODULO COMERCIAL INCLUYE 2 CORTINAS ENROLLABLES CAL 20, 1 DE 1.2x2,40 y 1 de 1.50x2,40, BANDEJAS EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, TECHO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 2.07x2.68 CON SU RESPECTIVA CANAL, PISO EN LAMINA CORRUGADA DE 1/8" INC PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL.	U	2.00	$ 55,616,000.00	$ 111,232,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 111,232,000.00	0.00%
12.2	SUMINISTRO DE REDUCTOR DE GRIETAS POR	KG	1280.06	$ 116,019.00	$ 148,511,281.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1280.06	$ 148,511,281.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

19

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	CONTRACCION EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO Y PLACAS.													
SUBTOTAL SUMINISTRO (UNICAMENTE INCLUYE A= 28%)					$ 259,743,281.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 259,743,281.00	0.00%
CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP		U	1.00	$ 59,750,000.00	$ 59,750,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 59,750,000.00	0.00%
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)		U	1.00	$ 216,386,000.00	$ 216,386,000.00		$ 0.00		$ 10,347,849.00		$ 10,347,849.00		$ 206,038,151.00	4.78%
PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)		U	1.00	$ 229,271,700.00	$ 229,271,700.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 229,271,700.00	0.00%
	COSTO DIRECTO				$ 30,556,298,157.46		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 30,556,298,157.46	
	ADMINISTRACION			28.00%	$ 8,612,582,326.81		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 8,612,582,326.81	
	IMPREVISTOS			0.20%	$ 61,112,596.31		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 61,112,596.31	
	UTILIDAD			5.80%	$ 1,772,265,293.13		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 1,772,265,293.13	0.02%
	AIU			34.00%	$ 10,445,960,216.26		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 10,445,960,216.26	
	COSTO TOTAL				$ 41,002,258,373.72		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 41,002,258,373.72	
	VALOR TOTAL PROYECTO				$ 41,710,590,512.00		$ 0.00		$ 10,347,849.00		$ 10,347,849.00		$ 41,700,242,663.00	

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

20

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos relacionados con el contrato de obra 103.13.09.003 de 2026, específicamente con el desarrollo del proyecto BPIN 202500000035896.

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
11/05/2026	UTU-001-2026	ENTREGA CONTRATO FIDUCIARIO No. 3-1 -135667, FIDEICOMISO - FIDEICOMISO- UNION TEMPORAL URBANO 2026	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
15/05/2026	UTU-004-2026	SOLICITUD INFORMACIÓN EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS QUE UTILIZAN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE EMSA	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	EMSA ESP
15/05/2026	UTU-005-2026	INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	UFINET COLOMBIA SA
15/05/2026	UTU-007-2026	INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CLARO COLOMBIA
15/05/2026	UTU-006-2026	INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA TIGO
15/05/2026	UTU-008-2026	INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	ETB SA ESP
15/05/2026	UTU-009-2026	INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP TELEFONICA MOVISTAR
15/05/2026	UTU-010-2026	INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	INTERNEXA
15/05/2026	UTU-011-2026	INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	HOLA TELECOMUNICACIONES COLOMBIA SAS
20/05/2026	UTU-003-2026	ENTREGA DE DOCUMENTOS PLAN INVERSION DE ANTICIPO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA - RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
20/05/2026	*UTU-012-2026*	*SOLICITUD DISEÑO Y MEDIDAS DE VALLA PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 03.13.09.003.2026*	*UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026*	*CONSORCIO INTERURBANO*

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA - RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
14/05/2026	*CI-004-2026*	*SOLICITUD DE ENTREGA DOCUMENTAL Y PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE ENTREGABLES – CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 103.13.09.003-2026*	*CONSORCIO INTERURBANO*	*UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026*
20/05/2026	*CI-006-2026*	*APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO – CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 103.13.09.003-2026*	*CONSORCIO INTERURBANO*	*UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026*
22/05/2026	*GC-M – 20263200157431*	*SOLICITUD INFORMACIÓN EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS QUE UTILIZAN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE EMSA*	*ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP*	*UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026*

Los comunicados anteriormente relacionados se encuentran adjuntos en los anexos del presente informe mensual de obra.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com