PROGRAMACIÓN DE OBRA – PLAZO CONTRACTUAL 60 DÍAS CALENDARIO

Dos frentes simultáneos. Las actividades y precios contractuales se conservan sin modificación.

ÍTEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	UBICACION	INICIO	FIN	DURACION
BIBLIOTECA SABANALARGA									
1.11	Desmonte cubiertas en acrilico, fibra de vidrio, con retiro	M2	427,83	$10.517	$4.499.488,11	SABANALARGA	1	6	6
1.12	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	M	96,2	$4.519	$434.727,80	SABANALARGA	1	4	4
1.21	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	427,8317	$61.570	$26.341.597,77	SABANALARGA	7	18	12
1.22	Caballete metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	M	35,6	$46.863	$1.668.322,80	SABANALARGA	16	20	5
1.23	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	M	72,8	$209.478	$15.249.998,40	SABANALARGA	12	20	9
1.24	Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm. instalado y pintado	M	9,36	$153.488	$1.436.647,68	SABANALARGA	4	8	5
1.25	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio	M	81,5	$17.087	$1.392.590,50	SABANALARGA	18	22	5
1.31	Muro dry-wall doble cara e=1/2"	M2	4,3475	$121.173	$526.799,62	SABANALARGA	21	24	4
BIBLIOTECA CENTRO POBLADO AGUACLARA									
2.11	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	M2	3,75	$8.760	$32.850,00	AGUACLARA	1	2	2
2.12	Desmonte y montaje de marcos y puertas sin transporte	M2	5	$14.911	$74.555,00	AGUACLARA	1	4	4
2.13	Desmonte de griferia	UND	5	$15.217	$76.085,00	AGUACLARA	1	2	2
2.14	Demolicion enchape muros con retiro	M2	7,9296	$12.356	$97.978,14	AGUACLARA	1	3	3
2.21	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e instal.	M2	23,84	$131.791	$3.141.897,44	AGUACLARA	6	13	8
2.22	Pañete liso (allanado) muros 1:3. incluye filos y dilataciones	M2	3,75	$38.202	$143.257,50	AGUACLARA	5	8	4
2.23	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	161,46	$21.173	$3.418.592,58	AGUACLARA	12	22	11
2.24	Pintura exterior koraza para cubierta 2 manos	M2	243,572	$28.512	$6.944.724,86	AGUACLARA	10	20	11
2.25	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	M2	7,9296	$78.487	$622.370,52	AGUACLARA	9	13	5
2.26	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	2,7821	$84.563	$235.262,72	AGUACLARA	12	15	4
2.27	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	243,572	$6.680	$1.627.060,96	AGUACLARA	3	9	7
2.31	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	20	$48.681	$973.620,00	AGUACLARA	28	32	5
2.32	Cerradura tipo manija cilindrica reversible - baños Suministro e Instal.	UND	3	$129.721	$389.163,00	AGUACLARA	30	32	3
2.33	Griferia Orinal push entrada superior expuesta y/o tradicional	UND	1	$439.623	$439.623,00	AGUACLARA	24	26	3
2.34	griferia para sanitario	UND	4	$125.561	$502.244,00	AGUACLARA	24	28	5
2.35	Griferia para lavamanos sencilla Nogal de corona o similar incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico	UND	2	$142.153	$284.306,00	AGUACLARA	24	27	4
2.36	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	142,8	$127.925	$18.267.690,00	AGUACLARA	18	30	13
2.37	Luminaria led aplique 18W, 110 V. Suministro e instalacion	UND	12	$48.433	$581.196,00	AGUACLARA	28	32	5
PRUEBAS HUMEDAD, CORRECCIONES, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA									
ENTREGA DE DOCUMETACION E INFORME PARA RECIBIDO									

ÍTEM	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30
BIBLIOTECA SABANALARGA																														
1.11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
1.12							x	x	x	x																				
1.21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
1.22		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
1.23											x	x	x	x	x															
1.24											x	x																		
1.25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
1.31																x	x													
BIBLIOTECA CENTRO POBLADO AGUACLARA																														
2.11																			x	x										
2.12																			x	x										
2.13																		x	x											
2.14																			x	x	x									
2.21																							x	x						
2.22																					x	x								
2.23																						x	x	x	x	x	x			
2.24																											x	x	x	x
2.25																						x	x							
2.26																														
2.27																									x	x				
2.31																														x
2.32																														
2.33																														
2.34																														x
2.35																														x
2.36																														
2.37																														
PRUEBAS HUMEDAD, CORRECCIONES, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA																														
ENTREGA DE DOCUMETACION E INFORME PARA RECIBIDO																														

ÍTEM	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45	D46	D47	D48	D49	D50	D51	D52	D53	D54	D55	D56	D57	D58	D59	D60
BIBLIOTECA SABANALARGA																														
1.11																														
1.12																														
1.21																														
1.22																														
1.23																														
1.24																														
1.25																														
1.31																														
BIBLIOTECA CENTRO POBLADO AGUACLARA																														
2.11																														
2.12																														
2.13																														
2.14																														
2.21																														
2.22																														
2.23																														
2.24	x	x																												
2.25																														
2.26										x	x																			
2.27																														
2.31	x																													
2.32	x																													
2.33	x																													
2.34	x																													
2.35	x																													
2.36		x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
2.37										x	x																			
PRUEBAS HUMEDAD, CORRECCIONES, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
ENTREGA DE DOCUMETACION E INFORME PARA RECIBIDO																										x	x	x	x	x