NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: PATRICIA INES MORALES PADRÓN

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 al 30 de noviembre del 2022 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 2290 de 17 de agosto de 2021<br>Supervisor del convenio: Nelson Eduardo Romero Hernandez<br><br>Resolución No. 634 de 23 de febrero de 2022<br>Supervisor de interventoría: Carmen Cecilia Perez Lopez |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BARRANCA DE YUCA - TACASALUMA**
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km**

# 1. CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE CONVENIO NO.** | 1091 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | MUNICIPIO DE MAGANGUÉ | NIT: | 800.028.432-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA RURAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 18 de junio de 2021 | No. de Oficio | SRT 31200 |
| **VALOR INICIAL:** | $32.000.000.000 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $32.000.000.000 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $32.000.000.000 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de julio de 2022 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | Cinco meses, hasta el 31 de diciembre de 2022 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Cinco meses, hasta el 31 de diciembre de 2022 | | |
| **PRÓRROGA N:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 de diciembre de 2022 | | |

### 1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440221 | 2021 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 400.000.000 | $ 400.000.000 | $0 |
| 228322 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 31.600.000.000 | $ 31.600.000.000 | $0 |
| TOTAL | | | | $ 32.000.000.000 | $ 32.000.000.000 | $0 |

## 2. CONTRATO DE OBRA

### 2.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA.** | LP-004-2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL MAGANGUE-ACHI | NIT: | 901.538.253-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | CONSTRUCSION S.A.S (90%)<br>SOLUCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S (5%)<br>BETCON INGENIERIA S.A.S (5%) | | |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CICUCO, BOLIVAR | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 18 de abril del 2022 | No. de Oficio | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 31.689.994.780 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 891.599.827,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta El 31 de julio de 2022 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | Cinco meses, hasta el 31 de diciembre de 2022 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Cinco meses, hasta el 31 de diciembre de 2022 | | |
| **PRÓRROGA N:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 de diciembre de 2022 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4475 | 2021 | 721 | 22096010 0001036 | $31.689.994.780,00 | $0 | $31.689.994.780,00 |
| TOTAL | | | | $31.689.994.780,00 | | $31.689.994.780,00 |

## 2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 | | | | 1.826.290.489,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha octubre de 2022, para el periodo Del 01 al 31 de octubre del 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 31.689.994.780,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 8.721.634.030,00 | 27,52 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 5.562.583.550,00 | 17,55 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 5.562.583.550,00 | 17,55 |

2.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | N/A |
| **Amortizado** | N/A |
| **Saldo** | N/A |

2.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 27,52
Meta física ejecutada %: 17,55

2.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 1 | 12 ítems | No previstos |

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 20/11/2022 | 1 |

2.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | | |

2.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |

2.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

2.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (PRORROGA)

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 25/07/2022
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 29/07/2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 3.168.999.478 | 400037223 | 18/04/2022 | 30/06/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | 400037223 | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 6.337.998.956 | 400037223 | 18/04/2022 | 31/12/2025 |
| Estabilidad de la Obra | $ 9.506.998.434 | 400037223 | 31/07/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad | $ 36.279.768 | 400037223 | 18/04/2022 | 09/12/2026 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 1.584.499.739 | 400037224 | 18/04/2021 | 31/12/2022 |

2.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

# 3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 3.1. INFORMACION GENERAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE** | 2239-2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA NO.** | | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INGESOL | NIT: | 901.547.881-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INGESCOR LTDA CON NIT 812.002.469-5 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 70 % Y SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SAS CON NIT 900.336.571-1 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30% | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - COLOMBIA RURAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 01/04/2022 | No. de oficio: | SVR 18020 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 2.879.837.208 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN N:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.879.837.208 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de diciembre del 2022 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | Cinco meses | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Cinco meses, hasta el 31 de diciembre del 2022 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/12/2022 | | |

3.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327122 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 2.809.837.208 | $0 | $ 2.809.837.208 |

3.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta No. 6 | 83.742.551,00 | 15.911.084,00 | 0 | 99.653.635,00 |

3.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 8 para el período 01 al 30 de noviembre el contrato:

3.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada:
Total inversión ejecutada: $ 643.403.252,00 22,34%

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | |

3.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |

3.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

3.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>NOMBRE: UNICA DE CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 287.983.721 | NB-100191896 | 30/12/2021 | 31/06/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | 1.439.918.604 | NB-100191896 | 30/12/2021 | 31/06/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 575.967.441,60 | NB-100191896 | 30/12/2021 | 31/12/2025 |
| Calidad del Servicio | 863.951.162,40 | NB-100191896 | 31/07/2022 | 31/07/2027 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31/07/2022

3.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

4 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

4.1. **ASPECTOS TÉCNICOS**

No se reportaron inconvenientes en la parte técnica.

4.2. **ASPECTOS JURÍDICOS**

No se presentaron inconvenientes.

4.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS**

No se presentaron inconvenientes.

4.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se presentaron inconvenientes.

**5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron comisiones en el periodo.

**6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se ejecutaron otras actividades.

**7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Continuar realizando seguimiento al avance del proyecto y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.

Atentamente,

**NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO
SUPERVISOR DEL CONVENIO

**CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ**
DIRECTORA TERRITORIAL BOLIVAR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA