NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: PATRICIA INES MORALES PADRÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de mayo del 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2290 de 17 de agosto de 2021 Supervisor del convenio: Nelson Eduardo Romero Hernández Resolución No. 634 de 23 de febrero de 2022 Supervisor de interventoría: Carmen Cecilia Pérez López

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BARRANCA DE YUCA - TACASALUMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONVENIO NO.	1091 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ	NIT:	800.028.432-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES		

	CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO:	18 de junio de 2021	No. de Oficio	SRT 31200
VALOR INICIAL:	$32.000.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$32.000.000.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$32.000.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco meses, hasta el 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 1:	Cinco meses, hasta el 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	Doce meses, hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440221	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$0
228322	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 31.600.000.000	$ 31.600.000.000	$0
TOTAL				$ 32.000.000.000	$ 32.000.000.000	$0

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA.	LP-004-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MAGANGUE-ACHI	NIT:	901.538.253-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCSION S.A.S (90%) SOLUCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S (5%) BETCON INGENIERIA S.A.S (5%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CICUCO, BOLIVAR		
FECHA DE INICIO:	18 de abril del 2022	No. de Oficio	
VALOR INICIAL:	$ 31.689.994.780		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 891.599.827,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta El 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco meses, hasta el 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 1:	Cinco meses, hasta el 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	Doce meses, hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4475	2021	721	22096010 0001036	$31.689.994.780,00	$0	$31.689.994.780,00
TOTAL				$31.689.994.780,00		$31.689.994.780,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6				2.766.062.569,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 14, para el periodo Del 01 al 31 de mayo del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	31.689.994.780,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	23.677.937.639,00	74,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	21.842.832.719,00	68,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	21.842.832.719,00	68,93%

2.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 58,93
Meta física ejecutada %: 56,44

2.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A		

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
31/05/2023	2

2.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

2.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 3.168.999.478	400037223	18/04/2022	31/01/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	400037223		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 6.337.998.956	400037223	18/04/2022	31/07/2026
Estabilidad de la Obra	$ 9.506.998.434	400037223	31/07/2022	31/07/2028
Calidad	$ 36.279.768	400037223	18/04/2022	31/07/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 1.584.499.739	400037224	18/04/2021	31/07/2023

2.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A				

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE	2239-2021

INTERVENTORIA NO.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESOL	NIT:	901.547.881-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGESCOR LTDA CON NIT 812.002.469-5 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 70 % Y SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SAS CON NIT 900.336.571-1 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	01/04/2022	No. de oficio:	SVR 18020
VALOR INICIAL:	$ 2.879.837.208		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.879.837.208		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre del 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco meses		
PRÓRROGA 1:	Cinco meses, hasta el 31 de diciembre del 2022		
PRÓRROGA 2:	Seis meses, hasta el 31 de julio de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2023		

3.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
327122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 2.809.837.208	$0	$ 2.809.837.208

3.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta No. 11	82.368.851,00	15.650.081	0	98.018.932,00
Acta No. 12	82.368.851,00	15.650.081	0	98.018.932,00
Acta No. 13	85.618.851,00	$ 16.267.581,00	0	101.886.432,00

3.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 14 para el período 01 al 31 de mayo el contrato:

3.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada:
Total inversión ejecutada: $ 1.235.384.344,00 42,89%

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

3.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

3.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

3.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS NOMBRE: UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	287.983.721	NB-100191896	30/12/2021	31/06/2023
Buen Manejo Anticipo	1.439.918.604	NB-100191896	30/12/2021	31/06/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	575.967.441,60	NB-100191896	30/12/2021	31/12/2025
Calidad del Servicio	863.951.162,40	NB-100191896	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2022

3.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

4 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

4.1. **ASPECTOS TÉCNICOS**

No se reportaron inconvenientes en la parte técnica.

4.2. **ASPECTOS JURÍDICOS**

No se presentaron inconvenientes.

4.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS**

No se presentaron inconvenientes.

4.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se presentaron inconvenientes.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se ejecutaron otras actividades.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando seguimiento al avance del proyecto y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.

Atentamente,

NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO
SUPERVISOR DEL CONVENIO

CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTORA TERRITORIAL BOLIVAR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA