SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 30 de septiembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2290 de 17 de agosto de 2021 Supervisor: Nelson Eduardo Romero Hernandez

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BARRANCA DE YUCA - TACASALUMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10,4 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1091; CONTRATO DE OBRA No. 1081 del 9 de noviembre de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ - ACHÍ	NIT:	901.538.253-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCSION SAS (90%) BETCON INGENIERIA SAS (5%) SOLJCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (5%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		

FECHA DE INICIO:	18-04-2022	ACTA DE INICIO	ALCALDIA DE MAGANGUÉ
VALOR INICIAL:	$31.689.994.780		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$13.482.005.220		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$45.172.000.000		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31-07-22		
TOTAL PRÓRROGAS:	17 Meses		
PRÓRROGA 1:	31-12-22		
PRÓRROGA 2:	31-07-23		
PRÓRROGA 3:	31-12-23		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-12-23		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4475	2023	721	220960100001036	$31.689.994.780	$26.807.455.877	$4.882.538.903
				$13.482.005.220		$13.482.005.220
TOTAL				$45.172.000.000		$18.364.544.123

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$1.087.678.728		N.A.	$1.413.982.346
Acta de Ajuste ___ No.	N.A.		N.A.	

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha 10-09-23 para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$45.172.000.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$29.142.082.560	64,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$29.100.288.330	64,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$29.100.288.330	64,42%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ NA
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 64,51
Meta física ejecutada %: 60,80

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24-07-23	REPROGRAMACION 3	aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
OTROSI 3			APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSÍ No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30-12-2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO CONSTRUCCION DE CARRETERA OBJETO CONTRATO 1081 NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$3.168.999.478	40037223 y anexo 5	17-03-23	31-01-24
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$6.337.998.956	40037223 y anexo 5	17-03-23	31-07-26
Estabilidad de la Obra	$9.506.998.434	40037223 y anexo 5	31-07-23	31-07-28
Calidad	$36.279.768	40037223 y anexo 5	31-07-23	31-07-28

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.584.499.739	400037224 y anexo 7	6-09-23	31-12-23

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ENVIA	DESTINATARIO	ASUNTO
GMAIL	12-09-23	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	Entrega informe mensual de agosto 2023
GMAIL	18-09-23	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	Entrega informe ambiental mensual de agosto 2023
CVMA-1081-076	25-09-23	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	Alternativas de reparación pavimento asfaltico primera capa
CVMA-1081-077	25-09-23	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	Respuesta observaciones pruebas Marshall MDC-19.
CVMA-	29-09-23	CONSORCIO VIAL	CONSORCIO	Entrega de informes

1081-078		MAGANGUÉ- ACHÍ	INGESOCL	trimestrales corregidos 1 y 2.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2239-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESOL	NIT:	901.547.881-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGESCOR LTDA (70%) SOLINPRO SAS (30%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAR EL MANTENIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	1-04-2022	SVR-18020 de1-04-22	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES-INVIAS
VALOR INICIAL:	$2.879.837.208		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$400.000.000		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$3.279.837.208		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31-07-22		

TOTAL PRÓRROGAS:	17 MESES
PRÓRROGA 1:	31-12-22
PRÓRROGA 2:	31-07-23
PRÓRROGA 3:	31-12-23
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-12-23

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP-132121		54	C-2402-0600-12	$70.000.000		
327122		SIIF NACION		$2.809.837.208	$ 1.529.441.140	$1.280.396.068
		SIIF NACION		$400.000.000	$	$400.000.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	$82.368.850,50	$15.650.081,50	$	$98.018.932,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 18 de 10 de octubre de 2023 para el período del 1 al 30 de septiembre de 2023 el contrato reporta un avance de 47,6% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $2.107. 377.906 75,00%
Total inversión ejecutada: $1.529.441.140 47,60%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
ADICIONAL 1			APROBADO
PRORROGA 3			APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO 2239-2021 SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor	Póliza No.	

	Asegurado	Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$327.983.720	NB-100191096, Anexo 4	1-08-23	30-06-24
Buen Manejo Anticipo	$1.439.918.604	NB-100191096, Anexo 4	1-08-23	30-06-24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$655.967.441,6	NB-100191096, Anexo 4	1-08-23	31-12-26
Calidad del Servicio	$983.951.162,4	NB-100191096, Anexo 4	31-12-23	31-12-28

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ENVIA	DESTINATARIO	ASUNTO
CIS 2239-207-22	6-09-23	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	Envió informe semanal No.72
CIS 2239-210-22	13-09-23	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	Envío informe patologías 1 capa asfalto
CIS 2239-212-22	19-09-23	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	Envío informe semanal No. 73
CIS 2239-218-22	19-09-23	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	Envió informe semanal No.74
CIS 2239-220-22	25-09-23	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	Entrega informe mensual 17
CIS 2239-222-22	26-09-23	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	Entrega de acta de costos 17

CIS 2239-223-22	28-09-23	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	Entrega de informe semanal No.75
2023S-VBOL-001423	01-09-2023	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta a Entrada No. 70363 con Fecha 19/07/2023
2023S-VBOL-001424	01-09-2023	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta a Entrada No. 75598 con Fecha 03/08/2023 "CORREO ELECTRONICO - 2239-2021 INTERVENTORIA MAGANGUE - informe semanal MAGANGUE"
2023S-VBOL-001425	01-09-2023	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-001791
2023S-VBOL-002898	08-09-2023	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-003897
2023S-VBOL-003621	11-09-2023	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-006262
2023S-VBOL-007727	27-09-2023	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta a oficio "INFORME SEMANAL 73 PROYECTO MAGANGUE ? ACHI, tramo BARRANCOYUCA - TACASALUMA"
2023S-VBOL-008145	28-09-2023	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-010418

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento de las obligaciones del convenio y del cumplimiento de la meta física.

Cordialmente,



_____

NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1091-2021