SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 de diciembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2290 de 17 de agosto de 2021 Supervisor: Nelson Eduardo Romero Hernandez

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BARRANCA DE YUCA - TACASALUMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11,2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1091; CONTRATO DE OBRA No. 1081 del 9 de noviembre de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ - ACHÍ	NIT:	901.538.253-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCSION SAS (90%) BETCON INGENIERIA SAS (5%) SOLJCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (5%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
FECHA DE INICIO:	18-04-2022	ACTA DE INICIO	ALCALDIA DE MAGANGUÉ
VALOR INICIAL:	$31.689.994.780		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$13.482.005.220		
ADICIÓN 2:	$400.973.832		
VALOR ACTUAL:	$45.572.973.832		
ANTICIPO	N.A.		

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31-07-22
TOTAL PRÓRROGAS:	21 Meses
PRÓRROGA 1:	31-12-22
PRÓRROGA 2:	31-07-23
PRÓRROGA 3:	31-12-23
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-04-24

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4475	2023	721	220960100001036	$31.689.994.780	$31.689.994.780	$0.
				$13.482.005.220	$26.489.994	$13.455.515.236
TOTAL				$45.172.000.000	$31.716.484.764	$13.455.515.236

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$3.104.083.940		N.A.	4.035.309.122
Acta de Ajuste ___ No.	N.A.		N.A.	

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 12-01-24 para el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$45.172.000.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$40.121.955.614	88,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$36.049.146.610	79,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$36.049.146.610	79,80%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ NA
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 80,10
Meta física ejecutada %: 80,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

24-07-23	REPROGRAMACION 3	aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
OTROSI 3			APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSÍ No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30-12-2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO CONSTRUCCION DE CARRETERA OBJETO CONTRATO 1081 NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$3.168.999.478	40037223 y anexo 5	17-03-23	31-01-24
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$6.337.998.956	40037223 y anexo 5	17-03-23	31-07-26
Estabilidad de la Obra	$9.506.998.434	40037223 y anexo 5	31-07-23	31-07-28
Calidad	$36.279.768	40037223 y anexo 5	31-07-23	31-07-28

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.584.499.739	400037224 y anexo 7	6-09-23	31-12-23

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ENVIA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVMA-1081-083	6-12-23	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	RESPUESTA OFICIO CIS 2239-251-22
GMAIL	30-12-23	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL 3
GMAIL	30-12-23	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL 4

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2239-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESOL	NIT:	901.547.881-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGESCOR LTDA (70%) SOLINPRO SAS (30%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAR EL MANTENIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	1-04-2022	SVR-18020 de1-04-22	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES-INVIAS
VALOR INICIAL:	$2.879.837.208		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$400.000.000		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$3.279.837.208		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31-07-22		
TOTAL PRÓRROGAS:	17 MESES		
PRÓRROGA 1:	31-12-22		
PRÓRROGA 2:	31-07-23		
PRÓRROGA 3:	31-12-23		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-12-23		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP-132121		54	C-2402-0600-12	$70.000.000		
327122		SIIF NACION		$2.809.837.208	$ 1.727.687.637	$1.082.149.571
		SIIF NACION		$400.000.000	$	$400.000.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 21	$83.296.850	$15.826.402	$	$99.123.252,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 21 de 12 de enero de 2024 para el período del 1 al 31 de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 55,7% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $2.107. 377.906 75,00%
Total inversión ejecutada: $1.826.810.889 55,70%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
ADICIONAL 1			APROBADO
PRORROGA 3			APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO 2239-2021 SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$327.983.720	NB-100191096, Anexo 4	1-08-23	30-06-24
Buen Manejo Anticipo	$1.439.918.604	NB-100191096, Anexo 4	1-08-23	30-06-24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$655.967.441,6	NB-100191096, Anexo 4	1-08-23	31-12-26
Calidad del Servicio	$983.951.162,4	NB-100191096, Anexo 4	31-12-23	31-12-28

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ENVIA	DESTINATARIO	ASUNTO
CIS-2239-249-21	4/12/2023	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	ACTA INTERVENTORÍA 21
CIS-2239-250-21	4/12/2023	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA NOV.23
CIS-2239-251-21	5/12/2023	CONSORCIO INGESOL	C.V.M.A.	OBSERVACIONES INFORMES AMBIEMTALES
CIS-2239-252-21	6/12/2023	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 85
CIS-2239-253-21	11/12/2023	CONSORCIO INGESOL	C.V.M.A.	OBSERVACIONES SEÑALIZACIÓN VIAL
CIS-2239-255-21	13/12/2023	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 86
CIS-2239-256-21	19/12/2023	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME N1 ANTICIPO
CIS-2239-257-21	20/12/2023	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 87
CIS-2239-258-21	27/12/2023	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 88
2023S-VBOL-028030	13/12/2023	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-035342

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento de las obligaciones del convenio y del cumplimiento de la meta física.

Cordialmente,



_____

NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1091-2021