SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 de enero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2290 de 17 de agosto de 2021 Supervisor: Nelson Eduardo Romero Hernandez

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BARRANCA DE YUCA - TACASALUMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11,2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1091; CONTRATO DE OBRA No. 1081 del 9 de noviembre de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ - ACHÍ	NIT:	901.538.253-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCSION SAS (90%) BETCON INGENIERIA SAS (5%) SOLJCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (5%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
FECHA DE INICIO:	18-04-2022	ACTA DE INICIO	ALCALDIA DE MAGANGUÉ
VALOR INICIAL:	$31.689.994.780		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$13.482.005.220		
ADICIÓN 2:	$400.973.832		
VALOR ACTUAL:	$45.572.973.832		
ANTICIPO	N.A.		

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31-07-22
TOTAL PRÓRROGAS:	21 Meses
PRÓRROGA 1:	31-12-22
PRÓRROGA 2:	31-07-23
PRÓRROGA 3:	31-12-23
PRÓRROGA 3:	30-04-24
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-04-24

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4475	2023	721	220960100001036	$31.689.994.780	$31.689.994.780	$0.
				$13.482.005.220	$4.061.799.106	$9.420.206.113
				$400.973.832		$400.973.832
TOTAL				$45.572.973.832	$35.751.7938.886	$9.455.515.236

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$3.104.083.940		N.A.	4.035.309.122
Acta de Ajuste ___ No.	N.A.		N.A.	

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 12-02-24 para el periodo del 1 al 31 de enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$45.572.973.832	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$36.959.361.528	81,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$36.931.355.538	81,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$36.931.355.538	81,04%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ NA
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,10
Meta física ejecutada %: 81,08

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
28-12-23	REPROGRAMACION 4	Aprobado otrosí 4

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A		…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
OTROSI 4			APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSÍ No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28-12-2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO CONSTRUCCION DE CARRETERA OBJETO CONTRATO 1081 NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$3.168.999.478	40037223 y anexo 5	17-03-23	31-01-24
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$6.337.998.956	40037223 y anexo 5	17-03-23	31-07-26
Estabilidad de la Obra	$9.506.998.434	40037223 y anexo 5	31-07-23	31-07-28

Calidad	$36.279.768	40037223 y anexo 5	31-07-23	31-07-28

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.584.499.739	400037224 y anexo 7	6-09-23	31-12-23

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					
					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ENVIA	DESTINATARIO	ASUNTO
GMAIL	10-01-24	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	ENTREGA INFORME DICIEMBRE 2023
GMAIL	17-01-24	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL No.5
GMAIL	19-01-24	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	ENTREGA CRONOGRAMA Y FLUJO INVERSION ACTUALIZADO
CVMA-1081-084	17-01-24	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	ENTREGA PAGA ACTUALIZADO
CVMA-1081-085	25-01-24	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	ENTREGA DISEÑO GEOMETRICO ACTUALIZADO
CVMA-1081-086	29-01-24	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ- ACHÍ	CONSORCIO INGESOL	ENTREGA HIDRAULICO ACTUALIZADO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2239-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESOL	NIT:	901.547.881-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGESCOR LTDA (70%) SOLINPRO SAS (30%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAR EL MANTENIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	1-04-2022	SVR-18020 de1-04-22	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES-INVIAS
VALOR INICIAL:	$2.879.837.208		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$400.000.000		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$3.279.837.208		
ANTICIPO OTORGADO:	$600.066.226		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$91.348.093		
SALDO POR AMORTIZAR:	$508.718.133		
PLAZO INICIAL:	31-07-22		
TOTAL PRÓRROGAS:	21 MESES		
PRÓRROGA 1:	31-12-22		
PRÓRROGA 2:	31-07-23		
PRÓRROGA 3:	31-12-23		
PRÓRROGA 4:	30-04-24		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-04-24		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP-132121		54	C-2402-0600-12	$70.000.000	$70.000.000	
327122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.700.000.000	$ 1.923.961.120	$885.876.088
327122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$109.837.208,00	$ 0	$109.837.208,00
933623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$80.000.000	$0	$80.000.000
933623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$320.000.000	$0	$320.000.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 21	$61.863.600	$11.754.084	$36.808.842	$ 73.617.684

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 22 de 12 de febrero de 2024 para el período del 1 al 30 de enero de 2024 el contrato reporta un avance de 55,7% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 2.070.342.365 63,12%
Total inversión ejecutada: $ 1.997.578.804,00 60,90%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO 2239-2021 SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor	Póliza No.	

	Asegurado	Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$327.983.720	NB-100191096, Anexo 5	26-12-23	30-10-24
Buen Manejo Anticipo	$1.439.918.604	NB-100191096, Anexo 5	26-12-23	30-10-24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$655.967.441,6	NB-100191096, Anexo 5	26-12-23	30-04-27
Calidad del Servicio	$983.951.162,4	NB-100191096, Anexo 5	30-04-24	30-04-29

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ENVIA	DESTINATARIO	ASUNTO
CIS-2239-259-21	11/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 89
CIS-2239-260-21	11/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	POLIZAS PRORROGA 4
CIS-2239-261-21	12/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 90
CIS-2239-262-21	15/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA 21
CIS-2239-263-21	19/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 91
CIS-2239-264-21	24/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 89 VERSION 2

CIS-2239-265-21	24/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMNAL 90 VERSION 2
CIS-2239-266-21	24/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 91 VERSION 2
CIS-2239-267-21	19/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 92
CIS-2239-268-21	26/1/2024	CONSORCIO INGESOL	C.V.M.A.	SOLICITUD PMT
CIS-2239-269-21	31/01/2024	CONSORCIO INGESOL	INVIAS	INFORME SEMANAL 93
CIS-2239-270-21	31/01/2024	CONSORCIO INGESOL	C.V.M.A.	RESPUESTA CVMA -1081-086
CIS-2239-271-21	31/01/2024	CONSORCIO INGESOL	C.V.M.A.	ACESO A PREDIOS PENDIENTES
2024S-VBOL-002943	23/01/2024	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-002494
2024S-VBOL-002944	23/01/2024	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-002641
2024S-VBOL-002945	23/01/2024	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-004851

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento de las obligaciones del convenio y del cumplimiento de la meta física.

Cordialmente,



NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1091-2021