SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| Periodo: | Del 1 al 30 de abril de 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución No. 2290 de 17 de agosto de 2021<br>Supervisor: Nelson Eduardo Romero Hernandez |

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BARRANCA DE YUCA - TACASALUMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11,2 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | CONVENIO 1091; CONTRATO DE OBRA No. 1081 del 9 de noviembre de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ - ACHÍ | NIT: | 901.538.253-5 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | CONSTRUCSION SAS (90%)<br>BETCON INGENIERIA SAS (5%)<br>SOLJCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (5%) | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| FECHA DE INICIO: | 18-04-2022 | ACTA DE INICIO | ALCALDIA DE MAGANGUÉ |
| VALOR INICIAL: | $31.689.994.780 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN 1: | $13.482.005.220 | | |
| ADICIÓN 2: | $400.973.832 | | |
| VALOR ACTUAL: | $45.572.973.832 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO OTORGADO: | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | |
| PLAZO INICIAL: | 31-07-22 |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 21 Meses |
| PRÓRROGA 1: | 31-12-22 |
| PRÓRROGA 2: | 31-07-23 |
| PRÓRROGA 3: | 31-12-23 |
| PRÓRROGA 4: | 30-04-24 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30-04-24 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4475 | 2023 | 721 | 220960100001036 | $31.689.994.780 | $31.689.994.780 | $0. |
| | | | | $13.482.005.220 | $7.318.116.293 | $6.163.888.927 |
| | | | | $400.973.832 | | $400.973.832 |
| TOTAL | | | | $45.572.973.832 | $39.008.111.073 | $6.564.862.759 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 | $3.104.083.940 | | N.A. | 3.256.317.187 |
| Acta de Ajuste ___ No. | N.A. | | N.A. | |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 25 de fecha 20-05-24 para el periodo del 1 al 30 de abril de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $45.572.973.832 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $40.491.694.778 | 88,85% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 39.899.370.144 | 87,55% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 39.899.370.144 | 87,55% |

1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ NA |
| Amortizado | $ |
| Saldo | $ |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 88,85
Meta física ejecutada %: 87,55

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA | NÚMERO DE | ESTADO (Aprobado, en |
|---|---|---|

| ACTUALIZACIÓN: | REPROGRAMACION | trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 30-12-23 | REPROGRAMACION 5 | Aprobado otrosí 5 |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | … | … | .. |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| OTROSI 4 | | | APROBADO |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSÍ No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28-12-2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO CONSTRUCCION DE CARRETERA OBJETO CONTRATO 1081<br>NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $3.168.999.478 | 40037223 y anexo 5 | 17-03-23 | 31-01-24 |
| Buen Manejo Anticipo | N.A. | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $6.337.998.956 | 40037223 y anexo 5 | 17-03-23 | 31-07-26 |
| Estabilidad de la Obra | $9.506.998.434 | 40037223 y anexo 5 | 31-07-23 | 31-07-28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad | $36.279.768 | 40037223 y anexo 5 | 31-07-23 | 31-07-28 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $1.584.499.739 | 400037224 y anexo 7 | 6-09-23 | 31-12-23 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 5/04/2024 | GMAIL | INFORME DE OBRA MARZO | C. VIAL | INGESOL |
| 12/04/2024 | CVMA-1081-094 | RESPUESTA OFICIO CIS-2239-317-22 | C. VIAL | INGESOL |
| 12/04/2024 | CVMA-1081-095 | RESPUESTA OFICIO CIS-2239-300-22 | C. VIAL | INGESOL |
| 24/04/2024 | CVMA-1081-096 | SOLICITUD APROBACION DE PAGA | C. VIAL | INGESOL |
| 30/04/2024 | CVMA-1081-097 | RESPUESTA OFICIO CIS-2239-323-22 | C. VIAL | INGESOL |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 2239-2021 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INGESOL | NIT: | 901.547.881-9 |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | INGESCOR LTDA (70%)<br>SOLINPRO SAS (30% | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAR EL MANTENIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA RURAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 1-04-2022 | SVR-18020 de1-04-22 | SUBDIRECCION VIAS REGIONALES-INVIAS |
| VALOR INICIAL: | $2.879.837.208 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN 1: | $400.000.000 | | |
| ADICIÓN N: | | | |
| VALOR ACTUAL: | $3.279.837.208 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $600.066.226 | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $91.348.093 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $508.718.133 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31-07-22 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 21 MESES | | |
| PRÓRROGA 1: | 31-12-22 | | |
| PRÓRROGA 2: | 31-07-23 | | |
| PRÓRROGA 3: | 31-12-23 | | |
| PRÓRROGA 4: | 30-04-24 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30-04-24 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP-132121 | | 54 | C-2402-0600-12 | $70.000.000 | $70.000.000 | |
| 327122 | | SIIF NACION | | $2.809.837.208 | $ 1.923.961.120 | $885.876.088 |
| | | SIIF NACION | | $400.000.000 | $ | $400.000.000 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Acta Mensual de Costos No. 23 | $83.514.850 | $15.867.822 | $ | $99.382.672,00 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 25 de 20 de mayo de 2024 para el período del 1 al 30 de abril de 2024 el contrato reporta un avance de 68% y:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $2.238.840.840 69,75%
Total inversión ejecutada: $2.238.840.840 69,75%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO 2239-2021<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $327.983.720 | NB-100191096, Anexo 5 | 26-12-23 | 30-10-24 |
| Buen Manejo Anticipo | $1.439.918.604 | NB-100191096, Anexo 5 | 26-12-23 | 30-10-24 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $655.967.441,6 | NB-100191096, Anexo 5 | 26-12-23 | 30-04-27 |
| Calidad del Servicio | $983.951.162,4 | NB-100191096, Anexo 5 | 30-04-24 | 30-04-29 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1/04/2024 | CIS-2239-305-21 | INFORME SEMANAL | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 2/04/2024 | CIS-2239-306-21 | RESPUESTA 2024S-VBOL-017582 | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 2/04/2024 | CIS-2239-307-21 | AVAL PRORROGA DEL OCNTRATISTA | CONSORCIO INGESOL | TODOS |
| 2/04/2024 | CIS-2239-309-21 | SOLICITUD ADICON Y PRORROGA INTERVENTORIA | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 3/04/2024 | CIS-2239-311-21 | INFORME SEMANAL | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 4/04/2024 | CIS-2239-312-21 | AUSENCIA TEMPORAL DEL DIRECTOR | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 5/04/2024 | CIS-2239-313-21 | RESPUESTA COMUNICADO ALCALDIA MAGANGUE | CONSORCIO INGESOL | MAGANGUE |
| 10/04/2024 | CIS-2239-314-21 | INFORME N3 ANTICIPO | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 10/04/2024 | CIS-2239-316-21 | INFORME SEMANAL | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 10/04/2024 | CIS-2239-317-21 | BAJA EJECUCION Y ATRASO | CONSORCIO INGESOL | C VIAL |
| 15/04/2024 | CIS-2239-319-21 | INFORME MENSUAL 24 DE INTERVENTORIA | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 16/04/2024 | CIS-2239-322-21 | INFORME SEMANAL | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 16/04/2024 | CIS-2239-323-21 | BAJA EJECUCION Y ATRASO | CONSORCIO INGESOL | C VIAL |
| 5/04/2024 | GMAIL | INFORME DE OBRA MARZO | C. VIAL | INGESOL |
| 12/04/2024 | CVMA-1081-094 | RESPUESTA OFICIO CIS-2239-317-22 | C. VIAL | INGESOL |
| 12/04/2024 | CVMA-1081-095 | RESPUESTA OFICIO CIS-2239-300-22 | C. VIAL | INGESOL |
| 24/04/2024 | CVMA-1081-096 | SOLICITUD APROBACION DE PAGA | C. VIAL | INGESOL |
| 30/04/2024 | CVMA-1081-097 | RESPUESTA OFICIO CIS-2239-323-22 | C. VIAL | INGESOL |

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1/04/2024 | CIS-2239-302-21 | INFORME SEMANAL 8 | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 1/04/2024 | CIS-2239-303-21 | INFORME SEMANAL 9 | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 1/04/2024 | CIS-2239-304-21 | INFORME SEMANAL 10 | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 2/04/2024 | CIS-2239-308-21 | OFICIO ATRASO | CONSORCIO INGESOL | DISCONT SAS |
| 11/04/2024 | CIS-2239-318-21 | INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS | CONSORCIO INGESOL | DISCONT SAS |
| 15/04/2024 | CIS-2239-320-21 | RESPUESTA 2024S-VBOL-020979 | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 16/04/2024 | CIS-2239-321-21 | INFORMES SEMANALES CORREGIDOS DEL 8 AL 12 | CONSORCIO INGESOL | INVIAS |
| 16/04/2024 | CIS-2239-324-21 | OFICIO ATRASO | CONSORCIO INGESOL | DISCONT SAS |
| | | | | |
| | | | | |

| OFICIO No. | FECHA | ENVIA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 2024S-VBOL-018739 | 04/04/2024 | INVIAS | CONSORCIO INGESOL | Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-024619 |
| 2024S-VBOL-017582 | 01/04/2024 | INVIAS | CONSORCIO INGESOL | Observaciones a las actas de costos No 22 y 23 del contrato de interventoría 2239-2021. |
| 2024S-VBOL-019355 | 2024-04-08 | INVIAS | CONSORCIO INGESOL | Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-027849 |
| 2024S-VBOL-019355 | 2024-04-08 | INVIAS | CONSORCIO INGESOL | Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-027849 |
| 2024S-VBOL-019378 | 2024-04-08 | INVIAS | CONSORCIO INGESOL | Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-027851 |
| 2024S-VBOL-022258 | 2024-04-17 | INVIAS | CONSORCIO INGESOL | Citación a comité técnico de seguimiento del convenio 1091-2021 |
| 2024S-VBOL-022852 | 2024-04-18 | INVIAS | CONSORCIO INGESOL | Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-033298 |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes.

## 4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento de las obligaciones del convenio y del cumplimiento de la meta física.

Cordialmente,



_____

**NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ**
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1091-2021