SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 de mayo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2290 de 17 de agosto de 2021 Supervisor: Nelson Eduardo Romero Hernandez

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BARRANCA DE YUCA - TACASALUMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11,2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1091; CONTRATO DE OBRA No. 1081 del 9 de noviembre de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ - ACHÍ	NIT:	901.538.253-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCSION SAS (90%) BETCON INGENIERIA SAS (5%) SOLJCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (5%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
FECHA DE INICIO:	18-04-2022	ACTA DE INICIO	ALCALDIA DE MAGANGUÉ
VALOR INICIAL:	$31.689.994.780		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$13.482.005.220		
ADICIÓN 2:	$400.973.832		
VALOR ACTUAL:	$45.572.973.832		
ANTICIPO	N.A.		

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31-07-22
TOTAL PRÓRROGAS:	26 Meses
PRÓRROGA 1:	31-12-22
PRÓRROGA 2:	31-07-23
PRÓRROGA 3:	31-12-23
PRÓRROGA 4:	30-04-24
PRÓRROGA 5:	30-06-24
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-06-24

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4475	2023	721	220960100001036	$31.689.994.780	$31.689.994.780	$0.
				$13.482.005.220	$7.318.116.293	$6.163.888.927
				$400.973.832		$400.973.832
TOTAL				$45.572.973.832	$39.008.111.073	$6.564.862.759

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$3.104.083.940		N.A.	3.256.317.187
Acta de Ajuste ___ No.	N.A.		N.A.	

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 26 para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$45.572.973.832	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 43.068.896.803	94,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$41.975.360.650	92,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$41.975.360.650	92,11%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ NA
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 94,51
Meta física ejecutada %: 92,11

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26-04-24	REPROGRAMACION 5	Aprobado otrosí 6

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
OTROSI 6			APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSÍ No.6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26-04-2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO CONSTRUCCION DE CARRETERA OBJETO CONTRATO 1081 NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$4.517.200.000	40037223 y anexo 9	16-04-24	16-01-25
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$9.034.400.000	40037223 y anexo 9	16-04-24	16-04-27

indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$13.551.600.000	40037223 y anexo 9	30-04-24	31-07-29
Calidad	$36.137.600	40037223 y anexo 9	30-04-24	30-04-29

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$2.258.600.000	400037224 y anexo 9	16-04-24	30-04-24

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
9/05/2024	CVMA-1081-098	INFORME DE OBRA ABRIL	C. VIAL	INGESOL
15/05/2024	CVMA-1081-094	REITERACIOIN DEL IMPACTO DE LA EJECUCION	C. VIAL	INGESOL

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2239-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESOL	NIT:	901.547.881-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGESCOR LTDA (70%) SOLINPRO SAS (30%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAR EL MANTENIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	1-04-2022	SVR-18020 de1-04-22	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES-INVIAS
VALOR INICIAL:	$2.879.837.208		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$400.000.000		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$3.279.837.208		
ANTICIPO OTORGADO:	$600.066.226		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$202.205.604		
SALDO POR AMORTIZAR:	$397.860.622		
PLAZO INICIAL:	31-07-22		
TOTAL PRÓRROGAS:	26 MESES		
PRÓRROGA 1:	31-12-22		
PRÓRROGA 2:	31-07-23		
PRÓRROGA 3:	31-12-23		
PRÓRROGA 4:	30-04-24		
PRÓRROGA 5:	30-06-24		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-06-24		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP-132121		54	C-2402-0600-12	$70.000.000	$70.000.000	
327122		SIIF NACION		$2.809.837.208	$ 2.230.840.832	$570.996.376
		SIIF NACION		$400.000.000	$	$400.000.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 25	$77.412.100	$14.708.299	$	$92.120.399,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 26 de 20 de junio de 2024 para el período del 1 al 31 de mayo de 2024 el contrato reporta un avance de 70% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $2.330.717.646 76,61%
Total inversión ejecutada: $2.330.717.646 76,61%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
ADICIONAL 1			APROBADO
PRORROGA 3			APROBADO
PRORROGA 4			APROBADO
PRORROGA 5			APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO 2239-2021 SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$327.983.720	NB-100191096, Anexo 6	26-12-23	31-12-24
Buen Manejo Anticipo	$1.439.918.604	NB-100191096, Anexo 6	26-12-23	31-12-24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$655.967.441,6	NB-100191096, Anexo 6	26-12-23	30-06-27
Calidad del Servicio	$983.951.162,4	NB-100191096,	30-06-24	30-06-29

		Anexo 6		

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA No.5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
30/04/2024	CIS-2239-330-22	INFORME SEMANAL 105	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
30/04/2024	CIS-2239-331-22	INFORME SEMANAL 106	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
7/05/2024	CIS-2239-332-22	INFORME SEMANAL 107	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
14/05/2024	CIS-2239-333-22	ENTREGA POLIZAS PRORROGA 5	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
15/05/2024	CIS-2239-335-22	RESPUESTA CVMA-1081-099	CONSORCIO INGESOL	C VIAL
16/05/2024	CIS-2239-336-22	INFORME MENSUAL 24 DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
16/05/2024	CIS-2239-337-22	INFORME SEMANAL 108	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
17/05/2024	CIS-2239-340-22	ACTA INTERVENTORIA 24	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
24/05/2024	CIS-2239-342-22	INFORME SEMANAL 109	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
28/05/2024	CIS-2239-343-22	INFORME MENSUAL 24 DE INTERVENTORIA V3	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
30/05/2024	CIS-2239-346-22	INFORME MENSUAL 25 DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
30/05/2024	CIS-2239-347-22	INFORME SEMANAL110	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
30/05/2024	CIS-2239-348-22	ACTA INTERVENTORIA 25	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
30/05/2024	CIS-2239-349-22	AVISO DE ATRASO	CONSORCIO INGESOL	C VIAL

OFICIO No.	FECHA	ENVIA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOL-026982	2024-05-03	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-032777
2024S-VBOL-034775	2024-05-30	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-042576
2024S-VBOL-034780	2024-05-30	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-042574
2024S-VBOL-034767	2024-05-30	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-042581
2024S-VBOL-034766	2024-05-30	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-043567

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. No se presentaron inconvenientes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. No se presentaron inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento de las obligaciones del convenio y del cumplimiento de la meta física.

Cordialmente,



NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1091-2021