SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 de julio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2290 de 17 de agosto de 2021 Supervisor: Nelson Eduardo Romero Hernandez

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BARRANCA DE YUCA - TACASALUMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11,2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1091; CONTRATO DE OBRA No. 1081 del 9 de noviembre de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MAGANGUÉ - ACHÍ	NIT:	901.538.253-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCSION SAS (90%) BETCON INGENIERIA SAS (5%) SOLJCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (5%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
FECHA DE INICIO:	18-04-2022	ACTA DE INICIO	ALCALDIA DE MAGANGUÉ
VALOR INICIAL:	$31.689.994.780		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$13.482.005.220		
VALOR ACTUAL:	$45.172.000.000		
ANTICIPO	N.A.		

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31-07-22
TOTAL PRÓRROGAS:	28 Meses +12 días
PRÓRROGA 1:	31-12-22
PRÓRROGA 2:	31-07-23
PRÓRROGA 3:	31-12-23
PRÓRROGA 4:	30-04-24
PRÓRROGA 5:	30-06-24
PRÓRROGA 6:	30-08-24
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-08-24

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4475	2023	721	220960100001036	$31.689.994.780	$31.689.994.780	$0.
				$13.482.005.220	$11.222.874.698	$2.259.130.522
TOTAL				$45.172.000.000	$42.912.869.478	$2.259.130.522

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	$2.901.332.760	$21.239.416	N.A.	3.904.758.405
Acta de Ajuste ___ No.	N.A.		N.A.	

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 28 de fecha 15-08-24 para el periodo del 1 al 30 de julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$45.172.000.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$44.283.746.575,90	98,03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$44.130.255.573,38	97,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$44.130.255.573,38	97,69%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ NA
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 97,80
Meta física ejecutada %: 97,69

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20-06-24	REPROGRAMACION 6	Aprobado otrosí 7

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
OTROSI 7			APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSÍ No.7
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20-06-2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO CONSTRUCCION DE CARRETERA OBJETO CONTRATO 1081 NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$4.517.200.000	40037223 y anexo 10	1-06-24	30-12-24
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$9.034.400.000	40037223 y anexo 10	1-06-24	30-08-27

indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$13.551.600.000	40037223 y anexo10	30-06-24	30-08-29
Calidad	$36.137.600	40037223 y anexo 10	30-06-24	30-08-29

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$2.258.600.000	400037224 y anexo 10	30-04-24	30-08-24

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
4/07/2024		cronograma actualizado	C. VIAL	INGESOL
4/07/2024		informes ambientales trimestrales 7 y 8	C. VIAL	INGESOL
19/07/2024	CVMA-1081-105	Respuesta a Observaciones sobre Pavimento Tramo BDY-TC	C. VIAL	INGESOL
26/07/2024	CVMA-1081-103	Respuesta al oficio C.I.S-2239-385-22 del 25 de julio del 2024	C. VIAL	INGESOL
29/07/2024		informe ambiental trimestral 9	C. VIAL	INGESOL

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2239-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESOL	NIT:	901.547.881-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGESCOR LTDA (70%) SOLINPRO SAS (30%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAR EL MANTENIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	1-04-2022	SVR-18020 de1-04-22	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES-INVIAS
VALOR INICIAL:	$2.879.837.208		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$400.000.000		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$3.279.837.208		
ANTICIPO OTORGADO:	$600.066.226		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$202.205.604		
SALDO POR AMORTIZAR:	$397.860.622		
PLAZO INICIAL:	31-07-22		
TOTAL PRÓRROGAS:	26 MESES		
PRÓRROGA 1:	31-12-22		
PRÓRROGA 2:	31-07-23		
PRÓRROGA 3:	31-12-23		
PRÓRROGA 4:	30-04-24		
PRÓRROGA 5:	30-06-24		
PRORROGÁ 6:	30-08-24		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-08-24		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP-132121		54	C-2402-0600-12	$70.000.000	$70.000.000	
327122		SIIF NACION		$2.809.837.208	$ 2.230.840.832	$570.996.376
		SIIF NACION		$400.000.000	$	$400.000.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 26	$77.412.100	$14.708.299	$	$92.120.399,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 28 de 15 de agosto de 2024 para el período del 1 al 30 de julio de 2024 el contrato reporta un avance de 70% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $2.514.509.612 78,34%
Total inversión ejecutada: $2.514.509.612 78,34%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
ADICIONAL 1			APROBADO
PRORROGA 3			APROBADO
PRORROGA 4			APROBADO
PRORROGA 5			APROBADO
PRORROGA 6			APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO 2239-2021 SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$327.983.720	NB-100191096, Anexo 6	26-12-23	31-12-24
Buen Manejo Anticipo	$1.439.918.604	NB-100191096, Anexo 6	26-12-23	31-12-24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$655.967.441,6	NB-100191096, Anexo 6	26-12-23	30-08-27
Calidad del Servicio	$983.951.162,4	NB-100191096,	30-06-24	30-08-29

		Anexo 6		

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA No.6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
5/07/2024	CIS-2239-370-21	INFORME SEMANAL	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
5/07/2024	CIS-2239-372-21	respuesta 2024S-VBOG-041721	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
5/07/2024	CIS-2239-373-21	INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
5/07/2024	CIS-2239-374-21	POLIZAS PRORROGA 6	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
8/07/2024	CIS-2239-375-21	FALLOS EN LA OBRA	CONSORCIO INGESOL	C VIAL
12/07/2024	CIS-2239-376-21	INFORME SEMANAL	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
18/07/2024	CIS-2239-378-21	INFORME SEMANAL	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
18/07/2024	CIS-2239-380-21	FALLOS EN LA OBRA	CONSORCIO INGESOL	C VIAL
3/09/1900	CIS-2239-384-21	INFORME SEMANAL	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
25/07/2024	CIS-2239-385-21	CUMPLIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
27/07/2024	CIS-2239-387-21	INFORME MENSUAL	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
31/07/2024	CIS-2239-392-21	INFORME SEMANAL	CONSORCIO INGESOL	INVIAS
4/07/2024		cronograma actualizado	C. VIAL	INGESOL
4/07/2024		informes ambientales trimestrales 7 y 8	C. VIAL	INGESOL
19/07/2024	CVMA-1081-105	Respuesta a Observaciones sobre Pavimento Tramo BDY-TC	C. VIAL	INGESOL
26/07/2024	CVMA-1081-103	Respuesta al oficio C.I.S-2239-385-22 del 25 de julio del 2024	C. VIAL	INGESOL
29/07/2024		informe ambiental trimestral 9	C. VIAL	INGESOL

OFICIO No.	FECHA	ENVIA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOL-043467	2024-07-03	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-056006
2024S-VBOL-043473	2024-07-03	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-057679
2024S-VBOL-047091	2024-07-17	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-060700
2024S-VBOL-049052	2024-07-23	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-063751
2024S-VBOL-049051	2024-07-23	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-065454
2024S-VBOL-050393	2024-07-26	INVIAS	CONSORCIO INGESOL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-067740

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

No se presentaron.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N.A

Cordialmente,

NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1091-2021