CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO

Objeto: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA CUBIERTA Y ZONA DE BIENESTAR DEL FUNCIONARIO, DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER"

SENA REGIONAL SANTANDER

Valor del proceso según estudio de mercado : $ 149.987.573,28

ITEM	DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	JULIO		AGOSTO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE
				SEMANA 5 (DEL 20 AL 26 DE JULI)	SEMANA 6 (DEL 27 JUL AL 02 AGOS)	SEMANA 7 (DEL 03 AL 09 AGOS)	SEMANA 8 (DEL 10 AL 16 AGOS)	SEMANA 9 (DEL 17 AL 23 AGOS)	SEMANA 10 (DEL 24 AL 30 AGOS)	SEMANA 11 (DEL 31 AGOS AL 06 SEPT)	SEMANA 12 (DEL 29 AL 31 DE DIC)	SEMANA 13 (DEL 07 AL 13 SEPT)	SEMANA 14 (DEL 14 AL 20 SEPT)	SEMANA 15 (DEL 21 AL 27 SEPT)
CUBIERTA METÁLICA BALCONES SEXTO PISO														
1	Fabricación, suministro e instalación de cubierta metálica tipo marquesina o parasol para zonas de balcón VOLADIZO = 2.30 [m] // estructura metálica tubular en acero galvanizado calibre 18 - diametro 2 pulgadas - (incluye fondo anticorrosivo y esmalte de acabado definitivo color gris) // teja en lamina policarbonato alveolar espesor 6 mm	M2	49											
2	Fabricación, suministro e instalación de cubierta metálica tipo marquesina o parasol para zonas de balcón VOLADIZO = 4.70 [m] // estructura metálica tubular en acero galvanizado calibre 18 - diametro 2 pulgadas - (incluye fondo anticorrosivo y esmalte de acabado definitivo color gris) // teja en lamina policarbonato alveolar espesor 6 mm	M2	17											
3	Suministro e instalación de canal lámina galvanizada cal. 22 D= 50 cm, incluye pintura anticorrosiva y esmalte color blanco y empalme a bajantes existentes	M2	66											
LABOR DE MANTENIMIENTO DE SELLOS Y MEJORA DE DOMOS EN POLICARBONATO, INSTALADOS EN ZONA CUBIERTA														
4	Labor de mantenimiento y reparaciones requeridas, para domos existentes en la zona de cubierta (cubierta a dos aguas y domo piramidal) // incluye suministro e instalación de sellos, cambio de láminas averiadas, reparación de fisuras y goteras, y demás actividades que permitan evitar filtraciones por las estructuras // incluye suministro e instalación de película polarizada para control solar en domos existentes en zona de cubierta (cubierta a dos aguas y domo piramidal)	ML	140											
5	**TRAMITES DE FINALIZACION Y CIERRE DEL PROYECTO**	N/A	N/A											

Elaboró _____
MANUEL ALEJANDRO ALBARRACIN PEDRAZA
Profesional tecnico de apoyo - Infraestructura y logistica

Revisó _____
Firmado digitalmente por JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
Fecha: 2026.08.10 12:20:49 -05'00'
JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
Director Regional (E)