MIÉRCOLES 8 DE JULIO DE 2026

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 PROF. SST,
1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 MAESTRO
3 OFIC, 5 AUXI, 4 CONTROLADORES TRÁFICO

CLIMA: SOLEADO

- PUNTO 25.
  AVANZA CAJEO Y NIVELACIÓN DE SUBRASANTE, CON RETIRO DEL MATERIA SOBRANTE.
  SE COMPACTA MECANICAMENTE SUBRASANTE CON RANA.

- PUNTO 20.
  CONTINUA CAJEO CON RETIRO DE SOBRANTES.

- PUNTO 29
  INICIA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CON RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

- PUNTO 28
  A LA ESPERA DE LIBERAR EQUIPO DE DEMOLICIÓN PARA INICIAR INTERVENCIÓN.

Residente obra NOS. INTERVENTORÍA SER. INSPECC

JUEVES 9 DE JULIO DE 2026

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL,
1 PROF SST, 1 PROF SOCIAL, 1 MAESTRO
3 OFIC, 7 AUXI, 5 CONTROLADORES TRÁFICO

CLIMA: SOLEADO

- PUNTO 25.
  INICIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR

Norma

Powered by CamScanner

- PUNTO 20

  SE COMPACTA CON RANA LA SUBRASANTE.

  INICIA SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR

- PUNTO 29

  AVANZA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CON RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

Residente obra RES. INTERVENTORÍA

VIERNES 10 DE JULIO DE 2026.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO,
1 PROF SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF. AMBIENTAL
3 OFIC, 7 AYUD, 6 CONTROLADORES TRÁFICO

CLIMA: SOLEADO

- PUNTO 25

  AVANZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR

- PUNTO 20

  CONTINÚA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE.

- PUNTO 29

  AVANZA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, CON CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES.

- PUNTO 28

  INICIAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO.

Residente obra RES. INTERVENTORÍA SUP. INTERV.

Norma

Powered by CamScanner

SÁBADO 11 DE JULIO DE 2026

PERSONAL EN OBRA : 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 PROF. AMBIENTAL
1 PROF SST, 1 PROF SOCIAL, 1 MAESTRO.
3 OFIC, 7 AYUD, 6 CONTROLADOR DE TRÁFICO

CLIMA : SECO NUBADO.

- PUNTO 25 :
  CONTINÚA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR EN SEGUNDA CAPA.

- PUNTO 20 :
  AVANZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

- PUNTO 29 :
  CONTINUA DEMOLICIÓN Y CAJEO, CON EL RESPECTIVO RETIRO DE SOBRANTES.

- PUNTO 28 :
  AVANZA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES.

Residente obra

INS. INSTRUMENTACIÓN

MARTES 14 DE JULIO DE 2026

PERSONAL EN OBRA : 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL,
1 PROF SST, 1 PROF SOCIAL, 1 MAESTRO
5 OFIC, 12 AYUD, 6 CONTROLADORES DE TRÁFICO

CLIMA : SOLEADO

- PUNTO 25 :
  AVANZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR EN SU ÚLTIMA CAPA.

Norma

Powered by CamScanner

- PUNTO 20

  CONTINUA EXTENDIDA DE MATERIAL DE SUBBASE

- PUNTO 29

  CONTINUA DEMOLICIÓN Y CAJEO DE MATERIAL, CON SU RESPECTIVO RETIRO.

- PUNTO 28

  AVANZA CAJEO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

- PUNTO 5

  ESTE PUNTO SE RECTIFICAN MEDIDAS DE TABLETAS DE ANDÉN Y SE VACIAN EN CAMPAMENTO. UNA VEZ FRAGUEN SE INSTALARÁN EN SITIO.

- PUNTO 11

  SE RETIRA EL MARCO DE LA TAPA Y SE LLEVA A BODEGA, PARA VACIAR Y LUEGO INSTALAR EN SITIO.

ESTAMOS A LA ESPERA DE APROBACION DE PMT DE PUNTOS 2, 10, 33, 34, 35 Y 36

Residente obra.

MIÉRCOLES 15 / OCTUBRE 2026

Personal de obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Prof ambiental, 1 Prof. SST, 1 prof. Social, 1 maestro, 5 oficiales, 12 ayudantes, 6 Controlador tránsito.

Clima: Soleado

- Punto 25

Se continúa instalación de Sub-base compactada con "cana". Última capa

- Punto 20

Se continúa instalación de Subbase

Norma

Powered by CamScanner

· Punto 29.
Se continúa con el cargo (excavación de la zona) y retiro del material; en horas de la mañana se presentó un daño - a causa de esta excavación - se informa a Aguas de Manizales los cuales realizan la reparación de dicho daño.

· Punto 28.
Se continúa con la nivelación del terreno y se inicia la instalación de la Subbase compactada.

· Punto 5
Se realiza la instalación de las 41 tapas fabricadas en bodega.

~~(Punto 11)~~ Nota: El día 1 de julio personal de Aguas de Manizales, se acerca al Punto 25 (Lleras), los cuales nos afirman en su asesoría que la tubería de los sumideros de este frente está en buen estado lo cual no se cambiará

Residente Obra. | Ins. Interventoría | Dir. Interv.

24 Jueves 16 julio/2026
Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Prof ambiental 1 Prof. SST, 1 Prof. Social, 1 Maestro, 5 oficiales, 12 (15) ayudantes, 6 reguladores
Clima: Soleado
· Punto 25
Se avanza y se continúa la instalando de Subbase, compactada con Rana.

Punto 20
Continuamos instalación de Subbase compactado

Norma

Powered by CamScanner

Punto 29
Se avanza en la instalación de Subbase compactada

Punto 28
Después de la nivelación se continúa instalación de Subbase Compactada

Residente obra

Res. Interventoría

→ Viernes 17/01/2026
Personal obra: 1 Director - 1 Residente - 1 Prof. ambiental 1 Prof. SST, 1 Prof. Social, 1 maestro, 5 oficiales, 13 Ayudantes, 6 regoladores
Clima: Soleado
Punto 25
Se continúa instalación de Subbase compactada, por capas de 7cm, 7cm y última de 6cm.

Punto 20
Se avanza en la preparación e instalación de Subbase compactada.

Punto 29.
También se avanza en la instalación de Subbase Compactada

Punto 28
Se avanza instalación de Subbase compactada.

Residente obra

Res. Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Sábado 18/Julio/2026
Personal obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Prof ambiental
1 Prof. SST, 1 Prof Social, 1 maestro, 1 oficial,
6 ayudantes. 0 reguladores
Clima: Soleado
Punto 25
Se continúa instalación de Subbase compactada.

Punto 29
Seguimos con compactación de Subbase.

Residente obra.

Nos interventoría

Martes 21/Julio/2026.
Personal obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Prof. ambiental,
1 Prof. SST, 1 Prof. Social, 1 maestro, 5 oficiales,
12 ayudantes, 6 reguladores
Punto 25. Se continúa Compactación de Sub. base, (compactación), se realizan las pruebas de densidad a la Subbase, nos dan 90% y 92% entonces se continúa compactación y se programaran pruebas para mañana miércoles, se avanza en formaletas.
Punto 20:
Se continúa con la instación. de Subbase compactada.
Punto 29
Se avanza en la compactación de la Subbase con rana, se retira tierra de excavación
Punto 28
Se continúa instalación de Subbase, se retira tierra de excavación

Residente obra

Nos interventoría

Norma

Powered by CamScanner

→ Miércoles 22/Julio/2026
Personal obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Maestro, 1 prof. SST, 1 Prof. Social, 5 oficiales, 12 ayudantes, 6 reguladores
Clima: fresco.
Punto 25. Continuamos con formaleta de "cajones sumidero" y "cajón" cámara central; Se inicia corte y armado de acero en plato reportado por su irregularidad por estar ubicado sumidero y cámara.

Punto 20: Se continúa compactación Sobbase, Se realizan 2 pruebas de densidad dando como resultado 99% y 98,1 lo cual es apto para el vaciado; Se continúa con la formaleta al costado derecho aguas abajo - Zona verde.

Punto 29
Se continúa compactación de subbase

Punto 28
Compactación con "rana" de Subbase

Residente obra — INTERVENTORIA

→ Jueves 23/Julio/2026
Personal obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Maestro, 1 Prof. SST, 1 Prof Social, 5 oficiales, 12 ayudantes 5 reguladores
Clima: lluvia de 10 am a 2PM.
EQUIPO: PALAS, 1 MEZCLADORA, REGLA VIBRATORIA, 1 VIBRADOR PARA CONCRETO, 2 MIXER, 1 PLANTA ELECTRICA, HERRAMIENTA MENOR, PALA, RASTRILLO
* ACTIVIDADES: * PUNTO 20: CONTINUA INSTALACION DE FORMALETA, CONSTRUCCION DE CORDÓN PARA MANEJO DE AGUAS
* PUNTO 28: COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR.
* PUNTO 29: COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR
* PUNTO 25: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, DOBLE PARRILLA EN CUADRO CON SUMIDERO Y CÁMARA DE INSPECCIÓN, INICIA INSTALACION DE RAMPLON PLA-42 SIN HORMIGONADO A LAS 9:45AM, CONCRETO PROVENIENTE DE LA

VIRGINIA POR LA EMPRESA CONCRETOS, DURANTE EL VACIADO SE TUVO LA NOVEDAD DE QUE SE PRESENTÓ LLUVIA, EL CONTRATISTA NO CUENTA CON TECHO, PRESENTA UN TRAMO DE PLÁSTICO INSUFICIENTE PARA LA LONGITUD DEL TRAMO, SIN EMBARGO LOGRAN TABLADA DE OTRO PUNTO Y SE PROCEDE EL PAVIMENTO. DEBIDO AL ANTERIOR SUCESO SE OPTIMIZA EL ACABADO QUE LLEVABA EL CONCRETO Y POSTERIORMENTE SE COMITE. AL MOMENTO DE TERMINAR LA DESCARGA DE CONCRETO PREMEZCLADO TRAÍDO HASTA PLANTA SE APRECIA QUE ES INSUFICIENTE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR EL RETIRO DEL MATERIAL HASTA QUEDAR EN UNA JUNTA CONSTRUCTIVA (DOVELAS) POR LO QUE DECIDÍA QUEDAR UN ÚLTIMO PAÑO PERDIDO DE VACIADO, ANTE LA SOLICITUD EXPRESA DE INTERVENTORÍA, EL CONTRATISTA HACE CASO OMISO Y CONTINÚA CON LA ACTIVIDAD ARGUMENTANDO QUE FINALIZARÁ EL VACIADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, DEL CUAL NO SE CUENTA CON DISEÑO PRESENTADO Y AUTORIZADO POR LA INTERVENTORÍA, TAMPOCO SE CUENTA CON MATERIALES EN EL SITIO (CEMENTO, TRITURADO, ARENA), SE REITERA LA SOLICITUD DE RETIRAR LA TABLA EN LA JUNTA AUTORIZADA PUESTO QUE EL ~~CONCRETO~~ CONCRETO LLEVABA MÁS DE UNA HORA DE INSTALADO Y CONTINÚA SU OMISIÓN, AL CABO DE 2 HORAS DESPUÉS DEL DESCARGUE DEL SEGUNDO MIXER EL CONTRATISTA INICIA INSTALACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON CANTIDADES ASUMIDAS POR ÉL Y SIN VISTO BUENO DE LA INTERVENTORÍA. POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO TRAÍDO DESDE LA PLANTA Y SE EXIGE AL CONTRATISTA TOMAR MUESTRAS DE CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA PARA REALIZAR LOS ENSAYOS RESPECTIVOS. AL FINALIZAR LA JORNADA SE LOGRA COMPLETAR EL ACABADO CON RASTRILLO Y APLICACIÓN DE ANTISOL. SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE NO SE AUTORIZARÁ VACIADO PARA EL DÍA DE MAÑANA SI NO CUENTA CON LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA MANEJO DE AGUA COMO CONDUCTOS Y TECHO, ASÍ MISMO SE DEJA EN CLARO QUE EL TRAMO VACIADO HOY QUEDARÁ EN OBSERVACIÓN Y SOLO SE AUTORIZARÁ PASO HASTA DEMOSTRAR QUE SE CUMPLIÓ CON LA CALIDAD Y RESISTENCIA REQUERIDA Y QUE CUALQUIER REPARACIÓN A QUE HAYA LUGAR POR SU MAL PROCESO SERÁ A SU CUENTA Y RIESGO.

Luis Jefe QC
Residente obra

POR INTERVENTORÍA.

Norma

Powered by CamScanner

VIERNES 24 DE JULIO 2026

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 5 OFICIALES, 12 AYUDANTES, 5 REGULADORES.

EQUIPO: 1 CONCRETERA, 1 PLANTA ELECTRICA, MALAS, VIBRADOR DE CONCRETO, 1 REGLA VIBRATORIA, 3 MIXER, PLUTACHAVAL, MASTRILLO, HERRAMIENTA MENOR.

CLIMA: DIA SOLEADO

ACTIVIDADES: * PUNTO #28: CONTINUA COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR,

* PUNTO 29: CONTINUA COMPACTACION DE SUBBASE

* PUNTO 25: DESENCOFRADO DE VIGUETAS, LIMPIEZA GENERAL

* PUNTO 20: DEMOLICION DE SUELDO EXISTENTE, INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, INSTALACION DE CONTRAFLECHAS CON BOVEDAS, INSTALACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 ACELERADO A 7 DIAS, INSTALACION DE ICOPOR, ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER CARRO TRANSCURRIO UN PERIODO DE APROXIMADAMENTE 1.5 HORAS, DURANTE ESE LAPSO SE PUDO HACER SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO APROXIMADAMENTE 3m DESDE LA PARTE BAJA DEL CUADRO DE LA CÁMARA Y EL CONTACTO DEL CONCRETO FRESCO Y DE ANTERIOR.

RES. INTERVENTORIA

Residente Obra

SABADO 25 DE JULIO 2026

NO HAY ACTIVIDADES EN PUNTOS 28, 29, 25.

PUNTO 29 CORTES TRANSVERSALES DE PAVIMENTO INSTALADO.

CLIMA: DIA SOLEADO

RES. INTV

Residente obra

LUNES 27 DE JULIO 2026

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 6 OFICIALES, 12 AYUDANTES, 5 REGULADORES

EQUIPO: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA ELECTRICA, ALAMBRE, HERRAMIENTA MENOR.

CLIMA: DIA SOLEADO

ACTIVIDADES: * PUNTO 28: CONTINUA COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR,

Norma

Powered by CamScanner

* PUNTO 29: CONTINUA COMPACTACION DE SUBBASE
* PUNTO 25: INSTALACION DE MASTRANA Y ACERO DE REFUERZO PARA VACIADO DE SEGUNDO TRAMO. PROGRAMADO CONCRETO MR-42 PARA MAÑANA.
* PUNTO 20: DESCOPADO DE LATERALES DEL PAVIMENTO VACIADO EL PASADO VIERNES, DEMOLICION DE RIEGO SUMIDERO PARA CONSTRUCCION DE NUEVO. SE ENCONTRARON HUELLAS DE LLANTAS, SE DIBUJO CONTORNO.

MR OBRA

Residente obra

MARTES 28 DE JULIO 2026

* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 5 OFICIALES, 12 AYUDANTES, 6 REVOLVEDORES.
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA, MANAS, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR.
* CLIMA: DIA SOLEADO.
* ACTIVIDADES: * PUNTO 28: CONTINUA COMPACTACION DE SUBBASE.
* PUNTO 29: CONTINUA COMPACTACION DE SUBBASE, SE TOMAN DENSIDADES OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS Y SE AUTORIZA INSTALACION DE CONCRETO MR-42. SE PROGRAMA PARA EL JUEVES 30 DE JULIO.
* PUNTO 25: POR INCONVENIENTES EN LA PLANTA QUE SUMINISTRA EL CONCRETO PREMEZCLADO SE APLAZA EL CONCRETO PARA EL JUEVES 30 DE JULIO.
* PUNTO 20: ADECUACION DE ZONA PARA CONSTRUCCION DE SUMIDERO
* PUNTOS 33 Y 35: DEMOLICION DE SARDINEL PARA RECONSTRUCCION Y RETIRO DE ESCOMBROS.

MR INTERVENTORIA.

Residente obra

MIERCOLES 29 DE JULIO 2026.

* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 5 OFICIALES, 12 AYUDANTES, 6 REVOLVEDORES.
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA ELECTRICA, MANAS, HERRAMIENTA MENOR.
* CLIMA: DIA SOLEADO
* ACTIVIDADES: * PUNTO 28: CONTINUA COMPACTACION DE SUBBASE.
PUNTO 29: SE PROGRAMA INSTALACION DE CONCRETO PARA EL VIERNES

Norma

Powered by CamScanner

31 DE JULIO EN 2 DE LOS 3 TRAMOS INTERVENIDOS. CONTIÑEA COMPACTACIÓN DE SUBBASE EN EL TERCER TRAMO.

* PUNTO 25: INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA VACIADO DE CONCRETO MAÑANA 30 DE JULIO. SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA AGILIZAR SUMINISTRO DE MEJAS Y TAPAS DE CÁMARA Y SIFONES PARA NO RETRASAR LA ENTREGA DE ESTE PUNTO.
* PUNTO 20: INSTALACIÓN DE REFUERZO Y CONCRETO PARA PISO DE SUMIDERO.
* PUNTOS 33 Y 35: INSTALACIÓN DE ANCLAJES Y ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE CIMBRA METÁLICA.

RES. INTERVENTORÍA. Residente obra

JUEVES 30 DE JULIO 2026.

* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 5 OFICIALES, 12 AYUDANTES, 6 REGULADORES
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 2 MIXER, 1 BOMBA VIBRATORIA, MANAS, HERRAMIENTA MENOR
* CLIMA: DIA SOLEADO
* ACTIVIDADES: PUNTO 28: COMPACTACIÓN DE SUBBASE.
  PUNTOS 33 Y 35: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINELES.
* PUNTO 20: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO
  PUNTO 29: INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA VACIADO DE PAVIMENTO MR-42 MAÑANA 31 DE JULIO, COMPACTACIÓN DE SUBBASE EN TERCER TRAMO.
  PUNTO 25: INSTALACIÓN DE CONCRETO MR-42, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA MEJORAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN PUESTO QUE SE HA NOTADO DEFECTOS DURANTE EL PROCESO DE ACABADOS Y POR ENDE ENDURECIMIENTOS DEL CONCRETO, LO QUE PUEDE REFLEJARSE POSTERIORMENTE EN FISURAS Y POSIBLES DAÑOS, SE RECOMIENDA AMPLIAR LA CUADRILLA DE CONCRETO Y ESPECIFICARLO QUE SEA HECHO CON EXPERIENCIA Y PERICIA SUFICIENTE. IGUALMENTE SE ACLARA QUE CUALQUIER DAÑO SUCEDIDO POR LA ALGUNA MALA PRÁCTICA, SERÁ DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁ SER REPARADA A COSTAS SUYAS.

RES. INTERVENTORÍA. Residente obra

Norma

Powered by CamScanner

VIERNES 31 DE JULIO 2026

* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 MAESTRO, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 6 NIVELADORES, 5 personal Apoyo subcont.
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, MIXER, BOMBA VIBRATORIA, MANOS, HERRAMIENTA MENOR.
* CLIMA: DIA SOLEADO
* ACTIVIDADES: PUNTO 25: SIN ACTIVIDADES.
  * PUNTOS 33 Y 35: SIN ACTIVIDADES
  * PUNTO 28: COMPACTACION DE SUBBASE
  * PUNTO 20: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, TAPA PARA CÁMARA HD, PINES PARA SUMIDERO. PROGRAMADO VACIADO DE CONCRETO MR-42 HECHO EN OBRA Y ACELERADO A 3 DÍAS, PARA MAÑANA 1 DE AGOSTO.
  * PUNTO 29: INSTALACIÓN DE CANASTILLAS Y BOVEDAS DE 1", INSTALACIÓN DE CONCRETO MR-42, DURANTE LA JORNADA SE PRESENTÓ LA EVENTUALIDAD QUE EL CONCRETO ACELERADO A 7 DÍAS, PRESENTÓ COMPORTAMIENTO ATÍPICO Y SE ENCONTRÓ QUE LLEGABA A OBRA TODO FRAGUADO POCO HABITUAL EN LA ZONA, LO QUE OCASIONÓ UN ENDURECIMIENTO PROMATURO, AL REALIZAR UN ANÁLISIS QUE LO GENERA, SE ENCONTRÓ QUE: 1. DESDE LA PLANTA NO SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO SE INFORMÓ QUE EL SUMINISTRO DEL CEMENTO HABÍA SIDO DE ESE MISMO DÍA, POR LO QUE SE ENCONTRÓ CALIENTE Y ELLO GENERA MAYOR DESHIDRATACIÓN Y CON ELLO MENOR TIEMPO DE FRAGUADO. 2. LA INCLUSIÓN DEL ADITIVO ACELERANTE. 3. LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE SE PRESENTARON DURANTE LA JORNADA QUE SON ATÍPICAS PARA LA CIUDAD, 4. LA FALTA DE TECHO EN EL ÁREA INTERVENIDA. ESTAS CIRCUNSTANCIAS CONVERGEN EN QUE DURANTE ~~DE LOS~~ EL VACIADO DE LOS PLATOS (3) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRAMO INTERVENIDO, SE ENTREGÓ EL CONCRETO SIN DAR TIEMPO SUFICIENTE PARA SU MANIOBRABILIDAD, RAZÓN POR LA CUAL LA INTERVENTORÍA SOLICITA QUE SEA RETIRADO ESTRUCTURAL DE 2 DE LOS 3 PLATOS MENCIONADOS UBICADOS FRENTE A LAS VIVIENDAS CON NOMENCLATURA 48A-46, 48A-54, 48A-60.
  " A PESAR DE LA SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA, EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA ACTIVIDAD SIENDO CONSCIENTE QUE EL TRAMO COMPLETO QUEDARÁ EN OBSERVACIÓN, QUE LE TOMARÁN NÚCLEOS Y SOLO SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA PAGO CUANDO ESTA INTERVENTORÍA TENGA COMPLETA CERTEZA DE QUE LA CALIDAD ES LA ADECUADA PARA EL

PROYECTO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO.

RES. INTERVENTORÍA.

Residente obra

SÁBADO 01 DE AGOSTO 2026

* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 5 AYUDANTES.
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, PALAS, HERRAMIENTA MENOR.
* CLIMA: DÍA SOLEADO.
* ACTIVIDADES: PUNTO 20: INSTALACIÓN DE CONCRETO MR-42 HECHO EN OBRA ALCANZADO A 3 DÍAS.
PUNTO 29: CONTROL JUNTAS DE CONCRETO VACIADO EL DIA DE AYER.
PUNTOS 25, 28, 33 Y 35 SIN ACTIVIDADES.

RES. INTERVENTORÍA.

Residente obra

LUNES 03 DE AGOSTO 2026

* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 5 OFICIALES, 9 AYUDANTES., 5 reguladores.
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, PALAS, HERRAMIENTA MENOR.
* CLIMA: DÍA SOLEADO.
* ACTIVIDADES: PUNTO 28: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.
PUNTO 20: SIN ACTIVIDADES. SE REALIZA INSPECCIÓN AL PAVIMENTO, SIN NOVEDADES.
PUNTO 25: DESENCOFRADO DE MUROS DE FACHADA Y SUMIDEROS, EXCAVACIÓN PARA SUMIDEROS.
PUNTO 29: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR
PUNTOS 33 Y 35: DESENCOFRADO DE SARDINELES.
PUNTO 34: DEMOLICIÓN DE ANDÉN

RES. INTERVENTORÍA.

Residente obra

Norma

Powered by CamScanner

→ Martes 04 de agosto 2026
Personal Obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 6 reguladores.
* Equipos: 1 Mezcladora, 1 vibrador concreto, varas, herramienta menor
* Clima: Soleado
* Actividades: ~~Frente 28~~: Se continúa compactación de subbase
~~Frente 25~~: Vaciado secuadro caja de inspección
Frente 29: Compactación de Subbase en último tramo
Frente 34: Excavación andén
Frente 5: Reposición tapas en mal estado
Frente 11: Instalación tapa secámara, fabricado en bodega.
Frente 1: Se inicia demolición de pavimento, con bobcat.

Residente obra

NOS INTERVENTORIA

→ Miércoles 05 agosto 2026
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 6 reguladores.
Clima: Soleado
Actividades: ~~Frente #1~~: Se continúa demolición y retiro de escombros
Frente 34. Continuamos excavación de tierra. ~~(y retiro)~~
Frente 25: Excavación para sumideros
Frente 28: Formaleta de sobrecanchos, armado acero placa Concreto
Frente 29: Compactación Subbase
Frente 15: Se inicia demolición concreto con bobcat

Residente obra

NOS INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 06 agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 Maestro, 5 oficiales, 9 ayudantes, 6 reguladores.
Clima: Soleado
Actividades: Frente 15: Se continúa con demoliciones y retiro de escombros
Frente 33: Se continúa y vaciamos sardinel
Frente 35: Se adelanta armado de acero para vaciado de sardinel.
Frente 34: Instalación y compactación de Subbase para andén
Frente #1: Se avanza en excavación y retiro de escombros y tierra
Frente #28: Armado de acero y formaleta sobreanchos
Frente #29: Compactación de Subbase

Residente obra.

NOS. INTERVENTORIA

Viernes 07/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 Maestro, 2 Oficiales, 3 ayudantes, 2 reguladores
Clima: Soleado
Actividades: Frente 20: Se formaleteo para vaciado de sardinel.
Frente 15: Se realizan los cortes en pavimento para su demolición

Residente obra.

NOS. INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

→ Sábado 08/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 Maestro, 1 almacenista, 2 regoladoras, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Clima: Soleado
Actividades: Frente #20: Se realiza el vaciado del sardinel; Frente 15: Versalles Se realiza retiro de escombros de la demolición y excavación del pavimento existente.

Ing. Residente obra.

Nos. Interventoría

→ Lunes 10/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 maestro, 1 almacenista, 9 regoladores, 5 oficiales, 11 ayudantes
Actividades: Frente 28: Estábamos a la espera de "Mixer's" para vaciado de pavimento, a las 7:34 ocurre el movimiento sísmico, se paran actividades en todos los frentes de trabajo y se despacha el personal aprox 10:30am.

Ing. Residente obra

Nos. Interventoría

→ Martes 11/agosto/2026
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 ambiental, 1 Maestro, 1 almacenista, 9 reguladores, 5 oficiales, 11 ayudantes
Actividades: Frente 15: Se continúa excavación, demolición y retiro de escombros, se avanza en la excavación hasta encontrar terreno competente ya que existe (Mat) tierra negra. Frente #1: Se continúa con excavación a mano y nivelación de terreno; en Frente 20: Se realiza retiro de escombros existentes y desencofrado de sardinel; Frente 25: Se hace el vaciado de los pisos de Sumideros; Frente 28: Se realiza vaciado de placa de concreto con Mixer 29,10m.

Ing. Residente obra.

Nos. Interventoría