SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de abril al 30 del mes de abril de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	CONVENIO: Resolución No. 4451 de 27 de diciembre de 2021 INTERVENTORIA: Resolución No. 3034 de 19 de agosto de 2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Hato Viejo – Higueretal del municipio de san Cristóbal
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,524 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Contrato No. C5-OBP-0006-2022 Convenio No. 1976 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S y REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S,		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - VÍA HATO VIEJO – HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976- de 2021		
FECHA DE INICIO:	23/02/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 746.095.406,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	…		
ADICIÓN NN:	…		
VALOR ACTUAL:	$ 746.095.406,00		

ANTICIPO	Pendiente Número de CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 223.828.621,80
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 223.828.621,80
PLAZO INICIAL:	4 meses y 0 días
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	…
PRÓRROGA N:	…
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de junio de 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22121301	13/12/2022	2.3.2.02.02.009	15 coofinanciación nacional	$ 746.095.406,00	$ 0,00	$ 746.095.406,00
TOTAL				$ 746.095.406,00	$ 0,00	$ 746.095.406,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 30 de abril de 2023, para el periodo abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 732.360.432,93	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 109.466.275,27	14,95

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0

1.4.2. ANTICIPO

NOTA: El contratista no a presentado documentos para el inicio de aprobación de Plan de Inversión del Anticipo-

Otorgado	$ 223.828.621,80
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 223.828.621,80

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 14,95
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/02/2023	No. 01	En Corrección

1.7.1. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: formato de aprobación de pólizas para contratos de 14/03/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101126001 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.219.081,20	3	23/02/2023	24/10/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 223.828.621,80	3	23/02/2023	24/10/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 149.219.081,20	3	23/02/2023	24/06/2026
Estabilidad de la Obra	$ 223.828.621,80	3	5 años	5 años
Calidad	$ 2.103.729,60	3	23/02/2023	23/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-40-101047135 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 400.000.000	2	23/02/2023	24/06/2023

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CONS-LJ-008-2023	3/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta oficio 382-SNCRB-0111 Solicitud entrega completa del levantamiento topográfico
CONS-LJ-009-2023	3/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta a 382-SNCRB-0127, Observaciones plan de calidad
CONS-LJ-010-2023	4/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta Oficio 382-SNCRB-0142, Incumplimiento entrega Estudios y Diseños de compromisos pactados Contrato No.C5-OBP-0006-2022
CONS-LJ-011-2023	4/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta Oficio 382-SNCRB-0143, Incumplimiento entrega Estudios y Diseños de compromisos pactados Contrato No.C5-OBP-0007-2022
CONS-LJ-012-2023	10/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Asunto: Diseños de Mezcla correspondientes a los contratos No.C5-OBP-0006-2022, y No.C5-OBP-0007-2022
CONS-LJ-013-2023	12/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Acta de comité de Obra N° 1 – Firmada por el Coordinador de Proyectos y director de Obra.
CONS-LJ-014-2023	12/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuestas Oficio 382-SNCRB-0144, Respuesta de Concepto Geotecnia y Diseño Pavimentos de Estudios y Diseños del Oficio CONSLJ- 0002-
CONS-LJ-015-2023	14/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta Oficio 382-SNCRB-0142, Incumplimiento entrega Estudios y Diseños de compromisos

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			pactados Contrato No.C5-OBP-0006-2022
CONS-LJ-016-2023	14/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta OFICIO 382-SNCRB-0153, Respuesta Oficio No. CONS-LJ-005-2023 del 18 de marzo de 2023 Observaciones al programa de obra y Reprogramación No. 1 al programa de inversión Contrato No. C5-OBP-0006-2022
CONS-LJ-018-2023	18/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta a oficio 382-SNCRB-0281, Solicitud del Registro Presupuestal RP Contrato No. C5-OBP-0006-2022
CONS-LJ-019-2023	18/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta a oficio 382-SNCRB-0282, Solicitud del Registro Presupuestal RP Contrato No. C5-OBP-0007-2022
CONS-LJ-020-2023	24/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta a oficio 382-SNCRB-0202 Solicitud Anexos de Garantías y Actas de Aprobación del Contrato No. C5-SNCRB-0203 Solicitud Anexos de Garantías y Actas de Aprobación del Contrato No. C5-OBP-0007-
CONS-LJ-021-2023	25/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta a oficio 382-SNCRB-0142 Incumplimiento entrega Estudios y Diseños de compromisos pactados Contrato No.C5-OBP-0006-2022
CONS-LJ-022-2023	25/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Reprogramación No. 1 al programa de inversiones del Contrato de obra C5-OBP-0006-2022 y Contrato de obra C5-OBP-0007
CONS-LJ-023-2023	26/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Consolidado de documentos Requeridos y Estudios y Diseños del Contrato N° C5 – OBP – 0006 – 2022 – San Cristóbal, Bolívar.
CONS-LJ-024-2023	26/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Consolidado de documentos Requeridos y Estudios y Diseños del Contrato N° C5 – OBP – 0007 – 2022 – San Cristóbal, Bolívar.
CONS-LJ-025--2023	28/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Omitir del informe de Geotecnia todo lo relacionado con diseño de pavimento del contrato C5 – OBP – 0006
CONS-LJ-026--2023	28/04/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Omitir del informe de Geotecnia todo lo relacionado con diseño de pavimento del contrato C5 – OBP – 0007 – 2022

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 890.929.122-8 y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-1		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	01/11/2023	No. de Oficio SVR 67228	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	…		
ADICIÓN 1:	…		
ADICIÓN N:	…		
VALOR ACTUAL:	$ 3.354.138.427,00		
ANTICIPO	…		
ANTICIPO OTORGADO:	…		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	…		
ANTICIPO AMORTIZADO:	…		
SALDO POR AMORTIZAR:	…		
PLAZO INICIAL:	21,27		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	…		
PRÓRROGA N:	…		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887022	2022-08-06	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00
201423	2023-02-27	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 1.459.000.000,00	$ 221.007.983,00	$ 1.237.992.017,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 77.226.300,00	$ 14.672.997,00	$ 0,00	$ 91.899.297,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 06 De fecha 30/04/2023 para el período abril el contrato reporta un avance de 7,93% y: $ 266.007.983,00

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 495.486.250,00 14,77%
Total inversión ejecutada: $ 266.007.983,00 7,93%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	1	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	1	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 670.827.685,40	1	10/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	1	31/07/2024	31/07/2029

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	2	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	2	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 670.827.685,40	2	10/05/2022	31/07/2027

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	2	31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
382-SNCRB-0185	3/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Reiteración ubicación canteras y materiales a utilizar, para los contratos No.C5-OBP-0006-2022 Y C5-OBP-007-2022- San Cristóbal.
382-SNCRB-0189	3/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Incumplimiento entrega revisión y ajustes a estudios y diseños pendientes del contrato No. C5OBP-0006-2022-San Cristóbal
382-SNCRB-0202	5/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Solicitud anexos de garantías y actas de aprobación del contrato No.C5-OBP-0006-2022 - San Cristóbal
382-SNCRB-0210	5/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta oficio CONS-LJ-002-2023 observaciones Paga del Contrato No. C5-OBP-0006-2022 - San Cristóbal
382-SNCRB-0233	13/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Comité de seguimiento contrato C5-OBP-0006-2022
382-SNCRB-0246	13/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Reunión virtual de seguimiento de obra Invias
382-SNCRB-0268	17/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Reprogramación reunión de seguimiento de obra Invias

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
382-BOL-0271	17/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Reprogramación asistencia a comité abril 18 San Cristóbal
382-SNCRB-0281	17/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Solicitud del Registro Presupuestal RP Contrato No. C5-OBP-0006-2022
382-SNCRB-0288	19/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta Oficio CONS-LJ-009-2023, Observaciones Plan de Calidad Contrato No. C5-OBP-0006-2022 -
382-SNCRB-0295	19/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Programación de mesa de trabajo visita de especialistas
382-SNCRB-0317	27/04/2023	CONSORCIO LJ-CE	Solicitud Entrega Seguridad Social Correspondiente al Periodo de abril de 2023 Contrato No. C5-OBP-0006-2022

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Mediante oficios se les está solicitando constantemente los documentos de estudios y diseños o las correcciones de estos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En revisión y ajustes por parte de los contratistas.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

No se ejecutaron otras actividades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reiterar mediante oficios al contratista para el cumplimiento de los compromisos pactados en los comités de obra y de reunión.

Atentamente,

CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTORA TERRITORIAL BOLIVAR
SUPERVISOR CONVENIO Y CONTRATO DE INTERVENTORIA