SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de mayo al 31 del mes de mayo 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3034 de 19 de agosto de 2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Hato Viejo – Higueretal del municipio de san Cristóbal
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,524 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Contrato No. C5-OBP-0006-2022 Convenio No. 1976 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S y REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S,		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - VÍA HATO VIEJO – HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976- de 2021		
FECHA DE INICIO:	23/02/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 746.095.406,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	…		
ADICIÓN NN:	…		
VALOR ACTUAL:	$ 746.095.406,00		

ANTICIPO	Pendiente Número de CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 223.828.621,80
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 223.828.621,80
PLAZO INICIAL:	4 meses y 0 días
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	…
PRÓRROGA N:	…
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de junio de 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22121301	13/12/2022	2.3.2.02.02.009	15 coofinanciación nacional	$ 746.095.406,00	$ 0,00	$ 746.095.406,00
TOTAL				$ 746.095.406,00	$ 0,00	$ 746.095.406,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 30 de abril de 2023, para el periodo abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 732.360.432,93	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 480.476.172,77	65,61

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0

1.4.2. ANTICIPO

NOTA: El contratista no a presentado documentos para el inicio de aprobación de Plan de Inversión del Anticipo-

Otorgado	$ 223.828.621,80
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 223.828.621,80

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 65.61
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/02/2023	No. 01	Aprobado

1.7.1. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: formato de aprobación de pólizas para contratos de 14/03/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101126001 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.219.081,20	3	23/02/2023	24/10/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 223.828.621,80	3	23/02/2023	24/10/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 149.219.081,20	3	23/02/2023	24/06/2026
Estabilidad de la Obra	$ 223.828.621,80	3	5 años	5 años
Calidad	$ 2.103.729,60	3	23/02/2023	23/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-40-101047135 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 400.000.000	2	23/02/2023	24/06/2023

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CONS-LJ-027-2023	3/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL Contrato No. C5-OBP-0006-2022 - San Cristóbal
CONS-LJ-028-2023	3/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL Contrato No. C5-OBP-0007-2022 - San Cristóbal
CONS-LJ-030-2023	5/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA)
CONS-LJ-030-2023	8/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA)
CONS-LJ-031-2023	8/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Solicitud de Aprobacion para Demolición de Cunetas Corregimiento Higuereta
CONS-LJ-033-2023	11/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Aprobación de Demolición de las cunetas Corregimiento Higueretal
CONS-LJ-034-2023	12/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Aclaración Sobre Solicitud de Información de Valla Informativa
CONS-LJ-036-2023	17/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Asunto: Informe de Diseño de Pavimento, contrato de obra N° C5 – OBP – 0006 – 2022 y contrato de obra N° C5 – OBP – 0007 – 2022.
CONS-LJ-037-2023	19/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Acta de comité de Obra N° 2 – Firmada por el Coordinador de Proyectos

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CONS-LJ-038-2023	19/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Acta de comité de Obra N° 3 – Firmada por el Coordinador de Proyectos
CONS-LJ-039-2023	20/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta a Oficio 382-SNCRB -0404, Observaciones Concepto Estructural cunetas – San Cristóbal-Higueretal
CONS-LJ-040-2023	26/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta a Oficio 382-SNCRB-0378, Concepto Diseño Geométrico - San Cristóbal contrato de obra C5-OBP-0006-2022
CONS-LJ-041-2023	26/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Asunto: Respuesta a Oficio 382-SNCRB-0379, Concepto Diseño Geométrico - San Cristóbal contrato de obra C5-OBP-0007-2022
CONS-LJ-042-2023	29/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	OMITIR OFICIOS Y DOCUMENTOS ENVIADOS EL DIA 26 DE MAYO DE 2023
CONS-LJ-043-2023	29/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta a Oficio 382-SNCRB-0378, Concepto Diseño Geométrico – San Cristóbal contrato de obra C5-OBP-0006-2022
CONS-LJ-044-2023	29/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta a Oficio 382-SNCRB-0379, Concepto Diseño Geométrico – San Cristóbal contrato de obra C5-OBP-0007-2022
CONS-LJ-045-2023	31/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	respuesta OFICIO 382-SNCRB-0448 - San Cristóbal Diseño Pavimentos C5-OBP- 0007-2022
CONS-LJ-046-2023	31/05/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta Oficio 382-SNCRB-0357 Concepto Geotecnia y Diseño Pavimentos Contrato No. C5-OBP-0007-202

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 890.929.122-8 y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-1		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	01/11/2023	No. de Oficio SVR 67228	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	…		
ADICIÓN 1:	…		
ADICIÓN N:	…		
VALOR ACTUAL:	$ 3.354.138.427,00		
ANTICIPO	…		
ANTICIPO OTORGADO:	…		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	…		
ANTICIPO AMORTIZADO:	…		
SALDO POR AMORTIZAR:	…		
PLAZO INICIAL:	21,27		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	…		
PRÓRROGA N:	…		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887022	2022-08-06	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00
201423	2023-02-27	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 1.459.000.000,00	$ 347.566.537,00	$ 1.156.433.463,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 77.226.300,00	$ 14.672.997,00	$ 0,00	$ 91.899.297,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 07 De fecha 31/05/2023 para el período mayo el contrato reporta un avance de 10,36% y: $ 347.566.537,00

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 650.784.820,00 19,40%
Total inversión ejecutada: $ 347.566.537,00 10,36%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	1	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	1	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 670.827.685,40	1	10/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	1	31/07/2024	31/07/2029

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	2	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	2	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 670.827.685,40	2	10/05/2022	31/07/2027

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	2	31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
382-SNCRB-0330	2/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL - San Juan Nepomuceno – San Cristóbal Contrato No. C5-OBP-0006-2022.
382-SNCRB-0341	4/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Vallas informativas - San Cristóbal
382-SNCRB-0356	10/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta Oficio CONS-LJ-025-2023, de Concepto Geotecnia y Diseño Pavimentos Contrato No. C5-OBP-0006-2022 - San Cristóbal.
382-SNCRB-0359	10/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta Oficio CONS-LJ-023-2023, Observaciones Plan de Calidad Contrato No. C5-OBP-0006-2022 - San Cristóbal.
382-SNCRB-0369	11/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	RESPUESTA OFICIO CONS-LJ-008-2023, OBSEVACIONES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICA – San Cristóbal
382-SNCRB-0378	12/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	RESPUESTA OFICIO CONS-LJ-023-2023, Concepto Diseño Geométrico - San Cristóbal

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
382-BOL-0383	15/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Solicitud de información – San Cristóbal.
382-SNCRB-0389	15/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Entrega de información de seguridad social y ensayos de laboratorio de suelos.
382-SNCRB -0404	16/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta Oficio CONS-LJ-031-2023, Observaciones Concepto Estructural cunetas – San Cristóbal-Higueretal
382-SNCRB-0416	19/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	VALLA INFORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA
382-BOL-0423	19/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Solicitud de información respecto a la especificación particular para el ítem contractual denominado “OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)”
382-SNCRB-0433	24/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Observaciones documento PAGA V1. San Cristóbal contrato C5 – OBP – 0006 – 2022.
382-BOL-0455	29/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Solicitud extracto bancario y soportes de consignación de rendimientos
382-SNCRB-0456	30/05/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta Oficio CONS-LJ-026-2023, Concepto Diseño Pavimentos Contrato No. C5-OBP-0006-2022 - San Cristóbal.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Mediante oficios se les está solicitando constantemente los documentos de estudios y diseños o las correcciones de estos.
Se realizan mesas de trabajo entre los especialistas del contratista e interventoría de forma virtual y presencial en las oficinas de la interventoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En revisión y ajustes por parte de los contratistas

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

No se ejecutaron otras actividades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reiterar mediante oficios al contratista para el cumplimiento de los compromisos pactados en los comités de obra y de reunión.

Atentamente,



CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTORA TERRITORIAL BOLIVAR
SUPERVISOR CONVENIO Y CONTRATO DE INTERVENTORIA