GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	9			FECHA:	**28**	de	**AGOSTO**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**25**	de	**JULIO**	de	**2026**	AL	**24**	de	**AGOSTO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8510764 - 3626**	DE	**2025**	FECHA:	**7**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.816.124.000,00**			RPC	**10162**					
REGISTRO BP y P No.	**2025004150023**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**REDNOVA SAS ESP**									

OBJETO: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ,DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ

Teléfono: 3143443285 Dirección: **CARRERA 11 # 20 -96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	11	2025
PLAZO INICIAL	12 (DOCE MESES)		
PLAZO CON ADICIONES	12 (DOCE MESES)		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	24	11	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	24	11	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIACIÓN	24	11	2025	
INFORME DE AVANCE N°1	24	12	2025	INFORME N° 1 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°2	24	01	2026	INFORME N° 2 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°3	24	02	2026	INFORME N° 3 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°4	24	03	2026	INFORME N° 4 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°5	24	04	2026	INFORME N° 5 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°6	24	05	2026	INFORME N° 6 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°7	24	06	2026	INFORME N° 7 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°8	24	07	2026	INFORME N° 8 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°9	24	08	2026	INFORME N° 9 REDNOVA

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A			
N/A			
N/A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1.1.1 Subsisio al Costo de **intalacion interna** que se apoyara con recursos de SGR, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según Decreto 2140 de 2016 cap 8 art 2.2.2.8.1. para el Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	De los 800 subsidios a la fecha se encuentran en construccion ***682*** instalaciones internas, y puestas en servicio y certificadas un acumulado de ***682*** **.**		X		SE ANEXA INFORME # 9 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP
1.1.2 Costo financiado por REDNOVA S.A.S. E.S.P. a los usuarios de estratos 1 y 2 para el excedente de la **conexión interna** para el municipio de Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	De los 800 subsidios a la fecha se encuentran en construccion ***682*** instalaciones internas, y puestas en servicio y certificadas un acumulado de ***682*** **.**		X		SE ANEXA INFORME # 9 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP
1.2.1 Subsidio al Costo de **Derecho de conexión** que se apoyara con recursos del SGR, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según resolución CREG 059 DE 2012. para el Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	De los 800 subsidios a la fecha se encuentran en construccion ***682*** instalaciones internas, y puestas en servicio y certificadas un acumulado de ***682*** **.**		X		SE ANEXA INFORME # 9 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

1.2.2 Costo financiado por REDNOVA S.A.S. E.S.P. a los usuarios de estratos 1 y 2 para la revisión previa y/0 exededente del **derecho de conexión**. del municipio Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	De los 800 subsidios a la fecha se encuentran en construccion ***682*** instalaciones internas, y puestas en servicio y certificadas un acumulado de ***682*** **.**		X		SE ANEXA INFORME # 9 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP

INFORME TÉCNICO


El proyecto contempla un total de 800 usuarios subsidiables, de los cuales en la fase constructiva se encuentran ***682***

instalaciones internas, usuarios en servicio un acumulado de ***682*** *usuarios, representando el 85,2 % del total del convenio.*

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**85,25%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**75,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**20,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El proyecto presenta un avance favorable de acuerdo con el cronograma establecido. Actualmente, se está realizando la validación en Puerto Romero, donde se han identificado entre 30 y 40 viviendas con potencial de intervención. Sin embargo, se encuentra en verificación si estas viviendas pueden ser atendidas a través de la vía nacional o si, por el contrario, corresponden a predios privados, lo que determinará la viabilidad y el alcance de las acciones a ejecutar.

El proyecto contempla un total de 800 usuarios subsidiables, de los cuales **722** *se encuentran en estado de ventas, lo que equivale al 90 % del total y evidencia un avance comercial significativo. En cuanto a la fase constructiva un avance acumulado del 88 % sobre la totalidad de los usuarios.*

MUNICIPIO	TOTAL, SUB	VENTAS	EN CONSTRUCCIÓN	CONSTRUIDAS Y/O CERTIFICADAS A LA FECHA
MARFIL	430	418	1	406
PUERTO ROMERO	140	120	1	116
ROMERITO	90	79	14	57
PUERTO SERVIEZ	107	85	0	87
PUERTO PINZON	33	20	0	16
TOTAL	800	722	16	682

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	30400007647	FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	20%	2	02	2026	$ 204.800.000,00
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					**$ 204.800.000,00**

INFORME JURÍDICO

Garantía: 013001043953
Justificación: Responsabilidad Civil extra contractual
Tipo: Garantía Bancaria
Valor: $427.050.000,00
Emisor: Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,
Fecha Fin: 07/11/2026
Estado: Aprobada

Garantía: 4394064
Justificación: Cumplimiento Estatal
Tipo: Garantía Bancaria
Valor: $204.800.000,00
Emisor: Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,
Fecha Fin: 07/05/2027
Estado: Aprobada

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecucion, con un avance del 85,2%..

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación
ERIKA XIMENA FONSECA
FECHA 15-09-2026