LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 4_SEDE NIÑO JESÚS

FECHA	7/02/2021	PERÍODO DE OBRA No.	4	DEL	1/02/2021	AL	7/02/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4. CHOCÓ- QUIBDÓ, HOGAR INFANTIL NIÑO JESUS, CL 14 # 5 B - 16 BARRIO NIÑO JESUS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS	
CONTRATO No.:	No.0101646 - 2020	CONTRATO No.:	No 0101649 - 2020
PLAZO INICIAL:	UN MES Y VEINTICINCO DÍAS	PLAZO INICIAL:	UN MES Y QUINCE DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	TRES MESES Y DIECINUEVE DÍAS
FECHA DE INICIACIÓ	viernes, 6 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020
*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-	*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-	*FECHA DE REINICIACIÓN:	-
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 31 de diciembre de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	lunes, 21 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	sábado, 6 de marzo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	jueves, 25 de febrero de 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	121	PLAZO ACTUALIZADO:	112
PLAZO TRANSCURRIDO:	94 EQUIVALE AL 78%	PLAZO TRANSCURRIDO:	94 EQUIVALE AL 84%
VALOR INICIAL :	$ 249.043.319,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 733.959.553,00
VALOR INICIAL :	$ 249.043.319,00	VALOR FRENTE DE TRABAJO :	$ 216.861.673,16
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 249.043.319,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 216.861.673,16
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 249.043.319,00	VALOR POR PAGAR:	$ 216.861.673,16
SUPERVISOR:	LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS	INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
APOYO A LA SUPERVISIÒN:	PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ	REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ

2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y ESTADO DEL TIEMPO

2.1 PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA

PERSONAL DE OBRA	DEDICACIÓN	CANT.	PERSONAL DE INTERVENTORIA	DEDI.	CANT.
REPRESENTANTE LEGAL	100%	1	REPRESENTANTE LEGAL	100%	1
DIRECTOR DE OBRA	50%	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	50%	1
RESIDENTE DE OBRA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.1	100%	1
RESIDENTE SISOMA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.2	100%	1
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	5%	1	RESIDENTE SISOMA	100%	1
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	5%	1	ASESOR HIDROSANITARIO	5%	1
RESIDENTE DE COSTOS Y PRE.	5%	1	ASESOR ELÉCTRICO	5%	1
MAESTRO DE OBRA	100%	1	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRES	5%	1
AYUDANTE DE OBRA	100%	1	APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	100%	1

2.2 PERÍODO DE LLUVIAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO DEL CLIMA	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco
	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada
	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa
DURACIÓN (h)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AFECTACIÓN A LA OBRA POR LLUVIAS

OBSERVACIONES

ESTA SEMANA NO HUBO LLUVIAS Y LOS TRABAJOS CONTINUARON CON NORMALIDAD

2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	SI	NO
¿Se ejecutó bajo los preceptos técnicos indicados?	☑	☐
¿El rendimiento corresponde a lo indicado en programación?	☑	☐
¿El personal destinado fue suficiente?	☑	☐
¿El personal era idóneo para la actividad?	☑	☐
¿ Los materiales utilizados cumplen con la especificación del proyecto?	☑	☐

3. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS

Actividades en Ejecución y/o adelantadas | Actividades en Atraso | Actividades no Iniciadas | Actividades Terminadas

No	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	CAN	UN	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
				Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
SUBPROYECTO No.1 Remodelación Total cocina, remodelación de baños adultos											
1	PRELIMINARES			4/01/2021	22/01/2021	19	6/01/2021		ejecución	-2	ejecución
1,9	Desmonte Aparatos Sanitarios	UND	2,00	4/01/2021	10/01/2021	7	4/01/2021	10/01/2021	7	0	0
1,11	Desmonte Tubería Pvcs Y Pvcp	ML	5,50	11/01/2021	16/01/2021	6	11/01/2021	16/01/2021	6	0	0
1,14	Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material	M2	38,43	11/01/2021	18/01/2021	8	11/01/2021	18/01/2021	8	0	0
1,16	Desmonte O Demolicion De Guarda Escoba En Cualquier Tipo De Material	ML	21,70	11/01/2021	18/01/2021	8	11/01/2021	18/01/2021	8	0	0
1,17	Demolición De Enchape De Muro	M2	42,72	11/01/2021	18/01/2021	8	11/01/2021	18/01/2021	8	0	0
1,18	Demolición De Enchape De Muro	ML	20,80	11/01/2021	18/01/2021	8	11/01/2021	18/01/2021	8	0	0

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 4_SEDE NIÑO JESÚS

	FECHA	7/02/2021			PERÍODO DE OBRA No.		4	DEL	1/02/2021	AL	7/02/2021		
1,21	Demolición De Meson En Concreto Con O Sin Enchape, Ancho Variable	ML	3,30	11/01/2021	16/01/2021	6	11/01/2021	16/01/2021	6	0	0		
1,31	Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	ML	8,70	11/01/2021	16/01/2021	6	11/01/2021	16/01/2021	6	0	0		
1,45	Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente.	UND	6,00	11/01/2021	16/01/2021	6	11/01/2021	16/01/2021	6	0	0		
1,49	Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado	M3	12,00	11/01/2021	18/01/2021	8	11/01/2021	18/01/2021	8	0	0		
1,5	Desmonte Punto Hidraulico	UND	7,00	11/01/2021	16/01/2021	6	11/01/2021	16/01/2021	6	0	0		
1,51	Desmonte De Punto Sanitario	UND	2,00	11/01/2021	16/01/2021	6	11/01/2021	16/01/2021	6	0	0		
1,54	Retiro de angeo existente	M2	9,06	11/01/2021	16/01/2021	6	11/01/2021	16/01/2021	6	0	0		
1,56	Desmonte E Intalacion De Repisas Y Estanteria	UND	2,00	11/01/2021	16/01/2021	6	11/01/2021	16/01/2021	6	0	0		
1,67	Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado	M2	11,42	17/01/2021	22/01/2021	6	17/01/2021	16/01/2021	-	0	6		
6	**PAÑETES**			**27/01/2021**	**5/02/2021**	**10**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**		
6,2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	ML	26,00	4/01/2021	10/01/2021	7	4/01/2021	10/01/2021	7	0	0		
6,5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	M2	47,88	27/01/2021	5/02/2021	10	27/01/2021	5/02/2021	10	0	0		
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			**6/02/2021**	**23/02/2021**	**18**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**		
9,2,3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	UND	14,00	8/02/2021	13/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
9,2,5	Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte)	M2	26,20	8/02/2021	13/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
9,2,7	Reja Bancaria (Antic - Esmalte)	M2	10,87	14/02/2021	19/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
9,2,16	Ventanería En Aluminio Arquitectonico Tipo Pesado Anodizado Color Natural Con Persiana Fija 3" Y Vidrio 5 Mm	M2	10,79	14/02/2021	19/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
9,2,17	Malla Galvanizada C-10 Recubierta Para Ventana	M2	10,79	20/02/2021	23/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposicion Final)	M2	18,79	6/02/2021	7/02/2021	2	6/02/2021	7/02/2021	2	0	0		
9,2,26	Suministro E Instalacion De Angeo (Incluye Angulo)	M2	9,05	6/02/2021	11/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
9,3	**CARPINTERÍA DE MADERA**			**14/02/2021**	**17/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**		
9,3,3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	UND	11,00	14/02/2021	17/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
10	**PISOS BASES**			**27/01/2021**	**1/02/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**		
10,1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	M2	38,43	27/01/2021	1/02/2021	6	27/01/2021	1/02/2021	6	0	0		
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**19/01/2021**	**26/01/2021**	**8**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**		
11,1	Acometida En Pvc 1/2" 5M	UND	1,00	19/01/2021	22/01/2021	4	19/01/2021	22/01/2021	4	0	0		
11,2	Acometida En Pvc 3/4" 5M	UND	1,00	19/01/2021	22/01/2021	4	19/01/2021	22/01/2021	4	0	0		
11,8	Conexión Tanque Elevado Pvc	UND	3,00	18/02/2021	21/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
11,9	Instalación Aparato Sanitario	UND	1,00	18/02/2021	21/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
11,13	Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 1/2"	UND	6,00	19/01/2021	22/01/2021	4	19/01/2021	22/01/2021	4	0	0		
11,14	Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 3/4"	UND	1,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,16	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 2"	UND	2,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,18	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 4"	UND	3,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,19	Salida Sanitaria Pvc-S/Sifon 3" Incluye Rejilla Metalica	UND	1,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,23	Red Suministro Pvc Ø 1" (Inc. Accesorios)	ML	5,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,24	Red Suministro Pvc Ø 1/2" (Inc. Accesorios)	ML	25,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,27	Red Suministro Pvc Ø 3/4" (Inc. Accesorios)	ML	5,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,28	Red Sanitaria Pvc-S 2" (Incluye Accesorios)	ML	7,50	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,29	Red Sanitaria Pvc-S 3" (Incluye Accesorios)	ML	5,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,3	Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios)	ML	5,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,33	Registro Ø 1/2"	UND	1,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
11,34	Registro Ø 3/4"	UND	1,00	23/01/2021	26/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	0	0		
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			**10/02/2021**	**15/02/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**		
12,34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	UND	7,00	10/02/2021	15/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**17/01/2021**	**22/01/2021**	**6**	**17/01/2021**		**ejecución**	**0**	**ejecución**		
12,2,2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	7,00	4/02/2021	9/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado		
12,2,4	Salida Para Tomacorriente Doble Con Polo A Tierra Monofasico Tipo Gfci Hasta 9 M. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. Incluye Proporcionar Curvas Terminales Uniones Soportes Marcas De Identificación	UND	5,00	29/01/2021	3/02/2021	6	29/01/2021	3/02/2021	6	0	0		
12,2,24	Retiro De Puntos Eléctricos	UND	4,00	17/01/2021	22/01/2021	6	17/01/2021	22/01/2021	6	0	0		
12,5	**SISTEMA DE PROTECCION**			**23/01/2021**	**28/01/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**		

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 4_SEDE NIÑO JESÚS

FECHA 7/02/2021 | PERÍODO DE OBRA No. 4 | DEL 1/02/2021 | AL 7/02/2021

12,5,3	Suministro E Instalación De Tablero Eléctrico De 12 Circuitos Trifásico Con Puerta Y Espacio Para Totalizador Y Barraje Independiente De Tierra Y Neutro	UND	1,00	23/01/2021	28/01/2021	6	28/01/2021	28/01/2021	1	-5	0
12,5,29	Suministro E Instalaciòn De Interruptor Termomagnètico Bipolar 2X60 A	UND	3,00	23/01/2021	28/01/2021	6	28/01/2021		ejecución	-5	ejecución
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**2/02/2021**	**17/02/2021**	**16**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
13,6	Baldosa Cerámica Piso-Pader 20x20 Calidad Primera (incluye Pegacor Y boquilla)	M2	48,28	2/02/2021	13/02/2021	12			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13,7	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20x20 Calidad Primera	ML	26,00	2/02/2021	13/02/2021	12			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	38,43	2/02/2021	5/02/2021	4	2/02/2021	5/02/2021	4	0	0
13,2	Guarda Escoba En Ceramica (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla)	ML	14,50	6/02/2021	11/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13,22	Media Caña En Cemento Mortero 1:3	ML	19,80	12/02/2021	17/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	**PINTURAS**			**18/02/2021**	**23/02/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
15,15	Pintura Epoxica	M2	57,39	18/02/2021	23/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15,21	Pintura Epóxica (Lineal)	ML	33,89	18/02/2021	23/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,1	**APARATOS SANITARIOS**			**14/02/2021**	**25/02/2021**	**12**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
17,1,8	Suministro E Instalación Sanitario En Porcelana De Tanque (Dos Piezas) Para Adulto	UND	1,00	18/02/2021	25/02/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,1,13	Suministro E Instalación Lavamanos En Porcelana De Colgar (Incluye Accesorios Y Grifería)	UND	1,00	18/02/2021	25/02/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,1,43	Suministro E Instalación De Grifería Para Lavaplatos Tipo Monocontrol	UND	1,00	14/02/2021	17/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,2	**ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS**			**14/02/2021**	**17/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
17,2,1	Taparegistro Plastico De 20 X 20 Cms. Incluye Instalación	UND	7,00	14/02/2021	17/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,2,3	Rejilla De Piso Metálica Tipo Sosco De 3" X 2"	UND	6,00	14/02/2021	17/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
18	**RED DE GAS**			**17/01/2021**	**9/02/2021**	**24**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
18,1	Acometida De Gas Unifamiliar	UND	1,00	17/01/2021	22/01/2021	6	17/01/2021		ejecución	0	ejecución
18,11	Instalacion Interna Punto Principal 15 M	UND	1,00	23/01/2021	28/01/2021	6	23/01/2021		ejecución	0	ejecución
18,13	Manguera De Conexion Flexible	ML	4,00	29/01/2021	3/02/2021	6	29/01/2021		ejecución	0	ejecución
18,32	Suministro E Instalación De Registro Bola Gas De 1/2", Incluye Universal Galvanizada De 1/2 Pulg, E Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación Y Funcionamiento	UND	1,00	4/02/2021	9/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
21,22	Aseo General	M2	39,96	24/02/2021	24/02/2021	1			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			**12/02/2021**	**13/02/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
NP-01	Meson De Trabajo En Acero Inoxidable, Con Un Entrepaño, Salpicadero De 12.5 Cm Y Patas Niveladoras. Dimensiones Longitud=1.0 M, Ancho= 0.60 M, Altura=0.90 M	ML	9,50	12/02/2021	13/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
NP-02	Lavaplatos Doble Poceta En Acero Inoxidable, Con Un Entrepaño, Salpicadero De 12.5 Cm Y Patas Niveladoras, Dos Pocetas De 50X50X30 Cm. Dimensiones Longitud=1.2 M, Ancho= 0.60 M, Altura=0.90 M. No Incluye Griferia Ni Sifon	UND	1,00	12/02/2021	17/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	SUBPROYECTO No.2 Remodelación total baños 2do piso, baños niños 2do y 3er Piso, Instalación Cielo Raso en PVC, Red Hidraúlica, Pintura General										
1	**PRELIMINARES**			**4/01/2021**	**13/01/2021**	**10**	**4/01/2021**		**ejecución**	**0**	**ejecución**
1,9	Desmonte Aparatos Sanitarios	UND	15,00	4/01/2021	13/01/2021	10	4/01/2021	13/01/2021	10	0	0
1,11	Desmonte Tubería Pvcs Y Pvcp	ML	41,70	4/01/2021	13/01/2021	10	4/01/2021	13/01/2021	10	0	0
1,14	Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material	M2	78,82	4/01/2021	13/01/2021	10	4/01/2021	13/01/2021	10	0	0
1,16	Desmonte O Demolicion De Guarda Escoba En Cualquier Tipo De Material	ML	25,60	4/01/2021	13/01/2021	10	4/01/2021	13/01/2021	10	0	0
1,17	Demolición De Enchape De Muro	M2	23,10	4/01/2021	13/01/2021	10	4/01/2021	13/01/2021	10	0	0
1,18	Demolición De Enchape De Muro	ML	7,50	4/01/2021	13/01/2021	10	4/01/2021	13/01/2021	10	0	0
1,21	Demolición De Meson En Concreto Con O Sin Enchape, Ancho Variable	ML	3,00	4/01/2021	13/01/2021	10	4/01/2021	13/01/2021	10	0	0
1,29	Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material	M2	84,92	4/01/2021	13/01/2021	10	4/01/2021	13/01/2021	10	0	0
1,3	Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	16,43	4/01/2021	9/01/2021	6	4/01/2021	9/01/2021	6	0	0
1,31	Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	ML	17,40	4/01/2021	9/01/2021	6	4/01/2021	9/01/2021	6	0	0
1,49	Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado	M3	12,00	4/01/2021	9/01/2021	6	4/01/2021	9/01/2021	6	0	0
1,5	Desmonte Punto Hidraulico	UND	29,00	4/01/2021	9/01/2021	6	4/01/2021	9/01/2021	6	0	0
1,51	Desmonte De Punto Sanitario	UND	5,00	4/01/2021	9/01/2021	6	4/01/2021	9/01/2021	6	0	0
1,67	Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado	M2	3,84	4/01/2021	9/01/2021	6	4/01/2021		ejecución	0	ejecución
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**10/01/2021**	**24/01/2021**	**15**	**10/01/2021**		**ejecución**	**0**	**ejecución**
4,17	Acero Figurado 60000 Psi	KG	129,79	10/01/2021	13/01/2021	4	10/01/2021	13/01/2021	4	0	0
4,19	Viga Cinta 3500 Psi	M3	0,33	10/01/2021	13/01/2021	4	10/01/2021	13/01/2021	4	0	0
4,31	Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mamposteria Nueva	ML	20,00	14/01/2021	16/01/2021	3	14/01/2021	16/01/2021	3	0	0

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 4_SEDE NIÑO JESÚS

	FECHA	7/02/2021				PERÍODO DE OBRA No.	4	DEL	1/02/2021	AL	7/02/2021		
4,36	Mesones En Concreto De 60 Cm	ML	4,50	17/01/2021	20/01/2021	4	17/01/2021		ejecución		0	ejecución
4,41	Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero)	UND	20,00	21/01/2021	24/01/2021	4	21/01/2021	24/01/2021	4		0	0
5	**MAMPOSTERÍA**			**25/01/2021**	**30/01/2021**	**6**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
5,08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	M2	38,00	25/01/2021	30/01/2021	6	25/01/2021	30/01/2021	6		0	0
5,09	Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal)	ML	10,00	25/01/2021	28/01/2021	4	25/01/2021	28/01/2021	4		0	0
6	**PAÑETES**			**31/01/2021**	**11/02/2021**	**12**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
6,2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	ML	75,00	31/01/2021	5/02/2021	6	31/01/2021	5/02/2021	6		0	0
6,5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	M2	108,00	6/02/2021	11/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
9,1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**			**20/02/2021**	**23/02/2021**	**4**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
9.1.5	Divisiones Y Puertas Para Baños En Acero Inoxidable C-20, E=300 Cms., Emtanborada Con Lamina C-20, Estructura En Tubo Cuadrado Galavanizado	M2	30,60	20/02/2021	23/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			**4/01/2021**	**19/02/2021**	**47**	**4/01/2021**		**ejecución**		**0**	**ejecución**
9.2.3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	UND	9,00	8/02/2021	13/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
9.2.5	Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte)	M2	18,20	14/02/2021	19/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposicion Final)	M2	18,80	4/01/2021	9/01/2021	6	4/01/2021	9/01/2021	6		0	0
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**			**20/02/2021**	**23/02/2021**	**4**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
9.3.3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	UND	9,00	20/02/2021	23/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
10	**PISOS BASES**			**14/01/2021**	**17/01/2021**	**4**	**14/01/2021**		**ejecución**		**0**	**ejecución**
10,1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	M2	78,82	14/01/2021	17/01/2021	4	14/01/2021	17/01/2021	4		0	0
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**29/01/2021**	**13/02/2021**	**16**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
11,8	Conexión Tanque Elevado Pvc	UND	3,00	12/02/2021	13/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado
11,9	Instalación Aparato Sanitario	UND	11,00	31/01/2021	3/02/2021	4	31/01/2021	3/02/2021	4		0	0
11,13	Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 1/2"	UND	35,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,16	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 2"	UND	16,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,18	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 4"	UND	11,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,19	Salida Sanitaria Pvc-S/Sifon 3" Incluye Rejilla Metalica	UND	5,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,23	Red Suministro Pvc Ø 1" (Inc. Accesorios)	ML	5,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,24	Red Suministro Pvc Ø 1/2" (Inc. Accesorios)	ML	25,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,27	Red Suministro Pvc Ø 3/4" (Inc. Accesorios)	ML	5,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,28	Red Sanitaria Pvc-S 2" (Incluye Accesorios)	ML	7,50	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,29	Red Sanitaria Pvc-S 3" (Incluye Accesorios)	ML	5,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,3	Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios)	ML	5,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
11,33	Registro Ø 1/2"	UND	5,00	29/01/2021	30/01/2021	2	29/01/2021	30/01/2021	2		0	0
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			**12/02/2021**	**19/02/2021**	**8**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
12,12	Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V.	UND	23,00	12/02/2021	15/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
12,34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	UND	4,00	16/02/2021	19/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**6/02/2021**	**9/02/2021**	**4**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
12,2,2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	22,00	12/02/2021	17/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**12/02/2021**	**17/02/2021**	**6**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
13,6	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20X20 Calidad Primera (Incluye Pegacor Y Boquilla)	M2	88,40	12/02/2021	17/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
13,7	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20X20 Calidad Primera	ML	38,00	12/02/2021	17/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	78,82	12/02/2021	17/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
13,2	Guarda Escoba En Ceramica (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla)	ML	27,80	12/02/2021	17/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
14	**CIELOS RASOS - DIVISIONES**			**29/01/2021**	**11/02/2021**	**14**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
14,5	Cielo Raso En Pvc (Incluye Estructura Y Accesorios De Fijación)	M2	180,94	6/02/2021	11/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
14,6	Tapas En Superboard 10Mm	ML	11,60	29/01/2021	5/02/2021	8	29/01/2021		ejecución		0	ejecución
15	**PINTURAS**			**31/01/2021**	**7/02/2021**	**8**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
15,1	Regatas Sobre Muro Para La Instalacion De Ductos De Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Electricas Y De Gas En Diferentes Diametros Hasta 2"	ML	50,00	31/01/2021	3/02/2021	4	31/01/2021		ejecución		0	ejecución

	FECHA	7/02/2021			PERÍODO DE OBRA No.		4	DEL	1/02/2021	AL	7/02/2021	
15,3	Resane De Muros	M2	15,00	4/02/2021	7/02/2021	4		4/02/2021	7/02/2021	4	0	0
17,1	APARATOS SANITARIOS			18/02/2021	19/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,13	Instalación Lavamanos Existente O Reutilizado Tipo Cerámico	UND	4,00	18/02/2021	19/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,1,12	Suministro E Instalación Sanitario Infantil Dos Piezas (Incluye Accesorios)	UND	11,00	18/02/2021	19/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,1,19	Suministro E Instalación Lavamanos De Sobreponer En Acero Inoxidable (Incluye Accesorios Y Grifería)	UND	7,00	18/02/2021	19/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,1,28	Suministro E Instalación Orinal Infantil De Colgar En Porcelana (Incluye Accesorios Y Grifería)	UND	5,00	18/02/2021	19/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,2	ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS			18/02/2021	23/02/2021	6				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,2,1	Taparegistro Plastico De 20 X 20 Cms. Incluye Instalación	UND	5,00	18/02/2021	19/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,2,3	Rejilla De Piso Metálica Tipo Sosco De 3" X 2"	UND	5,00	18/02/2021	19/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,2,14	Dispensador De Jabón En Acero Inoxidable	UND	5,00	18/02/2021	19/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,2,15	Dispensador De Papel En Acero Inoxidable	UND	11,00	18/02/2021	19/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
17,2,16	Dispensador De Toallas De Papel En Acero Inoxidable	UND	4,00	22/02/2021	23/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	MOBILIARIO URBANO			24/02/2021	25/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
21,22	Aseo General	M2	67,96	24/02/2021	25/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
	SUBPROYECTO No.3 Impermeabilización Cubiertas y pintura General											
7	CUBIERTAS			4/01/2021	22/02/2021	50		4/01/2021		ejecución	0	ejecución
7,7	Suministro E Instalación De Impermeabilización Con Manto Edil 3 Mm	M2	10,89	13/02/2021	22/02/2021	10				no iniciado	no iniciado	no iniciado
7,9	Media Caña En Mortero 1:3	ML	13,20	4/01/2021	17/01/2021	14		4/01/2021		ejecución	0	ejecución
7,31	Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25	ML	15,00	18/01/2021	27/01/2021	10		18/01/2021		ejecución	0	ejecución
7,43	Suministro E Instalación Canal En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=50	ML	15,00	28/01/2021	4/02/2021	8		28/01/2021	4/02/2021	8	0	0
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO			5/02/2021	12/02/2021	8				no iniciado	no iniciado	no iniciado
11,4	Bajante Aguas Lluvias Pvc 4"	ML	12,00	5/02/2021	12/02/2021	8				no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	PINTURAS			1/02/2021	23/02/2021	23				no iniciado	no iniciado	no iniciado
15,17	Pintura Vinilo 100% Acrílica Plástica Mate, Con Altos Sólidos, De Alta Calidad Con Máxima Protección Para Intemperie; Alta Elasticidad, Hidrorrepelente; Resistente A Algas, Hongos, Adhesión De Suciedad, Álcali Y Humos; Sin Contenido De Plomo Ni Cromo; Aplicada En Tres (3) Capas, Tipo Koraza Doble Vida De Pintuco O Equivalente De Igual Calidad O Superior. Incluye Preparación De Superficie.	M2	430,83	1/02/2021	20/02/2021	20				no iniciado	no iniciado	no iniciado
15,2	Pintura Sobre Muros Existentes Interiores Incluye Resanes Con O Sin Estuco	M2	87,84	4/02/2021	23/02/2021	20				no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	MOBILIARIO URBANO			24/02/2021	25/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
21,22	Aseo General	M2	48,00	24/02/2021	24/02/2021	1				no iniciado	no iniciado	no iniciado
	ENTREGA FINAL DE SUBPROYECTOS EJECUTADOS			25/02/2021	25/02/2021	1				no iniciado	no iniciado	no iniciado
Plazo del proyecto en días										112		

OBSERVACIONES: DEBIDO A LA ALTA INTESIDAD DE LLUVIAS EN QUIBDO, ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SER TERMINADAS EN LAS FEHCAS INDICADAS, NO SE HAN PODIDO REALIZAR, NO OBSTANTE SE HABLO CON EL CONTRASTISTE Y SE COMPROMETIO A DARLES TERMINO LO MAS PRONTO POSIBLE. ALGUNOS MATERIALES NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA CIUDAD DE QUIBDO Y HA SIDO NECESARIO MANDARLOS A TRAER DE OTRAS CIUDADES CERCANAS, ESO HA RETRASADO UN POCO ALGUNAS ACTIVIDADES QUE SE HAN DEBIDO REALIZAR EN ESTA FECHA.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 73.379.551,43	33,84%	-6,48%	Al inicio de la actividad	-	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 68.129.754,86	27,36%		Al final de la actividad	-	0,00%

Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas	**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF** **FASE No. 2 OBRA** **No. 4_SEDE NIÑO JESÚS**

FECHA	7/02/2021	**PERÍODO DE OBRA No.**	4	DEL	**1/02/2021**	AL	**7/02/2021**

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

01. Las actividades que presentan un atraso por temas de lluvia y suministro de material por parte de los proveedores son: Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado, Acometida De Gas Unifamiliar, Instalacion Interna Punto Principal 15 M, Mesones En Concreto De 60 Cm, Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4, Media Caña En Mortero 1:3, Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25

3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La calidad de los productos de la Etapa No. 1 Diagnósticos fue buena, y se atendieron a satisfacción las observaciones y solicitudes realizadas por la internventoría.

La calidad de las actividades de la Etapa No. 2 Obra, es buena,se han atendido observaciones de la interventoria con el fin de entregar dentro de los plazos contractuales, se ha solicitado al contratista formalmente Notificar a la interventoria se requieren cambio de especificaciones tècnicas para evaluar la viabilidad de acuerdo a las necesidades de cada sede durante el desarrollo de obra.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
01. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X60 A	CONTRATISTA DE OBRA	jueves, 11 de febrero de 2021
02. MEDIA CAÑA EN MORTERO	CONTRATISTA DE OBRA	miércoles, 10 de febrero de 2021
03. SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; Ds=25	CONTRATISTA DE OBRA	viernes, 12 de febrero de 2021
04. MESONES EN CONCRETO	CONTRATISTA DE OBRA	miércoles, 10 de febrero de 2021
05. INSTALACION APARATO SANITARIO	CONTRATISTA DE OBRA	viernes, 12 de febrero de 2021
06.	CONTRATISTA DE OBRA	
07.	CONTRATISTA DE OBRA	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

01. N/A

7. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 07 DE FEBRERO DE 2021

01. INICIA EL ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES DE LOS LUGARES A INTERVENIR , SE INICIO DE ARRIBA HACIA ABAJO PARA DEJAR EL TERCER PISO LISTO Y CONCENTRARSE EN EL SEGUNDO PISO, QUE ES EL DE MAYOR TRABAJO.

02. SE REALIZA EL DESMONTE DE LA REJA DE HIERRO QUE ESTABA UBICADA EN LA COCINA Y SE DA INICIO A LA INSTALACION DE LAS NUEVAS REJAS DE SEGURIDAD, LA REJA DEL BAÑO SERA LA ULTIMA EN DESMONTAR E INSTALAR OTRA VEZ.

03. ESTA SEMANA NO HUBO NINGUN INCONVENIENTE POR LLUVIAS, Y SE REALIZARON LOS TRABAJOS CON TOTAL NORMALIDAD

04. SE INICIACIN LOS TRABAJOS EN LA FACHADA, YA QUE NO SE HABIAN PODIDOD INICIAR POR LOS TEMAS DE LLUVIA.

05. LA INSTALACION DEL CIELO FALSO ESTA PRACTICAMENTE TERMINADA, SE ESTAN HACIENDO UNOS AJUSTES FINALES PARA HACER REVISION Y APROBACION DEL TRABAJO

06. EL DIA VIERNES LLEGAN 8 DE LAS 13 PEURTAS NUEVAS EN ACERO Y SE INSTALA LA PRIMERA PUERTA EN EL SALON DE PARVULO.

07. SE PRESENTA UNA FUGA EN UNA DE LAS TUBERIAS VIEJAS DEL BAÑO DE ADULTOS, LA CUAL ES REMPLAZADA POR UAN TUBVERIA NUEVA EN PVC.

08. LOS TRABAJOS EN LA RED DE SUMINISTRO DE GAS ESTAN PRACTICAMENTE TERMINADOS, SOLO FALTA HACER LA PRUEBA PARA COMPROBAR QUE NO EXITAS NINGUNA FUGA E INSTALAR LAS MANGUERAS EN LA COCINA, QUE NO HAN SIDO INSTALADAS POR QUE AUN SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS EN ESA AREA.

09. SE REALIZA UNA PRUEBA DE LA RED ELECTRICA NUEVA EN TODAS LAS AREAS INTERVENIDAS.


FECHA	7/02/2021	PERÍODO DE OBRA No.	4	DEL	1/02/2021	AL	7/02/2021

8. REGISTRO FOTOGRAFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 17 DE ENERO DE 2021

1. HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS _ QUIBDÓ



1. RETIRO DE REJA Y MALLA DE PROTECCION DE LAS VENTANAS DE LA COCINA, SEGUNDO PISO.



2. INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC, BAÑO PRINCIPAL DE NIÑOS, SEGUNDO PISO.



3. ENCHAPE DE LAS PAREDES DE LA COCINA, SEGUNDO PISO.




4. INSTLACION DE LA MANGUERA DE GAS EN LA COCINA, SEGUNDO PISO.




5. RELLENO Y NIVELACION DE PISO, DEL BAÑO PRINCIPAL DE NIÑOS, SEGUNDO PISO



6. INSTALACION DE CIELO FALSO EN PVC, SALON DE PRE JARDIN, SEGUNDO PISO.




7. ENCHAPE DEL PISO DE LA COCINA, SEGUNDO PISO.



8. ENCHAPE DE LAS PAREDES DEL BAÑO PRINCIPAL DE NIÑOS, SEGUNDO PISO.

FECHA	7/02/2021	PERÍODO DE OBRA No.	4	DEL	1/02/2021	AL	7/02/2021




9. ENCHAPE DE PAREDES Y PISO TERMINADO, BAÑO DE NIÑOS, TERCER PISO.



10. INTALACION DE DOS ACOMETIDAS DE GAS EN LA COCINA, SEGUNDO PISO.



11. ENCHAPE DE LAS PAREDES DEL BAÑO DEL SALON DE PARVULO, SEGUNDO PISO.



12. INSTALACION DE REJA Y ANGEO PROTECTOR EN LAS VENTANAS DE LA COCINA, SEGUNDO PISO.

9. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01. Suministro E Instalación De Registro Bola Gas De 1/2", Incluye Universal Galvanizada De 1/2 Pulg, E Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación Y Funcionamiento
02. Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)
03. Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte)
04. Suministro E Instalacion De Angeo (Incluye Angulo)
05. Guarda Escoba En Ceramica (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla)

10. CUADRO DE SEGUMIENTO Y CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción de Item	PROGRAMADO				REAL EJECUTADO		
		PESO	% PROGRAMADO	%	VALOR PROGRAMADO	AVANCE	%	DINERO EJECUTADO
	SUBPROYECTO No.1 Remodelación Total cocina, remodelación de baños adultos							
1,00	PRELIMINARES	1,20%	**100,00%**	1,20%	**$ 2.066.205,00**	**100%**	1,20%	**$ 2.066.205,00**
6,00	PAÑETES	1,19%	**100,00%**	1,19%	**$ 2.046.082,00**	**80%**	0,95%	**$ 1.636.865,60**
9,20	CARPINTERIA METALICA	6,94%	**6,00%**	0,42%	**$ 716.984,28**	**5%**	0,35%	**$ 597.486,90**
9,30	CARPINTERÍA DE MADERA	0,35%	**0,00%**	0,00%	**$ -**		0,00%	**$ -**
10,00	PISOS BASES	0,97%	**100,00%**	0,97%	**$ 1.661.663,00**		0,00%	**$ -**
11,00	INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INC.	1,73%	**100,00%**	1,73%	**$ 2.983.865,00**	**70%**	1,21%	**$ 2.088.705,50**
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	0,58%	**0,00%**	0,00%	**$ -**		0,00%	**$ -**
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,05%	**100,00%**	1,05%	**$ 1.800.985,00**	**100%**	1,05%	**$ 1.800.985,00**
12,50	SISTEMA DE PROTECCION	0,56%	**100,00%**	0,56%	**$ 964.922,00**	**100%**	0,56%	**$ 964.922,00**
13,00	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	4,59%	**31,00%**	1,42%	**$ 2.448.125,49**	**80%**	3,67%	**$ 6.317.743,20**
15,00	PINTURAS	0,67%	**0,00%**	0,00%	**$ -**		0,00%	**$ -**
17,10	APARATOS SANITARIOS	0,58%	**0,00%**	0,00%	**$ -**		0,00%	**$ -**
17,20	ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS	0,14%	**0,00%**	0,00%	**$ -**		0,00%	**$ -**
18,00	RED DE GAS	0,99%	**88,00%**	0,87%	**$ 1.503.668,32**	**80%**	0,79%	**$ 1.366.971,20**
21,22	ASEO GENERAL	0,11%	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**2%**	0,00%	**$ 3.868,12**
-	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	7,23%	**0,00%**	0,00%	**$ -**		0,00%	**$ -**
	SUBPROYECTO No.2 Remodelación total baños 2do piso, baños niños 2do y 3er Piso, Instalación Cielo Raso en PVC, Red Hidraúlica, Pintura General							


FECHA	7/02/2021					PERÍODO DE OBRA No.	4	DEL	1/02/2021	AL	7/02/2021
1,00	PRELIMINARES	2,39%	100,00%	2,39%	$ 4.106.527,00	100%	2,39%	$			4.106.527,00
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	1,43%	100,00%	1,43%	$ 2.459.368,00	95%	1,36%	$			2.336.399,60
5,00	MAMPOSTERIA	1,08%	100,00%	1,08%	$ 1.851.548,00	90%	0,97%	$			1.666.393,20
6,00	PAÑETES	2,92%	58,00%	1,69%	$ 2.913.830,10	80%	2,34%	$			4.019.076,00
9,10	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOX.	11,61%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$			-
9,20	CARPINTERIA METALICA	3,65%	72,00%	2,63%	$ 4.521.685,68	37%	1,35%	$			2.323.644,03
9,00	CARPINTERIA DE MADERA	0,29%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$			-
10,00	PISOS BASES	1,98%	100,00%	1,98%	$ 3.407.940,00	70%	1,39%	$			2.385.558,00
11,00	INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INC.	4,09%	56,00%	2,29%	$ 3.940.661,76		0,00%	$			-
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	3,14%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$			-
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,90%	25,00%	0,47%	$ 816.695,00	75%	1,42%	$			2.450.085,00
13,00	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	8,08%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$			-
14,00	CIELOS RASOS - DIVISIONES	11,20%	64,00%	7,17%	$ 12.338.809,60	70%	7,84%	$			13.495.573,00
15,00	PINTURAS	0,39%	88,00%	0,34%	$ 590.598,80	80%	0,31%	$			536.908,00
17,10	APARATOS SANITARIOS	5,23%	0,00%	0,00%	$ -	0%	0,00%	$			-
17,20	ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS	2,12%	0,00%	0,00%	$ -	0%	0,00%	$			-
21,22	ASEO GENERAL	0,19%	0,00%	0,00%	$ -	0%	0,00%	$			-
	SUBPROYECTO No.3 Impermeabilización Cubiertas y pintura General										
7,00	CUBIERTAS	1,31%	68,00%	0,89%	$ 1.532.552,72	80%	1,05%	$			1.803.003,20
11,00	INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INC.	0,26%	25,00%	0,07%	$ 113.208,00	25%	0,07%	$			113.208,00
15,00	PINTURAS	7,72%	26,00%	2,01%	$ 3.452.738,90	15%	1,16%	$			1.991.964,75
21,22	ASEO GENERAL	0,13%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$			-
		TOTAL PESO	% PROGRAMADO		VALOR PROGRAMADO	% EJECUTADO		VALOR EJECUTADO			
-	TOTALES	100,00%	33,84%		$ 58.238.663,65	31,41%		$			54.072.092,30
			ADMINISTRACIÓN	16,70%	$ 9.725.856,83	ADMINISTRACIÓN	16,70%	$			9.030.039,41
			IMPREVISTOS	4,30%	$ 2.504.262,54	IMPREVISTOS	4,30%	$			2.325.099,97
			UTILIDAD	4,20%	$ 2.446.023,87	UTILIDAD	4,20%	$			2.271.027,88
			IVA / UTILIDAD	19,00%	$ 464.744,54	IVA / UTILIDAD	19,00%	$			431.495,30
			TOTAL PROGRAMADO		$ 73.379.551,43	TOTAL EJECUTADO		$			68.129.754,86
PORCENTAJE DE ATRASO A LA FECHA 07 DE FEBRERO DE 2021			2,42%		DINERO DE DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO			$			5.249.796,57


LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 4_SEDE NIÑO JESÚS

FECHA	7/02/2021	PERÍODO DE OBRA No.	4	DEL	1/02/2021	AL	7/02/2021

SUBPROYECTO 1	28,90%	SUBPROYECTO 2	61,68%	SUBPROYECTO 3	9,42%







10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

***NOTA ACLARATORIA: El control de las actividades de la Ruta critica se ajustaron de acuerdo a los subproyectos aprobados por la interventoría y la entidad, asi mismo el cuadro de seguimiento general se ajustò con los flujos de inversiòn aprobados con el fin de realizar el control financiero para la sede Niño Jesùs -Quibdo**
***DE ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LA SEDE NIÑO JESÚS SE INFORMA A LA ENTIDAD QUE SE REALIZO EL RESPECTIVO AJUSTE FINANCIERO DEL FLUJO DE INVERSIÓN Y EL VALOR FINAL A PROBADO PARA LA SEDE HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS (QUIBDO) QUEDANDO ASÍ : HASTA LA SEMANA TRES EL BALANCE CORRESPONDÍA A $212.141.840 Y CON EL AJUSTE REALIZADO A PARTIR DE LA SEMANA No.4 EL VALOR APROBADO PARA LOS SUBPROYECTOS CORRESPONDE A $216.861.673**

01. Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101649 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

02. Se dio inicio formal de actividades de obra desde el dìa 12 de enero de 2021, a la fecha las condiciones climaticas han generado retrasos en las actividades de obra.

03. De acuerdo al cuadro de control y seguimiento de la ruta crítica del proyecto , **las actividades programadas corresponden al 33,84% hasta el dìa 7 de enero de 2021, y el avance real ejecutado es del 31,41%**

04. Dado lo anterior **la ejecuciòn de las actividades de obra para la sede Niño Jesùs presenta un atraso del 2,42%.** correspondiente a las actividades que a las cuales no se ha dado inicio, tales instlacion de apartos sanitarios, carpinteria metalica y media caña en mortero

06. Tambièn se evidenciaron avances en las actividades de pañetes en general, se avanzò en un 80% en actividades eléctricas, un 75% en actividades de cielos rasos y divisiones un 70% .

07. Respecto al control financiero las **actividades programadas representan un valor de $78.379.551,43** en contraste con **las actividades ejecutadas que representan un valor de $68.129.754,86** es decir, una diferencia de **$5.249.796,57** por encima de las actividades programadas.


08. El atraso evidenciado no representa riesgo para la culminaciòn del proyecto dentro de los plazos establecidos con fecha final de entrega el día 25 de febrero de 2021

09. Se han desarrollado las actividades dentro del marco del protocolo de Bioseguridad por COVID 19 y de acuerdo a la normatividad de trabajo seguro, bajo condiciones aceptables para la ejecuciòn de actividades de obra.


Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF FASE No. 2 OBRA No. 4_SEDE NIÑO JESÚS

FECHA	7/02/2021	PERÍODO DE OBRA No.	4	DEL	1/02/2021	AL	7/02/2021

10. RESUMEN DE EJECUCIÓN



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
% PROGRAMADO	6,85%	11,24%	17,63%	33,84%						
% EJECUTADO	5,31%	17,20%	17,35%	31,41%						



	TOTAL SEDE	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
VALOR PROGRAMADO	$ 216.861.673,16	$ 73.379.551,43	$ 149.715.953,09	$ 68.129.754,86	$ 152.683.586,73
VALOR EJECUTADO	100,00%	33,84%	69,56%	31,41%	71,27%

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ GUIZA
R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS
SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

VoBo SUPERVISION
NOMBRE :PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ
APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL