SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de marzo al 31 del mes de marzo 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3034 de 19 de agosto de 2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía municipio María la Baja al corregimiento puerto Santander
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,669 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Contrato No. SP-OP-LP-005-2022 Convenio No. 2070 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	NIT:	901.666.601-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S identificado con el NIT. 901.575.665-3, LT BUILDINGS S.A.S. identificado con el NIT. 900.371.384-9 Y SERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S identificado con el NIT. 900.458.714-1		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2070 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA".		
FECHA DE INICIO:	13/02/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 14.394.995.746,00		

VALOR ADICIONES:	$ 0,00
ADICIÓN 1:	…
ADICIÓN NN:	…
VALOR ACTUAL:	$ 14.394.995.746,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	12 meses y 0 días
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	…
PRÓRROGA N:	…
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13 de febrero del 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0457	27/12/2022	2.3.2.02.02.005	INVIAS	$ 14.400.000.000,00	$ 0,00	$ 14.400.000.000,00
TOTAL				$ 14.400.000.000,00	$ 0,00	$ 14.400.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 31 DE marzo de 2023, para el periodo marzo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/02/2023	No. 01	En Corrección

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/01/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: RESOLUCION DE APROBACIÓN DE PÓLIZA N° 070 DEL 17 DE MARZO DE 2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. BQ-100063722 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.439.499.574,63	3	13/02/2023	14/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.878.999.149,27	3	13/02/2023	13/02/2027

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		3		
Estabilidad de la Obra	$ 4.318.498.723,90	3	13/02/2023	13/02/2029
Calidad	$ 46.275.768,00	3	13/02/2023	13/02/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. BQ-100017116 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 719.749.787,32	3	13/02/2023	13/02/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF # CCN-002-2023	22/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta a oficio 382-MALBB-0133
OF # CCN-003-2023	28/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Documentos contractuales, estudio y diseño

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 890.929.122-8 y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-1		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	01/11/2023	No. de Oficio SVR 67228	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	…		
ADICIÓN 1:	…		
ADICIÓN N:	…		
VALOR ACTUAL:	$ 3.354.138.427,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	21,27		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	…		
PRÓRROGA N:	…		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887022	2022-08-06	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00
201423	2023-02-27	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 1.459.000.000,00	$ 49.003.836,00	$ 1.459.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 47.380.320,00	$ 9.002.261,00	$ 0,00	$ 56.382.581,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 05 De fecha 31/03/2023 para el período marzo el contrato reporta un avance de 5,19% y: $ 174.108.686,00

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 374.935.680,00 11%
Total inversión ejecutada: $ 174.108.686,00 5,19%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	1	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	1	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 670.827.685,40	1	10/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	1	31/07/2024	31/07/2029

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	2	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	2	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 670.827.685,40	2	10/05/2022	31/07/2027

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	2	31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
382-MALBB-0059	4/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Entrega de documentación de Reintegración de documentación precontractual Convenio Institucional No. 2070 de 2021 - Vía Puerto Santander-María La Baja
382-MALBB-0082	8/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Entrega de documentación de Revisión Ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación a los Estudios y Diseños - Vía Puerto Santander - María la Baja
382-MALLB-0083	9/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Entrega de documentos de solicitud de social correspondiente al mes de febrero de 2023 - María la Baja - puerto Santander.
382-BOL-0091	13/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Reunión presencial marzo 14 de 2023 - territorial Bolívar.
382-AMLBB-0094	13/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Entrega de documentación de Incumplimiento de pólizas de garantía Actualizadas, Estudios y Diseños al contrato de obra SP-OP-LP-005-2022- María la Baja

382-MALBB-0104	13/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Concepto de especialista en geotecnia vial y pavimento visita 14 de febrero 2023 - María la Baja
382-BOL-0114	17/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Solicitud de Procesos de Envió o solicitación de información
382-MALBB-0124	17/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Confirmación de canteras y sitios de explotación de materias - María La Baja
382-MALBB-0128	21/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Solicitud de documento Radicados con Oficio - María La Baja
382-MALBB-0133	21/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Solicitud entrega revisión ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación a los estudios y diseños - María La Baja
382-MALBB-0146	23/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Respuesta a Oficio CCN-002-2023 del día 22 de marzo de 2023, solicitud a Observaciones y documentos Pendientes- María la Baja
382-MALBB-0151	24/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Respuesta a Oficio CCN-002-2023 del día 22 de marzo de 2023, Observaciones y documentos al programa de obra y reprogramación No.1 al programa de inversión - María la Baja
382-MALBB-0156	24/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Respuesta oficio CCN-002-2023 del día 22 de marzo de 2023 Observaciones plan de cálida
382-BOL-0160	27/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Solicitud entrega seguridad social correspondiente al periodo de marzo de 2023- Bolívar
382-MALBB-0163	28/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Citación a comité de obra presencial 29 de marzo - María la Baja.
382/MALBB-0170	30/03/2023	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	Respuesta a oficio CCN-002-2023 del 22 de marzo del 2023Observaciones concepto de geotecnia y pavimentos - María la Baja

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Mediante oficios se les está solicitando constantemente los documentos de estudios y diseños o las correcciones de estos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En revisión y ajustes por parte de los contratistas

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.


5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

No se ejecutaron otras actividades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reiterar mediante oficios al contratista para el cumplimiento de los compromisos pactados en los comités de obra y de reunión.

Atentamente,



CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTORA TERRITORIAL BOLIVAR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA