SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de marzo al 31 del mes de marzo 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	CONVENIO: Resolución No. 863 del 31 de marzo de 2020. INTERVENTORIA: Resolución No. 3034 de 19 de agosto de 2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Hato Viejo – Corregimiento Higueretal del municipio de San Cristóbal
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,715 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Contrato No. C5-OBP-0007-2022 Convenio No. 2688 de 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S y REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S,		
OBJETO:	El objeto del Contrato es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - VÍA HATO VIEJO – HIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 de 2019, ADICION No. (01) POR PRORROGA No. DOS (02) DEL 2021"		
FECHA DE INICIO:	23/02/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 981.367.212,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	…		

ADICIÓN NN:	…
VALOR ACTUAL:	$ 981.367.212,00
ANTICIPO	Pendiente Número de CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 294.410163,60
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 294.410163,60
PLAZO INICIAL:	5 meses y 0 días
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	…
PRÓRROGA N:	…
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de julio de 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22121601	16/12/2023	2.3.2.02.02.009	15 coofinanciación nacional	$ 981.367.212,00	$ 0,00	$ 981.367.212,00
TOTAL				$ 981.367.212,00	$ 0,00	$ 981.367.212,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 31 DE marzo de 2023, para el periodo marzo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0

1.4.2. ANTICIPO

NOTA: El contratista no ha presentado los documentos para aprobación del anticipo.

Otorgado	$ 294.410163,60
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 294.410163,60

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 11,79
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/02/2023	No. 01	En Corrección

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: formato de aprobación de pólizas para contratos de 14/03/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101126002 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$ 196.273.442,40	3	23/02/2023	24/11/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 294.410.163,60	3	23/02/2023	24/11/2023

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101126002 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 196.273.442,40	3	23/02/2023	24/07/2026
Estabilidad de la Obra	$ 294.410.163,60	3	5 años	5 años
Calidad	$ 2.103.729,60	3	23/02/2023	23/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-40-101047136 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 400.000.000,00	2	23/2/2023	24/07/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C5-OBP-0001	13/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Aprobación de PMT convenio No. 1976 de 2021 contrato derivado C5-OBP-0006-2022
C5-OBP0002	13/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Aprobación de PMT convenio No. 1976 de 2021 contrato derivado C5-OBP-0007-2022
CONS-LJ-001-2023	13/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta a oficio 382-SNCRB-0095 con referencia al incumplimiento entrega pólizas de garantía actualizadas.
CONS-LJ-002-2023	13/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta a oficio 382-SNCRB-0095 con referencia al incumplimiento entrega pólizas de garantía actualizadas.
CONS-LJ-003-	14/03/2023	CONSORCIO	Respuesta al 382-SNCRB-0095 incumplimiento entrega

2023		REACTIVACION AC 196	pólizas de garantía actualizadas.
CONS-LJ-004-2023	15/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta a oficio 382-SNCRB-0095 con referencia al incumplimiento entrega pólizas de garantía actualizadas.
CONS-LJ-005-2023	18/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones.
CONS-LJ-006-2023	24/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta a Oficio 382-SNCRB-0142 con referencia incumplimiento entrega Estudios y Diseños de compromisos pactados contrato No. C5-OBP-0006-2022-San Cristóbal
CONSJ-LJ-007-2023	27/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Envió de concepto sobre la capacitación hidráulica
CONS-LJ-008-2023	3/04/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta oficio 382-SNCRB-0111 Solicitud entrega completa del levantamiento topográfico
CONS-LJ-009-2023	3/04/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta a 382-SNCRB-0127, Observaciones plan de calidad

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 890.929.122-8 y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-1		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	01/11/2023	No. de Oficio SVR 67228	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	…		
ADICIÓN 1:	…		

ADICIÓN N:	…
VALOR ACTUAL:	$ 3.354.138.427,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	21,27
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	…
PRÓRROGA N:	…
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887022	2022-08-06	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00
201423	2023-02-27	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 1.459.000.000,00	$ 49.003.836,00	$ 1.459.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 47.380.320,00	$ 9.002.261,00	$ 0,00	$ 56.382.581,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 05 De fecha 31/03/2023 para el período marzo el contrato reporta un avance de 5,19% y: $ 174.108.686,00

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 374.935.680,00 11%
Total inversión ejecutada: $ 174.108.686,00 5,19%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	1	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	1	10/05/2022	31/01/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 670.827.685,40	1	10/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	1	31/07/2024	31/07/2029

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	2	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	2	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 670.827.685,40	2	10/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	2	31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
382-SNCRB-0084	9/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Entrega de documentación de solicitud de revisión AAJUSTES y/o actualización y /o modificación y/o complementación a los estudios y diseño - contratos No. C5-OBP-0006-2022 Y C5-OBP-007-2022 - San Cristóbal.
382-BOL-0091	13/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Reunión presencial marzo 14 de 2023 - territorial Bolívar.

382-SNCRB-0095	13/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Entrega de documentación de incumplimiento en pólizas de garantía Actualizadas, Estudios y Diseños a los contratos No. C5-OBP-0006-2022 Y C5-OBP-007-2022 San Cristóbal
382-SNCRB-0102	13/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Concepto de especialista en geotecnia vial y pavimentos visita 15 de febrero 2023 a los contratos No. V5-OBP-0006-2022 Y C5OBP-007-2022 San Cristóbal
382-SNCRB-0111	16/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta oficio CONS-LJ-002-2023 Solicitud entrega completa y/o adecuada del levantamiento topográfico a los contratos No. C5-OBP-0006-2022 Y C5-OBP-007-2022 -San Cristóbal
382-BOL-0114	17/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Solicitud de Procesos de Envió o solicitación de información
382-SNCRB-0123	17/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	confirmación canteras y sitios de explotación de materiales para los contratos No. C5-OBP-0006-2022 Y C5-OBP-007-2022
382-SNCRB-0127	17/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta Oficio CONSJ-LJ--001-2023 Observaciones plan de calidad No. C5-OBP-0006-2022 Y C5-OBP-007-2022 San Cristóbal
382-SNCRB-0142	22/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Incumplimiento de entrega y estudios de compromiso pactados contrato No. C5-OBP-0006-2022 - San Cristóbal
382-SNCRB-0143	22/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Incumplimiento de entrega y estudios de compromiso pactados contrato No. C5-OBP-0007-2022 - San Cristóbal
382-SNCRB-0144	22/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta de concepto geotecnia y diseño pavimentos de estudios y diseños de oficio CONSJ-LJ-002-2023 DEL 14 DE MARZO DE 2023 CONTRATO No. C5-OBP-0007-2022 - San Cristóbal
382-BOL-0145	23/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Comité presencial ambiental y social marzo 31 de 2023 - Turbaco (Bolívar)
382-SNCRB-0153	24/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta al oficio CONSJ-005 - 2023 Observaciones al programa de obra
382-SNCRB-0157	25/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Respuesta oficio No. CONS-LJ-006-2023 de 24 marzo 2023, aclaración a documentación presentada de los contratos No. C5-OBP-0006-2022 Y C5-OBP-0007-2022- San Cristóbal
382-BOL-0160	27/03/2023	CONSORCIO LJ-CE	Solicitud entrega seguridad social correspondiente al periodo de marzo de 2023- Bolívar

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Mediante oficios se les está solicitando constantemente los documentos de estudios y diseños o las correcciones de estos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En revisión y ajustes por parte de los contratistas

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

No se ejecutaron otras actividades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reiterar mediante oficios al contratista para el cumplimiento de los compromisos pactados en los comités de obra y de reunión.

Atentamente,



CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTORA TERRITORIAL BOLIVAR
SUPERVISOR CONVENIO Y CONTRATO DE INTERVENTORIA