SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de marzo al 31 del mes de marzo.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3034 de 19 de agosto de 2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía San Juan Nepomuceno - San José del Peñón
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,498 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Contrato No. 20221031-321 Convenio No. 1778 de 2021		
CONTRATISTA:	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	NIT:	901396689-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON		
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.309.954.287		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	…		
ADICIÓN NN:	…		
VALOR ACTUAL:	$ 1.309.954.287		
ANTICIPO	Pendiente Número de CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	$ 392.986.286,10
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 392.986.286,10
PLAZO INICIAL:	6 meses y 0 días
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	…
PRÓRROGA N:	…
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11 de julio de 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
619	31/10/2022	Cofinanciación nacional	Autopistas, carreteras, calles conv. Invias San José del Peñón	$ 1.309.954.287,00	$ 0,00	$ 1.309.954.287,00
TOTAL				$ 1.309.954.287,00	$ 0,00	$ 1.309.954.287,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 31 DE marzo de 2023, para el periodo marzo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0

1.4.2. ANTICIPO

NOTA: Está en proceso de documentación para la formalización y desembolso de acuerdo con el Plan de inversión del Anticipo aprobado.

Otorgado	$ 392.986.286,10
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 392.986.286,10

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 18,13
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11/01/2023	No. 01	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/01/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Pendiente.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: CESCE Segurexpo de Colombia S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 144297 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$ 130.995.428,80	0	31/10/2023	30/06/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 392.986.286,40	0	31/10/2023	30/06/2023

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: CESCE Segurexpo de Colombia S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 144297 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 261.990.857,60	0	31/10/2023	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	$ 392.986.286,40	0	31/12/2022	31/12/2027
Calidad	$ 3.440.481,00	0	31/12/2022	31/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 11034 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 65.497.715,00	0	31/10/2022	31/12/2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Ofi KAB PSANJUAN No. 02-2022	6/12/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta a su oficio 382-SJNPB-0009 del 6 de diciembre de 2022
OFI KAB PSANJUAN No. 04-2023	26/01/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Reprogramación, plan de inversiones y flujo de caja con fecha acta de inicio
OFI KAB PSANJUAN No.05-2023	23/02/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Levantamiento y carteras topográficas
OFI KAB	7/03/2023	CONSORCIO	Respuesta al 382- SJNPB - 0077 observaciones

PSANJUAN No. 07-2023		REACTIVACION AC 196	reprogramación al programa de inversiones y obra No.1
OFI KAB PSANJUAN No.08-2023	10/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta oficio 382-SJNPB-0088 de 10 de marzo 2023-Entrega levantamiento topográfico
OFI KAB PSANJUAN No. 09-2023	13/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Clasificación de materiales, diseño de mezcla, Proctor subbase y CBR subbase.
OFI KAB PSANJUAN No. 10-2023	14/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Diseño geométrico y carteras de diseño-vía San José del Peñón
OFI KAB PSANJUAN No. 11-2023	17/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Plan de calidad corregido-vía San José del Peñón
OFI KAB PSANJUAN No. 12-2023	18/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Respuesta a oficio 382-sjnpb-0121 del 17 de marzo de 2023
OFI KAB PASANJUAN No. 13-2023	22/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Entrega de estudios geotécnicos y diseño de pavimento-vía a San José
OFI KAB PSANJUAN No. 14-2023	29/03/2023	CONSORCIO REACTIVACION AC 196	Entrega de estudió hidrológico e hidráulico, plan de calidad corregido - vía a San José del Peñón

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 890.929.122-8 y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-1		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS		

	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	01/11/2023	No. de Oficio SVR 67228	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	…		
ADICIÓN 1:	…		
ADICIÓN N:	…		
VALOR ACTUAL:	$ 3.354.138.427,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	21,27		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	…		
PRÓRROGA N:	…		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887022	2022-08-06	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00
201423	2023-02-27	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 1.459.000.000,00	$ 49.003.836,00	$ 1.459.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 47.380.320,00	$ 9.002.261,00	$ 0,00	$ 56.382.581,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 05 De fecha 31/03/2023 para el período marzo el contrato reporta un avance de 5,19% y: $ 174.108.686,00

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 374.935.680,00 11%
Total inversión ejecutada: $ 174.108.686,00 5,19%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	1	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	1	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 670.827.685,40	1	10/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	1	31/07/2024	31/07/2029

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	2	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	2	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 670.827.685,40	2	10/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	2	31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
382-SJNPB-0058	1/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Entrega de documentos de caracterización de materiales - San Juan de Nepomuceno-San José del Peñón
382/SJNPB-0061	1/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Entrega de documentación de Revisión y Diseños - San Juan de Nepomuceno -san José del peñón
382-SJNPB-0067	2/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Entrega de documentación de solicitud de seguridad social correspondiente a los Periodos enero y febrero de 2023 - San Juan de Nepomuceno - San José del peñón
382-SJNPB-0072	6/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Entrega de documentación de revisión de Estudio y Diseño - San Juan de Nepomuceno - San José del Peñón
382-SJNPB-0077	7/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Entrega de documentación de Observaciones Reprogramación al programa de inversiones y obra No. 1
382-SJNPB-0088	10/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Respuesta Oficio KAB PSANJUAN No. 05-2023, Solicitud Entrega Completa del Levantamiento Topográfico - San Juan Nepomuceno-San José del Peñón
382-BOL-0091	13/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Reunión presencial marzo 14 de 2023 - territorial Bolívar.
382-SJNPB-0097	13/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Incumplimiento entrega revisión estudios y diseños del contrato No. 20221031-321 - San Juan de Nepomuceno - San José del Peñón
382-SJNPB-0105	13/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Concepto de especialista en geotecnia vial y pavimentos visita 14 de febrero 2023 - San Juan de Nepomuceno - San José del Peñón.
382-BOL-0114	17/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Solicitud de Procesos de Envió o solicitación de información
382-SJNPB-0121	17/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Confirmación canteras y sitios de explotación de materiales - San Juan Nepomuceno - San José del Peñón
382-SJNPB-0131	21/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Incumplimiento entrega Estudios y diseño de pavimentos - San Juan de Nepomuceno - San José del Peñón.
382-SJNPB-0138	22/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Incumplimiento entrega estudio hidráulico - San Juan de Nepomuceno - San José del Peñón.
382-BOL-0145	23/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Comité presencial ambiental y social marzo 31 de 2023 - Turbaco (Bolívar)
382-SJNPB-0149	24/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Respuesta a oficio KAB PSANJUAN No. 11-2023 observaciones al Plan de calidad - San Juan de Nepomuceno - san José del Peñón
382-BOL-0160	27/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Solicitud entrega seguridad social correspondiente al periodo de marzo de 2023- Bolívar
382-sjnpb-0165	28/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Citación a comité de obra presencial29 de marzo de 2023 - San Juan Nepomuceno - San José del Peñón
382-SJNPB-0171	30/03/2023	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	Respuesta a oficio KAB PSANJUAN No. 13-2023 del concepto de geotecnia y diseño pavimento - San José del Peñol

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Mediante oficios se les está solicitando constantemente los documentos de estudios y diseños o las correcciones de estos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En revisión y ajustes por parte de los contratistas

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.


5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

No se ejecutaron otras actividades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reiterar mediante oficios al contratista para el cumplimiento de los compromisos pactados en los comités de obra y de reunión.

Atentamente,



CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTORA TERRITORIAL BOLIVAR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA