SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de marzo al 31 del mes de marzo.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3034 de 19 de agosto de 2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía del corregimiento San Agustín al municipio San Juan Nepomuceno
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,642 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Contrato No. 20221031-322 Convenio No. 1891 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES 2022	NIT:	901.649.116-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S NIT: 900.506.559 Y ALEXANDER THEVENING GARCES CC: 2.148.565		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	11/01/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 10.693.034.674,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	…		
ADICIÓN NN:	…		
VALOR ACTUAL:	$ 10.693.034.674,00		

ANTICIPO	Pendiente Número de CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.138.606.935,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.138.606.935,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	…
PRÓRROGA N:	…
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
620	31/10/2022	Cofinanciación nacional	Autopistas, carreteras, calles conv. Invias los guáimaros	$ 10.693.034.674,00	$ 0,00	$ 10.693.034.674,00
TOTAL				$ 10.693.034.674,00	$ 0,00	$ 10.693.034.674,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 31 DE marzo de 2023, para el periodo marzo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0

1.4.2. ANTICIPO

NOTA: Está en proceso de documentación para la formalización y desembolso de acuerdo con el Plan de inversión del Anticipo aprobado.

Otorgado	$ 2.138.606.935,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 2.138.606.935,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,31
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/01/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Pendiente.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1040115 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$ 1.069.303.467,50	2	11/01/2023	10/09/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.138.606.935,00	2	11/01/2023	10/09/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1040115 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.138.606.935,00	2	11/01/2023	12/03/2028
Estabilidad de la Obra	$ 3.207.910.402,50	2	13/03/2025	13/03/2030
Calidad	$ 9.324.983,00	2	13/03/2025	13/03/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1008899 Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 534.651.733,00	2	11/01/2023	13/03/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO CVR PSAG No. 015-2023	15/03/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Levantamiento topográfico, secciones y perfil longitudinal vía San Agustín
OFICIO CVR PSAG No. 016-2023	15/03/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Fuga de agua acueducto Vía San Agustín
OFICIO CVR PSAG No. 017-2023	17/03/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Plan de calidad corregido de la vía San Agustín
OFICIO CVR PSAG No. 018-2023	18/03/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Respuesta oficio 382-sjnab-0122 del 17 de marzo de 2023
OFICIO CVR PSAG	27/03/2023	CONSORCIO	Diseño geométrico, diseño de pavimento e

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
No. 019-2023		REACTIVACIÓN AC 196	informe geotécnico vía a San Agustín
Oficio CVR PSAG No. 020-2023	27/03/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Ordenes de Operaciones 1 y 2 para desembolso anticipo.
Oficio CVR PSAG No. 021-2023	27/03/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Ordenes de Operaciones 3 y 4 para desembolso anticipo.
Oficio CVR PSAG No. 022-2023	27/03/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Ordenes de Operaciones 5 para desembolso anticipo.
OFICIO CVR PSAG No. 023-2023	29/03/2023	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	Plan de calidad corregido

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 890.929.122-8 y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-1		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	01/11/2023	No. de Oficio SVR 67228	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	…		
ADICIÓN 1:	…		
ADICIÓN N:	…		
VALOR ACTUAL:	$ 3.354.138.427,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	21,27
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	…
PRÓRROGA N:	…
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887022	2022-08-06	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00
201423	2023-02-27	11	2402-0600-0012-0-2402041-02	$ 1.459.000.000,00	$ 49.003.836,00	$ 1.459.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 47.380.320,00	$ 9.002.261,00	$ 0,00	$ 56.382.581,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 05 De fecha 31/03/2023 para el período marzo el contrato reporta un avance de 5,19% y: $ 174.108.686,00

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 374.935.680,00 11%
Total inversión ejecutada: $ 174.108.686,00 5,19%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	1	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	1	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 670.827.685,40	1	10/05/2022	31/07/2027

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	1	31/07/2024	31/07/2029

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101212018 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	2	10/05/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	2	10/05/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 670.827.685,40	2	10/05/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 1.006.241.528,10	2	31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
382-SJNAB-0059	1/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Entrega de documentación de Caracterización de materiales - San Juan de Nepomuceno-San Agustín Contrato No. 972 de 2022
382-SJNAB-0060	1/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Entrega de documentación de Revisión de Estudios y Diseño - San Juan de Nepomuceno-San Agustín
382-SJNAB-0066	2/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Entrega de documentación de solicitud de Seguridad social Correspondiente a los Periodos enero y febrero de 2023 - San Juan de Nepomuceno - San Agustín
382-SJNAB-0071	6/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Entrega de documentación de Revisión y Diseño - San Juan Nepomuceno-San Agustín
382-SJNAB-0089	10/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Respuesta correo electrónico del día 07 de marzo de 2023, solicitando Entrega completa de levantamiento Topográfico - San Juan Nepomuceno-San Agustín
382-BOL-0091	13/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Reunión presencial marzo 14 de 2023 - territorial Bolívar.
382-SJNAB-0098	13/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Incumplimiento entrega revisión estudios y diseños del contrato No. 20221031-321 - San Juan de Nepomuceno - San Agustín
382-BOL-0114	17/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Solicitud de Procesos de Envió o solicitación de información
382-SJNAB-0122	17/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Confirmación canteras y sitios de explotación de materiales - San Juan Nepomuceno - Sam Agustín
382-SJNAB-0132	21/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Incumplimiento de entrega Diseño Geométrico del compromiso pactado - San Juan de Nepomuceno - San Agustín.
383-SJNAB-0137	22/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Respuesta Oficio CVR PSAG No. 017-2023 Observaciones plan de calidad contrato No. 20221031-322 - San Juan de Nepomuceno - San Agustín.
382-SJNAB-0139	22/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Incumplimiento entrega de estudio y diseños del compromiso pactado - San Juan de Nepomuceno - San Agustín
382-BOL-0145	23/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Comité presencial ambiental y social marzo 31 de 2023 - Turbaco (Bolívar)
382-BOL-0160	27/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Solicitud entrega seguridad social correspondiente al periodo de marzo de 2023- Bolívar
382-SJNAB-0164	28/03/2023	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	Citación a comité de obra presencial29 de marzo de 2023 - San Juan Nepomuceno - San Agustín

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Mediante oficios se les está solicitando constantemente los documentos de estudios y diseños o las correcciones de estos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En revisión y ajustes por parte de los contratistas

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.


5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

No se ejecutaron otras actividades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reiterar mediante oficios al contratista para el cumplimiento de los compromisos pactados en los comités de obra y de reunión.

Atentamente,



CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTORA TERRITORIAL BOLIVAR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA