ICCU	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA**	**CÓDIGO** **VERSIÓN** **FECHA**	MS-GP-FR-037 0 26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	**23**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

REFERENCIA N°. **782**

CONSECUTIVO N° **232**

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-139-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
	ICCU-220-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO YVY	**NIT**	901.902.786-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**NIT**	901.915.452-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	**Prorroga No. 1**				
	Ampliar el plazo de ejecucion del presente contrato de obra No. ICCU 139 de 2025 y de interventoria No. ICCU 220 de 2025, hasta el 31 de mayo de 2026.				
	Prorroga No. 2				
	Ampliar el plazo de ejecucion del presente contrato de obra ICCU 139 de 2025 y de interventoria ICCU 220 de 2025, hasta el 19 de Octubre de 2026.				
FECHA DE TERMINACIÓN	Contrato de Interventoria: 19 de Octubre de 2026 según prórroga No.2. Contrato de Obra: 19 de Octubre de 2026 según prórroga No.2.				
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 30 de septiembre de 2026		

3. DESCRICIÓN DE LA VISITA

El día viernes **11 de septiembre** se realizó visita en el municipio de **Sesquilé,** perteneciente a la provincia de **Almeidas**, allí se realizó una visita técnica con recorrido por el tramo de intervención, en la cual se realizaron pruebas a la maquinaria FAE del ICCU con el acompañamiento del proveedor Fiza. Previamente se efectuó la adecuación de los brazos de la máquina con el fin de alcanzar mayor profundidad en la operación.

En el desarrollo de la prueba se midieron las profundidades obtenidas, registrando un máximo de 19 cm. Al intentar superar este valor, la maquinaria presentó pérdida de fuerza. Ante esta situación, el proveedor Fiza manifestó la necesidad de realizar una revisión técnica de la máquina, la cual se programó para la semana del 21 al 25 de septiembre.

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**Sí**
	Cascos	**Sí**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO











6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La maquinaria FAE alcanzó una profundidad máxima de 19 cm antes de presentar pérdida de fuerza, situación que requiere revisión técnica por parte del proveedor Fiza, programada para la semana del 21 al 25 de septiembre.

7. ANEXOS

No se presentan

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
GABRIEL LOZANO	SUPERVISOR Y GESTOR	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
GABRIEL LOZANO	SUPERVISOR Y GESTOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	martes, 15 de septiembre de 2026	