FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		BOGOTÁ CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PROCESO C.V.P	**VERSIÓN** 1	

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SEMANA N. 38 **DEL** 4-may-26 **AL** 10-may-26

CONTRATO No CVP-612-2025 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría Técnica, Administrativa y Jurídica, al contrato de obra cuyo objeto es "REALIZAR LA OBRA, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CVP-565-2025

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO ORBE 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.955.281-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR TOTALL SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901.384.670-0 (Escriba el NIT del Interventor)

CVP (Escriba el nombre del profesional)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 25 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2026 (Año)

Contrato de Contratista			Contrato de Interventoría		
Valor Inicial	$	579.780.321	Valor Inicial	$	155.961.921,00
Valor Actualizado	$	827.076.637	Valor Actualizado	$	259.936.451,00

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	Avance	Atraso
Porcentaje programado	95,00%	0,00%	5%
Porcentaje ejecutado	90.00%		

De acuerdo con la nueva programación enviada por el contratista, se evidencia que las actividades ejecutadas presentan un atraso al 5%.

2. CONTROL GENERAL CLIMATICO

FECHA	HORA INICIO - FINALIZACIÓN	SECO	LLUVIAS LEVES	LLUVIAS MOD	VIAS FUER	OBSERVACIONES	REGISTRO
4/05/2026	-	-	-	-	-	Contrato en suspension	
5/05/2026	-	-	-	-	-	Contrato en suspension	
6/05/2026	-	-	-	-	-	Contrato en suspension	
7/05/2026	-	-	-	-	-	Contrato en suspension	
8/05/2026	-	-	-	-	-	Contrato en suspension	
9/05/2026	-	-	-	-	-	Contrato en suspension	
10/05/2026	-	-	-	-	-	Contrato en suspension	

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PROCESO C.V.P	**VERSIÓN** 1	

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SEMANA N. 38 **DEL** 4-may-26 **AL** 10-may-26

CONTRATO No **CVP-612-2025**
(Número de Contrato)

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	**FECHA**
Técnico	Esta interventoría deja constancia que, debido a la continuidad de la suspensión contractual, no fue posible adelantar labores de ejecución en obra, instalación de materiales, actividades de acabados, corrección de observaciones, pruebas, entregas parciales ni demás actividades contempladas dentro del alcance contractual. De igual manera, no se evidenció presencia de personal operativo, cuadrillas de trabajo, equipos, maquinaria ni suministro de materiales en el área de intervención, situación que corresponde a la condición de suspensión vigente para el contrato.	Durante el 4/05/2026 al 10/05/2026
Ambiental	-	
SST	-	
	-	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones contractuales, en Bogotá, D.C., a los

once (Día en letras) (11) (Día en números) días del mes de mayo (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

ALVARO JIMENEZ POLO