Fecha: 9 de septiembre de 2026

SEÑORES
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUÉRQUIA
Atención: Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara –
Secretario de Planeación e Infraestructura (Supervisor del Contrato)
Contrato No.: SASI-100.06.04-01-2026

Objeto del Contrato: "Prestación de servicios de mano de obra para la pavimentación con sistema placa huella de la vía El Vergel en el municipio de San Andrés de Cuérquia, Departamento de Antioquia."

1. Objeto de la Solicitud

Por medio del presente documento, actuando en calidad de Representante Legal de la firma contratista **DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S. (DARINCOL S.A.S.)**, solicito formalmente ante la supervisión y la entidad contratante la aprobación de una **prórroga de quince (15) días calendario adicionales** al plazo de ejecución vigente del Contrato No. SASI-100.06.04-01-2026. Esta solicitud se fundamenta en circunstancias imprevistas de carácter técnico y climático que han afectado de manera directa el rendimiento normal de las actividades en campo, las cuales se detallan a continuación.

2. Justificación Técnica y Fáctica de la Prórroga

Para respaldar la necesidad de la ampliación del plazo contractual, se exponen los siguientes factores determinantes que configuran una afectación justificada en el cronograma de ejecución:

1. **Tiempo de revisión técnica y documental inicial:** Durante la fase de alistamiento, empalme contractual y los ajustes propios de las especificaciones técnicas en conjunto con la supervisión, se consumió un periodo aproximado de quince (15) días.

   Esta etapa inicial de validación administrativa y técnica limitó la disponibilidad de los frentes de trabajo efectivos, retrasando el arranque operativo contemplado en el cronograma general.

2. **Afectación por condiciones climáticas adversas (Lluvias):** A pesar del compromiso y el buen ritmo operativo implementado por el personal de obra, se presentaron algunos eventos de precipitación pluvial recurrente durante la ejecución.

   En particular, se contabilizaron aproximadamente diez (10) días con lluvias intensas que perduraron entre dos (2) y cuatro (4) horas diarias en plena jornada laboral. Estas

*

condiciones obligaron a la suspensión temporal de las actividades, dado que la humedad excesiva impide cumplir con las especificaciones técnicas de calidad para los pavimentos rígidos.

3. **Estado Actual de Ejecución y Justificación del Plazo Solicitado**

   A la fecha, el proyecto ha logrado consolidar importantes avances físicos y operativos en el frente de trabajo, destacándose la ejecución satisfactoria y completa de la estructura de pavimentación en placa huella a lo largo de los 300 metros lineales previstos contractualmente (esto equivale a aproximadamente el setenta y cinco por ciento (75%). Sin embargo, para la óptima culminación y entrega funcional de la vía, restan por ejecutar las obras complementarias correspondientes a la construcción del sistema de drenaje longitudinal (cunetas), los bordillos de confinamiento, y las respectivas rampas de transición para el acceso y salida del tramo pavimentado. La ejecución de estos ítems finales requiere condiciones climáticas favorables y un manejo riguroso de los tiempos de vaciado y curado de concretos, por lo que el plazo solicitado hasta el 30 de septiembre es indispensable para garantizar los altos estándares de calidad exigidos.

4. **Solicitud Final**

   Con base en los argumentos expuestos y con el propósito de asegurar el cumplimiento cabal de las metas físicas y financieras del proyecto bajo los principios de calidad y legalidad, solicito comedidamente al Municipio de San Andrés de Cuerquia, conceder la **prórroga hasta el 30 de septiembre, como** plazo del Contrato No. SASI-100.06.04-01-2026, mediante la suscripción del respectivo documento modificatorio (adición de plazo).

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración institucional,

Atentamente,

ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA
Representante Legal
DARINCOL S.A.S.
NIT: 901.760.595-9

*