R-SGC-19

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SAMC- MDC-003 DE 2024

CONTRATISTA DE OBRA: JELVER ONALDO RINCON VARGAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA BUENA VISTA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y UN SISTEMA DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE CORRALES, BOYACÁ.

FECHA DE CONTRATO: 24/12/2024

FECHA DE INICIO: 24/12/2024

PLAZO INICIAL: 45 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO INCLUYE PRORROGAS Y SUSPENCIONES: 13/12/2025

VALOR INICIAL: $245.813.306,02

VALOR ACUMULADO INCLUYE ADICIONES: $269.030.163,75

SUPERVISOR: GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	VALOR ACUMULADO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SAMC-MDC-003 DE 2024	24/12/2024	45 DIAS	$ 245.813.306,02	$ 245.813.306,02
PRORROGA N°1	4/02/2025	45 DIAS	$ -	$ -
ADICIONAL 01 Y PRORROGA N° 2	13/11/2025	20 DIAS	$ 23.216.857,73	$ 23.216.857,73
TOTAL		**110 DIAS**	**$ 269.030.163,75**	**$ 269.030.163,75**

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
ACTA DE SUSPENSIÓN 1		7/03/2025	7/03/2025	6/05/2025	
	ACTA DE PRORROGA SUSPENSIÓN 1	5/05/2025	5/05/2025	4/07/2025	
	ACTA DE PRORROGA SUSPENSIÓN 2	4/07/2025	4/07/2025	18/08/2025	
	ACTA DE PRORROGA SUSPENSIÓN 3	18/08/2025	18/08/2025	2/10/2025	
	ACTA DE PRORROGA SUSPENSIÓN 4	3/10/2025	3/10/2025	17/11/2025	13/11/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60000 LITROS QUE CUENTA CON SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO TRIFASICO SUMERGIBLE, CON UNA CASETA DE CONTROL, INCLUYE EL CERRAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:

CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60000 LITROS QUE CUENTA CON SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO TRIFASICO SUMERGIBLE, CON UNA CASETA DE CONTROL, INCLUYE EL CERRAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL N°01

ÍTEM No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	INCREMENTO POR DIST (%)	V/UNITARIO + INCREM DIST.	VALOR TOTAL
1,00		TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO						$ 64.375.381,78
1,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	M2	94,09	$ 8.321,08	0%	$ 8.321,08	$ 782.930,42
1,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	21,44	$ 64.462,07	0%	$ 64.462,07	$ 1.382.066,78
1,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	31,99	$ 91.590,84	3%	$ 94.338,57	$ 3.017.890,85
1,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	8,11	$ 73.648,10	3%	$ 75.857,54	$ 615.204,65
1,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	29,04	$ 34.576,48	3%	$ 35.613,77	$ 1.034.223,88
1,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	12,87	$ 1.101.149,54	3%	$ 1.134.184,03	$ 14.596.948,47
1,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	7,06	$ 1.058.142,90	3%	$ 1.089.887,19	$ 7.694.603,56
1,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M3	3,79	$ 936.052,54	3%	$ 964.134,12	$ 3.654.068,31
1,09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	2.714,45	$ 6.992,36	3%	$ 7.202,13	$ 19.549.821,78
1,10	8.01.67	PASOS UÑA DE GATO D=3/4" (INCLUYE PINTURA EPOXICA POLIAMIADA)	UND	0,00	$ 19.644,80	3%	$ 20.234,14	$ 0,00
1,11	2.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	M	38,00	$ 69.538,58	3%	$ 71.624,74	$ 2.721.740,12
1,12	8.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M. Z=0.15. EXTREMO EL " ER	UND	3,00	$ 546.067,62	3%	$ 562.449,65	$ 1.687.348,95
1,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	UND	2,00	$ 18.692,25	3%	$ 19.253,02	$ 38.506,04
1,14	8.01.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI (INC. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	0,00	$ 1.528.304,13	3%	$ 1.574.153,25	$ 0,00
1,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	UND	4,00	$ 143.739,32	3%	$ 148.051,50	$ 592.206,00
1,16	3.13.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	M	22,40	$ 76.538,56	3%	$ 78.834,72	$ 1.765.897,73
1,17	8.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	UND	2,00	$ 57.160,76	3%	$ 58.875,58	$ 117.751,16
1,18	2.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	M	0,60	$ 143.015,28	3%	$ 147.305,74	$ 88.383,44
1,19	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	5,12	$ 80.439,67	3%	$ 82.852,86	$ 424.206,64
1,20	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	8,96	$ 30.696,19	3%	$ 31.617,08	$ 283.289,04
1,21	8.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	UND	0,00	$ 1.371.234,07	3%	$ 1.412.371,09	$ 0,00
1,22	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	UND	1,00	$ 53.702,74	3%	$ 55.313,82	$ 55.313,82
1,23	8.01.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA CÁMARA SENCILLA D=2" ROSCA (INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 3")	UND	1,00	$ 963.980,32	3%	$ 992.899,73	$ 992.899,73
1,24	8.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA POLIAMIADA	M2	2,64	$ 374.809,73	3%	$ 386.054,02	$ 1.019.182,61
1,25	2.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	M	70,00	$ 31.357,81	3%	$ 32.298,54	$ 2.260.897,80

2,00		ESTACIÓN DE BOMBEO						$ 26.575.906,82
2,01	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESÓN CONFORMADO POR BOMBA TIPO LAPICERO DE 7,5 HP-TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE 220V - FLOTADOR ELÉCTRICO.	UND	1,00	$ 25.801.851,28	3%	###########	$ 26.575.906,82
3,00		OPTIMIZACIÓN RED DE CONDUCCIÓN ENTRE TANQUES						$ 25.707.942,50
3,01	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	M	160,00	$ 1.400,48	0%	$ 1.400,48	$ 224.076,80
3,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	51,60	$ 64.462,07	0%	$ 64.462,07	$ 3.326.242,81
3,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	9,60	$ 91.590,84	0%	$ 91.590,84	$ 879.272,06
3,04	2.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=2"	M	90,00	$ 88.769,51	3%	$ 91.432,60	$ 8.228.934,00
3,05	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	27,00	$ 25.941,52	0%	$ 25.941,52	$ 700.421,04
3,06	2.04.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2" TIPO PESADO	UND	4,00	$ 156.407,58	3%	$ 161.099,81	$ 644.399,24
3,07	1.02.03	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	UND	0,00	$ 713.384,26	3%	$ 734.785,79	$ 0,00
3,08	8.01.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA COMBINADA (DOBLE CÁMARA - TRIPLE EFECTO) D =2" ROSCA (INSTALADA EN TUBERÍA H.G. DE 2")	UND	2,00	$ 3.101.286,99	3%	$ 3.194.325,60	$ 6.388.651,20
3,09	8.01.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA COMBINADA (DOBLE CÁMARA - TRIPLE EFECTO) D =2" ROSCA (INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 2")	UND	3,00	$ 1.630.416,33	3%	$ 1.679.328,82	$ 5.037.986,46
3,10	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	0,00	$ 483.521,46	3%	$ 498.027,10	$ 0,00
3,11	8.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA POLIAMIADA	M2	0,72	$ 374.809,73	3%	$ 386.054,02	$ 277.958,89
4,00		CONSTRUCCIÓN CASETA PARA SISTEMA DE BOMBEO (SOBRE PLACA TANQUE PROYECTADO)						$ 16.168.827,90
4A		ESTRUCTURA						
4,01	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	0,92	$ 1.030.750,37	3%	$ 1.061.672,88	$ 976.739,05
4,02	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	240,03	$ 6.992,36	3%	$ 7.202,13	$ 1.728.727,26
4,03	1.04.15	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	25,64	$ 51.765,11	3%	$ 53.318,06	$ 1.367.075,06
4,04	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	69,46	$ 25.153,13	3%	$ 25.907,72	$ 1.799.550,23
4,05	1.04.05	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	M	0,00	$ 62.699,20	3%	$ 64.580,18	$ 0,00
4,06	1.04.02	ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	M	0,00	$ 75.288,54	3%	$ 77.547,20	$ 0,00
4,07	1.11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	M2	10,10	$ 89.299,45	3%	$ 91.978,43	$ 928.982,14
4,08	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	32,84	$ 17.533,67	3%	$ 18.059,68	$ 593.079,89
4,09	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	32,84	$ 7.292,44	3%	$ 7.511,21	$ 246.668,14
4B		INSTALACIONES ELECTRICAS						
4,10	7.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1".	UND	1,00	$ 216.528,02	3%	$ 223.023,86	$ 223.023,86
4,11	7.01.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO SOBREPUESTO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP	UND	1,00	$ 636.768,13	3%	$ 655.871,17	$ 655.871,17
4,12	7.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UND	1,00	$ 598.312,32	3%	$ 616.261,69	$ 616.261,69
4,13	7.01.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1,00	$ 553.960,73	3%	$ 570.579,55	$ 570.579,55
4,14	7.01.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND	3,00	$ 236.064,36	3%	$ 243.146,29	$ 729.438,87
4,15	7.01.129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND	2,00	$ 166.217,12	3%	$ 171.203,63	$ 342.407,26
4,16	7.01.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"	UND	4,00	$ 149.778,52	3%	$ 154.271,88	$ 617.087,52
4,17	7.01.180	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	UND	4,00	$ 86.184,05	3%	$ 88.769,57	$ 355.078,28
4C		CARPINTERIA METALICA						
4,18	1.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	$ 128.464,42	3%	$ 132.318,35	$ 132.318,35
4,19	1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,68	$ 211.345,62	3%	$ 217.685,99	$ 365.712,46
4,20	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	1,00	$ 135.948,87	3%	$ 140.027,34	$ 140.027,34
4,21	1.15.14	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	2,10	$ 238.481,95	3%	$ 245.636,41	$ 515.836,46
4D		CUBIERTA						
4,22	8.01.55	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CORREA METÁLICA 76x38x2mm	ML	18,75	$ 52.909,47	3%	$ 54.496,75	$ 1.021.814,06
4,23	1.12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS	M2	18,00	$ 120.957,35	3%	$ 124.586,07	$ 2.242.549,26
5,00		CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO TANQUE PROYECTADO						$ 40.172.622,36
5,01	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	12,00	$ 6.362,77	3%	$ 6.553,65	$ 78.643,80
5,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	301,20	$ 64.462,07	3%	$ 66.395,93	$ 19.998.454,12
5,03	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	5,46	$ 73.648,10	3%	$ 75.857,54	$ 414.182,17
5,04	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	12,24	$ 34.576,48	3%	$ 35.613,77	$ 435.910,44
5,05	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	0,00	$ 1.030.750,37	3%	$ 1.061.672,88	$ 0,00
5,06	1.04.24	MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts	M2	20,93	$ 118.922,81	3%	$ 122.490,49	$ 2.563.725,96
5,07	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	374,51	$ 6.992,36	3%	$ 7.202,13	$ 2.697.269,71
5,08	1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1	M2	83,44	$ 140.027,82	3%	$ 144.228,65	$ 12.034.438,56
5,09	8.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE DE PÚAS 3 HILOS	M	120,00	$ 15.776,68	3%	$ 16.249,98	$ 1.949.997,60

6,00		CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO PUNTOS DE MUESTREO						$ 24.696.171,68
6A		CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE MUESTREO						
6,01	1.01.46	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	M2	8,00	$ 7.174,69	0%	$ 7.174,69	$ 57.397,52
6,02	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	14,88	$ 80.439,67	3%	$ 82.852,86	$ 1.232.850,56
6,03	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	42,44	$ 25.153,13	3%	$ 25.907,72	$ 1.099.523,64
6,04	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	30,92	$ 7.292,44	3%	$ 7.511,21	$ 232.246,61
6,05	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	14,40	$ 76.243,87	3%	$ 78.531,19	$ 1.130.849,14
6,06	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	11,60	$ 84.942,67	3%	$ 87.490,95	$ 1.014.895,02
6,07	2.05.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	M	0,00	$ 245.916,87	3%	$ 253.294,38	$ 0,00
6,08	1.15.10	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	11,00	$ 410.468,42	3%	$ 422.782,47	$ 4.650.607,17
6,09	1.09.05	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	8,19	$ 16.780,85	3%	$ 17.284,28	$ 141.558,25
6,10	2.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 9	M	55,45	$ 6.528,79	3%	$ 6.724,65	$ 372.881,84
6,11	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	0,00	$ 135.948,87	3%	$ 140.027,34	$ 0,00
6,12	1.06.24	SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	UND	8,00	$ 46.504,14	3%	$ 47.899,26	$ 383.194,08
6,13	3.13.25	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	23,12	$ 7.339,42	3%	$ 7.559,60	$ 174.777,95
6,14	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M	78,40	$ 9.838,72	3%	$ 10.133,88	$ 794.496,19
6B		OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO PUNTOS DE MUESTREO						
6,15	1.09.05	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	12,29	$ 16.780,85	3%	$ 17.284,28	$ 212.423,80
6,16	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	35,04	$ 7.292,44	3%	$ 7.511,21	$ 263.192,80
6,17	8.01.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 2HP 220V	UND	1,00	$ 5.116.109,70	3%	$ 5.269.592,99	$ 5.269.592,99
6,18	8.01.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA JET EN HIERRO 3HP 220V 1F 1-1/4x1"	UND	1,00	$ 7.442.411,77	3%	$ 7.665.684,12	$ 7.665.684,12
N.P		ITEMS NO PREVISTOS						$ 9.249.426,77
		CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO TANQUE PROYECTADO						
N.P 0,01	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	M3	3,60	$ 599.344,47	3%	$ 617.324,80	$ 2.222.369,28
N.P 0,02	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,36	$ 1.136.574,77	3%	$ 1.170.672,01	$ 421.441,92
N.P 0,03	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	3,49	$ 887.295,00	3%	$ 913.913,85	$ 3.189.559,34
		OPTIMIZACIÓN RED DE CONDUCCIÓN ENTRE TANQUES						
N.P 0,04	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	2,00	$ 437.626,92	3%	$ 450.755,73	$ 901.511,46
		TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO						
N.P 0,05	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA FLOTADORA EN BRONCE COMPLETA BOLA COBRE DE 2"	UND	1,00	$ 595.743,94	3%	$ 613.616,26	$ 613.616,26
N.P 0,06	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA FLOTADORA EN BRONCE COMPLETA BOLA COBRE DE 1"	UND	1,00	$ 245.618,44	3%	$ 252.987,00	$ 252.987,00
N.P 0,07	3.13.21-MOD	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	62,02	$ 22.105,45	3%	$ 22.768,61	$ 1.412.109,19
		OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO PUNTOS DE MUESTREO						
N.P 0,08	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	UND	8,00	$ 28.620,43	3%	$ 29.479,04	$ 235.832,32

COSTOS DIRECTOS	$ 206.946.279,81
ADMINISTRACION [A] = 22%	$ 45.528.181,56
IMPREVISTOS [I] = 3%	$ 6.208.388,39
UTILIDAD [U] = 5%	$ 10.347.313,99
A.I.U. = 30%	$ 62.083.883,94
COSTO TOTAL	$ 269.030.163,75

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ 98.325.322,41
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ 49.162.661,21
Saldo por amortizar del Anticipo	$ 49.162.661,20

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DEL CONTRATO

Valor total contratado:	$ 269.030.163,75
Valor total ejecutado del contrato:	$ 269.030.163,75
Valor pagado a la fecha:	$ 137.478.010,48
Valor presente acta:	$ 131.552.153,27
Saldo por amortizar del Anticipo	$ 49.162.661,20
Valor pendiente por pagar:	$ 82.389.492,07
Saldo a favor del municipio	$ -

OBSERVACIONES:

LA SUPERVISION RECIBE LAS CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS DE ACUERDO AL ADICIONAL N°1 PRESENTADO,

NOTAS:

1. Media[illegible]uscripción del Acta recibo definitivo del contrato, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad d[illegible]icio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la supervision la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la supervision para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.
2. El Constructor e Interventor debe entregar el Informe Final y documentos Anexos de acuerdo con lo recibido en obra.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.
Esta acta de entrega y recibo definitivo de obra se da a los 19 días del mes de DICIEMBRE de 2025

Firma
Nombre: JELVER ONALDO RINCON VARGAS
R/L JELVER ONALDO RINCON VARGAS
Contratista

Firma
Nombre: **DIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCÓN**
Supervisor

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Secretaria de hacienda municipio de Corrales