Fecha 2026-08-31 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. (GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

CONTRATO No. IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal, Laura Milena Gutierrez Castillo - Apoyo Principal, Manuel Andres Rodriguez Garcia - Apoyo Principal, Lina Raquel Rodríguez Meza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	93.11%
% EJECUTADO	92.7%
% VARIACIÓN	-0.41%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto a la fecha se encuentra con un avance del total del contrato igual a 93,11%. A la fecha se encuentra en etapa de mantenimiento con trabajos de construcción con un avance de 99,58%. Se evidencia remates de obra en la construcción del deprimido peatonal de la calle 13; construcción de carriles mixtos y BRT en el costado occidental. Terminación de detalles de la construcción de los puentes peatonales, estaciones y taquillas.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68	**Contratista**	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No.	IDU-348-2020	**Contrato No.**	IDU-602-2020
Valor Inicial	$ 247.625.771.607,00	**Valor Inicial**	$ 29.165.584.816,00
Total Contrato	$ 293.235.193.743,00	**Total Contrato**	$ 32.853.030.552,00
Valor Pagado	$ 248.227.040.922,00	**Valor Pagado**	$ 24.283.192.405,00
Plazo Inicial	3480 días	**Plazo Inicial**	3480 días
Plazo Actualizado	3810 días	**Plazo Actualizado**	3810 días
Fecha de Iniciación	2020-06-12	**Fecha de Iniciación**	2020-06-12
Fecha de Terminación Actual	2031-01-11	**Fecha de Terminación Actual**	2031-01-11
No. Empleos generados	413	**No. Empleos generados**	14

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No.	IDU-602-2020
Valor Inicial	$ 29.165.584.816,00
Total Contrato	$ 32.853.030.552,00
Valor Pagado	$ 24.283.192.405,00
Plazo Inicial	3480 días

Plazo Actualizado	3810 días
Fecha de Iniciación	2020-06-12
Fecha de Terminación Actual	2031-01-11
No. Empleos generados	14

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 719.954.931,00	$ 719.954.931,00
Construcción	100,00	99,58	$ 269.499.570.737,00	$ 268.356.873.110,00
Mantenimiento	12,25	12,00	$ 2.819.765.159,00	$ 2.761.880.169,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
BOX CULVERT CANAL SAN FRANCISCO	100.0	100.0	0.0	
PUENTES PEATONALES	100.0	100.0	0.0	
ESTACION AV ESPERANZA	100.0	100.0	0.0	
TAQUILLAS EXTERNAS	100.0	100.0	0.0	
CICLOESTACIONES	100.0	100.0	0.0	
CARRILES BRT	100.0	99.96	-0.04	
CARRILES MIXTOS	100.0	98.52	-1.48	
PASO A NIVEL FERREO	100.0	99.36	-0.64	
PUENTE PEATONAL AV ESPERANZA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PMT	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
ESTACION CALLE 19	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE FAUNA	100.0	100.0	0.0	
ESTACION CALLE 13	100.0	99.9	-0.1	
CICLOESTACION CALLE 24	100.0	100.0	0.0	
CICLOESTACION CALLE 13	100.0	100.0	0.0	
CICLORRUTA	100.0	98.82	-1.18	
COMPONENTE FORESTAL	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
CICLO PUENTE CALLE 22	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA Y BIC	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	0.0	0.0	0.0	
DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13	100.0	99.95	-0.05	
ESTACIONES	100.0	99.95	-0.05	
DOCUMENTACIÓN PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
ADECUACIÓN DESVÍOS	100.0	100.0	0.0	
CONTINUACIÓN GESTIÓN SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
DIAGNÓSTICO DESVIO NORTE - SUR	100.0	100.0	0.0	
ACTA DE ARMONIZACIÓN CON GRUPOS ADYACENTES	100.0	100.0	0.0	
INFORME FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
ACTAS DE COMPETENCIAS Y PRECIOS NP	100.0	100.0	0.0	
PERMISOS AMBIENTALES Y FORESTALES	100.0	100.0	0.0	
GESTIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	

PMT PARA INICIO DE OBRA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SST	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE CALIDAD	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PREDIAL	100.0	100.0	0.0	
PRECONSTRUCCION - GESTIONES	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	1,96	1,95	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	11,96	11,79	Km_Carril
Espacio Público	35.250,00	29.235,64	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,45	1,44	Km
Construir Puentes peatonales	2,00	2,00	Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	6,84	6,84	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	9.567,00	7.330,66	m2
Construir Estaciones bidireccionales	3,00	0,00	Unit(s)
Construir cicloestaciones	2,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	11,00	0,00	Unit(s)
Construir Deprimido	1,00	0,00	Unit(s)
Intersección semaforizada	3,00	1,00	Unit(s)
Construir Box coulvert	1,00	0,00	Unit(s)