Tercero

Interior | NASA KIWE

PROCESO DE OBRA DE COMPLEMENTACIÓN VIAL - CORPORACIÓN NASA KIWE

CRONOGRAMA DE OBRA

CODIGO FH-PR1-CT-328
VERSIÓN 0 FECHA DE ACTUALIZACION 10 DE JUNIO DE 2025

Área: VIAS

Contrato No: 285 de 2026

Contratista: MOLE INGENIERÍA SAS

Supervisor: JIMMY FERNANDO BARRIO NUEVO GAMBOA

VALOR / ADICION	INICIACION	PLAZO	PRORROGA	SUSPENSION	REINICIO	FECHA FINAL
	DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	6/08/2026	1,77				28/09/2026
$ 0						

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE TACUEYÓ Y SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE TORIBÍO; SECTOR QUEBRADITAS - RESGUARDO PÁEZ DE CORINTO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO; Y RESGUARDO INDÍGENA DE PIOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	FECHA: AGOSTO DE 2026	6/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	TOTAL EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROYECTADO SEMANA
			8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	28/09/2026				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL												
	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE TACUEYÓ MUNICIPIO DE TORIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VÍA CRUCE RUTA 3702 A LA FONDA – SANTO DOMINGO TRAMO K0+060 - K0+278														
1,0	EXPLANACION					$ 1.603.276,00	$ 8.110.655,50	$ 6.507.379,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.221.311,00			
1,1	Localización y replanteo. Incluye georeferenciación	m	215,00	$ 14.914,19	$ 3.206.552,00	$ 1.603.276,00	$ 1.603.276,00								$ 3.206.552,00		0,95%	0,00%
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	187,16	$ 20.788,14	$ 3.890.709,00		$ 1.945.354,50	$ 1.945.354,50									0,00%	0,00%
1,3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	4666,16	$ 1.875,00	$ 9.124.050,00		$ 4.562.025,00	$ 4.562.025,00									0,00%	0,00%
2,0	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					$ -	$ -	$ 1.442.969,50	$ 16.922.723,17	$ 15.479.753,67	$ 5.536.104,67	$ -	$ -	$ -	$ 39.381.551,00			
2,1	Excavaciones varias en material común en seco	m3	50,86	$ 33.010,11	$ 1.679.422,00			$ 839.711,00	$ 839.711,00								0,00%	0,00%
2,2	Excavación manual	m3	23,47	$ 51.412,25	$ 1.206.517,00			$ 603.258,50	$ 603.258,50								0,00%	0,00%
2,3	Concreto de 14mpa - para solado	m3	0,96	$ 879.490,55	$ 861.901,00				$ 430.950,50	$ 430.950,50							0,00%	0,00%
2,4	Tubería de concreto reforzado de 21mpa. Diámetro interior 900mm	m	10,00	$ 888.846,91	$ 8.888.469,00				$ 4.444.234,50	$ 4.444.234,50					$ 8.888.469,00		2,62%	0,00%
2,5	Rellenos para estructuras con recebo	m3	8,40	$ 124.794,50	$ 1.048.274,00				$ 524.137,00	$ 524.137,00							0,00%	0,00%
2,6	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	1158,00	$ 7.848,58	$ 9.088.654,00				$ 4.544.327,00	$ 4.544.327,00							0,00%	0,00%
2,7	Concreto de 21mpa - alcantarillas	m3	15,61	$ 1.064.258,19	$ 16.606.314,00				$ 5.536.104,67	$ 5.536.104,67	$ 5.536.104,67						0,00%	0,00%
3,0	AFIRMADO SUBBASES Y BASES					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.750.259,00	$ -	$ -	$ 44.750.259,00			
3,1	Conformación de la calzada existente	m2	881,50	$ 3.788,63	$ 3.339.679,00							$ 3.339.679,00					0,00%	0,00%
3,2	Mejoramiento con material granular	m3	14,18	$ 215.815,02	$ 3.059.825,00							$ 3.059.825,00					0,00%	0,00%
3,3	Sub base granular clase c	m3	152,33	$ 251.767,63	$ 38.350.755,00							$ 38.350.755,00					0,00%	0,00%
4,0	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.192.663,00	$ 59.186.356,00	$ 59.186.356,00	$ 59.186.356,00	$ 238.751.731,00			
4,1	Concreto resistencia 21 mpa (d) huellas, vigas riostras, cuneta y bordillo	m3	127,89	$ 1.129.051,58	$ 144.394.406,00							$ 36.098.601,50	$ 36.098.601,50	$ 36.098.601,50	$ 36.098.601,50		0,00%	0,00%
4,2	Concreto Ciclopeo proporción 60-40	m3	31,66	$ 744.378,00	$ 23.566.200,00							$ 5.891.550,00	$ 5.891.550,00	$ 5.891.550,00	$ 5.891.550,00		0,00%	0,00%
4,3	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	8763,98	$ 7.848,58	$ 68.784.818,00							$ 17.196.204,50	$ 17.196.204,50	$ 17.196.204,50	$ 17.196.204,50		0,00%	0,00%
4,4	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (60x60)	un	4,00	$ 501.576,83	$ 2.006.307,00							$ 2.006.307,00					0,00%	0,00%
	SUBTOTAL PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE TACUEYÓ				$ 339.104.852,00											$ 339.104.852,00	3,57%	0,00%

FECHA DE INICIO	6/08/2026									
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	28/09/2026	$ 1.603.276,00	$ 8.110.655,50	$ 7.950.349,00	$ 16.922.723,17	$ 15.479.753,67	$ 111.479.026,67	$ 59.186.356,00	$ 59.186.356,00	$ 59.186.356,00
		0,47%	2,39%	2,34%	4,99%	4,56%	32,87%	17,45%	17,45%	17,45%
FECHA DE INFORME		0,47%	2,86%	5,20%	10,19%	14,75%	47,62%	65,07%	82,52%	99,97%
DIAS DEL CONTRATO										

COSTO DIRECTO		1.603.276,00	8.110.655,50	7.950.349,00	16.922.723,17	15.479.753,67	111.479.026,67	59.186.356,00	59.186.356,00	59.186.356,00	339.104.852,00
ADMINISTRACION	25%	$ 400.819,00	$ 2.027.663,88	$ 1.987.587,25	$ 4.230.680,79	$ 3.869.938,42	$ 27.869.756,67	$ 14.796.589,00	$ 14.796.589,00	$ 14.796.589,00	84.776.213,00
IMPREVISTO	2%	$ 32.065,52	$ 162.213,11	$ 159.006,98	$ 338.454,46	$ 309.595,07	$ 2.229.580,53	$ 1.183.727,12	$ 1.183.727,12	$ 1.183.727,12	6.762.007,04
UTILIDAD	5%	$ 80.163,80	$ 405.532,78	$ 397.517,45	$ 846.136,16	$ 773.987,68	$ 5.573.951,33	$ 2.959.317,80	$ 2.959.317,80	$ 2.959.317,80	16.955.242,60
IVA	19%	$ 15.231,12	$ 77.051,23	$ 75.528,32	$ 160.765,67	$ 147.057,66	$ 1.059.050,75	$ 562.270,38	$ 562.270,38	$ 562.270,38	3.221.496,09
PMA COVID	0,00										-
TOTAL		2.131.555,00	10.783.116,00	10.569.989,00	22.498.760,00	20.580.332,00	148.211.366,00	78.688.260,00	78.688.260,00	78.688.260,00	450.839.900,73
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

R.L. ANTONY CARMONA GUERRERO
MOLE INGENIERÍA SAS

ING. JULIAN ALBERTO POLO FAJARDO
INTERVENTORÍA

ING JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO GAMBOA
ASESOR AREA DE VIAS CNK

ING DIANA LORENA GUEGIA
APOYO A LA SUPERVISION CNK