CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS MES 4	
6.1	OBRA ESCULTORICA DE ARRIERO Y MULA BAJO LA TECNICA DE MODELADO EN FERROCEMENTO CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA, CUBIERTA CON UN MODELADO CON LA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRANITOS E IMPERMEABILIZANTES Y FIGURAS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACRILICOS CON ACABADOS ARTISTICOS EN PINTURA Y POLIURETANO.	UND	1,00	$ 49.424.054,00	$ 49.424.054,00	1,00	$ 49.424.054,00
6.2	OBRA ESCULTORICA DE TRONCO DE CAFE Y MARIPOSAS BAJO LA TECNICA DE MODELADO EN FERROCEMENTO CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA, CUBIERTA CON UN MODELADO CON LA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRANITOS E IMPERMEABILIZANTES Y FIGURAS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACRILICOS CON ACABADOS ARTISTICOS EN PINTURA Y POLIURETANO.	UND	1,00	$ 39.839.054,00	$ 39.839.054,00	1,00	$ 39.839.054,00
6.3	OBRA ESCULTORICA DE TAZA DE CAFE BAJO LA TECNICA DE MODELADO EN FERROCEMENTO CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA, CUBIERTA CON UN MODELADO CON LA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRANITOS E IMPERMEABILIZANTES Y FIGURAS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACRILICOS CON ACABADOS ARTISTICOS EN PINTURA Y POLIURETANO.	UND	1,00	$ 43.214.054,00	$ 43.214.054,00	1,00	$ 43.214.054,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS MES 4	
				SUBTOTAL:	**$ 132.477.162,00**		**$ 132.477.162,00**
				CESPED NATURAL DE JARDIERÍA			
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION CESPED NATURAL DE JARDINERIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CIENAGO	M2	159,80	$ 116.189,00	$ 18.567.002,00	159,80	$ 18.567.002,00
				SUBTOTAL:	**$ 18.567.002,00**		**$ 18.567.002,00**
				MOBILIARIO URBANO			
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO CON ASIENTO EN GRANITO DE 21 MPA	UND	8,00	$ 6.352.370,00	$ 50.818.960,00	8,00	$ 50.818.960,00
8.2	PEDESTAL EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO DE OBRA, DE ALTURA H=2,00 M, CON ACABADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 Y TERMINADO CON ACABADO ARTÍSTICO TIPO TEMATICA CAFETERA EN ALTO RELIEVE.	UND	1,00	$ 9.656.175,00	$ 9.656.175,00	1,00	$ 9.656.175,00
				SUBTOTAL:	**$ 60.475.135,00**		**$ 60.475.135,00**
				OBRAS HIDRAULICAS			
9.1	SUMIDERO CERRADO EN CONCRETO DE 21 MPA E=10CM	ML	2,70	$ 449.012,00	$ 1.212.332,00	2,70	$ 1.212.332,00
				SUBTOTAL:	**$ 1.212.332,00**		**$ 1.212.332,00**
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU 35%)	**$ 706.842.689,00**		
				CERTIFICACIÓN RETIE	$ 8.000.000,00		**$ 8.000.000,00**
				PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	$ 10.021.114,00		**$ 10.021.114,00**
				VALOR TOTAL	**$ 724.863.803,00**		
				VALOR EJECUTADO MES 3			**$ 724.863.803,00**

4.2. AVANCE DE LA OBRA

4.2.1. AVANCE FISICO DE LA OBRA

De acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas durante la totalidad de la ejecución contractual, la Interventoría verificó un avance físico acumulado del **100 %**, correspondiente al cumplimiento integral de las actividades contempladas en el Contrato de Obra No. 128 de 2026, incluyendo aquellas incorporadas mediante el Otrosí No. 01 y las compensaciones de mayores y menores cantidades de obra debidamente autorizadas. En consecuencia, se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado en su totalidad, de conformidad con las especificaciones técnicas, los documentos contractuales y el cronograma aprobado, permitiendo la terminación y entrega satisfactoria de las obras.

4.2.2. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

Con respecto al plazo contractual, la Interventoría verificó el cumplimiento del término de ejecución establecido para el Contrato de Obra No. 128 de 2026, correspondiente a cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 17/03/2026. Al cierre del presente informe, el plazo contractual se encuentra ejecutado en un 100 %, habiéndose culminado la totalidad de las actividades previstas y procediéndose a la entrega final de las obras al Municipio de Durania.

Durante la ejecución del contrato no fue necesario suspender las actividades ni realizar modificaciones al plazo inicialmente pactado, manteniéndose vigente el término de ejecución establecido desde el inicio del proyecto.

En cuanto a las condiciones climáticas presentadas durante la ejecución del contrato, estas fueron favorables para el desarrollo de las actividades programadas, sin registrarse eventos meteorológicos que afectaran de manera significativa el avance de las obras o el cumplimiento del cronograma establecido.

Como resultado del seguimiento efectuado, la Interventoría verificó que el contratista ejecutó la totalidad de las actividades dentro del plazo contractual, alcanzando un avance físico acumulado del 100 %, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y la programación aprobada, permitiendo la terminación y entrega satisfactoria del proyecto.

4.3. PROGRAMACION DE LA OBRA

Para el control de la programación de obra, el contratista presentó a la Interventoría el cronograma de ejecución correspondiente, el cual fue objeto de seguimiento permanente mediante verificaciones semanales y mensuales del avance físico de las actividades y del cumplimiento general del contrato.

Durante la ejecución contractual, el cronograma fue actualizado conforme a las modificaciones debidamente aprobadas por la entidad contratante y revisadas por la Interventoría, verificando su coherencia con el alcance técnico del proyecto y el mantenimiento del plazo contractual inicialmente establecido.

A continuación, se presenta el consolidado del avance de obra, comparando la programación definitiva con la ejecución acumulada al cierre del contrato.

Tabla 15. Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 128 de 2026.

ACTIVIDAD	PERIODO			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
INICIO DE OBRA	SEM 1	17/03/2026	23/03/2026	2,12%	2,12%	4,71%	4,71%
	SEM 2	24/03/2026	30/03/2026	4,10%	6,22%	5,62%	10,33%
	SEM 3	31/03/2026	06/04/2026	5,04%	11,26%	4,87%	15,20%
	SEM 4	07/04/2026	17/04/2026	7,92%	19,18%	5,4%	20,60%
	SEM 5	18/04/2026	24/04/2026	2,22%	21,40%	4,07%	24,67%
	SEM 6	25/04/2026	01/05/2026	5,75%	27,15%	4%	28,67%
	SEM 7	02/05/2026	08/05/2026	4,48%	31,63%	4%	32,67%
	SEM 8	09/05/2026	17/05/2026	3,1%	34,73%	3,61%	36,28%
	SEM 9	18/05/2026	24/05/2026	5,35%	40,08%	4,52%	40,80%
	SEM 10	25/05/2026	31/05/2026	1,33%	41,41%	6,02%	46,82%
	SEM 11	01/06/2026	08/06/2026	14,12%	55,53%	9,03%	55,85%
	SEM 12	09/06/2026	17/06/2026	5,43%	60,96%	5,51%	61,36%
	SEM 13	18/06/2026	24/06/2026	7,6%	68,56%	7,84%	69,20%
	SEM 14	25/06/2026	01/07/2026	8,05%	76,61%	8,30%	77,50%
	SEM 15	02/07/2026	08/07/2026	4,43%	81,04%	4,70%	82,20%
FIN	SEM 16	09/07/2026	11/07/2026	18.96%	100 %	17,80%	100%

GRÁFICA 1 – Curva S · Avance Acumulado Programado vs Ejecutado · MES 4
Contrato N° 128 de 2026 · Parque Jorge Eliécer Gaitán – Durania (NS)




Gráfico 1. Avance Físico Programado vs. Ejecutado del contrato de obra No. 128 del 2026 durante el periodo comprendido entre el 18/06/26 al 11/07/26.

De acuerdo con la programación de obra definitiva aprobada y las cantidades ejecutadas verificadas durante toda la ejecución contractual, la Interventoría constató que el contratista dio cumplimiento satisfactorio al cronograma establecido para el proyecto. Al cierre del contrato se alcanzó un avance físico ejecutado acumulado del 100 %, en concordancia con el avance programado del 100 %, evidenciándose el cumplimiento integral de las actividades previstas dentro del plazo contractual.

Durante el período objeto del presente informe se ejecutaron las actividades necesarias para la culminación del proyecto, destacándose la finalización de la instalación del adoquín tipo trapezoidal, la ejecución de los ítems incorporados mediante el Otrosí No. 01, la construcción e instalación de las esculturas alusivas al café, la instalación del mobiliario urbano (bancas), la conformación y empradización de las zonas verdes mediante la instalación de césped, así como la construcción de las obras hidráulicas correspondientes al sumidero para el manejo de aguas lluvias. De igual manera, se realizaron las actividades finales de acabado, limpieza general, revisión de detalles constructivos y adecuación de las áreas intervenidas, permitiendo la terminación integral de las obras.

Como resultado del seguimiento efectuado, la Interventoría verificó que todas las actividades fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, los planos, el presupuesto contractual y las modificaciones debidamente aprobadas, evidenciándose una adecuada coordinación entre el contratista y la Interventoría durante la fase final del proyecto. En consecuencia, se concluye que el cronograma de obra fue cumplido satisfactoriamente, permitiendo la terminación y

entrega de las obras dentro del plazo contractual y en condiciones de calidad, funcionalidad y seguridad para su puesta en servicio.

4.4. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante el período comprendido entre el 18/06/2026 y el 11/07/2026, la Interventoría realizó seguimiento permanente al desarrollo de las actividades finales del proyecto, verificando su ejecución conforme a las especificaciones técnicas y a las condiciones contractuales vigentes.

Durante este período no se identificaron ni se generaron imprevistos técnicos, constructivos, administrativos o ambientales que hicieran necesaria la incorporación de nuevas actividades, modificaciones al alcance del contrato o ajustes adicionales al presupuesto contractual. Las actividades ejecutadas correspondieron a la culminación de las obras previstas en la programación definitiva, permitiendo la terminación y entrega satisfactoria del proyecto.

Los imprevistos que se presentaron durante la ejecución del contrato, así como la justificación técnica de las actividades incorporadas y los ajustes contractuales derivados de estos, fueron oportunamente documentados y relacionados en el Informe Mensual de Interventoría No. 3, por lo que no se registran novedades adicionales sobre este aspecto al cierre del contrato.

4.5. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el *18/06/26* y *11/07/26*, la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ejecutó las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 2.5. SUMINISTRO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMILLA DE ARENA E:10 CM PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE

Se ejecutó el suministro, nivelación y compactación de cama de arena con espesor de 10 cm para estructura de soporte, mediante la colocación de material granular fino debidamente seleccionado sobre la superficie previamente conformada, garantizando el espesor uniforme, la nivelación y las condiciones técnicas requeridas para servir como base de apoyo de la estructura en adoquín, asegurando una adecuada distribución de cargas y estabilidad del sistema.

Materiales utilizados:

- Arena lavada de rio

Equipos y Maquinaria:

- Vibrocompactador rana (8hp)
- Herramienta Menor

Transporte:

- Arena lavada de río

Personal:

- Cuadrilla de construcción 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría verificó que el material utilizado cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, supervisando su suministro, extendido, nivelación y compactación, así como el cumplimiento del espesor de diseño y las cotas establecidas en los planos.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMILLA DE ARENA E:10 CM PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE		
ITEM:	2.5	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	188,45	CANTIDAD ACUMULADA:	94,23
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	94,23	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





ITEM 4.12. MEDIDOR BIFÁSICO

Se realizó el suministro e instalación del **medidor bifásico**, destinado al registro y medición del consumo de energía eléctrica del sistema de alumbrado del parque, conforme al diseño eléctrico aprobado y a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad comprendió la instalación del equipo de medición, su conexión al sistema eléctrico, fijación en la caja para medidor, identificación de conductores y verificación de su correcto funcionamiento, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el operador de red y la normatividad eléctrica vigente.

Materiales utilizados:

- Medidor bifásico

Equipos y Maquinaria:

- Herramienta Menor

Personal:

- Cuadrilla de especialidad 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría verificó la correcta instalación y ubicación del medidor bifásico, constatando que su montaje se realizó de conformidad con los planos eléctricos, las especificaciones técnicas del contrato y los lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Así mismo, revisó la adecuada conexión del equipo, la identificación de los conductores, la fijación de los elementos asociados y su integración con el gabinete de distribución y la acometida eléctrica, verificando su correcto funcionamiento como parte del sistema de alumbrado público del proyecto.

ACTIVIDAD:	MEDIDOR BIFÁSICO		
ITEM:	4.12	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1,00	CANTIDAD ACUMULADA:	0
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





ITEM 5.1. ADOQUIN DE (20x10x4) CM DE CONCRETO 3.000 PSI, GAMA DE COLORES INSTALADO DE FORMA IRREGULAR INCLUYE ACARREO INTERNO EN OBRA

Se realizó el suministro, acarreo interno e instalación de adoquín de concreto de 20 × 10 × 4 cm, resistencia de 3.000 PSI, en gama de colores, dispuesto conforme al patrón de colocación irregular definido en los diseños del proyecto. La actividad comprendió la preparación de la superficie de apoyo, la colocación manual de las piezas, su alineación, nivelación, ajuste entre elementos y conformación de la superficie terminada, garantizando una adecuada estabilidad, uniformidad y acabado estético del área intervenida.

Materiales utilizados:

- Adoquín de color en concreto (20x10x4) CM
- Disco de corte diamantado segmentado 14"

Equipos y Maquinaria:

- Tronzadora
- Herramienta Menor

Transporte:

- Adoquín de color en concreto (20x10x4) CM

Personal:

- Cuadrilla de especialidad 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría verificó la calidad del adoquín suministrado, comprobando el cumplimiento de las dimensiones, resistencia y características establecidas en las especificaciones técnicas del contrato. Así mismo, realizó inspecciones durante el proceso de instalación, verificando el patrón de colocación, la correcta alineación y nivelación de las piezas, el adecuado ajuste entre adoquines, la uniformidad de la superficie y el cumplimiento de los acabados previstos en el diseño. Finalmente, se efectuó la medición de las cantidades ejecutadas y se constató la conformidad de la actividad para su recibo.

ACTIVIDAD:	ADOQUIN DE (20x10x4) CM DE CONCRETO 3.000 PSI, GAMA DE COLORES INSTALADO DE FORMA IRREGULAR INCLUYE ACARREO INTERNO EN OBRA		
ITEM:	5.1	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	82,30	CANTIDAD ACUMULADA:	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	82,30	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





ITEM 5.2. LOZETIN DE (40x12.6x30x6) CM TIPO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 3.000 PSI, GAMA DE COLORES INSTALADO DE FORMA IRREGULAR INCLUYE ACARREO INTERNO EN OBRA

Se ejecutó el suministro e instalación de lozetín trapezoidal de concreto de 3.000 psi, con dimensiones 40 × 12,6 × 30 × 6 cm, en gama de colores y dispuesto en forma irregular, de acuerdo con el diseño arquitectónico del proyecto. La actividad comprendió el acarreo interno en obra, la colocación de las piezas sobre la cama de arena previamente conformada, el alineamiento, nivelación, ajuste de juntas y compactación final, garantizando una superficie uniforme, estable y con las condiciones estéticas y funcionales requeridas.

Materiales utilizados:

- Adoquín de concreto (40x12.6x30x6) CM
- Disco de corte diamantado segmentado 14"

Equipos y Maquinaria:

- Tronzadora
- Herramienta Menor

Transporte:

- Lozetin en color de concreto (40x12.6x30x6) CM TIPO TRAPEZOIDAL

Personal:

- Cuadrilla de especialidad 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría verificó que el lozetín instalado cumpliera con las dimensiones, resistencia, acabado y tonalidades especificadas en el proyecto. Asimismo, supervisó la correcta preparación de la superficie de apoyo, la disposición irregular de las piezas conforme al diseño, el alineamiento, nivelación, ancho de juntas y el adecuado asentamiento del adoquín, verificando que la instalación cumpliera con las especificaciones técnicas, los planos de urbanismo y los criterios de calidad exigidos para garantizar la estabilidad, durabilidad y acabado de la superficie intervenida.

ACTIVIDAD:	LOZETIN DE (40x12.6x30x6) CM TIPO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 3.000 PSI, GAMA DE COLORES INSTALADO DE FORMA IRREGULAR INCLUYE ACARREO INTERNO EN OBRA		
ITEM:	5.2	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	105,15	CANTIDAD ACUMULADA:	52,07
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	53,08	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%



ITEM 6.1. OBRA ESCULTORICA DE ARRIERO Y MULA BAJO LATECNICA DE MODELADO EN FERROCEMENTO CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA, CUBIERTA CON UN MODELADO CON LA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRANITOS E IMPERMEABILIZANTES Y FIGURAS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACRILICOS CON ACABADOS ARTISTICOS EN PINTURA Y POLIURETANO.

Se ejecutó la construcción e instalación de la obra escultórica alusiva al Arriero y la Mula, elaborada mediante la técnica de modelado en ferrocemento sobre estructura interna metálica. La actividad comprendió la fabricación y conformación de la estructura de soporte, la aplicación del modelado con mezcla de cemento, arena, granitos e impermeabilizantes, la incorporación de elementos decorativos en lámina galvanizada y acrílico, así como la ejecución de acabados artísticos mediante pintura especializada y recubrimiento final en poliuretano, garantizando la protección de la obra frente a las condiciones ambientales y su integración al diseño urbanístico del parque.

Materiales utilizados:

- Escultura según descripción de especificación.

Equipos y Maquinaria:

- Herramienta Menor

Personal:

- Cuadrilla de especialidad 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría realizó seguimiento permanente al proceso constructivo de la obra escultórica, verificando la estabilidad y correcta conformación de la estructura metálica, la calidad de los materiales empleados, la adecuada ejecución del modelado en ferrocemento y el cumplimiento de las dimensiones, características y detalles establecidos en los diseños aprobados. Así mismo, inspeccionó la correcta aplicación de los acabados artísticos, los recubrimientos de protección y la fijación definitiva de la escultura, constatando su estabilidad, calidad estética y conformidad con las especificaciones técnicas.

ACTIVIDAD:	OBRA ESCULTORICA DE ARRIERO Y MULA BAJO LATECNICA DE MODELADO ENFERROCEMENTO CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA, CUBIERTA CON UN MODELADO CON LA MEZCLA DECEMENTO, ARENA, GRANITOS E IMPERMEABILIZANTES Y FIGURAS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACRILICOS CON ACABADOS ARTISTICOS EN PINTURA Y POLIURETANO.			
ITEM:	6.1		UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1,00		CANTIDAD ACUMULADA:	0,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1,00		CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%		PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





ITEM 6.2. OBRA ESCULTORICA DE TRONCO DE CAFÉ Y MARIPOSAS BAJO LATECNICA DE MODELADO EN FERROCEMENTO CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA, CUBIERTA CON UN MODELADO CON LA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRANITOS E IMPERMEABILIZANTES Y FIGURAS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACRILICOS CON ACABADOS ARTISTICOS EN PINTURA Y POLIURETANO.

Se ejecutó la construcción e instalación de la obra escultórica alusiva al Tronco de Café y Mariposas, elaborada mediante la técnica de modelado en ferrocemento sobre estructura interna metálica. La actividad comprendió la fabricación y conformación de la estructura de soporte, la aplicación del modelado con mezcla de cemento, arena, granitos e impermeabilizantes, la incorporación de elementos decorativos en lámina galvanizada y acrílico, así como la ejecución de acabados artísticos mediante pintura especializada y recubrimiento final en poliuretano, garantizando la protección de la obra frente a las condiciones ambientales y su integración al diseño urbanístico del parque.

Materiales utilizados:

- Escultura según descripción de especificación.

Equipos y Maquinaria:

- Herramienta Menor

Personal:

- Cuadrilla de especialidad 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría realizó seguimiento permanente al proceso constructivo de la obra escultórica, verificando la estabilidad y correcta conformación de la estructura metálica, la calidad de los materiales empleados, la adecuada ejecución del modelado en ferrocemento y el cumplimiento de las dimensiones, características y detalles establecidos en los diseños aprobados. Así mismo, inspeccionó la correcta aplicación de los acabados artísticos, los recubrimientos de protección y la fijación definitiva de la escultura, constatando su estabilidad, calidad estética y conformidad con las especificaciones técnicas.

ACTIVIDAD:	OBRA ESCULTORICA DE TRONCO DE CAFÉ Y MARIPOSAS BAJO LATECNICA DE MODELADO ENFERROCEMENTO CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA, CUBIERTA CON UN MODELADO CON LA MEZCLA DECEMENTO, ARENA, GRANITOS E IMPERMEABILIZANTES Y FIGURAS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACRILICOS CON ACABADOS ARTISTICOS EN PINTURA Y POLIURETANO.		
ITEM:	6.2	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1,00	CANTIDAD ACUMULADA:	0,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





ITEM 6.3. OBRA ESCULTORICA DE TAZA DE CAFÉ BAJO LATECNICA DE MODELADO EN FERROCEMENTO CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA, CUBIERTA CON UN MODELADO CON LA MEZCLA DECEMENTO, ARENA, GRANITOS E IMPERMEABILIZANTES Y FIGURAS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACRILICOS CON ACABADOS ARTISTICOS EN PINTURA Y POLIURETANO.

Se ejecutó la construcción e instalación de la obra escultórica alusiva al Taza de Café, elaborada mediante la técnica de modelado en ferrocemento sobre estructura interna metálica. La actividad comprendió la fabricación y conformación de la estructura de soporte, la aplicación del modelado con mezcla de cemento, arena, granitos e impermeabilizantes, la incorporación de elementos decorativos en lámina galvanizada y acrílico, así como la ejecución de acabados artísticos mediante pintura especializada y recubrimiento final en poliuretano, garantizando la protección de la obra frente a las condiciones ambientales y su integración al diseño urbanístico del parque.

Materiales utilizados:

- Escultura según descripción de especificación.

Equipos y Maquinaria:

- Herramienta Menor


Personal:

- Cuadrilla de especialidad 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría realizó seguimiento permanente al proceso constructivo de la obra escultórica, verificando la estabilidad y correcta conformación de la estructura metálica, la calidad de los materiales empleados, la adecuada ejecución del modelado en ferrocemento y el cumplimiento de las dimensiones, características y detalles establecidos en los diseños aprobados. Así mismo, inspeccionó la correcta aplicación de los acabados artísticos, los recubrimientos de protección y la fijación definitiva de la escultura, constatando su estabilidad, calidad estética y conformidad con las especificaciones técnicas.

ACTIVIDAD:	OBRA ESCULTORICA DE TAZA DE CAFÉ BAJO LATECNICA DE MODELADO ENFERROCEMENTO CON ESTRUCTURA INTERNA METALICA, CUBIERTA CON UN MODELADO CON LA MEZCLA DECEMENTO, ARENA, GRANITOS E IMPERMEABILIZANTES Y FIGURAS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACRILICOS CON ACABADOS ARTISTICOS EN PINTURA Y POLIURETANO.		
ITEM:	6.3	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1,00	CANTIDAD ACUMULADA:	0,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





ITEM 7.1. SUMINISTRO E INSTALACION CESPED NATURAL DE JARDINERIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CIENAGO.

Se realizó el suministro e instalación de césped natural de jardinería en las áreas verdes definidas en el proyecto, incluyendo el suministro y extendido de ciénago como material de mejoramiento y soporte para favorecer el adecuado establecimiento, enraizamiento y desarrollo de la cobertura vegetal. La actividad comprendió la preparación del terreno, conformación de la superficie, distribución del ciénago, colocación del césped natural, nivelación, ajuste de uniones y riego inicial, garantizando una adecuada cobertura vegetal y la integración paisajística del parque intervenido.

Materiales utilizados:

- Grama natural en tapete
- Ciénago

Equipos y Maquinaria:

- Herramienta Menor

Personal:

- Cuadrilla de construcción 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría realizó inspecciones en campo para verificar la correcta preparación de las áreas destinadas a las zonas verdes, la calidad del césped natural y del material de ciénago suministrado, así como el adecuado proceso de instalación y conformación de la cobertura vegetal. Igualmente, verificó la uniformidad de la superficie, la continuidad de las áreas empradizadas, la correcta ejecución de los trabajos de nivelación y el cumplimiento de las cantidades de obra ejecutadas, constatando que la actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas, los diseños del proyecto y las condiciones establecidas en el contrato.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION CESPED NATURAL DE JARDINERIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CIENAGO		
ITEM:	7.1	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	159,80	CANTIDAD ACUMULADA:	0,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	159,80	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





ITEM 8.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO CON ASIENTO EN GRANITO DE 21 MPA.

Se realizó el suministro e instalación de bancas en concreto con asiento en granito de 21 MPa, destinadas al mobiliario urbano del Parque Jorge Eliécer Gaitán, de conformidad con los diseños arquitectónicos y las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad comprendió el transporte, ubicación, nivelación, fijación y anclaje de las bancas sobre la superficie prevista, garantizando su estabilidad, funcionalidad y adecuada integración con el entorno urbanístico intervenido.

Materiales utilizados:

- Bancas en concreto 21 MPA

Equipos y Maquinaria:

- Herramienta Menor

Transporte:

- Bancas en concreto

Personal:

- Cuadrilla de construcción 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría efectuó inspecciones técnicas durante la instalación del mobiliario urbano, verificando que las bancas correspondieran a las dimensiones, materiales y acabados establecidos en las especificaciones técnicas del contrato. Así mismo, comprobó la correcta ubicación conforme a los planos del proyecto, la adecuada nivelación, el correcto anclaje y la estabilidad de cada elemento instalado, garantizando condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad para los usuarios. Finalmente, se verificaron las cantidades de obra ejecutadas y la calidad de los acabados, constatando el cumplimiento de los requisitos técnicos para el recibo de la actividad.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO CON ASIENTO EN GRANITO DE 21 MPA		
ITEM:	8.1	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	8,00	CANTIDAD ACUMULADA:	0,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	8,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





ITEM 8.2. PEDESTAL EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO DE OBRA, DE ALTURA H=2,00 M, CON ACABADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 Y TERMINADO CON ACABADO ARTÍSTICO TIPO TEMATICA CAFETERA EN ALTO RELIEVE.

Se ejecutó la construcción de pedestales en mampostería de ladrillo de obra, con una altura de 2,00 m, destinados a servir como base estructural y arquitectónica para las obras escultóricas contempladas en el proyecto. La actividad comprendió el levantamiento de la mampostería, el aplome y nivelación de la estructura, la aplicación de mortero impermeabilizado en proporción 1:3, y la elaboración del acabado artístico en alto relieve con temática cafetera, conforme a los diseños arquitectónicos y conceptuales del proyecto, garantizando su adecuada integración con el entorno urbano y cultural del parque.

Materiales utilizados:

- Pedestal en mampostería según especificaciones

Equipos y Maquinaria:

- Herramienta Menor


Personal:

- Cuadrilla de construcción 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría realizó seguimiento técnico durante todas las etapas constructivas, verificando la correcta ejecución de la mampostería, el cumplimiento de las dimensiones, verticalidad, alineación y estabilidad de los pedestales, así como la adecuada aplicación del mortero impermeabilizado y la calidad de los acabados artísticos en alto relieve. Igualmente, inspeccionó la correcta ubicación de cada pedestal de acuerdo con los planos del proyecto, verificó la conformidad de los materiales utilizados y constató que la actividad se ejecutó de acuerdo con las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y los criterios de calidad establecidos para el proyecto.

ACTIVIDAD:	PEDESTAL EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO DE OBRA, DE ALTURA H=2,00 M, CON ACABADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 Y TERMINADO CON ACABADO ARTÍSTICO TIPO TEMATICA CAFETERA EN ALTO RELIEVE.			
ITEM:	8.2		UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		1,00	CANTIDAD ACUMULADA:	0,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:		1,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:		100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





ITEM 9.1. SUMIDERO CERRADO EN CONCRETO DE 21 MPA E=10CM.

La actividad comprendió el replanteo, excavación, conformación de la base, formaleta, instalación del acero de refuerzo cuando fue requerido según diseño, vaciado del concreto, desencofrado, acabados y conexión al sistema de drenaje existente, garantizando el adecuado funcionamiento hidráulico de la infraestructura y la evacuación eficiente de las aguas superficiales.

Materiales utilizados:

- Concreto 21 MPA
- Malla electrosoldada 5mm (15x15) cm

Equipos y Maquinaria:

- Herramienta Menor

Personal:

- Cuadrilla de construcción 1x1

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

La Interventoría realizó seguimiento permanente a la ejecución del sumidero, verificando su ubicación conforme a los planos hidráulicos, las dimensiones y cotas de diseño, la correcta conformación de la excavación, la instalación de los elementos constructivos y la adecuada colocación y acabado del concreto de 21 MPa. Igualmente, se inspeccionó la correcta conexión al sistema de drenaje, el alineamiento y funcionamiento del sumidero, constatando que la obra cumpliera con las especificaciones técnicas del contrato y permitiera una adecuada captación y evacuación de las aguas lluvias, garantizando su funcionalidad y durabilidad.

ACTIVIDAD:	SUMIDERO CERRADO EN CONCRETO DE 21 MPA E=10CM.		
ITEM:	9.1	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2,70	CANTIDAD ACUMULADA:	0,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	2,70	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%





4.6. CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el período de ejecución del contrato de mantenimiento del Parque Jorge Eliécer Gaitán del municipio de Durania (Norte de Santander), la Interventoría realizó el control de calidad de las actividades ejecutadas mediante inspecciones permanentes en campo, verificando que los procedimientos constructivos se desarrollaran conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, los planos aprobados, el presupuesto contractual y la normatividad aplicable.

El seguimiento incluyó la revisión de la correcta ejecución de las actividades de urbanismo, obras hidráulicas, mobiliario urbano y elementos escultóricos, verificando aspectos como dimensiones, alineamientos, niveles, ubicación de los elementos, calidad de los materiales utilizados, procedimientos constructivos, acabados y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada ítem de obra. De igual manera, se efectuó control permanente sobre el suministro e instalación de materiales, comprobando que estos correspondieran a las características exigidas en el contrato.

Como parte del control de calidad correspondiente al período final de ejecución, el contratista presentó a la Interventoría los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto elaborados para los bordillos de confinamiento, realizados conforme a la Norma INV E-410-07 e ICONTEC 673.

De acuerdo con los resultados reportados, las muestras ensayadas a 28 días alcanzaron resistencias de 3.110 psi (103,6 %) y 3.070 psi (102,3 %), valores que superan la resistencia especificada de 3.000 psi, evidenciando el cumplimiento de la resistencia de diseño del concreto. Los resultados obtenidos a edades de 7, 14 y 28 días presentaron un comportamiento acorde con el proceso normal de ganancia de resistencia del material, permitiendo verificar el adecuado desempeño del concreto durante su proceso de fraguado y curado.

En consecuencia, la Interventoría verificó que los bordillos de confinamiento cumplen con las condiciones de resistencia establecidas en las especificaciones técnicas del proyecto, por lo cual emitió concepto favorable para el recibo de esta actividad desde el punto de vista del control de calidad.

Como soporte de esta verificación, se anexa al presente informe en el **ANEXO 9** los resultados de Rotura de Cilindros, remitido por el contratista y revisado por la Interventoría, el cual contiene el registro de los ensayos de resistencia a la compresión realizados sobre el concreto empleado en los bordillos de confinamiento.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

Para el presente contrato No. 128 de 2026, cuyo objeto es EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS), se deja constancia que **no se contempló el otorgamiento ni manejo de anticipo** dentro de las condiciones contractuales establecidas.

En consecuencia, no se realizaron desembolsos por este concepto, ni se requirió la constitución de fiducia o cuenta bancaria especial para su administración.

Al cierre del presente informe, la Interventoría certifica que la obra fue ejecutada en su totalidad, alcanzando un avance físico del 100 %, razón por la cual se suscribió el Acta Parcial Final de Pago No. 01 para su correspondiente revisión y aprobación por parte de la entidad contratante. A la fecha de corte del presente informe no se ha efectuado el desembolso de los recursos correspondientes, el cual se realizará una vez surtido el trámite administrativo y financiero establecido en el contrato, mediante consignación directa a la cuenta bancaria del contratista, quien actúa en calidad de persona natural.

6. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe, correspondiente al seguimiento mensual del contrato de obra No. 128 de 2026 comprendido desde el 18/06/26 hasta el 11/07/26, la Interventoría deja constancia de que el Contrato de Obra No. 128 de 2026 alcanzó un avance físico del 100 %, conforme a las cantidades de obra ejecutadas y verificadas en campo, encontrándose culminadas la totalidad de las actividades contempladas en el alcance contractual.

Como resultado de la terminación de las obras y de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, fue suscrita el Acta Parcial Final de Pago, mediante la cual se reconocen las cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría.

A la fecha de corte del presente informe, el desembolso correspondiente aún no ha sido efectuado, toda vez que el acta se encuentra en trámite de aprobación y pago por parte de la entidad contratante, de conformidad con el procedimiento administrativo y financiero establecido en el contrato. En consecuencia, el seguimiento financiero realizado por la Interventoría evidencia que la ejecución física del proyecto ha culminado satisfactoriamente, quedando pendiente únicamente el pago correspondiente por parte del Municipio de Durania.

7. ASPECTOS AMBIENTALES

7.1. SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

Para el desarrollo del contrato No. 128 de 2026, se deja constancia que, de acuerdo con la naturaleza y alcance de las actividades contratadas, **no se requirió la obtención de permisos o licencias ambientales adicionales para la ejecución del proyecto**.

Lo anterior, conforme al certificado expedido por la entidad contratante, mediante el cual se establece el **no requerimiento de aprobación previa del proyecto por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR**, autoridad ambiental competente en el departamento de Norte de Santander. presentado previamente en el informe mensual de Interventoría N°01.

En consecuencia, la interventoría verificó que las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del contrato se desarrollaron dentro de los parámetros establecidos para obras de mantenimiento y bajo el cumplimiento de las medidas básicas de manejo ambiental aplicables al proyecto.

Asimismo, se evidenció que las actividades adelantadas no generaron impactos ambientales significativos que requirieran trámite de licenciamiento ambiental, permisos de aprovechamiento o autorizaciones especiales ante la autoridad ambiental competente.

7.2. CUMPLIMIENTO AL FACTOR TÉCNICO AMBIENTAL "SIEMBRA DE ESPECÍMENES ARBÓREOS NATIVOS DE LA ZONA"

En cumplimiento de lo establecido en los documentos del proceso de selección respecto al factor técnico ambiental denominado **"Siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona"**, el contratista ejecutó las actividades de establecimiento del componente vegetal contempladas para el proyecto.

Como resultado de dicha obligación, se realizó la **siembra de cinco (5) árboles de guayacán**, destinados a fortalecer el componente arbóreo del parque, así como la **siembra de ochenta (80) plantas de limoncillo para conformación de cerramiento vivo**, conforme a la distribución paisajística definida para las áreas intervenidas.

La Interventoría realizó el seguimiento y verificación de las actividades de suministro, transporte, preparación del terreno y siembra del material vegetal, constatando que estas fueron ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto y dentro de las áreas destinadas para su establecimiento.

Con la ejecución de estas actividades se fortaleció el componente paisajístico y ambiental del parque, contribuyendo a la recuperación de las zonas verdes y al mejoramiento del espacio público intervenido.

De conformidad con las condiciones establecidas en el proceso contractual, se deja constancia de que la responsabilidad sobre el mantenimiento, conservación, poda y manejo posterior de los especímenes sembrados corresponde a la Entidad Contratante o a quien esta designe, de acuerdo con lo previsto en los documentos del proceso.



Foto 04. Cumplimiento al factor técnico ambiental "siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona"

8. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Una vez efectuado el seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente al período final de ejecución del Contrato de Obra No. 128 de 2026, la Interventoría presenta las siguientes recomendaciones y observaciones:

- Se deja constancia de que las actividades contempladas en el objeto contractual fueron ejecutadas en su totalidad, alcanzándose un avance físico acumulado del 100 %, conforme a las especificaciones técnicas, los planos, el presupuesto contractual y las modificaciones aprobadas durante la ejecución del proyecto.
- La Interventoría verificó que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones técnicas, administrativas, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como a las actividades contempladas en el Plan de Gestión Integral de la Obra (PGIO), durante el desarrollo del contrato.
- Se recomienda a la entidad contratante adelantar las actividades de operación, conservación y mantenimiento preventivo del parque, del mobiliario urbano, de las esculturas, de las zonas verdes, del sistema de drenaje y de las redes de alumbrado público, con el fin de preservar las condiciones de funcionalidad, seguridad y vida útil de las obras ejecutadas.
- Se recomienda realizar el mantenimiento periódico de las zonas verdes, incluyendo riego, poda, fertilización y reposición de césped cuando sea necesario, garantizando la adecuada conservación del componente paisajístico del proyecto.
- Se recomienda efectuar inspecciones periódicas al sistema de alumbrado público y a las obras hidráulicas construidas, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y atender oportunamente cualquier requerimiento de mantenimiento.
- La Interventoría verificó la correcta entrega de la obra al Municipio de Durania y a la comunidad beneficiaria, de conformidad con el acta de entrega suscrita, constatando que las obras fueron recibidas en condiciones satisfactorias de funcionamiento y calidad.
- A la fecha del presente informe, el Acta Parcial Final de Pago se encuentra debidamente suscrita y en trámite de aprobación para el correspondiente desembolso por parte de la entidad contratante.
- Durante la ejecución del contrato no se evidenciaron incumplimientos relevantes por parte del contratista que afectaran el cumplimiento del objeto contractual, razón por la cual la Interventoría emite concepto técnico favorable respecto a la ejecución y terminación de las obras.
- En consecuencia, la Interventoría considera que el Contrato de Obra No. 128 de 2026 fue ejecutado satisfactoriamente y recomienda a la entidad contratante adelantar los trámites administrativos correspondientes para su liquidación, una vez se surtan el pago final y las actuaciones contractuales previstas por la normativa vigente.

9. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado durante la ejecución del Contrato de Obra No. 128 de 2026, cuyo objeto es **"EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE JORGE ELIECER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)"**, la Interventoría concluye que el proyecto fue ejecutado satisfactoriamente, cumpliendo de manera integral con el objeto contractual y las especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante.

Al cierre del contrato se verificó la ejecución del 100 % de las cantidades de obra, incluyendo las actividades inicialmente contratadas y aquellas incorporadas mediante el Otrosí No. 01, las cuales fueron ejecutadas conforme a los diseños, especificaciones técnicas, presupuesto actualizado y demás documentos contractuales, permitiendo la entrega de una obra completamente funcional y en condiciones adecuadas para su utilización por parte de la comunidad.

Durante toda la ejecución del proyecto, la Interventoría realizó seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, verificando la correcta aplicación de los procedimientos constructivos, la calidad de los materiales, el cumplimiento de la programación de obra, la ejecución de las cantidades contratadas y la adecuada administración de los recursos públicos, sin evidenciar incumplimientos relevantes que comprometieran el desarrollo del contrato.

En materia de control de calidad, la Interventoría efectuó inspecciones técnicas permanentes y verificaciones en campo sobre cada una de las actividades ejecutadas. Así mismo, revisó y aprobó los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión realizados sobre los cilindros de concreto correspondientes a los bordillos de confinamiento, constatando que las resistencias obtenidas superan la resistencia de diseño especificada, evidenciando el cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos para la obra.

Respecto al Plan de Gestión Integral de la Obra (PGIO), se verificó el cumplimiento de las acciones correspondientes a los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental, constatando la adecuada implementación de las medidas de prevención, control y manejo establecidas durante toda la ejecución del proyecto, sin registrarse incidentes que afectaran el normal desarrollo de las actividades.

En cuanto al componente administrativo, la Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones documentales, contractuales y laborales por parte del contratista, incluyendo el mantenimiento de la bitácora de obra, los registros de seguimiento, las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado, así como la actualización de las garantías contractuales conforme a las modificaciones efectuadas durante la ejecución.

En el aspecto financiero, se deja constancia de que el contrato no contempló anticipo, razón por la cual no fue requerida la constitución de fiducia ni el seguimiento a la inversión de recursos por este concepto. De igual manera, la Acta Parcial

Final de Pago fue debidamente suscrita y, al cierre del presente informe, se encuentra pendiente únicamente el trámite de aprobación y desembolso por parte de la entidad contratante, conforme al procedimiento administrativo establecido.
La Interventoría verificó igualmente la realización de la entrega oficial de las obras al Municipio de Durania y a la comunidad beneficiaria, constatando que el parque fue recibido en condiciones satisfactorias de funcionamiento, seguridad, calidad y cumplimiento de los objetivos para los cuales fue intervenido.

En consecuencia, la Interventoría emite concepto técnico favorable sobre la ejecución del Contrato de Obra No. 128 de 2026, considerando que las obras fueron desarrolladas conforme a las condiciones contractuales, las especificaciones técnicas, la normatividad aplicable y los principios de eficiencia, calidad y correcta inversión de los recursos públicos, recomendando a la entidad contratante continuar con el trámite correspondiente para el pago final y la posterior liquidación del contrato.

10. ANEXOS

ANEXO 1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 Y FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 128 DE 2026
ANEXO 2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA
ANEXO 3. BITÁCORA
ANEXO 4. ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA OFICIAL DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD
ANEXO 5. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADAS POR EL CONTRATISTA
ANEXO 6. RELACIÓN DE PERSONAL RETIRADO Y LIQUIDACIONES
ANEXO 7. SOPORTES DE LA NOVEDAD PRESENTADA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO DE ORIGEN COMÚN DEL TRABAJADOR VINCULADO AL PROYECTO
ANEXO 8. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE
ANEXO 9. RESULTADOS DE ENSAYOS DE ROTURA DE CILINDROS

Aprobación del Informe:	
Elaboró:	Aprobó:
CATALINA ZAPATA GÓMEZ T.P. 121037-0587752 NTS RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO T.P. 54202106086 R.L/DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ANEXOS

ANEXO 1.

PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 Y FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 128 DE 2026

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101038882	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	07		17	03	2026	00:00			2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
PEÑARANDA BALLESTEROS, JULIAN ALBERTO		CC: 1090.446.599
DIRECCIÓN: CLL 29 B # 6 56 BR BUENOS AIRES	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3118017904

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE DURANIA		NIT: 800.099.237-6
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA	CIUDAD: DURANIA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO 5664254

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 128 DE 2026, CUYO OBJETO ES: EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS). LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTA CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.

AMPAROS

~~RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES~~

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2026	14/11/2026	$72,486,380.30	$72,486,380.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/03/2026	15/07/2029	$36,243,190.15	$36,243,190.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$72,486,380.30	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1 Y FINAL DE OBRA DE FECHA DEL 11/07/26 DE FECHA DEL 15/07/26, SE ACLARA LA FECHA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******181,215,950.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES	205075	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101038882

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101038882	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	07	2026		03	2026		15	07			ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PEÑARANDA BALLESTEROS, JULIAN ALBERTO		CC: 1090.446.599	
DIRECCIÓN: CLL 29 B # 6 56 BR. BUENOS AIRES	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	3118017904

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE DURANIA		NIT: 800.099.237-6	
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA	CIUDAD: DURANIA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5664254

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******181,215,950.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES	205075	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101038882	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	07	2026	17	03	2026		15	07	2031		ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PEÑARANDA BALLESTEROS, JULIAN ALBERTO		CC: 1090.446.599
DIRECCIÓN: CLL 29 B # 6 56 BR. BUENOS AIRES	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3118017904

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE DURANIA		NIT: 800.099.237-6
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DURANTA	**CIUDAD:** DURANIA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5664254

ADICIONAL:

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA

JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS

San José de Durania, 25 de junio del 2026.

Ingeniera:

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
INTERVENTORA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO 128 DE 2026, CUYO OBJETO ES: "EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)".

ASUNTO: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega de la información necesaria para dar continuidad al contrato de obra de referencia según lo establecido en las obligaciones contractuales y en el pliego de condiciones de la siguiente manera:

1. Ensayos sobre cilindros de concreto a edades de 7, 14 y 28 días, para determinación de resistencia a la compresión (NTC-673).

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada;



JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS
C.C 1.090.446.599

CALLE 29B # 6-56 BUENOS AIRES
CUCUTA

Outlook

RESULTADOS ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION. CONTRATO No. 128 de 2026

Desde julian peñaranda ballesteros <julianp_1428@hotmail.com>
Fecha Jue 25/06/2026 5:38 PM
Para ZULAY VASQUEZ <zulyva891@gmail.com>

2 archivos adjuntos (180 KB)
ENTREGA DE INFORMACION (3).pdf; ENSAYO DE RESISTENCIA.pdf;

Correspondencia – Contrato N° 128 de 2026

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega de la información necesaria para dar continuidad al contrato de obra de referencia según lo establecido en las obligaciones contractuales y en el pliego de condiciones de la siguiente manera:

1. Resultados de ensayos de cilindros de concreto roturas de 7, 14 y 28 días, para determinación de resistencia a la compresión de bordillos de confinamiento de 21 mpa (NTC-673).

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Julián Alberto Peñaranda Ballesteros
Ingeniero Civil
Esp. Interventoría de Obras Civiles
T.P. 54202-299543 NTS

ANEXO 3.
BITÁCORA

JUEVES 18 DE JUNIO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: DESPEJADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*Se realiza instalacion de arena como camilla base para instalacion de lozetin trapezoidal

*Instalacion de lozetin trapezoidal de acuerdo al diseño arquitectonico

*Se realiza replanteo en algunas de las areas a intervenir con cesped

Carlos Ramón Núñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

* Se recibe y acopia en bodega y en puntos especificos dentro de la obra adoquin de colores de (20*10*8)cm para su posterior instalacion

* se instala y compacta cama de arena para lozetin trapezoidal y se procede a la instalacion del mismo

* Replanteo en areas a intervenir con la colocacion de cesped

* se siembran arboles de limón de cerca para embellecer entorno de la obra

Carlos Ramón Nuñez Soto — RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 20 DE JUNIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

* se inician trabajos de excavacion para posterior construccion de sumidero cerrado en concreto

* se realiza excavacion para construccion de base en concreto para construccion de Pedestal en mampostería de ladrillo de obra

* Se inicia en bodega con la construccion en estructura metalica de la tolva de café

Carlos Ramón Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Caldera Zapata C.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 22 DE JUNIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: NUBLADO - LLUVIOSO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramiento menor
Mezcladora de concreto
Vibrador de concreto

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

* se realiza fundicion de piso y tapas del sumidero en concreto de 21 MPa

* Se realiza instalacion de arena para camilla base para lozetin trapezoidal y para adoquin rectangular y se da inicio a la instalacion del rectangular

* se culmina en bodega taller la construccion de la estructura metalica interna de la taza de cage

* se da inicio a la construccion del pedestal empezando a instalar ladrillo de obra

Carlos Ramon Nuñez Soto — RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 23 DE JUNIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: NUBLADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
Mezcladora de concreto
Vibrador para concreto

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

* Se realiza encofrado y fundicion de los muros del cardamo o sumidero en concreto

* Se inicia en bodega taller la construccion de la estructura metalica interna del arriero y la mula para su posterior arreglo en obra

* Se realiza instalacion y compactacion de base camilla de arena y se procede a realizar instalacion de adoquin rectangular instalado de forma irregular

Carlos Ramón Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Caldera Zapata C
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 24 DE JUNIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: DESPEJADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*se continua con la instalacion de ladrillo de obra en la construccion de pedestal el cual se va a subir a una altura de 2M

*Se empieza a hacer instalacion de arenilla y abono para la preparacion de areas y posterior instalacion de cesped

*se continua con realizacion de estructura metalica de viviero y malla con la instalacion de acero de diferente diametro y recubrimiento en malla sobre la cual se aplicara el mortero

Carlos Ramon Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 25 DE JUNIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*se realiza capacitacion de SST a personal de obra

*Instalacion de Cesped natural de jardineria en algunas de las areas designadas de acuerdo al diseño arquitectonico

*Instalacion de arena base cuajilla para instalacion de adoquin rectangular

*Instalacion de adoquin rectangular instalado en formas y figuras irregulares

Carlos Ramón Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata C
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 26 DE JUNIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramiento menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

* se culmina la instalacion de ladrillo de obra y se alista formaleta de madera para fundir Losa de coraracion de 10 cm de espesor

* Instalacion de base de arena y compactacion de lamisma para instalacion de adoquin rectangular

* Construccion in situ de estructura metalica de troncos verticales de escultura de tronco de cafe y mariposas

Carlos Ramón Núñez Soto — RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata F — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 27 DE JUNIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*Se realiza pañetado en mortero 1:3 impermeabilizado al pedestal como base para posterior terminado y acabado artistico

*se procede a fabricar en bodega estructura metalica interna de tronco horizontal de escultura de tronco de cape y mariposas

*Se hace un aseo general en la parte interna de la obra, en la bodega taller de obra y en la via contigua para evitar inconvenientes y molestias

Carlos Ramón Nuñez soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata C
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 30 DE JUNIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: DESPEJADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*Instalacion y compactacion de arena base para adoquin rectangular

*Se cullmina con la instalacion de adoquin rectangular en figuras irregulares

*Se realiza instalacion de Busto de Jorge Eliecer Gaitan asi como tambien se hace instalacion de placas existentes en el parque y placa nueva

Carlos Ramon Nuñez soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 1 DE JULIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: NUBLADO – DESPEJADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

* Se recibe visita de revision a las instalaciones electricas para expedicion de certificado RETIE

* se realiza instalacion de la tuberia saliente del sumidero y entrega a alcantarilla existente

* se hace instalacion de cienago, abono y cesped de jardineria en areas destinadas a ello segun diseño

Carlos Ramon Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 2 DE JULIO DE 2026
Estado DEL CLIMA: LLUVIOSO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*Se instalan las tapas del sumidero y se hace limpieza de la batea del mismo se verifica el funcionamiento del sumidero ya que se presentan lluvias y se observa optimo funcionamiento

*Se realiza instalacion de estructuras metalicas de esculturas en sus respectivas sitios para inicio de aplicacion de mortero y modelado

* Se culmino instalacion de cesped de jardineria de acuerdo a diseño

Carlos Ramon Nuñez Soto — RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 3 DE JULIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: NUBLADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*Se reciben las bancas en obra y se acopian en un punto de la obra para tomar decisiones de la ubicacion y poder hacer la excavacion donde van y su acomodacion

*El escultor inicia con el trabajo de aplicacion de mortero y modelado de la forza de capa, aplicando capas de la mezcla buscando dureza y moldeado.

*se realiza riego periodico al cesped

Carlos Ramon Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 4 DE JULIO DE 2026
Estado DEL CLIMA: DESPEJADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

* El escultor inicia con el trabajo de aplicacion de mortero impermeabilizado y modelado de la mula y el arriero asi como aplica una lechada a la estructura metalica de los troncos de café de la otra escultura

* Se realiza siembra de 3 arboles en diferentes puntos de las areas en las que se instalo.

* Se hace revision de la arena de brecha sobre el adoquin trapezoidal

Carlos Ramon Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Lunes 6 DE JULIO DE 2026
Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*El escultor inicia con la aplicacion de mortero y modelado de los troncos de cafe y mariposas haciendolo por capas, dandole dureza y moldeando los troncos para llegar a una escultura bonita a la vista

*se realiza riego periodico del cesped de jardineria

Carlos Ramon Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 7 DE JULIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

* Se siembran 3 arboles mas para un total de 6 arboles nuevos que embellecerán el renovado parque Jorge Eliécer Gaitan

* El escultor hace modelado final de troncos de cafe e instala mariposas en lamina metalica y procede a aplicar una base de pintura blanca

* El escultor hace modelado final de taza de café

Carlos Rawen Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata P
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 8 DE JULIO DE 2026
Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*El escultor hace modelado final de el arriero y la mula y procede a iniciar aplicacion de aditivo impermeabilizante para mejor conservacion del mortero y como pelicula aislante que genere reacciones quimicas entre el mortero y la pintura

*Se realiza poda en limeros de cerca, arboles existentes palmar y demas

* Escultor realiza aplicacion de mortero en alto relieve de embellecimiento de pedestal de mamposteria en ladrillo de obra y aplicacion de aditivo impermeabilizante

Carlos Ramon Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 9 DE JULIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*El escultor realiza pintura y culmina escultura de taza de café

*El escultor realiza actividade de pintura y acabados de troncos de cafe y mariposas culminando esta escultura como una bonita obra de arte

*se hace limpieza, barrido de pasillos de adoquin y se inicio pintura de bordillos para mejor acabado

*Se retiran restos de la poda

Carlos Ramon Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata G
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 10 DE JULIO DE 2026

Estado del clima: Despejado

Herramientas y equipos: Herramienta menor

Personal en obra: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

* Escultor realiza trabajos de pintura y acabados a esculturas de arriero y mula generando una obra de gran impacto por su realismo

* Escultor realiza trabajos de pintura de pedestal dando un acabado limpio con tematica cafetera

* se realiza instalacion de pintura a bordillas y aplicacion de sellador a los pisos para embellecimiento de los mismos y mejor toque al pigmento
* se instalan bancas en lugares demarcados

Carlos Ramón Nuñez Soto
RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 11 DE JULIO DE 2026

Estado DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA: Maestro
Oficial
Ayudante

Actividades Realizadas:

*Se hace retiro de cerramiento en tela verde

*Se recibe visita del secretario de planeacion, se hace limpieza de zonas blandas en triturado de 3/4", asi como tambien se realiza limpieza en zonas verdes o arcas en cesped de Jardineria

*Se realiza limpieza y barrido en la avenida contigua a la obra para una mejor visualizacion de los trabajos realizados

*Se da finalizacion a la obra con total EXITO.

Carlos Ramon Nuñez Soto — RESIDENTE DE OBRA

Catalina Zapata P — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO 4.

ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA OFICIAL DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD

LA COMUNIDAD BENEFICIADA DEL PROYECTO

"EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)"

HACE CONSTAR:

Que **EL CONTRATANTISTA** ING. JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS, identificado con cédula de ciudadanía No 1.090.446.599 de Cúcuta, departamento Norte de Santander, ejecutó el 100% del contrato de obra cuyo objeto es **"EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)".** Estas personas reciben a satisfacción la obra en mención, agradecidos con el alcalde por su gestión.

Dado en el Municipio de Durania a los 14 días del mes de julio del año 2026.

Firmas, representantes de la comunidad.

Nombre: Gerson Vargas
CC: 1090504563
TEL: 3212820876

Nombre: Geraldine L. Rincón O.
CC: 1090442770
TEL: 3202552782.

Nombre: Mireya Orozco M.
CC: 27.696.553
TEL: 3125962914

Nombre: Oceris Vega Medina
CC: 1094427034
TEL: 3232442652

Nombre
CC: 27.582.480.
TEL:

Nombre
CC: 13475894
TEL: 3213601268

Gladys Diaz
Nombre
CC: 27.697.678
TEL: 3213372988

Elena Rey
Nombre
CC: 27695735
TEL:

Nombre:
CC: 8441856
TEL: 3214209600.

Yenny carolina nino Silva
Nombre:
CC: 1094426850
TEL:

Emmanuel Jesus I.
Nombre:
CC: 1092539741
TEL: 3228362070

Yoelcy Zapata Ordaz
Nombre:
CC: 27097248
TEL: 3212875133

Gabriel Santander Galvis
Nombre
CC: 1094476953
TEL: 312 364 3766

Nombre
CC: 1.094427.025
TEL: 3209196854

Marquith Yudith Zabala
Nombre
CC: 1005068471
TEL: 3222288929

Welly Gómez
Nombre Welly Gómez
CC: 27696487
TEL: 311 8081925

Rosalba Bayona G.
Nombre
CC: 27.696433
TEL: 3173203035

Carmen Reyes Botello
Nombre
CC: 1094426394
TEL: 3202918527

BOL
LUISA DANIELA ROJAS.
Nombre: Luisa Rojas.
CC: 1.094.427.740
TEL: 3145570667

~~Yelica~~ Jaimes
Nombre:
CC: 1094160522 del Zulia
TEL: 3212353920

Laura Yamile M J
Nombre:
CC: 27696927
TEL: 3124559185

ASTRID A. PHILLIPS
Nombre:
CC: 1094427619
TEL: 3204055933

Mariangre Camargo
Nombre
CC: 1091358043
TEL: 3212756632

Jhon Steven Ulloque
Nombre
CC: 1093141464
TEL: 3115278017

Greyce García Hernández
Nombre
CC: 1093786302
TEL: 3214960269

Leydi Katherine J.
Nombre
CC: 1091126733.
TEL: 3114605665.

Nombre Weidder J Carrillo
CC: 88202324
TEL: 3228545597

Nombre Jhon Jairo Salazar
CC: 5441970
TEL:

Nombre:
CC: 27697202
TEL:

Nombre:
CC: 27696 230
TEL: 311-5723163

Nombre:
CC: 13236740
TEL: 3124049113

Nombre:
CC: 41526849
TEL: 3117455137

Nombre
CC: 27697840
TEL:

Nombre
CC: 1094426968
TEL: 3132730383

Nombre
CC: 5'440.850
TEL: 311 1896116

Nombre
CC: 5'440.219
TEL:

ANEXO 5.

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADAS POR EL CONTRATISTA
(JUNIO Y JULIO)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1090446599	JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS	CL 29 B 6 56 BRR BUENOS AIRES	3118710974	julianp_1428@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93400509	14/07/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$10,505,430	$3.253.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.401.000	0	0	0	0	0	0		1.401.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	731.400				731.400	0	0	731.400			7.314	731.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	420.600	0	0	420.600	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	420.600	420.600
Pensión	2	1.681.200	1.681.200
Riesgos Laborales	1	731.400	731.400
CCF	1	420.600	420.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.253.800	3.253.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1090446599	JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS	CL 29 B 6 56 BRR BUENOS AIRES	3118710974	julianp_1428@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93400509	14/07/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$10,505,430	$3,253,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia residente	Estudiante	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	ERP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1005068424	VELANDIA VELANDIA MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1005068495	ZABALA VELANDIA JHUGER DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1005068544	LAGUADO ACEVEDO ANDERSON JASSAFTH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1094426777	NUÑEZ SOTO CARLOS RAMON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1094427715	BAUTISTA SANDOVAL CAMILO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 13199091	BOTELLO PEÑARANDA HENRY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1090446599	JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS	CL 29 B 6 56 BRR BUENOS AIRES	3118710974	julianp_1428@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93308396	07/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$1.219.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	525.000	0		0		0	0	0	0	525.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	672.000	0	0	0	0	0	0		672.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	22.000				22.000	0	0	22.000			220	22.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	525.000	525.000
Pensión	1	672.000	672.000
Riesgos Laborales	1	22.000	22.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.219.000	1.219.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1090446599	JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS	CL 29 B 6 56 BRR BUENOS AIRES	3118710974	julianp_1428@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93308396	07/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$1.219.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Moble	Extranjero	Cotiza Pensión	Exonerado	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1090446599	PEÑARANDA BALLESTEROS JULIAN ALBERTO	57	0		N																		230301	4.200.000	30	672.000	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	30	525.000	14-11	4.200.000	30	1	22.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1090446599	JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS	CL 29 B 6 56 BRR BUENOS AIRES	3116710974	julianp_1428@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93476251	14/07/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$4.960.900	$1.536.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	77.100	0		0		0	0	0	0	77.100	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	51.400	0		0		0	0	0	0	51.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	102.800	0	0	0	0	0	0		102.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	691.400	0	0	0	0	0	0		691.400	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	345.400				345.400	0	0	345.400			3.454	345.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	198.600	0	0	198.600	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	198.600	198.600
Pensión	2	794.200	794.200
Riesgos Laborales	1	345.400	345.400
CCF	1	198.600	198.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.536.800	1.536.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1090446599	JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS	CL 29 B 6 56 BRR BUENOS AIRES	3118710974	julianp_1428@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93476251	14/07/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$4,960,900	$1,538,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1005068424	VELANDIA VELANDIA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1005068495	ZABALA VELANDIA JHUGER DAVID	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS041	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	5	44.700	CCF37	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
3	CC 1005069544	LAGUADO ACEVEDO ANDERSON JASSAITH	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS037	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	5	44.700	CCF37	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
4	CC 1094426777	NUÑEZ SOTO CARLOS RAMON	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS037	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	5	44.700	CCF37	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
5	CC 1094427715	BAUTISTA SANDOVAL CAMILO ALEJANDRO	1	0			S	X																230201	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS041	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	5	44.700	CCF37	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
6	CC 13199091	BOTELLO PEÑARANDA HENRY	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS037	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	5	44.700	CCF37	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 6.
RELACIÓN DE PERSONAL RETIRADO Y LIQUIDACIONES

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
CONTRATO 128 DE 2026

CONTRATISTA: JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS

Lugar y fecha:	DURANIA 11 DE JULIO DE 2026
Nombre:	CAMILO ALEJANDRO BAUTISTA SANDOVAL
CC	1.094.427.715

CAUSAL DE LIQUIDACIÓN:	TERMINACION DE CONTRATO	
Fecha de Ingreso:	10/04/2026	
Fecha de Retiro:	11/07/2026	
Tiempo Trabajado:	92 DIAS	
Sueldo Basico Promedio Liquidación:		1.750.905
Auxilio de transporte		249.095
Sueldo Mensual Base Para La Liquidación:		**2.000.000**

LIQUIDACIÓN:	TERMINACION DE CONTRATO	
CESANTIAS		511.111
INTERESES SOBRE CESANTIAS		15.674
PRIMA DE SERVICIOS		511.111
VACACIONES		223.727
TOTAL LIQUIDACIÓN		**1.261.623**
(-) PRIMA DE JUNIO		0
(-) PRIMA DE DICIEMBRE		0
(-)PRESTAMOS		0
TOTAL A PAGAR		**1.261.623**

Por medio de la presente declaro que he recibido la suma de:UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y

UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($1.261.623,oo) MCTE.

Por medio de la presente liquidación declaro a mi patrono, a paz y salvo, por todo concepto laboral.

Camilo Bautista

CAMILO ALEJANDRO BAUTISTA SANDOVAL
C.C. Nº 1.094.427.715

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
CONTRATO 128 DE 2026

CONTRATISTA: JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS

Lugar y fecha:	DURANIA 11 DE JULIO DE 2026
Nombre:	DREINER ISMAEL ORTIZ SANABRIA
CC	1.094.642.073

CAUSAL DE LIQUIDACIÓN:	TERMINACION DE CONTRATO	
Fecha de Ingreso:	10/04/2026	
Fecha de Retiro:	5/05/2026	
Tiempo Trabajado:	26 DIAS	
Sueldo Basico Promedio Liquidación:		1.750.905
Auxilio de transporte		249.095
Sueldo Mensual Base Para La Liquidación:		**2.000.000**

LIQUIDACIÓN: TERMINACION DE CONTRATO	
CESANTIAS	144.444
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.252
PRIMA DE SERVICIOS	144.444
VACACIONES	63.227
TOTAL LIQUIDACIÓN	**353.368**
(-) PRIMA DE JUNIO	0
(-) PRIMA DE DICIEMBRE	0
(-)PRESTAMOS	0
TOTAL A PAGAR	**353.368**

Por medio de la presente declaro que he recibido la suma de:TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCEINTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($353.368,oo) MCTE.

Por medio de la presente liquidación declaro a mi patrono, a paz y salvo, por todo concepto laboral.

DREINER ORTIZ

DREINER ISMAEL ORTIZ SANABRIA
C.C. Nº 1.094.642.073

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
CONTRATO 128 DE 2026

CONTRATISTA: JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS

Lugar y fecha:	DURANIA 11 DE JULIO DE 2026
Nombre:	HENRY BOTELLO PEÑARANDA
CC	13.199.091

CAUSAL DE LIQUIDACIÓN:	TERMINACION DE CONTRATO	
Fecha de Ingreso:	9/03/2026	
Fecha de Retiro:	11/07/2026	
Tiempo Trabajado:	121 DIAS	
Sueldo Basico Promedio Liquidación:		1.750.905
Auxilio de transporte		249.095
Sueldo Mensual Base Para La Liquidación:		**2.000.000**

LIQUIDACIÓN: TERMINACION DE CONTRATO	
CESANTIAS	672.222
INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.113
PRIMA DE SERVICIOS	672.222
VACACIONES	294.249
TOTAL LIQUIDACIÓN	**1.665.807**
(-) PRIMA DE JUNIO	0
(-) PRIMA DE DICIEMBRE	0
(-)PRESTAMOS	0
TOTAL A PAGAR	**1.665.807**

Por medio de la presente declaro que he recibido la suma de:UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($1.665.807,oo) MCTE.

Por medio de la presente liquidación declaro a mi patrono, a paz y salvo, por todo concepto laboral.

Henry Botello Peñaranda

HENRY BOTELLO PEÑARANDA
C.C. Nº 13.199.091

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
CONTRATO 128 DE 2026

CONTRATISTA: JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS

Lugar y fecha:	DURANIA 11 DE JULIO DE 2026
Nombre:	ANDERSON JASSATH LAGUADO ACEVEDO
CC	1.005.068.544

CAUSAL DE LIQUIDACIÓN:	TERMINACION DE CONTRATO	
Fecha de Ingreso:	9/03/2026	
Fecha de Retiro:	11/07/2026	
Tiempo Trabajado:	121 DIAS	
Sueldo Basico Promedio Liquidación:		1.750.905
Auxilio de transporte		249.095
Sueldo Mensual Base Para La Liquidación:		**2.000.000**

LIQUIDACIÓN: TERMINACION DE CONTRATO	
CESANTIAS	672.222
INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.113
PRIMA DE SERVICIOS	672.222
VACACIONES	294.249
TOTAL LIQUIDACIÓN	**1.665.807**
(-) PRIMA DE JUNIO	0
(-) PRIMA DE DICIEMBRE	0
(-)PRESTAMOS	0
TOTAL A PAGAR	**1.665.807**

Por medio de la presente declaro que he recibido la suma de:UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y

CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($1.665.807,oo) MCTE.

Por medio de la presente liquidación declaro a mi patrono, a paz y salvo, por todo concepto laboral.

Anderson Jassath Laguado .

ANDERSON JASSATH LAGUADO ACEVEDO
C.C. Nº 1.005.068.544

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
CONTRATO 128 DE 2026

CONTRATISTA: JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS

Lugar y fecha:	DURANIA 11 DE JULIO DE 2026
Nombre:	JHUGER DAVID ZABALA VELANDIA
CC	1.005.068.495

CAUSAL DE LIQUIDACIÓN:	TERMINACION DE CONTRATO	
Fecha de Ingreso:	9/03/2026	
Fecha de Retiro:	11/07/2026	
Tiempo Trabajado:	121 DIAS	
Sueldo Basico Promedio Liquidación:		1.750.905
Auxilio de transporte		249.095
Sueldo Mensual Base Para La Liquidación:		**2.000.000**

LIQUIDACIÓN: TERMINACION DE CONTRATO	
CESANTIAS	672.222
INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.113
PRIMA DE SERVICIOS	672.222
VACACIONES	294.249
TOTAL LIQUIDACIÓN	**1.665.807**
(-) PRIMA DE JUNIO	0
(-) PRIMA DE DICIEMBRE	0
(-)PRESTAMOS	0
TOTAL A PAGAR	**1.665.807**

Por medio de la presente declaro que he recibido la suma de:UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($1.665.807,oo) MCTE.

Por medio de la presente liquidación declaro a mi patrono, a paz y salvo, por todo concepto laboral.

David ZABala

JHUGER DAVID ZABALA VELANDIA
C.C. Nº 1.005.068.495

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
CONTRATO 128 DE 2026

CONTRATISTA: JULIAN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS

Lugar y fecha:	DURANIA 11 DE JULIO DE 2026
Nombre:	CARLOS RAMON NUÑEZ SOTO
CC	1.094.426.777

CAUSAL DE LIQUIDACIÓN:	TERMINACION DE CONTRATO	
Fecha de Ingreso:	27/03/2026	
Fecha de Retiro:	11/07/2026	
Tiempo Trabajado:	105 DIAS	
Sueldo Basico Promedio Liquidación:		1.750.905
Auxilio de transporte		249.095
Sueldo Mensual Base Para La Liquidación:		**2.000.000**

LIQUIDACIÓN:	TERMINACION DE CONTRATO	
CESANTIAS		583.333
INTERESES SOBRE CESANTIAS		20.417
PRIMA DE SERVICIOS		583.333
VACACIONES		255.340
TOTAL LIQUIDACIÓN		**1.442.424**
(-) PRIMA DE JUNIO		0
(-) PRIMA DE DICIEMBRE		0
(-)PRESTAMOS		0
TOTAL A PAGAR		**1.442.424**

Por medio de la presente declaro que he recibido la suma de:UN MILLON CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($1.442.424,oo) MCTE.

Por medio de la presente liquidación declaro a mi patrono, a paz y salvo, por todo concepto laboral.



CARLOS RAMON NUÑEZ SOTO
C.C. Nº 1.094.426.777

ANEXO 7.

SOPORTE DE LA NOVEDAD PRESENTADA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO DE ORIGEN COMÚN DELTRABAJADOR VINCULADO AL PROYECTO

Clínica Medical Duarte
Trabajamos con sentido humano

MEDICAL DUARTE ZF S.A.S
NIT: 900470642-9
REPS: 540010234901

INCAPACIDAD MEDICA #148025

IDENTIFICACION: CC 1005068424	**NOMBRE:** MIGUEL ANGEL VELANDIA VELANDIA	**HC:** 1005068424 - CC	**EDAD:** 23 Años	**SEXO:** M
FECHA DE INGRESO: 2026-06-28	**No. INGRESO:** 1915141	**FECHA SOLICITUD:** 2026-06-30		
CLIENTE: SOAT-COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS 2026 (CMD)	**PLAN:** SOAT-COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS 2026 (CMD)	**TIPO AFILIADO:** TOMADOR / AMPARADO SOAT	**RANGO:** 1	
CIUDAD DONDE LABORA: CUCUTA-NORTE DE SANTANDER			**DEPENDENCIA:** NO APLICA	

INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO


TERCERO:	
SERVICIO:	HOSPITALARIO
FECHA DE EMISION:	2026-06-28
FECHA DE TERMINACION:	2026-07-27
DURACION:	30
PRESUNTO ORIGEN DE LA INCAPACIDAD:	COMUN
GRUPO DE SERVICIO:	Quirúrgico
MODALIDAD DE SERVICIO:	Intramural
INCAPACIDAD RETROACTIVA:	SI
MOTIVO DE LA INCAPACIDAD RETROACTIVA:	Internación del paciente
PRORROGA:	NO

CAUSA QUE MOTIVA LA ATENCIÓN:
- **POSTQUIRURGICO**

DIAGNOSTICO(S):

S420 - FRACTURA DE LA CLAVICULA

MEDICO QUE INCAPACITA



ERASMO NIETO NIETO (FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
CC : 1034304939
R.M.: 1034304939

TRAUMATOLOGO - ORTOPEDISTA

Scanned with CamScanner

ANEXO 8.
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE

CERTIRETIE S.A.S

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 14-OIN-041

certiRETIE ORGANISMO DE INSPECCIONES RETIE-RETILAP-RITEL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

DV 143840

Ciudad y fecha	Cúcuta, Norte de Santander 9/07/2026		
Fecha De Inicio Etapa Constructiva	30/12/2025	Dictamen de inspección No.	090726-133481
Versión RETIE (No. Resolución)	90708 de Agosto 30 de 2013		

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Nombre Organismo de inspección	CERTIRETIE S.A.S	Numero de acreditación	14-OIN-041
Nit. Organismo de inspección	900.350.939-6	Teléfono	(607) 5922761
Dirección de domicilio	Calle 1 # 9E-16 Quinta Oriental, Cúcuta, Norte de Santander	Ciudad	Cúcuta

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la instalación	Alcaldía Municipal De Durania		
N° Documento De Identificación	800.099.237-6		
Localización De La Instalación	Departamento: Norte De santander; Municipio: Durania	Dirección Barrio	Av # 2-30 La Troja

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTAMEN

Tipo de Construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada				
Localizacion	Av # 2-30, La Troja, Durania, Departamento de Norte De Santander		Tensión (kV)	0,22		Capacidad (kVA)	0,92	kVA	
Zona	Urbana X	Rural	ZNI	Servicio Comercial	Industrial	Residencial	Uso final		
Uso	General	Exclusivo X		Alumbrado publico X					
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud (km)	0,38	Tipo y calibre de conductores		BT: THHN/THWN CU		
Material estructuras	Metalico		N° de estructuras de apoyo	7					

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Emmanuel Sepúlveda Pallares	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula prof.	SN250-148793
Constructor	Hugo Ernesto Suarez Mogollón	Profesión	Técnico Electricista	Matricula prof.	5441943-74852
Operador y Mantenedor(No Aplica Para Instalaciones Nuevas)	N.A	Profesión	N.A	Matricula prof.	N.A
Interventor(Si Aplica)	N.A	Profesión	N.A	Matricula prof.	N.A

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	PARAMETRO MEDIDO	PARAMETRO REFERENCIA	CUMPLE
1	Diseño eléctrico	Planos, diagramas y esquemas.	SI			SI
2		Análisis de riesgo de origen eléctrico.	SI			SI
3		Especificaciones técnicas.	SI			SI
4		Memorias de calculo.	SI			SI
5	Campos	Campo eléctrico.	NO			
6		Densidad de flujo magnético.	NO			
7	Distancias de seguridad.	Distancias de seguridad.	SI			SI
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	SI			SI
9		Funcionamiento del corte Automático de alimentación.	SI			SI
10		Selección de conductores.	SI			SI
11	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes.	NO			
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones.	NO			
13		Evaluación de nivel de riesgo.	NO			
14		Verificación de la protección.	NO			
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotencial	SI			SI
16		Resistencia de puesta a tierra.	SI	R = 6,43 Ω	R ≤ 14,5 Ω	SI
17		Verificación de tensión paso.	NO			
18		Verificación de tensión de contacto y transferidas.	NO			
19		Corriente en el sistema de puesta a tierra	SI	I = 0,4 mA	I ≤ 200 mA	SI
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	SI			SI
21		Identificación de circuitos y conductores.	SI			SI
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad.	SI			SI
23	Documentación	Memoria del proyecto.	SI			SI
24		Plano(s), Diagrama(s), Esquema(s) de lo construido.	SI			SI
25		Certificaciones de productos.	SI			SI
26		Declaración de cumplimiento del diseñador.	SI			SI
27		Declaración de cumplimiento del constructor.	SI			SI
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento.	NO			
29	Otros	Apoyos y estructuras	SI			SI
30		Cámara y canalizaciones	SI			SI
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	SI			SI
32		Ejecución de las conexiones	SI			SI
33		Herrajes	SI			SI
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	SI			SI
35		Protección contra corrosión	SI			SI
36		Resistencia de aislamiento.	SI	Rmin = 7,64 GΩ	Rmin = 0,5 MΩ	SI
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación.	SI			SI
38		Ventilación de equipos.	SI			SI

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Éste dictamen tiene el siguiente alcance según inspección realizada el día 2/07/2026

Dictamen modificado: NO Nº D.V que reemplaza: N.A Nº dictamen que se reemplaza: N.A

ALCANCE: 14Mts de acometida monofásica trifilar en cable concéntrico 2Fx8,36mm^2 (8AWG) THHN/THWN CU, caja de medida con protección principal de 2X40A y sistema de puesta a tierra (SPT), para 20 luminarias de alumbrado público de 60W, marca SILVANIA. *Nota: La presente certificación RETIE aplica exclusivamente a la instalación eléctrica inspeccionada en la fecha indicada y a la documentación suministrada. Cualquier modificación, ampliación o intervención posterior no hace parte del alcance emitido. FIN DEL ALCANCE. Obra evaluada bajo la Resolución 90708 de Agosto 30 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.

Este dictamen será válido por 10 años a partir de la fecha de su expedición. Si la instalación eléctrica presenta cambios posteriores a la fecha de inspección, será responsabilidad del propietario de la obra y perderá validez esta certificación.

G. ANEXOS



ESTE DICTAMEN VALIDA LA DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETIE N° 00-1

Favor validar este documento en página web certiretie.com
Contactos: dictamenes@certiretie.com, direccion.tecnica@certiretie.com, certiretie@gmail.com
Calle 1 # 9E - 16 Barrio Quinta Oriental, Cúcuta, Norte de Santander Tel. 5922761 Cel. 3103423961.

N.A

H. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO	| x | Aprobada	| | No aprobada

Director técnico del organismos de inspección		Inspector	
Nombre	Maria Orfilia Prieto Duque	Nombre	Ana Maria Montagut Guevara
N° de documento de identificación	60318130	N° de documento de identificación	1098689389
Profesión	Ingeniera Electricista	Profesión	Ingeniera Electricista
Certificado de competencia	DIS-11665	Certificado de competencia	DIS-11634
Matricula profesional	SN205 - 08031	Matricula profesional	SN205-108182
Firma y sello		Firma y sello	

FE-9686

ANEXO 9.

RESULTADOS DE ENSAYOS DE ROTURA DE CILINDROS

ISAÍAS GUILLERMO MOYANO ROMERO
INGENIERO CIVIL - U.F.P.S.

CUADRO CONTROL DE ROTURA DE CILINDROS
NORMA INV. E410-07 ICONTEC 673

OBRA: **MANTENIMIENTO PARQUE JORGE ELIÉCER GAITÁN-DURANIA**

CONSTRUCTOR: **JULIÁN ALBERTO PEÑARANDA BALLESTEROS**

RESISTENCIA ESPECIFICADA: **3.000 Psi**

LOCALIZACIÓN	CILINDRO No.	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ROTURA	EDAD DÍAS	RESISTENCIA REAL Lbs/Pulg^2	PORCENTAJE DE RESISTENCIA (%)	OBSERVACIONES
Bordillos de confinamiento	1	20/04/26	27/04/26	7	2070	69,0	Mezcla de prueba
" " "	2	"	04/05/26	14	2650	88,3	" "
" " "	3	"	18/05/26	28	3110	103,6	" "
" " "	4	06/05/26	13/05/26	7	2130	71,0	" "
" " "	5	"	20/05/26	14	2620	87,3	" "
" " "	6	"	03/06/26	28	3070	102,3	" "
****	**	***	***	**	***	***	****

Vo. Bo. _____

CALLE 22N 4A-71 PRADOS DEL NORTE. TEL. 5876003 CÚCUTA - CEL.310- 2973442
E-mail: Isaías_g-moyano@hotmail.com