| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**ntrato de Obra No.** 3587 - 2023<br>4137-2023<br>3937-2023

JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

JAC BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

**Contratista:** JAC CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**Contrato de Interventoría No.** 4636

**Interventoría:** G & G INGENIERIA S.A.S

**Objeto Convenio de Obra:**

**- AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

**- AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**- AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**INFORME MENSUAL No.** 6 **MES O PERIODO:** MAYO


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PAGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del CONVENIO 3587 - 2023 | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 3 |
| | Resumen Mensual Estado General del CONVENIO 4137-2023 | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 5 |
| | Resumen Mensual Estado General del CONVENIO 4137-2023 | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 7 |
| | **INTRODUCCIÓN** | | 14 |
| **1** | **DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 3587 - 2023** | | 18 |
| 1.1 | Localización | | 18 |
| 1.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 18 |
| 1.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 21 |
| 1.4 | Características técnicas del proyecto | | 21 |
| **2** | **INFORMACIÓN CONTRATO DEL CONVENIO 3587 - 2023** | | 21 |
| 2.1 | Información general del contrato | | 21 |
| 2.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 22 |
| 2.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 22 |
| 2.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 22 |
| **3** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3587 - 2023** | | 23 |
| 3.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 23 |
| 3.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 23 |
| 3.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 31 |
| 3.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 31 |
| 3.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 36 |
| 3.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 36 |
| 3.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 36 |
| 3.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | N/A |
| 3.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 44 |
| 3.8-3.11 | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | N/A |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 44 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | N/A |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 44 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 44 |
| **4** | **DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 4137-2023** | | 46 |
| 4.1 | Localización | | 46 |
| 4.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 47 |
| 4.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 47 |
| 4.4 | Características técnicas del proyecto | | 48 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DEL CONVENIO 4137-2023** | | 48 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 48 |
| 5.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 49 |
| 5.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 49 |
| 5.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 49 |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 4137-2023** | | 49 |
| 6.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 50 |
| 6.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 50 |
| 6.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 50 |
| 6.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 60 |
| 6.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 60 |
| 6.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 65 |
| 6.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 65 |
| 6.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | N/A |
| 6.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 71 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | N/A |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 71 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | N/A |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 71 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | **DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 3937-2023** | | 73 |
| 7.1 | Localización | | 73 |
| 7.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 74 |
| 7.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 74 |
| 7.4 | Características técnicas del proyecto | | 75 |
| **8** | **INFORMACIÓN DEL CONVENIO 3937-2023** | | 75 |
| 8.1 | Información general del contrato | | 76 |
| 8.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 76 |
| 8.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 76 |
| 8.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 77 |
| **9** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DEL CONVENIO 3937-2023** | | 77 |
| 9.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 77 |
| 9.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 77 |
| 9.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 85 |
| 9.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 85 |
| 9.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 90 |
| 9.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 90 |
| 9.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 90 |
| 9.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | N/A |
| 9.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 98 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | N/A |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 98 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | N/A |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 98 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 98 |
| **10** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 100 |
| 10.1 | Información general del contrato | | 101 |
| 10.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 102 |
| 10.3 | Informes especialistas y profesionales | | 103 |
| 10.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 103 |
| 10.5 | Informe matriz de riesgos. | | 103 |
| 10.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | N/A |
| 10.7 | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | N/A |
| **11** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 103 |
| 11.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 103 |
| 11.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 106 |
| 11.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 123 |
| 11.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 123 |
| 11.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | N/A |
| 11.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | N/A |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | N/A |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | N/A |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | |
| **12** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 123 |
| **13** | **ANEXOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3587-2023** | | 125 |
| | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha | | |
| 13.1 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 125 |
| 13.2 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | |
| | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Resolución de designación No. _____ de fecha _____**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

# RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA
**PERIODO MES:** 6

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3587 - 2023

**OBJETO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 14/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A
**FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 199.367.074,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 199.367.074,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4636-2023
**INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ARANGO PINEDA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | M2 | 738 |
| | Mejoramiento | M2 | 738 |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Arreglo de tuberias acueducto | ML | 30 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | M2 | 590,4 | 590,4 |
| | Mejoramiento | M2 | 590,4 | 590,4 |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Arreglo de tuberias acueducto | ML | 0 | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL BASICO DE OBRA | 147.162.692,00 | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | 4.414.881,00 | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 46.789.501,00 | | |
| HERRAMIENTAS MENORES OAC | 1.000.000,00 | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 199.367.074,00 | | $ 199.367.074,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL BASICO DE OBRA | $ 62.411.689,58 | | $ 62.411.689,58 | $ 78.014.611,97 |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | $ - | | $ - | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 15.169.187,62 | | $ 15.169.187,62 | $ 18.961.484,53 |
| HERRAMIENTAS MENORES OAC | $ - | | $ - | $ 1.000.000,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 77.580.877,20 | | $ 77.580.877,20 | $ 97.976.096,50 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**INVERSIÓN EN OBRA**

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 99.683.537,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 97.976.096,50 |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | -0,86% |


**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 2 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 11 |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




**Placa cuneta y bordillo LI calle 1 C. Placa cuneta L D.**




**Excavació para placa cuneta L I K0+000 al K0+024**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **PERIODO MES:** 6

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4137-2023

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

**CONTRATISTA:** JAC BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL

**PLAZO INICIAL:**
**FECHA DE INICIO:** 27/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 16/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 198.565.568,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ -
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ARANGO PINEDA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 150 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | | | $ 198.565.568,00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | $ 198.565.568,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | |

| | |
|---|---|
| **INVERSIÓN EN OBRA** | **EMPLEOS GENERADOS EN EL MES** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ - | MANO DE OBRA CALIFICADA: |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - | MANO DE OBRA NO CALIFICADA: |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: |
| | TOTAL EMPLEOS GENERADOS: |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | |
|---|---|
| | |
| **Indicar la localización y actividad.** | **Indicar la localización y actividad.** |

**EN EL PERIODO COMPRENDIDO TODAVIA NO SE HA EFECTUADO EL GIRO DE LOS RECUROS DEL CONVENIO**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **PERIODO MES:** 6

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3937-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 29/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 198.142.876,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 198.142.876,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** N/A
**ANTICIPO AMORTIZADO:** N/A

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ARANGO PINEDA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 198.142.876,00 | | 198.142.876,00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 198.142.876,00 | | 198.142.876,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | |

**INVERSIÓN EN OBRA**

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ - |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | |

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | |
|---|---|
| | |
| **Indicar la localización y actividad.** | **Indicar la localización y actividad.** |

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4636 DE 2023**

# “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

## INFORME MENSUAL N°. 6 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

**COMPONENTE TÉCNICO**

# CONTROL DE CAMBIOS

| ÍNDICE DE EDICIÓN | FECHA DE MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VERSIÓN 1 | 31 DE MAYO DE 2024 | |
| | | |
| | | |
| | | |

# TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE CAMBIOS ..... 2
INTRODUCCIÓN ..... 6
OBJETIVO GENERAL: ..... 7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ..... 7
INFORME CONVENIO SOLIDARIO N°3587-2023 ..... 8
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONVENIO N° 3587 – 2023 ..... 9
MUNICIPIO ..... 9
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 10
1.1 LOCALIZACIÓN DE PROYECTO ..... 10
1.2 MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ..... 11
1.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ..... 11
1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 13
2 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO. ..... 13
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 13
2.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 14
2.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 14
2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..... 14
3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO ..... 15
3.1 INFORME SEMANAL ..... 15
3.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO ..... 15
3.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA ..... 16
3.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO ..... 16
3.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 17
3.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 17
3.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO ..... 17
3.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 18
3.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA. ..... 18
3.10 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA ..... 18
3.11 ACTAS DE REUNIÓN ..... 18
INFORME CONVENIO SOLIDARIO N°4137 – 2023 ..... 19
CONVENIO SOLIDARIO N° 4137 – 2023 ..... 20

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ....20
4.2. MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LAEJECUCIÓN DEL PROYECTO 21
4.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ....21
4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....22
5. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO. ....22
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ....22
5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....23
5.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ....23
5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LAINTERVENTORÍA ....23
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO....23
6.1. INFORME SEMANAL....24
6.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO. ....24
6.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA....24
6.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO. ....25
6.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO....25
6.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO....26
6.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO.....26
6.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL....26
6.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA. ....27
6.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA....27
6.11. ACTAS DE REUNIÓN ....27
INFORME CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 - 2023 .... 28
CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 – 2023 .... 29
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ....29
7.1. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO ....29
7.2. MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LAEJECUCIÓN DEL PROYECTO 30
7.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ....30
7.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....31
8. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO. ....31
8.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ....32
8.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....32
8.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ....33
8.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LAINTERVENTORÍA ....33
9. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO....33
9.1. INFORME SEMANAL ....33
9.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO. ....33

9.3. CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO. ....34
9.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO. ....34
9.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ....35
9.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO ....35
9.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO. ....35
9.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ....36
9.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA. ....36
9.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA ....36
9.11. ACTAS DE REUNIÓN ....36
INFORME DE INTERVENTORÍA ....37
INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ....38
10. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ....38
10.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ....39
10.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA. ....40
10.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES ....40
10.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC ....40
10.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS. ....41
11. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ....41
11.1. EQUIPO CONTRATADO POR LA INTERVENTORÍA ....41
11.2. CONTROL DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA ....41
11.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA ....42
11.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA ....42
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....42
13. ANEXOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N°3587-2023 ....44
13.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS ....44

# INTRODUCCIÓN

Número del proceso ID del SECOP IP-DT-MAG-032-2023, el cual fue adjudicado con el Nº 4636 — 2023 cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

El plan de gobierno por el cual fue contratado es Caminos comunitario para La Paz Total al que se le fue asignado como Supervisor del Contrato de Interventoría al Ingeniero **FABIAN ARANGO PINEDA INVIAS.** Territorial magdalena.

En el marco de la ejecución de los Contratos de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Legal para los Convenios Solidarios **N° 3587, N° 4137 y N° 3937 de 2023** del Departamento de Magdalena, cuyo objetivo es el mejoramiento de vías rurales, se presenta este informe. En el documento se detalla la gestión llevada a cabo por el contratista interventor **G & G INGENIEROS S.A.S** cuyo director el Ingeniero Jorge Luis Gamarra Herrera en cada una de las actividades, así como las acciones tomadas por la interventoría para asegurar el cumplimiento de los pliegos de condiciones y la responsabilidad frente al contratante Instituto Nacional de Vías — INVIAS.

Los proyectos que están siendo supervisados por la Interventoría buscan mejorar y mantener las vías rurales del país, las cuales son esenciales para la conexión del campo colombiano. De conformidad con el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993 sobre la contratación de la Administración Pública, y considerando el monto del presupuesto oficial para los convenios solidarios del municipio Pueblo Viejo y Zona Bananera, se presentan en este informe los avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

## OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general de este informe es presentar las acciones llevadas a cabo por la firma interventora en la vigilancia y control de las actividades contempladas en los contratos: **N° 3587-2023** JAC barrio brisas del rio del corregimiento Julio Zawady del municipio Zona Bananera**, N° 4137-2023 y** JAC barrio centro de Guacamayal municipio de Zona Bananera y **N° 3937-2023** JAC vereda Tierra Nueva municipio de Pueblo Viejo durante el período comprendido entre el 1 al 31 mayo de 2024.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Para alcanzar el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Coordinar y gestionar la ejecución del Contrato de interventoría y de los convenios solidarios, asegurando el cumplimiento de los pliegos de condiciones y la normativavigente.
- Evidenciar y documentar las actividades realizadas por las juntas de acción comunal(JAC) en la ejecución de los convenios.
- Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño de las juntas de acción comunal (JAC) en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
- Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso
- Orientar a las juntas de acción comunal (JAC) para que cumpla con una excelente ejecución del de los convenios solidarios teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas.
- Vigilar la seguridad y la salud de los trabajadores por medio del cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Coordinar para que se lleve un buen plan de manejo ambiental y social en el proyecto.
- Asegurar el cumplimiento por parte de las juntas de acción comunal (JAC) de las obligaciones relacionadas con la obtención y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidas, garantizado la protección de los intereses del contratante.
- Proyectar el acta de liquidación.

# INFORME CONVENIO SOLIDARIO N°3587-2023

# LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONVENIO N° 3587 – 2023



*Localización de Municipio Zona bananera,*

## MUNICIPIO

El Departamento del Magdalena hace parte de las regiones naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Bajo Magdalena. Posee una extensión de 23 188 km², que representa el 2.03 % al compararla con el territorio nacional y el 11.5 % en relación con la Llanura del Caribe.

El municipio de Pueblo Viejo localiza en las coordenadas:

- Latitud: 10°54'21.6"N
- Longitud: 74°09'04.5"W

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se realiza con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto el cual es: **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**

## 1.1 LOCALIZACIÓN DE PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría, se localiza en el Departamento de Magdalena en el municipio de Zona bananera, Corregimiento julio zawady como se ilustran a continuación:




***Ilustración 1. Localización del proyecto JAC JULIO ZAWADY***

## 1.2 MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Zona bananera del departamento del magdalena, el corregimiento de Julio Zawady. Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de zona bananera, recorriendo 16,7 kilómetros en dirección nororiente, hacia el corregimiento de Julio Zawady. En el mencionado punto, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 10°54'07.4" N y Longitud: 74°09'13.6"W; con punto de referencia final en el PR0+850 con coordenadas geográficas Latitud: 10°54'21.6"N y Longitud: 74°09'04.5" W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

La zona para intervenir beneficiara a la comunidad de Julio Zawady y a las comunidades vecinas que transitan esta vía, los cuales son de origen campesino y muchos de ellos sacan sus productos del campo por la vía, por lo que en temporadas de lluvias se les dificulta ya que el tramo presenta pendientes que cuando están en estado de mucha humedad no se transita con facilidad en la subida y bajada de estas.

## 1.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizó visita al tramo de la vía a intervenir en compañía del presidente de la junta de acción comunal (JAC), e integrantes de la comunidad ya que ellos como comunidad escogieron, mejora la vía de accesos que se presenta en los anexos fotográficos, este mejoramiento permitirá mejor tránsito de las personas cuando se presente temporada de lluvia, puesto que también es una zona con mucho flujo vehicular.







Estado inicial del tramo a intervenir, Fecha de Inicio 21 de marzo de 2024






Placa huella sobre la carrera 4 y la calle 1 B julio zawady.

## 1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de un tramo de placa huella de 185 metros de largo con 4,10 metros de ancho, el diseño arrojo este ancho por la proximidad de las viviendas y de la verificación en campo que realizó el OAC al tramo a intervenir, tanto al componente, topografía, diseño de pavimento, estudio de tránsito, y de los recursos asignados al proyecto.

# 2 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO.

Considerando que el alcance de cada convenio solidario de mejoramiento es específico, basado en los Estudios Previos, que son parte integral de cada uno de los tres (03) proyectos, se espera que la Junta de Acción Comunal (JAC) Barrio Brisas del rio ejecute el Convenio 3587-2023 en el Municipio de zona bananera Departamento del Magdalena.

Según las especificaciones y características técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que se encuentran en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documento que forma parte integral del Convenio.

Las obras para ejecutar deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2023, o cualquier normativa vigente.

## 2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| GENERALIDADES | CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3587-2023 |
|---|---|
| **Razón Social** | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY |
| **Nit** | 901.736.964-2 |
| **Número del convenio** | 3587-2023 |
| **Representante legal** | JHANSIR JACKSON PAEZ BLOOM |
| **Número del Contacto** | 3203252553 |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 199.367.074.00 |
| **Dirección** | BARRIO BRISAS DEL RIO CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY |

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio** | 14/12/2023 |
| **Plazo Inicial Contrato** | 31/12/2023 |
| **Prórroga** | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3587- 2023<br>PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024 |
| **Prórroga** | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3587- 2023<br>PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024 |
| **Fecha de terminación** | 30/06/2024 |

**Tabla 2. Generalidades de los contratos**

## 2.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades; durante este periodo, se hizo seguimiento con la interventoría a los diferentes ítems del convenio;

En este mes se continua con la construcción de la placa huella y el centro ciclópeo, además se inicia la construcción de la placa cuneta y el bordillo siguiendo las normas de la cartilla de obras menores y drenaje. Haciendo seguimiento con la topografía, para verificar niveles y cotas de la vía respecto a las viviendas
El día 10 de mayo ingresa al área de trabajo personal de gases del caribe para instalaciones de servicio domiciliario.

## 2.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Para este periodo, la junta de acción comunal de Julio Zawady ha solicitado para aprobación del Interventoría ítems no previstos.

## 2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Hasta este momento se está haciendo seguimiento y acompañamiento al OAC con la

fundida en concreto clase D para placa huella, cunetas y bordillos, concreto clase G para centro ciclópeo.

# 3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

El proyecto se enfoca en garantizar el debido proceso de la ejecución de la obra. **LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO COREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA – MAGDALENA en conjunto con la INTERVENTORÍA desarrollan las revisiones de la guía de obras menores, para que se puedan construir las obras con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.**

En este periodo la junta de acción comunal ha seguido debidamente las orientaciones y sugerencias de la interventoría para realizar un trabajo con responsabilidad y claridad en cuanto a documentaciones correspondiente como lo son tramites de pólizas actualizadas, información de las hojas de vidas del personal que contrataran teniendo en cuenta los requerimiento de INVIAS, entre otras, para así continuar con las siguientes actividades que corresponden al avance de la obra, después de realizarse la socialización en la comunidad.

Para esta etapa se han realizado los levantamientos topográficos más los estudios y diseños del proyecto, la instalación de la capa de 15 cm de base granular y poder continuar con la compactación del material granular.

## 3.1 INFORME SEMANAL

La información referente a este numeral se consigna en el formato MEPI-MN1-IN15FR-3 que se presentara al final del informe.

## 3.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Durante el periodo del presente informe se tiene maquinaria en obra, una mezcladora para concretos y un vibrador de concretos.

# INFORMES SEMANALES

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/05/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA — SEMANA No.: 21 del 2-may al 8-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONSALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA | | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS SAS | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONTRATO No. | 3587 - 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.367.074,00 | CONTRATO No. | 4636-2023 | VALOR INICIAL: $ 74.137.162,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ 19.024.963,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.367.074,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 93.162.125,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2023 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.367.074 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 153.512.647 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 45.854.427 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 52.827.435 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 40.334.690 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 159.493.659,20 | 80% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 153.512.646,98 | 77% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 5.981.012,22 | 3% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 9.968.353,70 | 5% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 159.493.659,20 | 80% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 39.873.414,80 | 20% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 119.620.244,40 | 60% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 31.898.731,84 | 16% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 17.609.144,90 | 19% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 17.609.144,90 | 19% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 199.367.074,00 |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | $ 199.367.074,00 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * cotizaciones | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * compras | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * ejecucion de obra | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| minicompactador bomag | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 1 | 1 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 15 | 10 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 7 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 3 | 2 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 4 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Carrera 4 N° 1 c 12

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se fundio con concreto clase D la intersección de la calle 1 c y la carrera 4 con su rampa de acceso. Se arma parrilla para acceso No1 y acceso No 2 se fundieron con concreto clase D se inicia la excavación y el perfilamiento de terreno para la colocacion de concreto clase D para placa cuneta con su refuerzo lado izquierdo.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Construccion de placa cunetas aseo y limpieza

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Placa huella en la intersección Incluye rampa de acceso (No 1)**



**Excavació para placa cuneta L I K0+000 al K0 '024**



**Rampa de acceso sobre la calle 1 C acceso No 2**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Continuar supervisando las actividades constructivas de la placa huella y los concretos clase D en para placa cuneta y otros sitios de aplicación con el objetivo del mejoramiento de acabados.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matricula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |

FECHA: 15/05/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA | SEMANA No.: 22 del 9-may al 15-may (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONSALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA | | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS SAS | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONTRATO No. | 3587 - 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.367.074,00 | CONTRATO No. | 4636-2023 | VALOR INICIAL: $ 74.137.162,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ 19.024.963,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.367.074,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 93.162.125,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2023 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.367.074 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 157.499.988 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 41.867.086 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 54.221.639 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 38.940.486 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 163.481.000,68 | 82% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 157.499.988,46 | 79% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 5.981.012,22 | 3% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 13.955.695,18 | 7% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 159.493.659,20 | 80% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 71.772.146,64 | 36% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 87.721.512,56 | 44% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 33.892.402,58 | 17% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 18.073.879,57 | 19% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.073.879,57 | 19% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 199.367.074,00 |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | $ 199.367.074,00 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 90% | Avance o Atraso Físico %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 82%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * cotizaciones | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * compras | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * ejecucion de obra | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| nivel de topografia | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 3 | 3 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ____ NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ NO ____ |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ____ NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ NO ____ |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A | |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 12 | 7 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | 3 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 2 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Carrera 4 N° 1 c 12

OBSERVACIONES:

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Fundida de la placa cuneta y bordillos a lo largo de la placa huella que esta sobre la call3 1 c del bario brisas del rio. El dia 10 de mayo se suspende las actividades programadas sobre la carrera 4 para permitir la instalación de la tuberia del sercicio de gas domiciliario por parte de la empresa gases del caribe, hasta el dia martes 14 de mayo de 2024. (el lunes 13 de mayo no se relizaran actividades por ser día festivo). Se reunudan actividades el dia 15 de mayo de 2024, Se enviaron los cilindros de concreto al laboratorio.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la placa cuneta y bordillos, acero de refuerzo limpieza y retiro de sobrantes.




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa cuneta y bordillo LI calle 1 C.
Placa cuneta L D.



Instalación del servicio de gas domiciliario.



Reanudacion de actividades placa cuneta K0+120 LD

)

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar supervisando las actividades constructivas de la placa huella y los concretos clase D en para placa cunet, bordillos y otros sitios de aplicación con el objetivo del mejoramiento de acabados.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/05/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA | SEMANA No.: 23 del 16-may al 22-may (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONSALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA | | | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS SAS | | |
| INTEGRANTES: | | | | INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | 3587 - 2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.367.074,00 | CONTRATO No. | 4636-2023 | VALOR INICIAL: | $ 74.137.162,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ 19.024.963,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.367.074,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 93.162.125,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2023 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.367.074 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 159.493.659 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 39.873.415 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 55.615.843 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 37.546.282 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 179.430.366,60 | 90% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 153.512.646,98 | 77% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 25.917.719,62 | 13% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 9.968.353,70 | 5% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 179.430.366,60 | 90% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 127.594.927,36 | 64% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 51.835.439,24 | 26% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 31.898.731,84 | 16% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 18.538.614,23 | 20% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.538.614,23 | 20% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 199.367.074,00 |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | $ 199.367.074,00 |

| INDICADOR IC | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Unidad | 12 | | | Prog | 4 | 4 | 4 | 12 | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 4 | 4 | 4 | 12 | 100,0% |
| * cotizaciones | Unidad | 8 | | | Prog | 8 | | | | 25,0% |
| | | | | | Ejec | 8 | | | | 25,0% |
| * compras | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * ejecución de obra | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 2 | 2 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 14 | 10 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 7 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 3 | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 3 | 2 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**


## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Fundir concreto clase D para placa cuneta y bordillos, acero de refuerzo, rampas de acceso.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundida de la placa cuneta y bordillos a lo largo de la carrera 4 , construccion de las rampas de acceso.




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Placa huella calle 1 c**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Continuar supervisando las actividades constructivas de la placa cuneta y bordillos, con el objetivo de ir mejorando los acabados.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MNT-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/05/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA | SEMANA No.: 24 del 23-may al 29-may (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONSALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA | | | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS SAS | | |
| INTEGRANTES: | | | | INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | 3587 - 2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.367.074,00 | CONTRATO No. | 4636-2023 | VALOR INICIAL: | $ 74.137.162,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ 19.024.963,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.367.074,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 93.162.125,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2023 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.367.074 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 161.487.330 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 37.879.744 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 57.010.047 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 36.152.078 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 159.493.659,20 | 80% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 161.487.329,94 | 81% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 23.924.048,88 | 12% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 9.968.353,70 | 5% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 159.493.659,20 | 80% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 135.569.610,32 | 68% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 23.924.048,88 | 12% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 31.898.731,84 | 16% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Deposito del valor 100% en una cuenta para manejo conjunto

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 19.003.348,90 | 20% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 19.003.348,90 | 20% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: No se han hecho cobros

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 199.367.074,00 |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | $ 199.367.074,00 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Unidad | 12 | | | Prog | 4 | 4 | 4 | 12 | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 4 | 4 | 4 | 12 | 100,0% |
| * cotizaciones | Unidad | 8 | | | Prog | 8 | | | | 25,0% |
| | | | | | Ejec | 8 | | | | 25,0% |
| * compras | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * ejecución de obra | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 2 | 2 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 21 | 9 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 14 | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 2 | 2 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Carrera 4 N° 1 c 12

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**


## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE fundio placa huella hasta el K0+111 lado izquierdo, se fundio centro ciclopeo hasta la K0+111 Longitud aproximada 69 metros lineales. Lado dereho hasta el K0+148, se acopio material por parte de OAC y se tomeron cilindros de concreto para laboratorio se llego con el trazado de la placa huella hasta el K0+032

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundida de la placa huella y placa cuneta construccion del centro en concreto ciclopeo




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Continuar supervisando las actividades constructivas de la placa huella y el centro ciclópeo, con el objetivo del mejoramiento de acabados.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 6

**PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATO No.** 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4636-2023 **INTERVENTORÍA:** G & G INGENIEROS S.A.S

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO NO SE PRESENTA NINGUNA ACTIVIDAD CON MAQUINARIA NI DE EQUIPO**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: FREDY JOHAN QUINTERO RIVERA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 021037-0506114 ATL

Firma
Nombre: Eder Alberto García Romero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48099 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 3.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta que el OAC ya inicio actividades en obra se hace necesario la vinculación del personal al régimen de seguridad social.

## 3.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

El presupuesto general y el avance en la ejecución presupuestal se presenta relacionado en la siguiente tabla:

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL PRESUPUESTO ($) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES MAYO |
|---|---|---|
| Obra (Placa Huella) | 147.162.692,00 | $ 62.411.689,58 |
| Gastos Administrativos (aportes del INVIAS) | 46.789.501,00 | $ 15.169.187,62 |
| PAGA (aporte del INVIAS) | 4.414.881,00 | 0 |
| Herramientas menores (aporte de la OAC) | 1.000.000,00 | 0 |
| **Totales** | 199.367.074,00 | $ 77.580.877,20 |

Actualmente no se ha generado los siguientes pagos:

- Compra de la dotación al personal que laborara en obra.
- Compra alquiler de maquinaria.
- Compra de material de subbase granular.
- Compra de material de cantera: Granzón, arena, piedra puño.
- Compra de cemento.
- Compra alquiler de equipo; mezcladora de concreto, vibrador y compactador manual o rana.
- Compra de acero de refuerzo.
- Pago mano de obra.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/05/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** mayo-24 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

**NOMBRE ARL:** N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** N/A

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3587 - 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

**MES INFORME MENSUAL:** 6

**PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4636-2023

**INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 157123 | CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | 10 | NACION | 3587 - 2023 | $ 199.367.074 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ -

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional Nc 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 3.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se anexa cuadro del estado general del tiempo para el mes de mayo-2024.

## 3.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo el organismo de acción comunal ha realizado los ensayos correspondientes a -densidad, concretos- al tramo que se ha intervenido debido a que se deben realizar una vez estos estén terminados y cumplidos los tiempos de toma de muestras.

## 3.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

La interventoría realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del convenio solidario, y por medio de oficio se solicita la actualización de las garantías y seguros de los contratos de obra, teniendo en cuenta que presenta suspensión y se realiza modificación en el tiempo de finalización del proyecto, por lo que presentaron pólizas de inicio, y están pendientes las de reinicio a la suspensión y de la modificación debidamente actualizadas.

En la siguiente tabla se presenta la información de las pólizas de inicio del convenio:

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| Cumplimiento | 10 | 39.713.114,20 | 28 | 9 | 2023 | 1 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Pago de Salarios prestaciones socialeslegales e indemnizaciones | 20 | 9.928.278,55 | 28 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Calidad del Servicio | 30 | 59.569.671,30 | 30 | 04 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

# ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo-24 **PROYECTO:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total horas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **0** |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: FREDY JOHAN QUINTERO RIVERA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 021037-0506114 ATL

Firma
Nombre: EDER A. GARCIA ROMERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48099 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

**PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL** may.-24

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

EN EL INFORME PRESENTE NO SE REALIZO ENSAYO DE LABORATORIO

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/a
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No.** 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**FECHA DE INICIO:** 13/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 74.137.162,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 93.162.125,00 (Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 39.873.414,80 | 28 | 9 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | | N/A | | | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 9.968.353,70 | 28 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | | N/A | | | N/A | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 59.810.122,20 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100285733

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS BOLIVAR

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 232.000.000,00 | 28 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | N/A | N/A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** N/A **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:**

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** N/A

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 39.873.414,80 | 28 | 9 | 2023 | 1 | 5 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 9.968.353,70 | 28 | 9 | 2023 | 30 | 6 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 59.810.122,20 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100285733

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 28 | 9 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-10069743 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesio 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 3.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Estado general del tiempo, Maquinaria y equipo, Resumen de ensayos de laboratorio,

## 3.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Seguimiento al plan de calidad de obra.

## 3.10 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Hasta la fecha del presente informe se tiene realizado un comité de obra.

## 3.11 ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo del presente informe no se realizaron actas de reunión

# INFORME CONVENIO SOLIDARIO N°4137 – 2023

# CONVENIO SOLIDARIO N° 4137 – 2023

## 4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se realiza con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto el cual es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

### 4.1.LOCALIZACIÓN DE PROYECTO

Guacamayal, Zona Bananera, Magdalena, Colombia, ubicación en el mapa. La precisión de las coordenadas geográficas latitud y longitud — 10.751566, -74.159347.




***Ilustración 1. Localización del proyecto JAC Barrio centro de Guacamayal.***

## 4.2. MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Zona Bananera del departamento de Magdalena, Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Zona Bananera, recorriendo diecinueve (19) kilómetros en dirección noroccidente.

En el mencionado punto, se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 10°44'27.5" N y Longitud: 74°09'37.8" W; con punto de referencia 10°43'40.5"N 74°09'09.5", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

La zona por intervenir beneficiara a la comunidad y a las comunidades vecinas que transitan esta vía, los cuales son de origen campesino y muchos de ellos sacan sus productos del campo por la vía, por lo tanto, con la intervención de la vía se mejorara la calidad de vida de la comunidad.

## 4.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizó visita al tramo de la vía a intervenir en compañía del presidente de la junta de acción comunal (JAC), e integrantes de la comunidad. El tramo de la vía a intervenir fue escogido para el mejoramiento de vía acceso a la vereda cuatro caminos continuación, se muestra en el registro fotográfico:





Punto a intervenir cuatro caminos

## 4.4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de un tramo de placa huella aproximado a los 150 metros de largo con 5 metros de ancho, es el diseño definitivo con base en los estudios y diseños de la verificación en campo que se realizó con el OAC al corredor vial en cuanto al componente geotécnico, hidráulico, topografía, diseño de pavimento, estudio de tránsito, y de los recursos asignación al proyecto.

## 5. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO.

Considerando que el alcance de cada convenio solidario de mejoramiento específico, basado en los Estudios Previos, que son parte integral de cada uno de los tres (03) proyectos, se espera que la Junta de Acción Comunal **(JAC)** Barrio Centro de Guacamayal ejecute el Convenio 4137 – 2023 en el Municipio de Zona Bananera.
Según las especificaciones y características técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que se encuentran en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documento que forma parte integral del Convenio.

Las obras por ejecutar deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2023, o cualquier normativa vigente.

## 5.1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**Tabla 2. Generalidades de los contratos**

| GENERALIDADES | CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO N° 4137 – 2023 |
|---|---|
| **Razón Social** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL |
| **Nit** | 900.029.773-6 |
| **Número del convenio** | 4137 – 2023 |
| **Representante legal** | FREDIS ALBERTO PEREZ ARAQUE |
| **Número del Contacto** | 3173168043 |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 198.565.568,00 |
| **Dirección** | CALLE 5 N° 3 – 59 BARRIO CENTRO |

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio** | 27/12/2023 |
| **Fecha de suspensión** | 28/12/2023 |
| **Fecha de reinicio** | 16/01/2024 |
| **Plazo Inicial Contrato** | 31/12/2023 |
| **Prórroga** | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4137 – 2023<br>PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024 |
| **Prórroga** | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4137 – 2023<br>PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024 |
| **Fecha de terminación** | 30/06/2024 |

## 5.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2024, No se ejecutaron actividades en obra debido a que se tiene contemplado un error con respecto a la localización del proyecto inicial, esto debido a que la OAC presento en la documentación esta zona de intervención y se espera resolver el tema con premura.

## 5.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Para este periodo, el organismo de acción comunal Barrio centro de Guacamayal no ha solicitado para aprobación del Interventoría ítems no previstos.

## 5.4.ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Hasta el momento se está haciendo seguimiento a la socialización en compañía de la Junta de acción comunal, solicitando por medio de oficios, los documentos necesarios y estudios correspondientes y supervisando lo necesario para garantizar la estabilidad de la obra.

## 6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO.

El proyecto se enfoca en garantizar el debido proceso de la ejecución de la obra. **LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA** en conjunto con la **INTERVENTORÍA** desarrollan las revisiones de la guía de obras menores, para que se puedan construir las obras con la

calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.

En este periodo la junta de acción comunal ha seguido debidamente las orientaciones y sugerencias de la interventoría para realizar un trabajo con responsabilidad y claridad en cuanto a documentaciones correspondiente como lo son tramites de pólizas actualizadas, información de las hojas de vidas del personal que contrataran teniendo en cuenta los requerimiento de INVIAS, entre otras, para así continuar con las siguientes actividades que corresponden al avance de la obra, después de realizarse la socialización en la comunidad.

Para esta etapa aún no se han realizado los estudios y diseños del proyecto, debido a que por solicitud de la interventoría se encuentran en trámites de tipo administrativos como la actualización de pólizas, determinar el cambio de firmas entre la interventoría y junta de acción comunal, para así proceder a la realización de cotizaciones y contratación de la empresa que realizara estos estudios.

## 6.1.INFORME SEMANAL

La información referente a este numeral se consigna en el formato MEPI-MN1-IN15FR-3 que se presentara al final del informe.

## 6.2.MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO.

Durante el periodo del presente informe no se tiene maquinaria en obra, teniendo en cuenta que el convenio solidario se encuentra con elaboración y entrega de documentos iniciales y revisión correspondiente.

## 6.3.PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta que el organismo de acción comunal se encuentra en etapa administrativa, es decir organizando la documentación correspondiente para el inicio de las actividades en obra, no presenta planillas de aportes y seguridad social debido a que no cuenta con personal contratado.

# INFORMES SEMANALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/05/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 21 del 2-may al 8-may Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 150 metros lineales de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

| **CONTRATO DE OBRA:** | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE LA ZONA BANANERA | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS SAS |
| INTEGRANTES: | FREDIS PÉREZ | INTEGRANTES: | JORGE GAMARRA |
| CONTRATO No. | 4137–2023 | CONTRATO No. | 4636-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 198.565.568,00 | VALOR INICIAL: | $ 74.137.162,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ 19.024.963,00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 198.565.568,00 | VALOR ACUMULADO: | $ 93.162.125,00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ - | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.565.568 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.565.568 | | | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 52.827.435 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 40.334.690 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.565.568,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 17.609.144,90 | 19% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 17.609.144,90 | 19% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Linea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | X | N/A |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | X | N/A |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | | NO | X | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

**OBSERVACIONES:**
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión y aprobación de dicho documento.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realizaron actividades debido a que se esta presentando una problematica a causa de la ubicación del proyecto, este error se presento por parte del contratista, se esta en espera de solucionar el tema de la intervencion.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera que se tome cartas en el asunto para poder continuar con la ejecucion de la obra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/05/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 22 del 9-may al 15-may (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 150 metros lineales de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

| **CONTRATO DE OBRA:** | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO DE LA ZONA BANANERA CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS SAS |
| INTEGRANTES: | FREDIS PÉREZ | INTEGRANTES: | JORGE GAMARRA |
| CONTRATO No. | 4137-2023 | CONTRATO No. | 4636-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 198.565.568,00 | VALOR INICIAL: | $ 74.137.162,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ 19.024.963,00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 198.565.568,00 | VALOR ACUMULADO: | $ 93.162.125,00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ - | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.565.568 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.565.568 | | | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 54.221.639 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 38.940.486 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.565.568,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 18.073.879,57 | 19% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.073.879,57 | 19% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Linea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO X | N/A | |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO X | N/A | |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

**OBSERVACIONES:**
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión y aprobación de dicho documento.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realizaron actividades debido a que se esta presentando una problematica a causa de la ubicación del proyecto, este error se presento por parte del contratista, se esta en espera de solucionar el tema de la intervencion.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera que se tome cartas en el asunto para poder continuar con la ejecucion de la obra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/05/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 23 del 16-may al 22-may (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 150 metros lineales de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

| **CONTRATO DE OBRA:** | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE LA ZONA BANANERA | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS SAS |
| INTEGRANTES: | FREDIS PÉREZ | INTEGRANTES: | JORGE GAMARRA |
| CONTRATO No. | 4137–2023 | CONTRATO No. | 4636-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 198.565.568,00 | VALOR INICIAL: | $ 74.137.162,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ 19.024.963,00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 198.565.568,00 | VALOR ACUMULADO: | $ 93.162.125,00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ - | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.565.568 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.565.568 | | | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 55.615.843 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 37.546.282 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.565.568,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 18.538.614,23 | 20% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.538.614,23 | 20% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO X | N/A | |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | NO X | N/A | |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

**OBSERVACIONES:**
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión y aprobación de dicho documento.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realizaron actividades debido a que se esta presentando una problematica a causa de la ubicación del proyecto, este error se presento por parte del contratista, se esta en espera de solucionar el tema de la intervencion.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera que se tome cartas en el asunto para poder continuar con la ejecucion de la obra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/05/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 23 del 23-may al 29-may (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 150 metros lineales de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

| **CONTRATO DE OBRA:** | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE LA ZONA BANANERA | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS SAS |
| INTEGRANTES: | FREDIS PÉREZ | INTEGRANTES: | JORGE GAMARRA |
| CONTRATO No. | 4137–2023 | CONTRATO No. | 4636-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 198.565.568,00 | VALOR INICIAL: | $ 74.137.162,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ 19.024.963,00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 198.565.568,00 | VALOR ACUMULADO: | $ 93.162.125,00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ - | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.565.568 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.565.568 | | | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 57.010.047 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 36.152.078 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.565.568,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 19.003.348,90 | 20% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 19.003.348,90 | 20% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 464.734,67 | 0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Linea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO X | N/A | |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | NO X | N/A | |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

**OBSERVACIONES:**
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión y aprobación de dicho documento.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realizaron actividades debido a que se esta presentando una problematica a causa de la ubicación del proyecto, este error se presento por parte del contratista, se esta en espera de solucionar el tema de la intervencion.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera que se tome cartas en el asunto para poder continuar con la ejecucion de la obra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** may-24

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 4137-2023 **CONTRATISTA:** JAC BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL ZONA BANANERA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4636-2023 **INTERVENTORÍA:** G & G INGENIEROS SAS

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO HUBO ACTIVIDAD**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma N/A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Eder Alberto García Romero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48099 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/05/2024 (Dia / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 4137-2023 **CONTRATISTA:** JAC BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL ZONA BANANERA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS SAS

**NOMBRE ARL:** N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Tipo de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---

## 6.4.INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO.

El presupuesto general y el avance en la ejecución presupuestal se presenta relacionado en la siguiente tabla:

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL PRESUPUESTO ($) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES ENERO | % |
|---|---|---|---|
| Obra (Placa Huella) | 146.416.888,00 | 0 | 0 |
| Gastos Administrativos (aportes del INVIAS) | 46.756.173,00 | 0 | 0 |
| PAGA (aporte del INVIAS) | 4.392.507,00 | 0 | 0 |
| Herramientas menores (aporte de la OAC) | 1.000.000,00 | 0 | 0 |
| **Totales** | 198.565.568,00 | 0 | 0 |

Actualmente no se ha generado ningún pago debido a:

- Actualización de pólizas, ya a que es el trámite en el que se encuentra la junta de acción comunal.

## 6.5.ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Aún no se han iniciado con las actividades, en donde influye el tiempo.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 4137-2023 **CONTRATISTA:** JAC BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL ZONA BANANERA

**MES INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS SAS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 157123 | CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | 10 | NACION | 4137-2023 | $ 198.565.568 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 198.565.568 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 198.565.568,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | $ 198.565.568 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | $ 198.565.568 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 4137-2023 **CONTRATISTA:** JAC BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma N/A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Eder Alberto García Romero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48099 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.6.RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo la junta de acción comunal aún no ha realizado los diseños correspondientes al tramo que se va aintervenir, debido a que se deben realizar trámites de tipo administrativos para así poder legalizar cualquier compra o contratación que se haga para la elaboración de las actividades.

## 6.7.SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO.

La interventoría realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del convenio solidario, y por medio de oficio se solicita laactualización de las garantías y seguros de los contratos de obra, teniendo en cuenta que presenta suspensión y se realiza modificación en el tiempo de finalización del proyecto, por lo que presentaron pólizas de inicio, y están pendientes las de la modificación debidamente actualizadas.

En la siguiente tabla se presenta la información de las pólizas de inicio del convenio:

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| Cumplimiento | 10 | 39.713.114,20 | 31 | 12 | 2023 | 01 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Pago de Salarios prestaciones socialeslegales e indemnizaciones | 20 | 9.928.278,55 | 31 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Calidad del Servicio | 30 | 59.569.671,30 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

## 6.8.OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

# RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4137-2023 **CONTRATISTA:** JAC BARRIO CNTRO DE GUACAMAYAL ZONA BANANERA

**NO DEL INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS SAS

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


**OBSERVACIONES:**

NO HUBO ACTIVIDAD

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No.** 4137-2023 **CONTRATISTA:** JAC BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL ZONA BANANERA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 27/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/06/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 198.565.568,00

**VALOR ACUMULADO:** $ - (Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 6.500.000,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 6.500.000,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS SAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 39.713.114,20 | 31 | 12 | 2023 | 1 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 9.928.278,55 | 31 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | | | | | | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 59.569.671,30 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB - 100295860

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10 | $ 232.000.000,00 | 20 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB - 100073093 **OTRAS PÓLIZAS No.** NB - 100073093

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 39.713.114,20 | 31 | 4 | 2023 | 1 | 5 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | | N/A | | | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 9.928.278,55 | 31 | 4 | 2023 | 30 | 6 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 1 | | N/A | | | N/A | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 59.569.671,30 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100295860

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 260.000.000,00 | 20 | 11 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100073093 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aún no hay otros documentos

## 6.9.SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Aún no han iniciado las actividades de obra.

## 6.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el periodo comprendido se realizó acta de comité, tocando el tema de la cotización de los materiales.

## 6.11. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo del presente informe no se realizaron actas de reunión

# INFORME CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 - 2023

# CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 – 2023

## 7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se realiza con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto el cual es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

### 7.1.LOCALIZACIÓN DE PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría, se localiza en el Departamento del Magdalena Municipio de Pueblo Viejo, como se ilustran a continuación:




***Ilustración 1. Localización del Proyecto JAC Vereda Tierra Nueva.***

## 7.2. MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Viejo departamento del Magdalena Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Viejo, recorriendo diez (10) (3.7) kilómetros en dirección sur, por la ciénaga Grande de Santa Marta En el mencionado punto, se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 10°45'06.8" N y Longitud: 74°18'42.1" ’W; con punto de referencia final en el PR1+150 con coordenadas geográficas Latitud: 10°44'40.8"N y Longitud 74°18'30.1"W conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

La zona por intervenir beneficiará a la comunidad y a las comunidades vecinas que transitan esta vía, los cuales son de origen campesino y muchos de ellos sacan sus productos del campo por la vía.

## 7.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El tramo de la vía a intervenir fue escogido para mejorar el acceso principal de la vereda Tierra Nueva. A continuación, se muestra en el registro fotográfico:





**Tramo de vía a intervenir vereda Tierra Nueva**





**Tramo de vía a intervenir**

## 7.4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de un tramo de placa huella aproximado a los 140 metros de largo con 5 metros de ancho, dato arrojado por el diseño definitivo de los estudios y de la verificación en campo que realizó el OAC al corredor vial en cuanto al componente geotécnico, hidráulico, topografía, diseño de pavimento, estudio de tránsito, y de los recursos asignación de los recursos asignados al proyecto.

## 8. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO.

Considerando que el alcance de cada convenio solidario de mejoramiento es específico, basado en los Estudios Previos, que son parte integral de cada uno de los tres (03) proyectos, se espera que la Junta de Acción Comunal **(JAC)** vereda tierra nueva ejecute el Convenio **3937 – 2023** en el Municipio Pueblo Viejo Departamento del Magdalena.

Según las especificaciones y características técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que se encuentran en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documento que forma parte integral del Convenio.

Las obras por ejecutar deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2023, o cualquier normativa vigente.

## 8.1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**Tabla 2. Generalidades de los contratos**

| GENERALIDADES | CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 – 2023 |
|---|---|
| **Razón Social** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO. |
| **Nit** | 9 0 1 7 1 5 6 6 7-1 |
| **Número del contrato** | 3937 - 2023 |
| **Representante legal** | FRANGEL LUIS VALVERDE MORENO |
| **Número del Contacto** | 3137860186 |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 198.142.876,00 |
| **Dirección** | VDA TIERRA NUEVA SEC CANCHA DE FUTBOL MCP PUEBLO VIEJO |
| **Fecha de inicio** | 22/12/2023 |
| **Fecha de suspensión** | 29/12/2023 |
| **Fecha de reinicio** | 17/01/2024 |
| **Plazo Inicial Contrato** | 31/12/2023 |
| **Prórroga** | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3937– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024. |
| **Fecha de terminación** | 30/04/2024 |
| **Prórroga** | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3937– 2023 PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024. |
| **Prórroga** | 30/06/2024 |

## 8.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2024, No se realizó actividades referentes a la ejecución del proyecto, esto debido a que todavía no se ha desembolsado los recursos del proyecto y por ende no hay actividad ejecutada.

## 8.3.SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Para este periodo, la junta de acción comunal vereda Tierra Nueva no ha solicitado para aprobación del Interventoría ítems no previstos.

## 8.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Hasta el momento se está haciendo seguimiento a la socialización en compañía de la Junta de acción comunal, solicitando por medio de oficios, los documentos necesarios y estudios correspondientes y supervisando lo necesario para garantizar la estabilidad de la obra.

## 9. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO.

El proyecto se enfoca en garantizar el debido proceso de la ejecución de la obra. **LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA DEL MUNICIPIO PUEBLO VIEJO** en conjunto con la **INTERVENTORÍA** desarrollan las revisiones de la guía de obras menores, para que se puedan construir las obras con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.

En este periodo la junta de acción comunal ha seguido debidamente las orientaciones y sugerencias de la interventoría para realizar un trabajo con responsabilidad y claridad en cuanto a documentaciones correspondiente como lo son tramites de pólizas actualizadas, información de las hojas de vidas del personal que contrataran teniendo en cuenta los requerimiento de INVIAS, entre otras, para así continuar con las siguientes actividades que corresponden al avance de la obra, después de realizarse la socialización en la comunidad.

Para esta etapa se han realizado los estudios y diseños del proyecto, como la actualización de pólizas, determinar el cambio de firmas entre la interventoría y junta de acción comunal, para así proceder a la realización de cotizaciones y contratación de la empresa que realizara estos estudios y las compras de los materiales para el correcto desarrollo de las obras.

## 9.1.INFORME SEMANAL

La relación de los informes semanales se encuentra en el formato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

## 9.2.MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO.

Durante el periodo del presente informe no se tiene maquinaria en obra, teniendo en cuenta que el convenio solidario se encuentra con elaboración y entrega de documentos iniciales y

# INFORMES SEMANALES

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 8/05/2024 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 21 del 2-may al 8-may Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva) ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construccion de 140 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS S.A.S | |
| INTEGRANTES: | FRANGEL LUIS VALVERDE | | INTEGRANTES: | JORGE GAMARRA | |
| CONTRATO No. | 3937-2023 | VALOR INICIAL: $ 198.142.876,00 | CONTRATO No. | 4636-2023 | VALOR INICIAL: $ 74.137.162,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ 19.024.963,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 198.142.876,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 93.162.125,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.142.876 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.142.876 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 52.827.435 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 40.334.690 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 198.142.876,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 17.609.144,90 19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 17.609.144,90 19%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 464.734,67 0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 464.734,67 0%

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia _____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA | PERMISO MINERO: SI X NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ____ | |

**OBSERVACIONES:**
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO X | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI ____ | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO X | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

**OBSERVACIONES:**
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 4 | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se han podido ejecutar las actividades debido a que se tiene problemas con la apertura de la cuenta de parte del contratista.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se organizar los temas de documentacion inicial para la gestion tecnica y administrativa de la obra.

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 15/05/2024 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 22 del 9-may al 15-may (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construccion de 140 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

| CONTRATO DE OBRA: | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS S.A.S |
| INTEGRANTES: | FRANGEL LUIS VALVERDE | INTEGRANTES: | JORGE GAMARRA |
| CONTRATO No. | 3937-2023 | CONTRATO No. | 4636-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 198.142.876,00 | VALOR INICIAL: | $ 74.137.162,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ 19.024.963,00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 198.142.876,00 | VALOR ACUMULADO: | $ 93.162.125,00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.142.876 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.142.876 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 54.221.639 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 38.940.486 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 198.142.876,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 18.073.879,57 19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 18.073.879,57 19%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 464.734,67 0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 464.734,67 0%

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia _____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ____ NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ NO ____ |
| UBICACIÓN: MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA | PERMISO MINERO: | SI X NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X NO ____ |

**OBSERVACIONES:**
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO X | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI ____ | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO X | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

**OBSERVACIONES:**
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se han podido ejecutar las actividades debido a que se tiene problemas con la apertura de la cuenta de parte del contratista.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se organizar los temas de documentacion inicial para la gestion tecnica y administrativa de la obra.

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |
| | FECHA | 22/05/2024 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 23 del 16-may al 22-may Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva) ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construccion de 140 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

| CONTRATO DE OBRA: | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS S.A.S |
| INTEGRANTES: | FRANGEL LUIS VALVERDE | INTEGRANTES: | JORGE GAMARRA |
| CONTRATO No. | 3937-2023 | CONTRATO No. | 4636-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 198.142.876,00 | VALOR INICIAL: | $ 74.137.162,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ 19.024.963,00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 198.142.876,00 | VALOR ACUMULADO: | $ 93.162.125,00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.142.876 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.142.876 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 55.615.843 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 37.546.282 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 198.142.876,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 18.538.614,23 20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 18.538.614,23 20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 464.734,67 0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 464.734,67 0%

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia _____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ____ NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ NO ____ |
| UBICACIÓN: MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA | PERMISO MINERO: | SI X NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X NO ____ |

**OBSERVACIONES:**
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO X | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI ____ | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO X | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

**OBSERVACIONES:**
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se han podido ejecutar las actividades debido a que se tiene problemas con la apertura de la cuenta de parte del contratista.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se organizar los temas de documentacion inicial para la gestion tecnica y administrativa de la obra.

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 29/05/2024 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 24 del 23-may al 29-may Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construccion de 140 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

| CONTRATO DE OBRA: | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO | INTERVENTOR: | G & G INGENIEROS S.A.S |
| INTEGRANTES: | FRANGEL LUIS VALVERDE | INTEGRANTES: | JORGE GAMARRA |
| CONTRATO No. | 3937-2023 | CONTRATO No. | 4636-2023 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 198.142.876,00 | VALOR INICIAL: | $ 74.137.162,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ 19.024.963,00 |
| VALOR ACUMULADO: | $ 198.142.876,00 | VALOR ACUMULADO: | $ 93.162.125,00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.142.876 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 198.142.876 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 93.162.125 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 57.010.047 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 36.152.078 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 198.142.876,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 19.003.348,90 20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 19.003.348,90 20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 464.734,67 0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 464.734,67 0%

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia _____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ____ NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ NO ____ |
| UBICACIÓN: MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA | PERMISO MINERO: | SI X NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X NO ____ |

**OBSERVACIONES:**
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO X | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI ____ | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO X | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

**OBSERVACIONES:**
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se han podido ejecutar las actividades debido a que se tiene problemas con la apertura de la cuenta de parte del contratista.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se organizar los temas de documentacion inicial para la gestion tecnica y administrativa de la obra.

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 6 **PROYECTO:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**CONTRATO No.** 3937-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4636-2023 **INTERVENTORÍA:** G & G INGENIEROS S.A.S

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma N/A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Eder Alberto García Romero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48099 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

revisión correspondiente.

## 9.3.CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO.

Durante el periodo comprendido no se tiene personal activo en obra, por lo tanto, no se relaciona aportes y seguridad social.

## 9.4.INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO.

El presupuesto general y el avance en la ejecución presupuestal se presenta relacionado en la siguiente tabla:

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL PRESUPUESTO ($) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES ENERO | % |
|---|---|---|---|
| Obra (Placa Huella) | 145.978.749,00 | 0 | 0 |
| Gastos Administrativos (aportes del INVIAS) | 46.784.765,00 | 0 | 0 |
| PAGA (aporte del INVIAS) | 4.379.362,00 | 0 | 0 |
| Herramientas menores (aporte de la OAC) | 1.000.000,00 | 0 | 0 |
| **Totales** | 198.142.876,00 | 0 | 0 |

Actualmente no se ha generado ningún pago debido a:

- Actualización de pólizas, ya a que es el trámite en el que se encuentra la junta de acción comunal.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/05/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

**NOMBRE ARL:** N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3937-2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**MES INFORME MENSUAL:** 6

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4636-2023

**INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 157123 | CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | 10 | NACION | 3937-2023 | $ 198.142.876 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 198.142.876 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 198.142.876,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 9.5.ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Aún no se han iniciado con las actividades, en donde influye el tiempo.

## 9.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo el contratista aún no ha realizado los diseños correspondientes al tramo que se va a intervenir.

## 9.7.SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO.

La interventoría realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del convenio solidario, y por medio de oficio se solicita la actualización de las garantías y seguros de los contratos de obra, teniendo en cuenta que presenta suspensión y se realiza modificación en el tiempo de finalización del proyecto, por lo que presentaron pólizas de inicio, y están pendientes las de reinicio a la suspensión y de la modificación debidamente actualizadas.

En la siguiente tabla se presenta la información de las pólizas de inicio del convenio:

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| Cumplimiento | 10 | 39.628.575,20 | 18 | 10 | 2023 | 1 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Pago de Salarios prestaciones socialeslegales e indemnizaciones | 20 | 9.907.143,80 | 18 | 10 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Calidad del Servicio | 30 | 59.442.862,80 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

# ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma N/A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Eder Alberto García Romero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-48099 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

DURANTE EL PERIDO COMPRENDIDO NO SE PRESENTARON ENSAYOS DE LABORATORIO

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra N/A
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 31 (Día) | 5 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No.** 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 198.142.876,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 198.142.876,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** N/A

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 39.628.575,20 | 18 | 10 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 9.907.143,80 | 18 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | | | | | | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 59.442.862,80 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10 | $ 232.000.000,00 | 29 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071275 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 39.628.575,20 | 18 | 10 | 2023 | 1 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | | N/A | | | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 9.907.143,80 | 18 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | | N/A | | | N/A | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 59.442.862,80 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100290326

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** [ ] **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10 | $ 260.000.000,00 | 18 | 10 | 2024 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071275 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 9.8.OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Aún no hay otros documentos

## 9.9.SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Aún no han iniciado las actividades de obra.

## 9.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el periodo comprendido no se realizó ningunas actas de comité.

## 9.11.ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo del presente informe no se realizaron actas de reunión

.

# INFORME DE INTERVENTORÍA

Informe Mensual No 06
1 al 31 de mayo de 2024

# INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 10. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas por la Interventoría son:

1. Actas de reunión
2. Diseños estructurales y geométricos con topografía.
3. Pavimento en Concreto Clase D
4. Construcción de Cunetas y Bordillos, Concreto Clase D
5. Señalización y Seguridad, Obras Varias y Transporte,entre otras.

Dentro de los convenios:

- CONVENIO SOLIDARIO N° 3587 – 2023, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

- CONVENIO SOLIDARIO N° 4137 – 2023, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

- CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 – 2023, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIJEO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

**Tabla 1. Generalidades del contrato de interventoría**

| GENERALIDADES | INTERVENTORÍA |
|---|---|
| **Razón Social** | G & G NGENIEROS SAS |
| **Nit** | 800208226-4 |
| **Número del contrato** | INVIAS 4636 – 2023. |
| **Representante legal** | MICHAEL GAMARRA TORRES |
| **Número del Contacto** | 3135221107 – 3215376805 |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 74.137.162,00 |
| **Valor Adicional** | $19,024,963,00 |
| **Valor Acumulado** | $ 93.162.125,00 |
| **Dirección** | CARTAGENA – BOLIVAR EDIFICIO BANCO DEL ESTADO OFC 1505 |
| **Fecha de inicio** | 14/12/2023 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31/12/2023 |
| **Prórroga N1** | PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024, POR CUATRO (4) MESES |
| **Suspensión** | NA |
| **Prórroga N2** | PRORROGA NUMERO UNO (2) DE 2024, POR DOS (2) MESES |
| **Fecha de terminación** | 30/06/2024 |
| **Supervisor Interventoría** | **FABIAN ARANGO PINEDA** |

## 10.1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Mediante concurso de Mínima cuantía, el **CONTRATO NÚMERO 4636 DE 2023**, entre los suscritos **FABIAN ARANGO PINEDA**, nombrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS**, en su calidad de **DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y en ejercicio de las facultades legales y

estatutarias, en especial la Resolución en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre del año 2021 y la Resolución No. 3429 de noviembre 5 de 2021, expedidas por el Director General del Instituto Nacional de Vías INVIAS, quien, para los efectos de este documento, se llamará el INSTITUTO, informa al señor **MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES**, NIT No. **800208226-4,** quien adelante se llamará el **INTERVENTOR.**

El acta de inicio del contrato de interventoría fue impartida por el INVIAS el día 14 de diciembre de 2023, a partir de la fecha se inició con la elaboración del Acta de Reunión Técnica Inicial para efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría.

## 10.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

La interventoría Evalúa las diferentes actividades que presentan las obras, de acuerdo con su programación, como es la intervención con equipo topográfico para dar inicio al levantamiento, se estudia el tema de la cotización y compra de los materiales para iniciar la ejecución física de la obra.

- Contratación del personal a cargo del OAC

- Respecto del convenio solidario N° 3587 – 2023 se inicia la obra física el día 21 de marzo con la excavación y retiro de material sobrante para la colocación de la subbase granular.
- Alquiler de maquinaria y equipos.
  Alquiler de minicargador para la extensión y compactación del material de subbase
  Construcción de placa huella centro ciclópeo placa cuneta y bordillos

## 10.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante el periodo comprendido no se presentan informes de especialistas

## 10.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

En el informe mensual no se relaciona programa anual de caja PAC.

## 10.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

A Continuación, se presentará el informe de matriz de riesgo.

# 11. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 11.1. EQUIPO CONTRATADO POR LA INTERVENTORÍA

Motos del personal residente.
Vehículo automóvil tipo campero para transporte de director de interventoría.

## 11.2. CONTROL DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el periodo del presente informe, la interventoría ha tenido la colaboración delsiguiente personal de trabajo

# EQUIPO CONTRATADO POR LA INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** may-24

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4636-2023 **INTERVENTORÍA:** G & G INGENIEROS S.A.S

3587 - 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

4137-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

**CONTRATO DE OBRA No.** 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MOTOCICLETA 153 CC | YAMAHA SZ16R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| CAMPERO TOYOTA | FZJ78L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | |
| MEZCLADORA DE CONCRETO | 1 BOLSA | | A | A | A | | | A | A | A | A | | | | | A | A | A | A | | | | | | A | A | | A | A | A | A | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SE TIENE CONTEMPLADO OTROS DOS CONVENIOS EN EJECUCION, ESTAN EN ESPERA DE ASIGNACION DE COORDENADAS DEL NUEVO PUNTO A INTERVENIR Y DESEMBOLSO DE RECURSO; SON: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BARRIO CENTRO DE L CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL ZONA BANANERA Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** mayo-23 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3937-2023 **TIERRA NUEVA**, 3587 - 2023 **JULIO ZAWADY** , 4137–2023 **GUACAMAYA.** **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA, JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE LA ZONA BANANERA, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**NOMBRE ARL:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR , CCF DEL MAGDALENA , COMFENALCO CARTAGENA , CAFAM

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE LUIS GAMARRA HERRERA | 8738203 | DIRECTOR DE OBRA | $ 5.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | G & G INGENIEROS SAS | $5.800.000 | $ 30.300 | I | SALUD TOTAL | 7935630104 | $ 232.000 | PORVENIR | 7935630104 | $ 928.000 | $ 232.000 | $ - | $ - | |
| 2 | EDER ALBERTO GARCIA ROMERO | 80409025 | RESIDENTE DE OBRA | $ 2.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | G & G INGENIEROS SAS | $2.600.000 | $ 181.000 | V | SANITA S.A | 7935630104 | $ 104.000 | COLPENSIONES | 7935630104 | $ 416.000 | $ 104.000 | $ - | $ - | |
| 3 | JIMENEZ VALIENTE YONY | 73575503 | INSPECTOR | $ 1.300.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | G & G INGENIEROS SAS | $1.300.000 | $ 6.800 | I | NUEVA EPS | 7935630104 | $ 52.000 | PORVENIR | 7935630104 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | |
| 4 | OSPINO WEBER HANNY CAROLINA | 1063178103 | ING AMBIENTAL | $ 1.300.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | G & G INGENIEROS SAS | $1.300.000 | $ 3.700 | V | SER EPS-S | 7935630104 | $ 27.800 | PROTECCION | 7935630104 | $ 111.000 | $ 27.800 | $ - | $ - | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800208226 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | G & G INGENIEROS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA | DEPARTAMENTO: | BOLIVAR |
| DIRECCIÓN: | CAMPESTRE MANZANA 47 28 | TELÉFONO: | 6645788 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Terminación y acabado de edificios y obras de ing |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7935630104** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | junio | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 48 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/07/29 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 804362007 | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 9 | $ 3.119.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 101.000 | $ 0 | $ 3.119..000 | $ 101.000 | $ 3.220.000 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 624.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 39.400 | $ 0 | $ 624.000 | $ 39.400 | $ 663.400 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 1.248.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.900 | $ 0 | $ 1.248..000 | $ 45.900 | $ 1.293.900 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.700 | $ 0 | $ 208.000 | $ 7.700 | $ 215.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 5.199.000** | **$ 194.000** | **$ 5.393.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 52.000 | $ 0 | $ 2.000 | $ 0 | $ 52.000 | $ 2.000 | $ 0 | $ 54.000 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 363.800 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 363.800 | $ 15.000 | $ 0 | $ 378.800 |
| ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 79.800 | $ 0 | $ 3.000 | $ 0 | $ 79.800 | $ 3.000 | $ 0 | $ 82.800 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 156.000 | $ 0 | $ 6.900 | $ 0 | $ 156.000 | $ 6.900 | $ 0 | $ 162.900 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 260.000 | $ 0 | $ 12.900 | $ 0 | $ 260.000 | $ 12.900 | $ 0 | $ 272.900 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 260.000 | $ 0 | $ 12.900 | $ 0 | $ 260.000 | $ 12.900 | $ 0 | $ 272.900 |
| CCFC55 | CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 104.000 | $ 0 | $ 4.000 | $ 0 | $ 104.000 | $ 4.000 | $ 0 | $ 108.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 1.275.600** | **$ 56.700** | **$ 0** | **$ 1.332.300** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 17 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 817.945 | $ 817.945 | $ 31.000 | $ 0 | $ 848.945 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 817.945** | **$ 31.000** | **$ 0** | **$ 848.945** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF16 | CCF16-COMFACOR | 1 | $ 52.000 | $ 2.000 | $ 54.000 |
| CCF30 | CCF30-CCF DE LA GUAJIRA | 4 | $ 339.800 | $ 14.800 | $ 354.600 |
| CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 2 | $ 208.000 | $ 10.900 | $ 218.900 |
| CCF07 | CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO | 1 | $ 52.000 | $ 2.000 | $ 54.000 |
| CCF08 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | 8 | $ 571.800 | $ 23.900 | $ 595.700 |
| CCF21 | CCF21-CAFAM | 1 | $ 52.000 | $ 2.000 | $ 54.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 1.275.600** | **$ 55.600** | **$ 1.331.200** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINED |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 1045229168 | ROCA PACHECO FRANKLIN | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | | $ 61.095 | 30 | $ 1.300.000 | CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1052976059 | NAVARRO SORACA BRIAM JOSE | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 16 | $ 693.334 | $ 111.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 111.000 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 16 | $ 693.334 | $ 27.800 | $ 0 | $ 27.800 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 693.333 | | $ 30.601 | 1 | $ 693.333 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | $ 27.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1063178103 | OSPINO WEBER HANNY CAROLINA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | MUTUAL SER EPS-S | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | $ 1.300.000 | | $ 6.80 | 3 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1083036150 | CUCUNUBA THOMAS EFRAIN DE JESUS | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.600.000 | $ 416.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 416.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 2.600.000 | $ 104.000 | $ 0 | $ 104.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | $ 2.600.000 | | $ 122.19 | 3 | $ 2.600.000 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 104.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800208226 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | G & G INGENIEROS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA | DEPARTAMENTO: | BOLIVAR |
| DIRECCIÓN: | CAMPESTRE MANZANA 47 28 | TELÉFONO: | 6645788 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Terminación y acabado de edificios y obras de ing |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7935630104** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES junio AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 48 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/07/29 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 804362007 |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 5 | CC 1094277968 | HERNANDEZ VARGAS SIXTA ESTEFANI | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.600.000 | $ 416.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 416.00 | CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S | 30 | $ 2.600.000 | $ 104.00 | $ | $ 104.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | 2.600.00 | | $ 122.19 | 30 | 2.600.00 | CCF30-CCF DE LA GUAJIRA | $104.00 | $ | $ | $ | $ |
| 6 | CC 1121871466 | DOMINGUEZ URREA EDNA ANGELICA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 208.00 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.00 | $ | $ 52.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | 1.300.00 | | $ 6.80 | 30 | 1.300.00 | CCF21-CAFAM | $ 52.00 | $ | $ | $ | $ |
| 7 | CC 1122413054 | MENDOZA CATANO EDUARDO LUIS | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.600.000 | $ 416.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 416.00 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 2.600.000 | $ 104.00 | $ | $ 104.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | 2.600.00 | | $ 122.19 | 30 | 2.600.00 | CCF30-CCF DE LA GUAJIRA | $ 104.00 | $ | $ | $ | $ |
| 8 | CC 1192793494 | DEARMAS LEONARDO | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 15 | $ 693.334 | $ 111.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 111.00 | EPS002-SALUD TOTAL | 15 | $ 693.334 | $ 27.80 | $ | $ 27.80 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 693.33 | | $ 30.60 | 15 | $ 693.33 | CCF30-CCF DE LA GUAJIRA | $ 27.80 | $ | $ | $ | $ |
| 9 | CC 1235039372 | GAMARRA TORRES MICHAEL ANDRES | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 208.00 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.00 | $ | $ 52.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | 1.300.00 | | $ 6.80 | 30 | 1.300.00 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | $ 52.00 | $ | $ | $ | $ |
| 10 | CC 17186611 | ECHEVERRIA SUAREZ ALFONSO | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 208.00 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.00 | $ | $ 52.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.300.00 | | $ 6.800 | 1 | $ 1.300.00 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | $ 52.00 | $ | $ | $ | $ |
| 11 | CC 45524088 | MAGALLANES GONZALEZ EVIATHNEY | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 208.00 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.00 | $ | $ 52.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | 1.300.00 | | $ 6.80 | 3 | 1.300.00 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | $ 52.00 | $ | $ | $ | $ |
| 12 | CC 73575503 | JIMENEZ VALIENTE YONY | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 208.00 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.00 | $ | $ 52.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | 1.300.00 | | $ 6.80 | 3 | 1.300.00 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | $ 52.00 | $ | $ | $ | $ |
| 13 | CC 80409025 | GARCIA ROMERO EDER ALBERTO | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.600.000 | $ 416.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 416.00 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 2.600.000 | $ 104.00 | $ | $ 104.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | 2.600.00 | | $ 122.19 | 3 | 2.600.00 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 104.00 | $ | $ | $ | $ |
| 14 | CC 84029261 | MENDOZA RAMIREZ OSMAN FRANCISCO | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.600.000 | $ 416.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 416.00 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 2.600.000 | $ 104.00 | $ | $ 104.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | 2.600.00 | | $ 122.19 | 3 | 2.600.00 | CCF30-CCF DE LA GUAJIRA | $ 104.00 | $ | $ | $ | $ |
| 15 | CC 8738203 | GAMARRA HERRERA JORGE LUIS | DEPEND | | $ 5.800.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 5.800.000 | $ 928.00 | $29.000 | $29.000 | $ | $ | Norma | $ 986.00 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 5.800.000 | $ 232.00 | $ | $ 232.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | 5.800.00 | | $30.30 | 3 | 5.800.00 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | $ 232.00 | $ | $ | $ | $ |
| 16 | CC 9062308 | MARIMON MEDRANO ANTONIO | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 208.00 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.00 | $ | $ 52.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.300.00 | | $ 6.80 | 30 | $ 1.300.000 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | $52.00 | $ | $ | $ | $ |
| 17 | CC 9100658 | GUZMAN AVILA OSVALDO JOSE | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 208.00 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.00 | $ | $ 52.00 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.300.00 | | $ 6.80 | 30 | $ 1.300.000 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | $52.00 | $ | $ | $ | $ |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 8.905.445** |

Planilla Pagada

# SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 14/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 4/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 74.137.162,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 93.162.125,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ARANGO PINEDA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | 7.413.716,20 | 23/11/2023 | 30/6/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | 14.827.432,40 | 23/11/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del servicio | 30 | 22.241.148,60 | 23/11/2023 | 31/12/2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CG-1050212

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | 9.316.212,50 | 22 | 5 | 2024 | 4 | 12 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | 18.632.425,00 | 22 | 5 | 2024 | 4 | 6 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30 | 27.948.637,50 | 22 | 5 | 2024 | 4 | 6 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** GC-1050212

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.09 13:23:57 -05:00

**Código de Seguridad:** B22FFUQLARNx7WhTm1Ksng==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CG-1050212 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 40202645 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 30/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CARTAGENA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/11/2023 | 24:00 Horas Del | 04/06/2027 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | G&G INGENIEROS SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.208.226-4 |
| **DIRECCIÓN** | BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO | **TELÉFONO** | 3215376805 |
| **ASEGURADO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25G NO 73B - 90 | **TELÉFONO** | 3770600 |
| **BENEFICIARIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25G NO 73B - 90 | **TELÉFONO** | 3770600 |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL DIA 04/06/2024 DE ACUERDO A PRORROGA NO. 4 AL CONTRATO 4636 DE 2023

** DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN SIN MODIFICAR**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.4636 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 22/05/2024 | 24:00 Horas Del 04/12/2024 | 9.316.212,50 | 4.467,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 22/05/2024 | 24:00 Horas Del 04/06/2027 | 18.632.425,00 | 5.360,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 22/05/2024 | 24:00 Horas Del 04/06/2025 | 27.948.637,50 | 8.040,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 55.897.275,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| HBL SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 17.867,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 17.867,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 3.395,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 21.262,00 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/04/2027 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CG-1050212 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 40202645 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 30/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CARTAGENA | | |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/11/2023 | 24:00 Horas Del | 04/06/2027 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 40202645 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 30/05/2024 | **Fecha Límite de Pago** | 29/06/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | | **Prima** (incluye gastos de expedición) | 17.867,00 |
| **Póliza No.** | CG–1050212 | **IVA** | 3.395,00 |
| **Periodo Facturado** | 23/11/2023 — 04/06/2027 | **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 21.262,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | G&G INGENIEROS SAS |
| BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO | 800208226 |
| **Intermediario** | HBL SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **29/06/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 40202645 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 30/05/2024 | **Fecha Límite de Pago** | 29/06/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | | **Prima** (incluye gastos de expedición) | 17.867,00 |
| **Póliza No.** | CG–1050212 | **IVA** | 3.395,00 |
| **Periodo Facturado** | 23/11/2023 — 04/06/2027 | **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 21.262,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | G&G INGENIEROS SAS |
| BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO | 800208226 |
| **Intermediario** | HBL SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)00000040202645(3900)000000021262(96)20240629

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)77099980399333(8020)031594(8020)22990040202645(3900)000000021262(96)20240629

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.09 13:23:57 -05:00

**Código de Seguridad:** B22FFUQLARNx7WhTm1Ksng==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CG-1050212 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 40202645 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 30/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CARTAGENA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/11/2023 | 24:00 Horas Del | 04/06/2027 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | G&G INGENIEROS SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.208.226-4 |
| **DIRECCIÓN** | BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO | **TELÉFONO** | 3215376805 |
| **ASEGURADO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25G NO 73B - 90 | **TELÉFONO** | 3770600 |
| **BENEFICIARIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25G NO 73B - 90 | **TELÉFONO** | 3770600 |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL DIA 04/06/2024 DE ACUERDO A PRORROGA NO. 4 AL CONTRATO 4636 DE 2023

** DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN SIN MODIFICAR**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.4636 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 22/05/2024 | 24:00 Horas Del 04/12/2024 | 9.316.212,50 | 4.467,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 22/05/2024 | 24:00 Horas Del 04/06/2027 | 18.632.425,00 | 5.360,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 22/05/2024 | 24:00 Horas Del 04/06/2025 | 27.948.637,50 | 8.040,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 55.897.275,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| HBL SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 17.867,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 17.867,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 3.395,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 21.262,00 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/04/2027 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CG-1050212 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 40202645 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 30/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CARTAGENA | | |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/11/2023 | 24:00 Horas Del | 04/06/2027 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 40202645 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 30/05/2024 | **Fecha Límite de Pago** | 29/06/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | | **Prima** (incluye gastos de expedición) | 17.867,00 |
| **Póliza No.** | CG–1050212 | **IVA** | 3.395,00 |
| **Periodo Facturado** | 23/11/2023 — 04/06/2027 | **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 21.262,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | G&G INGENIEROS SAS |
| BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO | 800208226 |
| **Intermediario** | HBL SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **29/06/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 40202645 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 30/05/2024 | **Fecha Límite de Pago** | 29/06/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | | **Prima** (incluye gastos de expedición) | 17.867,00 |
| **Póliza No.** | CG–1050212 | **IVA** | 3.395,00 |
| **Periodo Facturado** | 23/11/2023 — 04/06/2027 | **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 21.262,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | G&G INGENIEROS SAS |
| BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO | 800208226 |
| **Intermediario** | HBL SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)00000040202645(3900)000000021262(96)20240629

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)77099980399333(8020)031594(8020)22990040202645(3900)000000021262(96)20240629

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Tu compañía siempre**

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Tu compañía siempre**

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CODIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 06/11/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS SAS

**MES INFORME MENSUAL:** MAYO **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

**CONTRATO DE OBRA No:**
3587 - 2023 — JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY
4137-2023 — JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL
3937-2023 — JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

**CONTRATISTA:**

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | No.169423 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10 | NACIÓN | PRINCIPAL | $ 74.137.162 | $ 4.689.116 |
| 2023 | No. 169423 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10 | NACIÓN | ADICIONAL | $ 19.024.963 | $ 19.024.963 |
| | | | | **TOTAL** | | $ 93.162.125 | $ 23.714.079 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 93.162.125**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **dic-23** | $ - | $ - | **$ -** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | 1301623-28/11/23 | $ 93.162.125 | **$ 93.162.125** | | |
| 2 | **ene-24** | | | | **N/A** | **N/A** | **N/A** | 1301623-28/11/23 | $ 93.162.125 | **$ 93.162.125** | | |
| 3 | **feb-24** | $ 8.925.000 | $ 1.695.750 | **$ 10.620.750** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | 1301623-28/11/23 | $ 82.541.375 | **$ 82.541.375** | | |
| 4 | **mar-24** | $ 13.536.667 | $ 2.571.967 | **$ 16.108.633** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | 1301623-28/11/23 | $ 66.432.742 | **$ 66.432.742** | | |
| 5 | **abr-24** | $ 20.759.536 | $ 3.944.312 | **$ 24.703.847** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | 1301623-28/11/23 | $ 41.728.894 | **$ 41.728.894** | | |
| 6 | **may-24** | $ 15.138.500 | $ 2.876.315 | **$ 18.014.815** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | 1301623-28/11/23 | $ 23.714.079 | **$ 23.714.079** | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTALES** | **$ 22.461.667** | **$ 4.267.717** | **$ 69.448.046** | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ACTA N°1 DE INTERVENTORIA | $ - | $ - | $ - |
| ACTA N°2 DE INTERVENTORIA | $ - | $ - | $ - |
| ACTA N°3 DE INTERVENTORIA | $ 8.925.000 | $ 1.695.750 | $ 10.620.750 |
| ACTA N°4 DE INTERVENTORIA | $ 13.536.667 | $ 2.571.967 | $ 16.108.633 |
| ACTA N°5 DE INTERVENTORIA | $ 20.759.536 | $ 3.944.312 | $ 24.703.847 |
| ACTA N°6 DE INTERVENTORIA | $ 15.138.500 | $ 2.876.315 | $ 18.014.815 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 58.359.702** | **$ 11.088.343** | **$ 69.448.046** |

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 39162 ATL

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 11.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

| CONDICIONES 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024 | |
|---|---|
| Avance Programado: | $69.448.046 |
| Avance Ejecutado: | $69.448.046 |

## 11.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría actualizó las pólizas de acuerdo con el acta de inicio, a continuación, se muestra un resumen con los valores y las vigencias de las pólizas vigentes, adjunto se encuentra el con el seguimiento a estas garantías:

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| Cumplimiento | 10 | 9.316.212,50 | 14 | 12 | 2023 | 30 | 06 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Pago de Salarios prestaciones socialeslegales e indemnizaciones | 20 | 18.632.425,00 | 14 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del Servicio | 30 | 27.948.637,50 | 14 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2024 |

# 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones particulares.

- De acuerdo con el avance del proyecto de interventoría se tiene un avance programado y ejecutado del 74,55%, lo que nos indica que estamos al día con el avance.
- Para el convenio N° 3587 — 2023 que cuenta con recursos el avance programado es del 55% y ejecutado es del 49%, en lo cual se presenta un retraso del -6%.

- Para los convenios N° 4139 – 2023 no se ha definido las coordenadas del sitio asignado y N° 3937 – 2023 que no se les ha girado recursosel avance programado es del 0% y ejecutada es del 0%.
- No le llego recursos a los convenio N° 3937 – 2023. Por lo que se le solicito información al respecto al instituto nacional de vías (INVIAS).
- la interventoría recomendó a las **JAC**, adelantar ante la comunidad circunvecina de los municipios, la Socialización de los proyectos, haciendo énfasis en el beneficio que traerá para la comunidad aledaña el mejoramiento de los caminos vecinales, sin pasar por alto señalar las afectaciones transitorias de la movilidad, y resaltar los riesgos durante la ejecución, en cumplimiento de lo establecido.
- Coadyuvar para que la información sea clara y concisa, en las socializaciones realizadas por parte de la interventoría.
- La interventoría fue clara al momento de brindar toda la información correspondiente a las **JAC** sobre el proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones que imparte el instituto nacional de vías, **INVIAS**.



**ING. JORGE LUIS GAMARRA HERRERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MATRICULA N°. 08202 – 39162 ATL

# 13. ANEXOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N°3587-2023

## 13.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS






Placa huella en la intersección carrera 4 con calle 1 B barrio brisas del rio







CONSTRUCCIÓ DE LA PLACA CUNETA Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO







PLACA CUNETA Y BORDILLO OAC BARRIO BRISAS DEL RIO JULIO ZAWADY. ZONA BANANERA







INTERVENCIÓN GASES DEL CARIBE OAC BARRIO BRISAS DEL RIO JULIO ZAWADY. ZONA BANANERA

| | |
|---|---|
|  |  |
| AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PLACA CUNETA Y BORDILLO OAC BARRIO BRISAS DEL RIO | |