GRUPO ORIENTE

Ingeniero
JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de mayo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 0726 de 14 de marzo de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena – El Viento – Santa Cecilia – Vías para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	974 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SD VICHADA	NIT:	901.476.214-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 y con una participación del 30% y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una participación del 70% con NIT. 830.129.289-8		

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.		
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2021	DO-GGP 33135	GGP2
VALOR INICIAL:	$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.682.749.263,00	109.851.067,00	3.572.898.196,00
416921			c-2401-0600-118-0-240118-02	3.572.898.196,00	1.602.287,00	3.571.295.909,00

	2021	54				
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.571.295.909,00	278.958.252,0	3.292.337.657,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.271.337.657,00	1.205.705,00	3.270.131.952,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.270.131.952,00	242.125.528,00	3.049.006.424,0
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.049.006.424,0	201.657,00	3.048.804.767,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.048.804.767,00	113.133.675,	2.935.671.092,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	2.935.671.092,00	1.664.238,00	2.934.006.854,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	2.934.006.854,00	2.837.580.397,00	96.426.457,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	96.426.457,00	46.163.801,00	50.262.656,00
137322	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.644.000.000,0		10.694.262.656,0
137322	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.694.262.656,0	53.199.694,0	10.641.062.962,0
137322	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.641.062.962,0	762.241,0	10.640.300.703,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.640.300.703,0	1.935.037.533,00	8.705.263.170,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	8.705.263.170,0	120.293,00	8.705.142.877,0
			c-2401-0600-118-0-240118-02	8.705.142.877,0		4.979.011.240,0

137322	2022	54			3.726.131.637,00	
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.979.011.240,0	3.368.476.965,00	1.610.534.275,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	1.610.534.275,0	1.607.650.691,0	8.783.854,00
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	8.783.854,00	5.192.222,00	3.591.632,00
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.591.632,00	3.591.632,00	0
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.000.000.000	2.783.077.434,00	7,216,922,566
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	7,216,922,566	1,602,642,706	5.614.279.860,00
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	5.614.279.860,00	472.231.556	5.142.048.304
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	5.142.048.304	56.364.714	5.085.683.590
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	5.085.683.590	153.792.616	4.931.890.974
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.931.890.974	151.912.806	4.779.978.168
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.779.978.168	80.961.627	4.699.016.541
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.699.016.541	165.237.716	4.533.778.825
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.533.778.825	108.739.155	4.425.039.670
743322			c-2401-0600-118-0-240118-02	4.425.039.670		4.370.035.721

	2022	54			55.003.949	
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.370.035.721	80.267.639	4.289.768.082
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.289.768.082	955.966.537	3.333.801.563
1086522	2022	54	PROPIAS	10.000.000.000	0	13.333.801.563
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	13.333.801.563	1.972.776.670	11.441.292.514
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	11.441.292.514	3.723.048.718	7.564.307.229
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	7.564.307.229	159.338.717	7.404.968.512
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	7.404.968.512	432.436.367	6.972.532.145
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	6.972.532.145	6.972.445.730	$ 86.415
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	21.288.000.000	$ 12.054.837	21.275.945.163
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	21.275.945.163	$ 593.363.341	20.682.581.822
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	20.682.581.822	$ 512.454.360	20.170.127.462
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	20.170.127.462	$184.390.172	19.985.737.290
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	19.985.737.290	$109.332.851	19.876.404.438
202923	2023		C-2401-0600-118-0-2401008-02			

		54		19.876.404.438	$3.465.931.080	16.410.473.358
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	16.410.473.358	$18.806.424	$15.617.295.253
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$15.617.295.253	$641.476.708	$14.975.818.545
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$14.975.818.545	$3.234.304.077	$11.741.514.468
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$11.741.514.468	$52.238.636	$11.689.275.832
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$11.689.275.832	$613.111.679	$11.076.164.153
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$11.076.164.153	$2.595.731.757	$8.480.432.396
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$8.480.432.396	$25.303.071	$8.455.129.325
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$8.455.129.325	$526.462.683	$7.928.666.642
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$7.928.666.642	$1.785.362.551	$6.143.304.091
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$6.143.304.091	$112.764.170	$6.030.539.921
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$6.030.539.921	$11.402.650	$6.019.137.271
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$6.019.137.271	$393.508.924	$5.625.628.347
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$5.625.628.347	$582.605.207	$5.043.023.140
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02			

				$5.043.023.140	$4.178.266	$5.038.844.874
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$5.038.844.874	$181.612.335	$5.631.604.220
1086522	2022	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$5.631.604.220	$86.415	$5.631.517.805
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$5.631.517.805	$1.561.835.302	$4.069.682.503
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$4.069.682.503	$6.442.595	$3.288.868.227
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$3.288.868.227	$464.811.165	$2.824.057.062
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$2.824.057.062	$1.691.143.714	$1.132.913.348
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$1.132.913.348	$465.196.948	$667.716.400
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$667.716.400	$421.340.874	$246.375.526
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$246.375.526	$6.450.142	$239.925.384
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$239.925.384	$125.897.775	$114.027.609
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$114.027.609	$41.908.341	$72.119.268
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$72.119.268	$936.054	$71.183.214
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$71.183.214	$35.669.479	$35.513.735
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$35.513.735	$20.280.541	$15.233.194
202923	2023	54	C-2401-0600-118-0-2401008-02	$15.233.194	$12.066.182	$3.167.012

208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.746.554.999	$204.931	$12.746.350.068
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.746.350.068	$27.416	$12.746.322.652
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.746.322.652	$631.887.271	$12.114.435.381
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$12.114.435.381	$178.820.499	$11.965.026.896
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$11.965.026.896	$900.596.362	$11.064.430.535
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$11.064.430.535	$208.155.743	$10.856.274.792
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$10.856.274.792	$1.427.590.582	$9.428.684.210
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.428.684.210	$16.432.525	$9.412.251.688
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.412.251.688	$361.440.687	$9.050.811.001
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$9.050.811.001	$1.246.943.410	$7.803.867.591
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$7.803.867.591	$10.594.291	$7.793.273.300
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$7.793.273.300	$342.836.304	$7.450.436.996
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$7.450.436.996	$800.515.528	$6.649.921.468
208024	2024	11	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	$6.649.921.468	$6.904.529	$6.643.016.939

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste 34D	$10.563.413	$30.878	-	$10.594.291
Acta de ajuste 34P	$341.837.088	$999.216	-	$342.836.304
Acta de Recibo Parcial de Obra No.35	$798.182.380	$2.333.148	-	$800.515.528
Acta de ajuste 35D	$6.884.405	$20.124	-	$6.904.529

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha mayo, para el periodo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 182,451,868,100	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$53.807.885.000	29,47
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$54.342.173.000	29,74
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$54.342.173.000	29,74

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N.A
Amortizado	$ N.A
Saldo	$ N.A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 29,47

Meta física ejecutada %: 29,74

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los valores financieros iniciales, la adición y la redistribución que tuvo en la vigencia 2022.

VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA No. 974	VALOR DE LA VIGENCIA CONTRACTUAL	ADICIÓN No. 1	REDISTRIBUCIÓN	VALOR VIGENCIAS ACTUALIZADAS	VIGENCIA ACUMULADAS
2021	$ 3.682.749.263			$ 3.682.749.263	$ 3.682.749.263
2022	$ 10.644.000.000	$ 10.000.000.000	$ 10.000.000.000	$ 30.644.000.000	$ 34.326.749.263
2023	$ 21.288.000.000			$ 21.288.000.000	$ 55.614.749.263
2024	$ 12.772.800.000			$ 12.772.800.000	$ 68.387.549.263
2025	$ 12.772.800.000			$ 12.772.800.000	$ 81.160.349.263
2026	$ 27.674.400.000			$ 27.674.400.000	$ 108.834.749.263
2027	$ 27.674.400.000			$ 27.674.400.000	$ 136.509.149.263
2028	$ 29.803.200.000			$ 29.803.200.000	$ 166.312.349.263
2029	$ 29.803.200.000			$ 29.803.200.000	$ 196.115.549.263
2030	$ 29.803.200.000		$ (10.000.000.000)	$ 19.803.200.000	$ 215.918.749.263
TOTAL	**$ 205.918.749.263**	**$ 10.000.000.000**	**$ -**	**$ 215.918.749.263**	

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	8.116.034.927	400035701	28/07/2023	03/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	16.232.069.852.60	400035701	28/07/2023	03/12/2028

Estabilidad de la Obra	21.348.104.788	400035701	31/12/2025	31/12/2030
Calidad	182.070.000	400035701	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	3.558.017.464,50	400035702	03/10/2022	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1065 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES ICC	NIT:	901.482.408-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.		
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	DO-GGP 33108	GGP2
VALOR INICIAL:	$30.499.980.246		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$30.499.980.246		
ANTICIPO	$640.748.002		
ANTICIPO OTORGADO:	…		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	….		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$640.748.002		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	114 Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980.246	0	1.524.980.246
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	884.232.244	1.419.365	882.812.879
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	882.812.879	87.328.638	795.484.241
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	795.484.241	142.018.352	653.465.889
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	653.465.889	158.787.148	494.678.741
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	494.678.741	165.770.046	340.022.900
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	340.022.900	168.092.807	181.817.905
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	181.817.905	166.962.902	24.676.350
467621/ 154722	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	$ 1.549.676.350	170.184.893	1.389.502.333
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.389.502.333	156.043.878	1.242.637.507

154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.242.637.507	149.562.389,00	1.101.872.906
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.101.872.906	171.063.694	940.871.782
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	940.871.782	189.909.287	762.133.630
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	762.133.630	192.652.787,00	580.813.360
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	580.813.360	214.894.658	378.559.564
				450.000.000	0	828.559.564
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	828.559.564	240.067.796	709.612.155
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	709.612.155	238.482.969	570.968.323
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	570.968.323	252.011.160	388.957.163
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	388.957.163	252.904.605	206.052.558
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	206.052.558	241.077.469	0
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	3.050.000.000	238.194.457	2.825.816.983
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.825.816.983	$257.500.568	2.583.463.507
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.583.463.507	$242.053.665	2.355.648.293

188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.355.648.291	$263.981.230	2.107.195.371
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	2.107.195.371	$268.174.872	1.854.795.491
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.854.795.491	$285.756.117	1.585.848.556
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.585.848.556	$315.107.615	1.289.276.683
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.289.276.683	$330.829.510	977.907.733
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	977.907.733	$348.196.516	640.789.993
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	640.789.993	$339.286.034	$301.503.959
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	301.503.959	$290.209.257	$ 11.294.702
188723	2023	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.841.294.702	$224.548.845	1.616.745.856
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.616.745.856	$232.036.438	1.384.709.419
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.384.709.419	$227.266.188	1.157.443.231
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	1.157.443.231	$237.417.926	920.025.305
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	920.025.305	$232.613.737	687.411.570
234924	2024	C-2401-0600-118-51102D-2401008-02	11	687.411.570	$257.620.651	429.790.919

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 35	$216.487.942	$41.132.709	-	$257.620.651

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría del mes de mayo para el periodo 2024 el contrato de interventoría reporta un avance de 26,07% y $ 7.950.189.328,00 de avance financiero.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 26,11%
Total inversión ejecutada: 26,07%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ESTADO

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA CUMPLIMIENTO SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	1.020.998.025	NB-100166285	31/08/2023	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	640.748.002,52	NB-100166285	31/08/2023	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	2.041.996.049	NB-100166285	31/08/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	3.062.994.074	NB-100166285	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31-08-23
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VMET-029054	14-05-24	CONTRALORIA GENERAL NAC	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-027324
2024I-VMET-022419	14-05-24	KAROL ROCA	Ajuste en las planillas de seguridad social del contrato 1065-2021 por omisión de prima regional-Proceso administrativo sancionatorio.
2024I-VMET-031299	20-05-24	CONSORCIO CORREDORES ICC	Alcance comunicado 2024S-VMET-024152 - Aclaración
2024S-VMET-031270	20-05-24	CESAR LIBARDO SANTOYO SANTOS	Respuesta radicado ANT 202422200260841 - INVIAS 2024-VUVR-032648
2024S-VMET-033066	20-05-24	NIDIA LUZ ANGELA SIERRA OLIVEROS	Respuesta 2024E-VUVR-043451 Permiso de zona de vía.
2024S-VMET-033075	24-05-24	ALCALDÍA PUERTO GAITÁN	Solicitud de gestión en recibo de infraestructura Convenio 2161-21
2024I-VMET-032986	27-05-24	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-024602.
2024I-VMET-034677	30-05-24	CONSORCIO CORREDORES ICC	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-047036.
2024I-VMET-034242	30-05-24	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-029506.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se continua con el mantenimiento de los sitios críticos para garantizar transitabilidad en el tramo de ejecución. El presupuesto para mantenimiento sigue siendo bajo para el avance en esta actividad.

ASPECTOS JURÍDICOS.

-

3.2 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribución que tuvo en la vigencia 2022 y 2024.

VIGENCIA DEL CONTRATO 1065 DE 2021	VALOR DE LA VIGENCIA CONTRACTUAL	ADICIÓN No. 1	REDISTRIBUCIÓN	VALOR DE LA VIGENCIAS ACTUALIZADAS	VEGENCIAS ACUMULADAS
2021	$ 1.524.980.246			$ 1.524.980.246	$ 1.524.980.246
2022	$ 1.525.000.000		$ 450.000.000	$ 1.975.000.000	$ 3.499.980.246
2023	$ 3.050.000.000			$ 3.050.000.000	$ 6.549.980.246
2024	$ 1.830.000.000		$ 1.500.000.000	$ 3.330.000.000	$ 9.879.980.246
2025	$ 1.830.000.000			$ 1.830.000.000	$ 11.709.980.246
2026	$ 3.965.000.000			$ 3.965.000.000	$ 15.674.980.246
2027	$ 3.965.000.000			$ 3.965.000.000	$ 19.639.980.246
2028	$ 4.270.000.000			$ 4.270.000.000	$ 23.909.980.246
2029	$ 4.270.000.000			$ 4.270.000.000	$ 28.179.980.246
2030	$ 4.270.000.000		$ (1.950.000.000)	$ 2.320.000.000	$ 30.499.980.246
TOTAL	**$ 30.499.980.246**		**$ -**	**$ 30.499.980.246**	

3.3 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- **Ambiental:** Permiso de Emisiones Atmosféricas Planta de Mezcla Asfáltica y Trituradora: Res. PS-GJ 1.2.6.22.1740, Expediente. 3.37.14.022.001, Fecha. 21 Noviembre 2022.
- Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas y Permiso de Vertimientos ARDt Aljibe – Campo de Infiltración; Res. PS-GJ 1.2.6.22.1819, Expediente. 3.37.2.7.022.012, Fecha. 01 Diciembre 2022.
- Permiso de Concesión de Aguas Superficiales Caño Arimena; Res. PS-GJ 1.2.6.22.1830, Expediente. 3.37.2.8.022.004, Fecha. 05 Diciembre 2022.
- Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU Km 12+360 al 33+210; Res. PS-GJ 1.2.6.23.2033, Expediente. 3.37.13.022.017, Fecha. 31 Agosto 2023.

- **Social:** PQRS No. 65-74 Atención a los derechos de petición del sr. Diego Escobar. Se programa con el contratista mesa de trabajo junto con el área predial para el cierre definitivo.
- Programación de visitas a los predios para la realización de actas de vecindad para la siguiente semana (23 – 24 – 25 mayo 2024) en compañía con Interventoría.
- Programar reunión con las comunidades de Puente Arimena, Carimagua I y II sobre el estado actual del proyecto, con el fin de evitar desinformación sobre las acciones realizadas.
- Asistencia y atención a la reunión solicitada por la comunidad de Carimagua II. (**Cumplido**, realizado 11 mayo 2024).
- **Predial:**

TRAMO PUENTE ARIMENA- EL VIENTO		# PREDIOS
TIPOLOGIA PREDIOS	ENAJENACIÓN VOLUNTARIA	26
	EXPROPIACIÓN	1
	PREDIO INVIAS	1
	PREDIO CON MEJORAS	4
	PREDIO BALDÍO	4

-
- **Sostenibilidad:**

No	Evento			Fecha del evento			PR	Código de vía	Departameto	Municipio	Vereda
	Animal	Observado	Lesionado	Día	Mes	Año					
1	Ave	x		3	10	2023	7+800	4010	Meta	Puente Arimena	-
2	Morrocoy	x		5	10	2023	3+100	4010	Meta	Puente Arimena	-
3	Babilla	x		22	10	2023	2+450	4010	Meta	Puente Arimena	-

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este contrato de obra, solo las virtuales.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría virtuales del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervisión son:

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar más fuentes de extracción de material para terraplén. Teniendo en cuenta que en algunas áreas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META