GRUPO ORIENTE

Ingeniero
**JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 al 31 del mes de julio de 2024 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | RESOLUCIÓN No. 0726 de 14 de marzo de 2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena – El Viento – Santa Cecilia – Vías para la legalidad.**
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 974 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SD VICHADA | NIT: | 901.476.214-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 y con una participación del 30% y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una participación del 70% con NIT. 830.129.289-8 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 28 de junio de 2021 | DO-GGP 33135 | GGP2 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN NN:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 114 meses | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA N:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 agosto 2030 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.682.749.263,00 | 109.851.067,00 | 3.572.898.196,00 |
| 416921 | | | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.572.898.196,00 | 1.602.287,00 | 3.571.295.909,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 54 | | | | |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.571.295.909,00 | 278.958.252,0 | 3.292.337.657,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 | 3.270.131.952,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 | 3.049.006.424,0 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.049.006.424,0 | 201.657,00 | 3.048.804.767,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.048.804.767,00 | 113.133.675, | 2.935.671.092,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 | 2.934.006.854,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 | 96.426.457,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 96.426.457,00 | 46.163.801,00 | 50.262.656,00 |
| 137322 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.644.000.000,0 | | 10.694.262.656,0 |
| 137322 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.694.262.656,0 | 53.199.694,0 | 10.641.062.962,0 |
| 137322 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.641.062.962,0 | 762.241,0 | 10.640.300.703,0 |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0 |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 8.705.263.170,0 | 120.293,00 | 8.705.142.877,0 |
| | | | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 8.705.142.877,0 | | 4.979.011.240,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137322 | 2022 | 54 | | | 3.726.131.637,00 | |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0 |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 | 8.783.854,00 |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 8.783.854,00 | 5.192.222,00 | 3.591.632,00 |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.591.632,00 | 3.591.632,00 | 0 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 7,216,922,566 | 1,602,642,706 | 5.614.279.860,00 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.614.279.860,00 | 472.231.556 | 5.142.048.304 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.142.048.304 | 56.364.714 | 5.085.683.590 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.085.683.590 | 153.792.616 | 4.931.890.974 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 4.931.890.974 | 151.912.806 | 4.779.978.168 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 4.779.978.168 | 80.961.627 | 4.699.016.541 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 4.699.016.541 | 165.237.716 | 4.533.778.825 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 4.533.778.825 | 108.739.155 | 4.425.039.670 |
| 743322 | | | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 4.425.039.670 | | 4.370.035.721 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 54 | | | 55.003.949 | |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 4.370.035.721 | 80.267.639 | 4.289.768.082 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 4.289.768.082 | 955.966.537 | 3.333.801.563 |
| 1086522 | 2022 | 54 | PROPIAS | 10.000.000.000 | 0 | 13.333.801.563 |
| 1086522 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 13.333.801.563 | 1.972.776.670 | 11.441.292.514 |
| 1086522 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 11.441.292.514 | 3.723.048.718 | 7.564.307.229 |
| 1086522 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 7.564.307.229 | 159.338.717 | 7.404.968.512 |
| 1086522 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 7.404.968.512 | 432.436.367 | 6.972.532.145 |
| 1086522 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 6.972.532.145 | 6.972.445.730 | $ 86.415 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 21.288.000.000 | $ 12.054.837 | 21.275.945.163 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 21.275.945.163 | $ 593.363.341 | 20.682.581.822 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 20.682.581.822 | $ 512.454.360 | 20.170.127.462 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 20.170.127.462 | $184.390.172 | 19.985.737.290 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 19.985.737.290 | $109.332.851 | 19.876.404.438 |
| 202923 | 2023 | | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 54 | | 19.876.404.438 | $3.465.931.080 | 16.410.473.358 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 16.410.473.358 | $18.806.424 | $15.617.295.253 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $15.617.295.253 | $641.476.708 | $14.975.818.545 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $11.741.514.468 | $52.238.636 | $11.689.275.832 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $11.689.275.832 | $613.111.679 | $11.076.164.153 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $11.076.164.153 | $2.595.731.757 | $8.480.432.396 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $8.480.432.396 | $25.303.071 | $8.455.129.325 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $8.455.129.325 | $526.462.683 | $7.928.666.642 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $7.928.666.642 | $1.785.362.551 | $6.143.304.091 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $6.143.304.091 | $112.764.170 | $6.030.539.921 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $6.030.539.921 | $11.402.650 | $6.019.137.271 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $6.019.137.271 | $393.508.924 | $5.625.628.347 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $5.625.628.347 | $582.605.207 | $5.043.023.140 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $5.043.023.140 | $4.178.266 | $5.038.844.874 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $5.038.844.874 | $181.612.335 | $5.631.604.220 |
| 1086522 | 2022 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $5.631.604.220 | $86.415 | $5.631.517.805 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $5.631.517.805 | $1.561.835.302 | $4.069.682.503 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $4.069.682.503 | $6.442.595 | $3.288.868.227 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $3.288.868.227 | $464.811.165 | $2.824.057.062 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $2.824.057.062 | $1.691.143.714 | $1.132.913.348 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $1.132.913.348 | $465.196.948 | $667.716.400 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $667.716.400 | $421.340.874 | $246.375.526 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $246.375.526 | $6.450.142 | $239.925.384 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $239.925.384 | $125.897.775 | $114.027.609 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $114.027.609 | $41.908.341 | $72.119.268 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $72.119.268 | $936.054 | $71.183.214 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $71.183.214 | $35.669.479 | $35.513.735 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $35.513.735 | $20.280.541 | $15.233.194 |
| 202923 | 2023 | 54 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | $15.233.194 | $12.066.182 | $3.167.012 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $12.746.554.999 | $204.931 | $12.746.350.068 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $12.746.350.068 | $27.416 | $12.746.322.652 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $12.746.322.652 | $631.887.271 | $12.114.435.381 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $12.114.435.381 | $178.820.499 | $11.965.026.896 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $11.965.026.896 | $900.596.362 | $11.064.430.535 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $11.064.430.535 | $208.155.743 | $10.856.274.792 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $10.856.274.792 | $1.427.590.582 | $9.428.684.210 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $9.428.684.210 | $16.432.525 | $9.412.251.688 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $9.412.251.688 | $361.440.687 | $9.050.811.001 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $9.050.811.001 | $1.246.943.410 | $7.803.867.591 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $7.803.867.591 | $10.594.291 | $7.793.273.300 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $7.793.273.300 | $342.836.304 | $7.450.436.996 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $7.450.436.996 | $800.515.528 | $6.649.921.468 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $6.649.921.468 | $1.142.500 | $6.648.778.968 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $6.648.778.968 | $290.945.288 | $6.357.833.680 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $6.357.833.680 | $823.980.670 | $5.533.853.010 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $5.533.853.010 | $8.929.752 | $5.524.923.258 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $5.524.923.258 | $294.629.697 | $5.230.293.561 |
| 208024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | $5.230.293.561 | $817.823.964 | $4.412.469.597 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de ajuste 36D | $8.903.726 | $26.026 | - | $8.929.752 |
| Acta de ajuste 37P | $293.770.982 | $858.715 | - | $294.629.697 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No.38 | $815.440.369 | $2.383.595 | - | $817.823.964 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha julio, para el periodo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 182,451,868,100 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $56.206.234.000 | 30,79 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $55.979.192.000 | 30,69 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | - | - |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $55.979.192.000 | 30,69 |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ N.A |
| **Amortizado** | $ N.A |
| **Saldo** | $ N.A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 30,79

Meta física ejecutada %: 30,69

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| | | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| | | |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| | | |

De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los valores financieros iniciales, la adición y la redistribución que tuvo en la vigencia 2022.

| VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA No. 974 | VALOR DE LA VIGENCIA CONTRACTUAL | ADICIÓN No. 1 | REDISTRIBUCIÓN | VALOR VIGENCIAS ACTUALIZADAS | VIGENCIA ACUMULADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 3.682.749.263 | | | $ 3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 |
| 2022 | $ 10.644.000.000 | $ 10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 | $ 30.644.000.000 | $ 34.326.749.263 |
| 2023 | $ 21.288.000.000 | | | $ 21.288.000.000 | $ 55.614.749.263 |
| 2024 | $ 12.772.800.000 | | | $ 12.772.800.000 | $ 68.387.549.263 |
| 2025 | $ 12.772.800.000 | | | $ 12.772.800.000 | $ 81.160.349.263 |
| 2026 | $ 27.674.400.000 | | | $ 27.674.400.000 | $ 108.834.749.263 |
| 2027 | $ 27.674.400.000 | | | $ 27.674.400.000 | $ 136.509.149.263 |
| 2028 | $ 29.803.200.000 | | | $ 29.803.200.000 | $ 166.312.349.263 |
| 2029 | $ 29.803.200.000 | | | $ 29.803.200.000 | $ 196.115.549.263 |
| 2030 | $ 29.803.200.000 | | $ (10.000.000.000) | $ 19.803.200.000 | $ 215.918.749.263 |
| **TOTAL** | **$ 205.918.749.263** | **$ 10.000.000.000** | **$ -** | **$ 215.918.749.263** | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ADICION
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 28/07/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 28/07/2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO<br>NACIONAL DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 8.116.034.927 | 400035701 | 28/07/2023 | 03/12/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 16.232.069.852.60 | 400035701 | 28/07/2023 | 03/12/2028 |
| Estabilidad de la Obra | 21.348.104.788 | 400035701 | 31/12/2025 | 31/12/2030 |
| Calidad | 182.070.000 | 400035701 | 31/12/2025 | 31/12/2030 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 3.558.017.464,50 | 400035702 | 03/10/2022 | 31/12/2025 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1065 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CORREDORES ICC | NIT: | 901.482.408-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)<br>CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)<br>CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%) | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 28/06/2021 | DO-GGP 33108 | GGP2 |
| **VALOR INICIAL:** | $30.499.980.246 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN N:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $30.499.980.246 | | |
| **ANTICIPO** | $640.748.002 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | … | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | …. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $640.748.002 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 114 Meses | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | Meses y días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA N:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/08/2030 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467621 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 1.524.980.246 | 0 | 1.524.980.246 |
| 467621 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 884.232.244 | 1.419.365 | 882.812.879 |
| 467621 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 882.812.879 | 87.328.638 | 795.484.241 |
| 467621 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 795.484.241 | 142.018.352 | 653.465.889 |
| 467621 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 653.465.889 | 158.787.148 | 494.678.741 |
| 467621 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 494.678.741 | 165.770.046 | 340.022.900 |
| 467621 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 340.022.900 | 168.092.807 | 181.817.905 |
| 467621 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 181.817.905 | 166.962.902 | 24.676.350 |
| 467621/ 154722 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | $ 1.549.676.350 | 170.184.893 | 1.389.502.333 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 1.389.502.333 | 156.043.878 | 1.242.637.507 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 1.242.637.507 | 149.562.389,00 | 1.101.872.906 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 1.101.872.906 | 171.063.694 | 940.871.782 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 940.871.782 | 189.909.287 | 762.133.630 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 762.133.630 | 192.652.787,00 | 580.813.360 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 580.813.360 | 214.894.658 | 378.559.564 |
| | | | | 450.000.000 | 0 | 828.559.564 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 828.559.564 | 240.067.796 | 709.612.155 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 709.612.155 | 238.482.969 | 570.968.323 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 570.968.323 | 252.011.160 | 388.957.163 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 388.957.163 | 252.904.605 | 206.052.558 |
| 154722 | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 206.052.558 | 241.077.469 | 0 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 3.050.000.000 | 238.194.457 | 2.825.816.983 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 2.825.816.983 | $257.500.568 | 2.583.463.507 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 2.583.463.507 | $242.053.665 | 2.355.648.293 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 2.355.648.291 | $263.981.230 | 2.107.195.371 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 2.107.195.371 | $268.174.872 | 1.854.795.491 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 1.854.795.491 | $285.756.117 | 1.585.848.556 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 1.585.848.556 | $315.107.615 | 1.289.276.683 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 1.289.276.683 | $330.829.510 | 977.907.733 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 977.907.733 | $348.196.516 | 640.789.993 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 640.789.993 | $339.286.034 | $301.503.959 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 301.503.959 | $290.209.257 | $ 11.294.702 |
| 188723 | 2023 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 1.841.294.702 | $224.548.845 | 1.616.745.856 |
| 234924 | 2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | 11 | 1.616.745.856 | $232.036.438 | 1.384.709.419 |
| 234924 | 2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | 11 | 1.384.709.419 | $227.266.188 | 1.157.443.231 |
| 234924 | 2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | 11 | 1.157.443.231 | $237.417.926 | 920.025.305 |
| 234924 | 2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | 11 | 920.025.305 | $232.613.737 | 687.411.570 |
| 234924 | 2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | 11 | 687.411.570 | $257.620.651 | 429.790.919 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234924 | 2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | 11 | 429.790.919 | $253.755.097 | 176.035.822 |
| 047124 | 2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | 20 | 1.500.000.000 | | 1.676.035.822 |
| 047124 | 2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 | 20 | 1.676.035.822 | $268.453.355 | 1.407.582.467 |
| | | | | | | |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de costos No. 38 | $225.591.054 | $42.862.301 | - | $268.453.355 |
| | | | | |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría del mes de julio para el periodo 2024 el contrato de interventoría reporta un avance de 27,78% y $ 8.472.397.780,00 de avance financiero.

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 27,84%
Total inversión ejecutada: 27,78%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ESTADO |
|---|---|---|
| 30-06-24 | 3 | Revisión |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: UNICA CUMPLIMIENTO<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 1.020.998.025 | NB-100166285 | 31/08/2023 | 31/12/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | 640.748.002,52 | NB-100166285 | 31/08/2023 | 31/12/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 2.041.996.049 | NB-100166285 | 31/08/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad del Servicio | 3.062.994.074 | NB-100166285 | 31/12/2025 | 31/12/2030 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ADICION
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31-08-23
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO X

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2024S-VMET-045057 | 09-07-24 | CONSORCIO CORREDORES ICC | Respuesta Comunicado 2024E-VUVRAZ-061785 - Ajuste al plan de trabajo 2024. |
| 2024S-VMET-033075 | 09-07-24 | ALCALDÍA PUERTO GAITÁN | Solicitud Acta de recibo definitivo Convenio No. 2161 de 2021 |
| 2024S-VMET-45928 | 10-07-24 | CONSORCIO VIAL C.D | Solicitud de insumos semanales del Proyecto Alto de Neblinas-Rubiales |
| 2024I-VBOG-044155 | 12-07-24 | ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES | Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-044155 |
| 2024S-VMET-049330 | 23-07-24 | ROOSVELT ALVARADO RAMIREZ | Respuesta a su radicado 2024E-VUVR-062623 |
| 2024I-VMET-049781 | 23-07-24 | KAROL ROCA PACHECO | Aprobación hojas de vida personal Técnico - Cto 2021-24 |
| 2024S-VMET-050627 | 26-07-24 | JOSÉ IGNACIO FERETTI | Respuesta al radicado TEC-CO2406070 - Tecpetrol Colombia S.A.S |
| 2024S-VMET-050630 | 26-07-24 | CONSORCIO VIAL 2030 | Respuesta al comunicado 2024E-VUVRAZ-065544, Autorización de Ingreso Social Interv. |
| 2024S-VMET-051553 | 30-07-24 | CONSORCIO CORREDORES ICC | Respuesta radicado 2024E-VUVRAZ-069883 - Aprobación Ingreso Secretaría |
| 2024S-VMET-051897 | 31-07-24 | CONSORCIO CORREDORES ICC | Autorización de ingreso Profesional Social |
| 2024S-VMET-051776 | 31-07-24 | CONSORCIO CORREDORES ICC | Alcance al comunicado 2024E-VUVRAZ-070364 |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se continua con el mantenimiento de los sitios críticos para garantizar transitabilidad en el tramo de ejecución. El saldo para las actividades de mantenimiento, se tiene programados para las actividades de los meses de agosto a diciembre de 2024, teniendo en cuenta la última aprobación de modificación de cantidades aprobada.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

-

### 3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribución que tuvo en la vigencia 2022 y 2024.

| VIGENCIA DEL CONTRATO 1065 DE 2021 | VALOR DE LA VIGENCIA CONTRACTUAL | ADICIÓN No. 1 | REDISTRIBUCIÓN | VALOR DE LA VIGENCIAS ACTUALIZADAS | VEGENCIAS ACUMULADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 1.524.980.246 | | | $ 1.524.980.246 | $ 1.524.980.246 |
| 2022 | $ 1.525.000.000 | | $ 450.000.000 | $ 1.975.000.000 | $ 3.499.980.246 |
| 2023 | $ 3.050.000.000 | | | $ 3.050.000.000 | $ 6.549.980.246 |
| 2024 | $ 1.830.000.000 | | $ 1.500.000.000 | $ 3.330.000.000 | $ 9.879.980.246 |
| 2025 | $ 1.830.000.000 | | | $ 1.830.000.000 | $ 11.709.980.246 |
| 2026 | $ 3.965.000.000 | | | $ 3.965.000.000 | $ 15.674.980.246 |
| 2027 | $ 3.965.000.000 | | | $ 3.965.000.000 | $ 19.639.980.246 |
| 2028 | $ 4.270.000.000 | | | $ 4.270.000.000 | $ 23.909.980.246 |
| 2029 | $ 4.270.000.000 | | | $ 4.270.000.000 | $ 28.179.980.246 |
| 2030 | $ 4.270.000.000 | | $ (1.950.000.000) | $ 2.320.000.000 | $ 30.499.980.246 |
| **TOTAL** | **$ 30.499.980.246** | | **$ -** | **$ 30.499.980.246** | |

### 3.3 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- **Ambiental:** El Contratista continúa dando alcance a los requerimientos establecidos por la entidad CORMACARENA de manera parcial, de los actos administrativos aprobados acerca de los permisos ambientales como; Concesión de aguas subterráneas y vertimientos, a favor del campamento Villa Lorena, Concesión de aguas superficiales, en el punto conocido como Caño Arimena, Permiso de emisiones atmosféricas para la operación de las plantas de triturado y asfalto, ubicadas en el predio Villa Lorena y Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU, de seis mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de diferentes especies, con un total de 975,72 m3. Por lo anterior, se solicita que se dé cumplimiento estricto a cada una de las obligaciones (artículos de los actos administrativos), en los tiempos establecidos según su periodicidad.
- **Social:** Durante los días 01 al 31 de julio de 2024, el contratista Consorcio SD VICHADA ha mantenido contacto a los líderes comunales de las veredas Puente Arimena, Carimagua I y Carimagua II el inicio y avance a los mantenimientos de los puntos críticos establecidos como prioritarios en inspección y recorrido vial.
  A corte del 31 de julio de 2024, el proyecto se mantiene con la vinculación por parte del Consorcio SD Vichada con 55 personas laborando; en los cuales, 9 de ellas son locales representado el 18% y 46 al personal foráneo que corresponde al 82%.

- **Predial:**

| TRAMO PUENTE ARIMENA- EL VIENTO | | # PREDIOS |
|---|---|---|
| TIPOLOGIA PREDIOS | ENAJENACIÓN VOLUNTARIA | 26 |
| | EXPROPIACIÓN | 1 |
| | PREDIO INVIAS | 1 |
| | PREDIO CON MEJORAS | 4 |
| | PREDIO BALDÍO | 4 |

-

- **Sostenibilidad:**

| No | Evento | | | Fecha del evento | | | PR | Código de vía | Departameto | Municipio | Vereda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Animal | Observado | Lesionado | Día | Mes | Año | | | | | |
| 1 | Ave | x | | 3 | 10 | 2023 | 7+800 | 4010 | Meta | Puente Arimena | - |
| 2 | Morrocoy | x | | 5 | 10 | 2023 | 3+100 | 4010 | Meta | Puente Arimena | - |
| 3 | Babilla | x | | 22 | 10 | 2023 | 2+450 | 4010 | Meta | Puente Arimena | - |

## 4 <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>

En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este contrato de obra, solo las virtuales.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría virtuales del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los inconvenientes que se encuentran en la obra.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervisión son:

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar más fuentes de extracción de material para terraplén. Teniendo en cuenta que en algunas áreas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

_____

**CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI**
Matrícula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META