	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

ntrato de Obra No. 3587 - 2023
4137-2023
3937-2023

JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

JAC BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

Contratista: JAC CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

Contrato de Interventoría No. 4636 - 2023 **Interventoría:** G & G INGENIERIA S.A.S

Objeto Convenio de Obra:

- AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

- AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

- AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del CONVENIO 3587 - 2023	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
	Resumen Mensual Estado General del CONVENIO 3937 – 2023	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	5
	12		12
1	**DESCRIPCION DEL CONVENIO 3587 - 2023**		16
1.1	Localización		17
1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		17
1.3	Inventario y estado inicial de la vía		17
1.4	Características técnicas del proyecto		19
2	**INFORMACION CONTRATO DEL CONVENIO 3587 - 2023**		19
2.1	Información general del contrato		19
2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
2.3	Seguimiento Ítems no previstos		20
2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		21
3	**REPORTES EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO 3587 - 2023**		21
3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	21
3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	27
3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	27
3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	32
3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	32
3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	32
3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
3.8-3.11	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		40
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	40
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	40
4	**DESCRIPCION DEL CONVENIO 4137-2023**		42
4.1	Localización		42
4.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		43
4.3	Inventario y estado inicial de la vía		43
4.4	Características técnicas del proyecto		44
5	**INFORMACION CONTRATO DEL CONVENIO 4137-2023**		44
5.1	Información general del contrato		44
5.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		45
5.3	Seguimiento Ítems no previstos		45
5.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		45
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO 4137-2023**		46
6.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	46
6.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	46
6.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	46
6.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	47
6.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	47
6.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	47
6.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	48
6.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
6.9	Otros documentos seguimiento mensual		48
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		48
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	48
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	48

7	**DESCRIPCION DEL CONVENIO 3937-2023**		50
7.1	Localización		50
7.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		51
7.3	Inventario y estado inicial de la vía		51
7.4	Características técnicas del proyecto		52
8	**INFORMACION DEL CONVENIO 3937-2023**		52
8.1	Información general del contrato		53
8.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		53
8.3	Seguimiento Items no previstos		54
8.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		54
9	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DEL CONVENIO 3937-2023**		54
9.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	55
9.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	55
9.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	55
9.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	55
9.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	67
9.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	67
9.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	67
9.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
9.9	Otros documentos seguimiento mensual		75
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		75
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	75
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	75
10	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		89
10.1	Información general del contrato		89
10.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		91
10.3	Informes especialistas y profesionales		91
10.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		91
10.5	Informe matriz de riesgos.		91
10.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
10.7	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
11	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		91
11.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	91
11.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	91
11.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	99
11.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	99
11.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
11.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
12	**Conclusiones y recomendaciones**		110
13	**ANEXOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3587-2023**		111
	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha		
13.1	Registro fotográfico y video del avance de las obras		111
13.2	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		111
	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		
14	**ANEXOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3587-2023**		112
	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha		
14.1	Registro fotográfico y video del avance de las obras		112
14.2	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		113
	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		113

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 15/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **PERIODO MES:** 7

CONTRATO DE OBRA No.: 3587 - 2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/07/2024
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.367.074,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.367.074,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	M2	738
	Mejoramiento	M2	738
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Arreglo de tuberias acueducto	ML	30

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	M2	36,9	738
	Mejoramiento	M2	36,9	738
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Arreglo de tuberias acueducto	ML		30

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRA	147.162.692,00		
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.414.881,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.789.501,00		
HERRAMIENTAS MENORES OAC	1.000.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.367.074,00		$ 199.367.074,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRA	$ 15.602.922,39		$ 15.602.922,39	$ 156.029.223,94
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.414.881,00		$ 4.414.881,00	$ 4.414.881,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 3.792.296,91		$ 3.792.296,91	$ 37.922.969,06
HERRAMIENTAS MENORES OAC	$ -		$ -	$ 1.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 23.810.100,30		$ 23.810.100,30	$ 199.367.074,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/07/2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 199.367.074,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.367.074,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECORRIDO DE LA PLACA HUELLA



RECORRIDO DE LA PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **PERIODO MES:** 8

CONTRATO DE OBRA No.: 3937-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.142.876,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.142.876,00
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	145.978.749,00		198.142.876,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.784.765,00		46.784.765,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.379.362,00		4.379.362,00
Herramientas menores (aporte de la OAC)	1.000.000,00		1.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.142.876,00		198.142.876,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 93.872.250,00		$ 93.872.250,00	$ 93.872.250,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.355.554,00		$ 9.355.554,00	$ 93.872.250,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)				
Herramientas menores (aporte de la OAC)				
VALOR EJECUTADO				$ 103.227.804,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 114.066.723,42
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 103.227.804,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	52,10%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECORRIDO INICIAL



TOMA DE PUNTOS TOPOGRAFICOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4636 DE 2023

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL N°. 8 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

COMPONENTE TÉCNICO

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
VERSIÓN 1	31 DE JULIO DE 2024	

TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE CAMBIOS 2
INTRODUCCIÓN 6
OBJETIVO GENERAL: 7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 7
INFORME CONVENIO SOLIDARIO N°3587-2023 8
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONVENIO N° 3587 – 2023 9
MUNICIPIO 9
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10
1.1 LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 10
1.2 MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 11
1.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 11
1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 13
2 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO. 13
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 13
2.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 14
2.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 14
2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 15
3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 15
3.1 INFORME SEMANAL 15
3.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO 15
3.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 16
3.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO 16
3.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 17
3.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 17
3.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO 17
3.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 18
3.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA. 18
3.10 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 18
3.11 ACTAS DE REUNIÓN 18
INFORME CONVENIO SOLIDARIO N°4137 – 2023 19
CONVENIO SOLIDARIO N° 4137 – 2023 20

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 20
4.2. MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LAEJECUCIÓN DEL PROYECTO 21
4.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 21
4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....22
5. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO. 22
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 22
5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....23
5.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 23
5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LAINTERVENTORÍA 23
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO....24
6.1. INFORME SEMANAL....24
6.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO. 24
6.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA....24
6.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO. 25
6.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO....25
6.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO....25
6.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO....26
6.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL....26
6.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA. 26
6.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA....26
6.11. ACTAS DE REUNIÓN 26
INFORME CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 - 2023 27
CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 – 2023 28
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 28
7.1. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 28
7.2. MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LAEJECUCIÓN DEL PROYECTO 29
7.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 29
7.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....30
8. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO. 30
8.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 31
8.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....31
8.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 32
8.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LAINTERVENTORÍA 32
9. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO....32
9.1. INFORME SEMANAL 33
9.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO. 33

9.3. CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO. 33
9.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO. 33
9.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 34
9.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 34
9.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO. 34
9.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 35
9.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA. 35
9.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 35
9.11. ACTAS DE REUNIÓN 35
INFORME DE INTERVENTORÍA 36
INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 37
10. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 37
10.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 39
10.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA. 39
10.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 40
10.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 40
10.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS. 40
11. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 40
11.1. EQUIPO CONTRATADO POR LA INTERVENTORÍA 40
11.2. CONTROL DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA. 40
11.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA. 41
11.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 41
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 42
13. ANEXOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N°3587-2023 43
13.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS 43
14. ANEXOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 - 2023 44
14.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS 44
14.2. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 - 2023 45

INTRODUCCIÓN

Número del proceso ID del SECOP IP-DT-MAG-032-2023, el cual fue adjudicado con el Nº 4636 — 2023 cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

El plan de gobierno por el cual fue contratado es Caminos comunitario para La Paz Total al que se le fue asignado como Supervisor del Contrato de Interventoría al Ingeniero **FABIAN ARANGO PINEDA INVIAS.** Territorial magdalena.

En el marco de la ejecución de los Contratos de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Legal para los Convenios Solidarios **N° 3587, N° 4137 y N° 3937 de 2023** del Departamento de Magdalena, cuyo objetivo es el mejoramiento de vías rurales, se presenta este informe. En el documento se detalla la gestión llevada a cabo por el contratista interventor **G & G INGENIEROS S.A.S** cuyo director el Ingeniero Jorge Luis Gamarra Herrera en cada una de las actividades, así como las acciones tomadas por la interventoría para asegurar el cumplimiento de los pliegos de condiciones y la responsabilidad frente al contratante Instituto Nacional de Vías — INVIAS.

Los proyectos que están siendo supervisados por la Interventoría buscan mejorar y mantener las vías rurales del país, las cuales son esenciales para la conexión del campo colombiano. De conformidad con el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993 sobre la contratación de la Administración Pública, y considerando el monto del presupuesto oficial para los convenios solidarios del municipio Pueblo Viejo y Zona Bananera, se presentan en este informe los avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general de este informe es presentar las acciones llevadas a cabo por la firma interventora en la vigilancia y control de las actividades contempladas en los contratos: **N° 3587-2023** JAC barrio brisas del rio del corregimiento Julio Zawady del municipio Zona Bananera**, N° 4137-2023 y** JAC barrio centro de Guacamayal municipio de Zona Bananera y **N° 3937-2023** JAC vereda Tierra Nueva municipio de Pueblo Viejo durante el período comprendido entre el 1 al 31 julio de 2024.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Para alcanzar el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Coordinar y gestionar la ejecución del Contrato de interventoría y de los convenios solidarios, asegurando el cumplimiento de los pliegos de condiciones y la normativa vigente.
- Evidenciar y documentar las actividades realizadas por las juntas de acción comunal(JAC) en la ejecución de los convenios.
- Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño de las juntas de acción comunal (JAC) en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
- Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso
- Orientar a las juntas de acción comunal (JAC) para que cumpla con una excelente ejecución del de los convenios solidarios teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas.
- Vigilar la seguridad y la salud de los trabajadores por medio del cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Coordinar para que se lleve un buen plan de manejo ambiental y social en el proyecto.
- Asegurar el cumplimiento por parte de las juntas de acción comunal (JAC) de las obligaciones relacionadas con la obtención y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidas, garantizado la protección de los intereses del contratante.
- Proyectar el acta de liquidación.

INFORME CONVENIO SOLIDARIO N°3587-2023

Informe Mensual No 08
1 al 31 de julio de 2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONVENIO N° 3587 – 2023



Localización de Municipio Zona bananera,

MUNICIPIO

El Departamento del Magdalena hace parte de las regiones naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Bajo Magdalena. Posee una extensión de 23 188 km², que representa el 2.03 % al compararla con el territorio nacional y el 11.5 % en relación con la Llanura del Caribe.

El municipio de Pueblo Viejo localiza en las coordenadas:

- Latitud: 10°54'21.6"N
- Longitud: 74°09'04.5"W

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se realiza con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto el cual es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

1.1 LOCALIZACIÓN DE PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría, se localiza en el Departamento de Magdalena en el municipio de Zona bananera, Corregimiento julio zawady como se ilustran a continuación:




Ilustración 1. Localización del proyecto JAC JULIO ZAWADY

1.2 MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Zona bananera del departamento del magdalena, el corregimiento de Julio Zawady. Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de zona bananera, recorriendo 16,7 kilómetros en dirección nororiente, hacia el corregimiento de Julio Zawady. En el mencionado punto, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 10°54'07.4" N y Longitud: 74°09'13.6"W; con punto de referencia final en el PR0+850 con coordenadas geográficas Latitud: 10°54'21.6"N y Longitud: 74°09'04.5" W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

La zona para intervenir beneficiara a la comunidad de Julio Zawady y a las comunidades vecinas que transitan esta vía, los cuales son de origen campesino y muchos de ellos sacan sus productos del campo por la vía, por lo que en temporadas de lluvias se les dificulta ya que el tramo presenta pendientes que cuando están en estado de mucha humedad no se transita con facilidad en la subida y bajada de estas.

1.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizó visita al tramo de la vía a intervenir en compañía del presidente de la junta de acción comunal (JAC), e integrantes de la comunidad ya que ellos como comunidad escogieron, mejora la vía de accesos que se presenta en los anexos fotográficos, este mejoramiento permitirá mejor tránsito de las personas cuando se presente temporada de lluvia, puesto que también es una zona con mucho flujo vehicular.





Estado inicial del tramo a intervenir, Fecha de Inicio 21 de marzo de 2024





Placa huella sobre la carrera 4 y la calle 1 B julio zawady.

1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de un tramo de placa huella de 185 metros de largo con 4,10 metros de ancho, el diseño arrojo este ancho por la proximidad de las viviendas y de la verificación en campo que realizó el OAC al tramo a intervenir, tanto al componente, topografía, diseño de pavimento, estudio de tránsito, y de los recursos asignados al proyecto.

2 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO.

Considerando que el alcance de cada convenio solidario de mejoramiento es específico, basado en los Estudios Previos, que son parte integral de cada uno de los tres (03) proyectos, se espera que la Junta de Acción Comunal (JAC) Barrio Brisas del rio ejecute el Convenio 3587-2023 en el Municipio de zona bananera Departamento del Magdalena.

Según las especificaciones y características técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que se encuentran en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documento que forma parte integral del Convenio.

Las obras para ejecutar deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2023, o cualquier normativa vigente.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA CONVENIOS SOLIDARIOS No 3587-2023
Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY
Nit	901.736.964-2
Número del convenio	3587-2023
Representante legal	JHANSIR JACKSON PAEZ BLOOM
Número del Contacto	3203252553
Valor Inicial del Contrato	$ 199.367.074.00
Dirección	BARRIO BRISAS DEL RIO CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

Fecha de inicio	14/12/2023
Plazo Inicial Contrato	31/12/2023
Prórroga N1	30/04/2024
Prórroga N2	30/06/2024
Prórroga N3	15/07/2024
Fecha de terminación	15/07/2024

Tabla 2. Generalidades de los contratos

2.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 15 de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades; durante este periodo, se hizo seguimiento con la interventoría a los diferentes ítems del convenio;

En este mes se terminó con la construcción de la placa huella, el centro ciclópeo, y la construcción de la placa cuneta y el bordillo siguiendo las normas de la cartilla de obras menores y drenaje.

Se realizo cierre entrega de la obra por parte del convenio de julio zawady a la interventoría G&G INGENIEROS SAS, con el fin de permitir la garantía de la calidad de la ejecución de la placa huella

2.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Para este periodo, la junta de acción comunal de Julio Zawady ha solicitado para aprobación del Interventoría ítems no previstos.

2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El convenio de No 3587-2023, se encuentra en su etapa final y se realizó un recorrido final, verificando la calidad de la obra, para dar la garantía de un trabajo de calidad.

Se espera realizar un cierre social para aclarar dudas e inquietudes y además de realizar una charla de concientización para el cuidado de esta ejecución.

3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

El proyecto se enfoca en garantizar el debido proceso de la ejecución de la obra. **LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO COREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA – MAGDALENA en conjunto con la INTERVENTORÍA desarrollan las revisiones de la guía de obras menores, para que se puedan construir las obras con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.**

En este periodo la junta de acción comunal ha seguido debidamente las orientaciones y sugerencias de la interventoría para realizar un trabajo con responsabilidad y claridad en cuanto a documentaciones correspondiente como lo son tramites de pólizas actualizadas, información de las hojas de vidas del personal que contrataran teniendo en cuenta los requerimiento de INVIAS, entre otras, para así continuar con las siguientes actividades que corresponden al avance de la obra, después de realizarse la socialización en la comunidad.

Este reporte mensual será visto con mas detalle en el formato MEPI-MN1-IN15FR-2

3.1 INFORME SEMANAL

La información referente a este numeral se consigna en el formato MEPI-MN1-IN15FR-3 que se presentara al final del informe.

3.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Durante el periodo del presente informe se tiene maquinaria en obra, una mezcladora para concretos y un vibrador de concretos.

INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA | SEMANA No.: 30 del 4-jul al 10-jul (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONSALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construccion de 180 metros lineales de placa huella con un ancho de 4.10 metros.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Subbase granular de 15 cm de espesor, placa chuella en concreto clase D con acero de refuerzo diametro de 3/8", centro ciclópeo con concreto clse G en un 60% y 40% piedra puño, placa cuneta y bordillo con concreto clase D.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA			INTERVENTOR:	G & G INGENIEROS SAS		
INTEGRANTES:	JHANSIR JACKSON PAEZ BLOON			INTEGRANTES:	JORGE LUIS GAMARRA HERRERA		
CONTRATO No.	3587 - 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.367.074,00	CONTRATO No.	4636-2023	VALOR INICIAL:	$ 74.137.162,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.024.963,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.367.074,00	FECHA DE VEN w	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 93.162.125,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.367.074			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 187.405.050			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 11.962.024			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 93.162.125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 82.672.644			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 10.489.481			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 195.379.732,52	98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 187.405.049,56	94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.974.682,96	4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 9.968.353,70	5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 159.493.659,20	80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 135.569.610,32	68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 23.924.048,88	12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.898.731,84	16%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Deposito del valor 100% en una cuenta para manejo conjunto

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.672.644,02	89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.672.644,02	89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.356.999,69	1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.356.999,69	1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: No se han hecho cobros

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 199.367.074,00
Amortizado $	
Saldo $	$ 199.367.074,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Excavaciones	M3	5,5		100	Prog					
					Ejec					
* Subbase Granular	M3	141,4		100	Prog					
					Ejec					
* Concretos	M3	143,1		100	Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo	Kg	4584		100	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Carrera 4 N° 1 c 12

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realizaron actividades debido a que nuevamente gases del caribe está realizando una intervención, alrededor de la placa huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se esta a la espera que se termine la intervencion de la comitiva de gases del caribe



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Via a intervenir JAC vereda tierra nueva

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar supervisando las actividades constructivas de la placa huella y el centro ciclópeo, con el objetivo del mejoramiento de acabados.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA | SEMANA No.: 31 del 11-jul al 15-jul (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONSALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construccion de 180 metros lineales de placa huella con un ancho de 4.10 metros.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Subbase granular de 15 cm de espesor, placa chuella en concreto clase D con acero de refuerzo diametro de 3/8", centro ciclópeo con concreto clse G en un 60% y 40% piedra puño, placa cuneta y bordillo con concreto clase D.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA			INTERVENTOR:	G & G INGENIEROS SAS		
INTEGRANTES:	JHANSIR JACKSON PAEZ BLOON			INTEGRANTES:	JORGE LUIS GAMARRA HERRERA		
CONTRATO No.	3587 - 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.367.074,00	CONTRATO No.	4636-2023	VALOR INICIAL:	$ 74.137.162,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.024.963,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.367.074,00	FECHA DE VEN w	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 93.162.125,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.367.074			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 199.367.074			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 93.162.125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 86.743.643			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 6.418.482			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.367.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.367.074,00	100%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 9.968.353,70	5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 159.493.659,20	80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 135.569.610,32	68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 23.924.048,88	12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.898.731,84	16%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Deposito del valor 100% en una cuenta para manejo conjunto

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 86.743.643,10	93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 86.743.643,10	93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.356.999,69	1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.356.999,69	1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: No se han hecho cobros

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 199.367.074,00
Amortizado $	
Saldo $	$ 199.367.074,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Excavaciones	M3	5,5		100	Prog					
					Ejec					
* Subbase Granular	M3	141,4		100	Prog					
					Ejec					
* Concretos	M3	143,1		100	Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo	Kg	4584		100	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Carrera 4 N° 1 c 12

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Entrega de documentos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se esta a la espera que se termine la intervencion de la comitiva de gases del caribe



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 8

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO No. 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4636-2023 **INTERVENTORÍA:** G & G INGENIEROS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA DE CONCRETO		1 BOLSA 50 KG	JULIO ZAWADY	I	I	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	39%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	68%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: La ejeucion de la obra termino el 15 de julio del 2024

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: FREDY JOHAN QUINTERO RIVERA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 021037-0506114 ATL

Firma
Nombre: EFRAIN DE JESUS CUCUNUBA THOMAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 021037-0663328 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta que el OAC ya inicio actividades en obra se hace necesario la vinculación del personal al régimen de seguridad social.

3.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

El presupuesto general y el avance en la ejecución presupuestal se presenta relacionado en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESUPUESTO ($)
Obra (Placa Huella)	156.029.224
Gastos Administrativos (aportes del INVIAS)	37.922.969
PAGA (aporte del INVIAS)	4.414.881
Herramientas menores (aporte de la OAC)	1.000.000
Totales	199.367.074,00

Actualmente se ha generado los siguientes pagos:

- Compra alquiler de maquinaria.
- Compra de material de cantera: Granzón, arena, piedra puño.
- Compra de cemento.
- Compra alquiler de equipo; mezcladora de concreto, vibrador y compactador manual o rana.
- Pago mano de obra.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: julio-24 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 3587 - 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

MES INFORME MENSUAL: 8

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4636-2023

INTERVENTOR: G & G INGENIEROS S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157123	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	NACION	3587 - 2023	$ 199.367.074	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

3.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se anexa cuadro del estado general del tiempo para el mes de JULIO-2024.

3.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el reporte de los ensayos de laboratorio estarán relacionados en el formato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del periodo presente.

3.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

La interventoría realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del convenio solidario, y por medio de oficio se solicita la actualización de las garantías y seguros de los contratos de obra, teniendo en cuenta que presenta suspensión y se realiza modificación en el tiempo de finalización del proyecto, por lo que presentaron pólizas de inicio, y están pendientes las de reinicio a la suspensión y de la modificación debidamente actualizadas.

En la siguiente tabla se presenta la información de las pólizas de inicio del convenio:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIAS					
			DESDE			HASTA		
Cumplimiento	10	39.713.114,20	28	9	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios prestaciones socialeslegales e indemnizaciones	20	9.928.278,55	28	9	2023	30	4	2027
Calidad del Servicio	30	59.569.671,30	30	04	2024	30	4	2029

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco																															
Lluvias moderadas	1		1	2	1																										
Lluvias intensas						1																									
Total horas	23	24	23	22	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**0**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: FREDY JOHAN QUINTERO RIVERA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 021037-0506114 ATL

Firma
Nombre: EFRAIN DE JESUS CUCUNUBA THOMAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 021037-0663328 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No.: 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL jul.-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/a
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 (Día) / 7 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 13/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 74.137.162,00

VALOR ACUMULADO: $ 93.162.125,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 39.873.414,80	28	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 9.968.353,70	28	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A			N/A		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.810.122,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100285733

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS BOLIVAR

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	28	9	2023	31	12	2023
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N/A **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/A

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 39.873.414,80	30	4	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 9.968.353,70	30	4	2024	15	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A			N/A		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.810.122,20	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100285733

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	28	9	2023	31	15	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-10069743 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesio 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

3.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Estado general del tiempo, Maquinaria y equipo, Resumen de ensayos de laboratorio,

3.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Seguimiento al plan de calidad de obra.

3.10 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Hasta la fecha del presente informe se tiene realizado un comité de obra.

3.11 ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo del presente informe no se realizaron actas de reunión

INFORME CONVENIO SOLIDARIO N°4137 – 2023

CONVENIO SOLIDARIO N° 4137 – 2023

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se realiza con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto el cual es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

4.1.LOCALIZACIÓN DE PROYECTO

Guacamayal, Zona Bananera, Magdalena, Colombia, ubicación en el mapa. La precisión de las coordenadas geográficas latitud y longitud — 10.751566, -74.159347.



Ilustración 1. Localización del proyecto JAC Barrio centro de Guacamayal.

4.2. MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Zona Bananera del departamento de Magdalena, Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Zona Bananera, recorriendo diecinueve (19) kilómetros en dirección noroccidente.

En el mencionado punto, se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 10°44'27.5" N y Longitud: 74°09'37.8" W; con punto de referencia 10°43'40.5"N 74°09'09.5", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

La zona por intervenir beneficiara a la comunidad y a las comunidades vecinas que transitan esta vía, los cuales son de origen campesino y muchos de ellos sacan sus productos del campo por la vía, por lo tanto, con la intervención de la vía se mejorara la calidad de vida de la comunidad.

4.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizó visita al tramo de la vía a intervenir en compañía del presidente de la junta de acción comunal (JAC), e integrantes de la comunidad. El tramo de la vía a intervenir fue escogido para el mejoramiento de vía acceso a la vereda cuatro caminos continuación, se muestra en el registro fotográfico:





Punto a intervenir cuatro caminos

4.4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de un tramo de placa huella aproximado a los 150 metros de largo con 5 metros de ancho, es el diseño definitivo con base en los estudios y diseños de la verificación en campo que se realizó con el OAC al corredor vial en cuanto al componente geotécnico, hidráulico, topografía, diseño de pavimento, estudio de tránsito, y de los recursos asignación al proyecto.

5. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO.

Considerando que el alcance de cada convenio solidario de mejoramiento específico, basado en los Estudios Previos, que son parte integral de cada uno de los tres (03) proyectos, se espera que la Junta de Acción Comunal **(JAC)** Barrio Centro de Guacamayal ejecute el Convenio 4137 – 2023 en el Municipio de Zona Bananera.
Según las especificaciones y características técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que se encuentran en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documento que forma parte integral del Convenio.

Las obras por ejecutar deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2023, o cualquier normativa vigente.

5.1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Generalidades de los contratos

GENERALIDADES	CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO N° 4137 – 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL
Nit	900.029.773-6
Número del convenio	4137 – 2023
Representante legal	FREDIS ALBERTO PEREZ ARAQUE
Número del Contacto	3173168043
Valor Inicial del Contrato	$ 198.565.568,00
Dirección	CALLE 5 N° 3 – 59 BARRIO CENTRO

Fecha de inicio	27/12/2023
Fecha de suspensión	28/12/2023
Fecha de reinicio	16/01/2024
Plazo Inicial Contrato	31/12/2023
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4137 – 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4137 – 2023 PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4137 – 2023 PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024
Fecha de terminación	31/07/2024

5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2024, No se ejecutaron actividades en obra debido a que se tiene contemplado un error con respecto a la localización del proyecto inicial, esto debido a que la OAC presento en la documentación esta zona de intervención y se espera resolver el tema con premura.

5.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Para este periodo, el organismo de acción comunal Barrio centro de Guacamayal no ha solicitado para aprobación del Interventoría ítems no previstos.

5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Hasta el momento se está haciendo seguimiento a la socialización en compañía de la Junta de acción comunal, solicitando por medio de oficios, los documentos necesarios y estudios correspondientes y supervisando lo necesario para garantizar la estabilidad de la obra.

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO.

El proyecto se enfoca en garantizar el debido proceso de la ejecución de la obra. **LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA** en conjunto con la **INTERVENTORÍA** desarrollan las revisiones de la guía de obras menores, para que se puedan construir las obras con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.

Para esta etapa aún no se han realizado los estudios y diseños del proyecto, debido a que no se ha resuelto el punto de referencia de la ejecución del proyecto por ende no se ha girado los recursos para la realización de este proyecto.

6.1.INFORME SEMANAL

La información referente a este numeral se consigna en el formato MEPI-MN1-IN15FR-3 que se presentara al final del informe.

6.2.MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO.

Durante el periodo del presente informe no se tiene maquinaria en obra, teniendo en cuenta que el convenio solidario se encuentra con elaboración y entrega de documentos iniciales y revisión correspondiente.

6.3.PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta que el organismo de acción comunal se encuentra en etapa administrativa, es decir organizando la documentación correspondiente para el inicio de las actividades en obra, no presenta planillas de aportes y seguridad social debido a que no cuenta con personal contratado.

6.4.INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO.

El presupuesto general y el avance en la ejecución presupuestal se presenta relacionado en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESUPUESTO ($)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES ENERO	%
Obra (Placa Huella)	146.416.888,00	0	0
Gastos Administrativos (aportes del INVIAS)	46.756.173,00	0	0
PAGA (aporte del INVIAS)	4.392.507,00	0	0
Herramientas menores (aporte de la OAC)	1.000.000,00	0	0
Totales	198.565.568,00	0	0

Actualmente no se ha generado ningún pago debido a:

6.5.ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Aún no se han iniciado con las actividades, en donde influye el tiempo.

6.6.RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo la junta de acción comunal aún no ha realizado los diseños correspondientes al tramo que se va aintervenir, debido a que se deben realizar trámites de tipo administrativos para así poder legalizar cualquier compra o contratación que se haga para la elaboración de las actividades.

6.7.SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO.

La interventoría realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del convenio solidario, y por medio de oficio se solicita la actualización de las garantías y seguros de los contratos de obra, teniendo en cuenta que presenta suspensión y se realiza modificación en el tiempo de finalización del proyecto, por lo que presentaron pólizas de inicio, y están pendientes las de la modificación debidamente actualizadas.

En la siguiente tabla se presenta la información de las pólizas de inicio del convenio:

6.8.OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Aún no hay otros documentos

6.9.SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Aún no han iniciado las actividades de obra.

6.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el periodo comprendido se realizó acta de comité, tocando el tema de la cotización de los materiales.

6.11. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo del presente informe no se realizaron actas de reunión

INFORME CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 - 2023

CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 – 2023

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se realiza con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto el cual es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

7.1.LOCALIZACIÓN DE PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría, se localiza en el Departamento del Magdalena Municipio de Pueblo Viejo, como se ilustran a continuación:



Ilustración 1. Localización del Proyecto JAC Vereda Tierra Nueva.

7.2. MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Viejo departamento del Magdalena Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Viejo, recorriendo diez (10) (3.7) kilómetros en dirección sur, por la ciénaga Grande de Santa Marta En el mencionado punto, se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 10°45'06.8" N y Longitud: 74°18'42.1" 'W; con punto de referencia final en el PR1+150 con coordenadas geográficas Latitud: 10°44'40.8"N y Longitud 74°18'30.1"W conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

La zona por intervenir beneficiará a la comunidad y a las comunidades vecinas que transitan esta vía, los cuales son de origen campesino y muchos de ellos sacan sus productos del campo por la vía.

7.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El tramo de la vía a intervenir fue escogido para mejorar el acceso principal de la vereda Tierra Nueva. A continuación, se muestra en el registro fotográfico:





Tramo de vía a intervenir vereda Tierra Nueva





Tramo de vía a intervenir

7.4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de un tramo de placa huella aproximado a los 140 metros de largo con 5 metros de ancho, dato arrojado por el diseño definitivo de los estudios y de la verificación en campo que realizó el OAC al corredor vial en cuanto al componente geotécnico, hidráulico, topografía, diseño de pavimento, estudio de tránsito, y de los recursos asignación de los recursos asignados al proyecto.

8. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO.

Considerando que el alcance de cada convenio solidario de mejoramiento es específico, basado en los Estudios Previos, que son parte integral de cada uno de los tres (03) proyectos, se espera que la Junta de Acción Comunal **(JAC)** vereda tierra nueva ejecute el Convenio **3937 – 2023** en el Municipio Pueblo Viejo Departamento del Magdalena.

Según las especificaciones y características técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que se encuentran en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documento que forma parte integral del Convenio.

Las obras por ejecutar deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2023, o cualquier normativa vigente.

8.1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Generalidades de los contratos

GENERALIDADES	CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 – 2023
Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO.
Nit	9 0 1 7 1 5 6 6 7-1
Número del contrato	3937 - 2023
Representante legal	FRANGEL LUIS VALVERDE MORENO
Número del Contacto	3137860186
Valor Inicial del Contrato	$ 198.142.876,00
Dirección	VDA TIERRA NUEVA SEC CANCHA DE FUTBOL MCP PUEBLO VIEJO
Fecha de inicio	22/12/2023
Fecha de suspensión	29/12/2023
Fecha de reinicio	17/01/2024
Plazo Inicial Contrato	31/12/2023
Prórroga	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3937– 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024. PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024 PRORROGA NUMERO TRES (3) DE 2024
Fecha de terminación	31/07/2024

8.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2024, se llevaron a cabo diversas actividades en el municipio de Pueblo Viejo, con respecto al Convenio **N°. 3937 – 2023**. En este contexto se realizaron las siguientes actividades:

1. Acta comité compra agregados.
2. Acta comité compra de cemento.
3. Acta comité compra hierro.
4. Acta comité alquiler equipos.

5. Compra de Acero para placa Huella.
6. Compra de agregados.
7. Compra de Cemento para placa huella.
8. Abscisado y replanteo de la vía por parte de la topografía.
9. Alquiler maquinaria y equipos.

8.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Para este periodo, la junta de acción comunal vereda Tierra Nueva no ha solicitado para aprobación del Interventoría ítems no previstos.

8.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Hasta el momento se está haciendo seguimiento a la socialización en compañía de la Junta de acción comunal, solicitando por medio de oficios, los documentos necesarios y estudios correspondientes y supervisando lo necesario para garantizar la estabilidad de la obra.

9. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO.

El proyecto se enfoca en garantizar el debido proceso de la ejecución de la obra. **LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA DEL MUNICIPIO PUEBLO VIEJO** en conjunto con la **INTERVENTORÍA** desarrollan las revisiones de la guía de obras menores, para que se puedan construir las obras con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.

En este periodo la junta de acción comunal ha seguido debidamente las orientaciones y sugerencias de la interventoría para realizar un trabajo con responsabilidad y claridad en cuanto a documentaciones correspondiente como lo son tramites de pólizas actualizadas, información de las hojas de vidas del personal que contrataran teniendo en cuenta los requerimiento de INVIAS, entre otras, para así continuar con las siguientes actividades que corresponden al avance de la obra, después de realizarse la socialización en la comunidad.

Para esta etapa ya se han realizado los estudios y diseños del proyecto, y se empezaron las obras bajo la supervisión de la interventoría.

9.1.INFORME SEMANAL

La relación de los informes semanales se encuentra en el formato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

9.2.MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO.

Durante el periodo del presente informe no se tiene maquinaria en obra, teniendo en cuenta que el convenio solidario se encuentra con elaboración y entrega de documentos iniciales y revisión correspondiente.

9.3.CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO.

Durante el periodo comprendido no se tiene personal activo en obra, por lo tanto, no se relaciona aportes y seguridad social.

9.4.INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO.

El presupuesto general y el avance en la ejecución presupuestal se presenta relacionado en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESUPUESTO ($)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES JULIO	%
Obra (Placa Huella)	145.978.749,00	93.872.250,00	64,30
Gastos Administrativos (aportes del INVIAS)	46.784.765,00	9.355.554,00	20,00
PAGA (aporte del INVIAS)	4.379.362,00	0	0
Herramientas menores (aporte de la OAC)	1.000.000,00	0	0
Totales	198.142.876,00	0	0

Relación de los pagos en el periodo comprendido:

INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	10/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 30 del 4-jul al 10-jul Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construccion de 140 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	INTERVENTOR:	G & G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES:	FRANGEL LUIS VALVERDE	INTEGRANTES:	JORGE GAMARRA
CONTRATO No.	3937-2023	CONTRATO No.	4636-2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	FECHA DE INICIO:	14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.142.876,00	VALOR INICIAL:	$ 74.137.162,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ 19.024.963,00
VALOR ACUMULADO:	$ 198.142.876,00	VALOR ACUMULADO:	$ 93.162.125,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.142.876			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.645.561			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 177.497.315			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 93.162.125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 81.315.644			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 11.846.481			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.142.876,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 22.710.116,88	11,5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.645.560,80	10,4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	1,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.710.116,88	11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.645.560,80	11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.315.644,32	87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 81.315.644,32	87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 678.499,85	1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 678.499,85	1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	N/A

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN: MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA	PERMISO MINERO:	SI X	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO ____

OBSERVACIONES:
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

OBSERVACIONES:
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inician actividades como actas de vecindad y socializacion del convenio

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

/.- se conontinuara con las activiadades sociales pertinentes
- se espera visista del equipo tecnico de interventoria
- se organiza la participacion de los comité de obra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REFERENCIAS GEOGRAFICA



RECORRIDO INICIAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	17/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 31 del 11-jul al 17-jul (Numeración consecutiva) ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construccion de 140 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	INTERVENTOR:	G & G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES:	FRANGEL LUIS VALVERDE	INTEGRANTES:	JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
CONTRATO No.	3937-2023	CONTRATO No.	4636-2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	FECHA DE INICIO:	14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.142.876,00	VALOR INICIAL:	$ 74.137.162,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ 19.024.963,00
VALOR ACUMULADO:	$ 198.142.876,00	VALOR ACUMULADO:	$ 93.162.125,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.142.876			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.968.341			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 167.174.535			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 93.162.125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 84.029.644			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 9.132.481			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.142.876,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 33.549.036,30	16,9%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 30.968.341,20	15,6%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.580.695,10	1,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 6.281.512,00	3,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.838.919,42	5,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.322.780,40	5,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 516.139,02	4,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 84.029.643,71	90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.029.643,71	90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 678.499,85	1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 678.499,85	1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	N/A

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	
UBICACIÓN:	MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA	PERMISO MINERO:	SI X	NO ____	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO ____	

OBSERVACIONES:
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

OBSERVACIONES:
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inician actividades como actas de vecindad y socializacion del convenio

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

/.- se conontinuara con las activiadades sociales pertinentes
- se espera visista del equipo tecnico de interventoria
- se organiza la participacion de los comité de obra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACION



SOCIALIZACION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA — SEMANA No.: 32 del 18-jul al 24-jul (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construccion de 140 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	INTERVENTOR:	G & G INGENIEROS S.A.S
INTEGRANTES:	FRANGEL LUIS VALVERDE	INTEGRANTES:	JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
CONTRATO No.	3937-2023	CONTRATO No.	4636-2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	FECHA DE INICIO:	14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.142.876,00	VALOR INICIAL:	$ 74.137.162,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ 19.024.963,00
VALOR ACUMULADO:	$ 198.142.876,00	VALOR ACUMULADO:	$ 93.162.125,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.142.876			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 61.936.682			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 136.206.194			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 93.162.125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.386.643			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 7.775.482			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.142.876,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 70.711.045,74	35,7%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 61.936.682,40	31,3%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 8.774.363,34	4,4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 6.281.512,00	3,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37.162.009,44	18,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 30.968.341,20	15,63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 6.193.668,24	16,7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 85.386.643,41	92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.386.643,41	92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 678.499,85	1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 678.499,85	1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	N/A

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN: MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA	PERMISO MINERO:	SI X	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO ____

OBSERVACIONES:
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

OBSERVACIONES:
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


INICIO DE ACTIVIDADES
- se realiza replanteo y abscisado iniciales de la via.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


- se espera visista del equipo tecnico de interventoria
- se organiza la participacion de los comité de obra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TOMA DE PUNTOS TOPOGRAFICOS



TOMA DE PUNTOS TOPOGRAFICOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA SEMANA No.: 33 del 25-jul al 31-jul Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZÁLEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construccion de 140 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO		INTERVENTOR:	G & G INGENIEROS S.A.S	
INTEGRANTES:	FRANGEL LUIS VALVERDE		INTEGRANTES:	JORGE LUIS GAMARRA HERRERA	
CONTRATO No.	3937-2023	VALOR INICIAL: $ 198.142.876,00	CONTRATO No.	4636-2023	VALOR INICIAL: $ 74.137.162,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ 19.024.963,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.142.876,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 93.162.125,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.142.876			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 103.227.804			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 94.915.072			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 93.162.125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 86.743.643			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 6.418.482			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.142.876,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 114.066.723,42	57,6%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 103.227.804,00	52,1%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 10.838.919,42	5,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.281.512,00	3,2%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43.355.677,68	21,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41.291.121,60	20,84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.064.556,08	4,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 86.743.643,10	93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 86.743.643,10	93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 678.499,85	1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 678.499,85	1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	N/A

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN: MINERALES LUIS TETE SAMPER CIENAGA - MAGDALENA	PERMISO MINERO: SI X NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ____	

OBSERVACIONES:
El contratista presentó documentos de la cantera MINERALES LUIS TETE SAMPER, con titulo minero N° FL3-142 y licencia ambiental N°0863.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:
No fue necesario el tramite de permisos o licencias Ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión por parte de la interventoría para posterior radicación

OBSERVACIONES:
Se recibió por parte de la JAC la remisión del documento P.A.G.A, así mismo fue enviado a la JAC un oficio en respuesta informando sobre la revisión

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INICIO DE ACTIVIDADES
- se realiza comité para compra del cemento y varilla
- durante la semana presente no se contemplan registro fotografico debido a que la actividades solo fueron administrativas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- se organiza la participacion de los comité de obra
- se esta organizando las compras y cantidades de obra

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 8 **PROYECTO:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

CONTRATO No. 3937-2023 **CONTRATISTA:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4636-2023 **INTERVENTORÍA:** G & G INGENIEROS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE PRESENTARON MAQUINARIA PARA ESTE PERIODO

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma N/A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: EFRAIN DE JESUS CUCUNUBA THOMAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 021037-0663328 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

MES INFORME MENSUAL: 8 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157123	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	3937-2023	$ 198.142.876	
			TOTAL			$ 198.142.876	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.142.876,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
NA															
NA															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

- Actualización de pólizas, ya a que es el trámite en el que se encuentra la junta de acción comunal.
- Compra de agregados
- Alquiler de equipos
- Servicios topográficos
- Compra de hierro
- Compra cemento

9.5.ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Aún no se han iniciado con las actividades, en donde influye el tiempo.

9.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo el contratista aún no ha realizado los diseños correspondientes al tramo que se va a intervenir.

9.7.SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO.

La interventoría realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del convenio solidario, y por medio de oficio se solicita la actualización de las garantías y seguros de los contratos de obra, teniendo en cuenta que presenta suspensión y se realiza modificación en el tiempo de finalización del proyecto, por lo que presentaron pólizas de inicio, y están pendientes las de reinicio a la suspensión y de la modificación debidamente actualizadas.

En la siguiente tabla se presenta la información de las pólizas de inicio del convenio:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA								
			Desde				Hasta				
Cumplimiento	10	$ 39.628.575,20	30	4	2024		1	5	2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A				N/A				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 9.907.143,80	30	6	2024		30	31	2027		
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A				N/A				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.442.862,80	31	7	2024		31	7	2029		

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	23	24	23	740
Lluvias moderadas																										1	1				1	3
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma N/A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: EFRAIN DE JESUS CUCUNUBA THOMAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 021037-0663328 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No.: 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

DURANTE EL PERIDO COMPRENDIDO NO SE PRESENTARON ENSAYOS DE LABORATORIO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra N/A
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. 3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.142.876,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.142.876,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 39.628.575,20	18/10/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 9.907.143,80	18/10/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.442.862,80	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 232.000.000,00	29/10/2023	31/12/2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071275 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 39.628.575,20	30	4	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 9.907.143,80	30	6	2024	30	31	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A			N/A		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.442.862,80	31	7	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290326

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: [ ] **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 260.000.000,00	18	10	2024	31	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071275 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

9.8.OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Aún no hay otros documentos

9.9.SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Aún no han iniciado las actividades de obra.

9.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el periodo comprendido se contemplan actas de comité:

9.11.ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo del presente informe no se realizaron actas de reunión

ACTA DE COMITÉ

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 04-24-07-24	Dirección Territorial INVIAS: MAGDALENA	Fecha: 24-07-24

Vereda: TIERRA NUEVA – Municipio PUEBLO VIEJO - Departamento: MAGDALENA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3937-2023
Ejecutor(es): JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA – MUNICIPIO PUEBLO VIEJO

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Frangel Luis Valverde Moreno	OAC	Presidente
Gregory Alexander Pertuz Martinez	OAC.	Ingeniero residente de obra
Luis Alberto Vizcaino	OAC	Contador OAC
Dalwin Jose Visbal Samper	OAC	Tesorero OAC
Duvar Enrique Moya Marin	COMUNIDAD	Veeduría ciudadana
Jorge Luis Gamarra Herrera	G & G Ingenieros SAS	Ing. director de interventoría
Michael Gamarra Torres	G&G Ingenieros SAS	Rep. Legal Interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana.
2. Presentación de las diferentes cotizaciones para compra de cemento para el desarrollo de la obra.
3. Estudiar y evaluar las cotizaciones
4. Escoger la mejor propuesta para el convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Analizar las diferentes propuesta
3- Hacer comparaciones y escoger la propuesta más económica
4- Aprobar y ordenarla compra

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los siete (7) miembros principales.
2.	• Lectura Reglamento Comité Operativo: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los dignatarios del ente ejecutor una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp. • Lectura Reglamento Comité Veeduría: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los veedores una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp.
3.	Orientaciones técnicas: • Se presenta en el comité operativo las diferentes propuestas de los oferentes. • Se propone l alquiler de un vibrador para concreto tarifa día. • Proponente 1: JAIME ANDRES LUNA SANJUAN, Mezcladora de concreto $130.000/día, Compactador tipo rana $82.000/día, Vibrador de concreto $62.500/día • Proponente 2: PRECONZOB SAS, Mezcladora de concreto $132.000/día, Compactador tipo rana $82.500/día, Vibrador de concreto $63.000/día • Proponente 3: MONTERO CONSTRUCCIONES SAS, Mezcladora de concreto $135.000/día, Compactador tipo rana $85.000/día, Vibrador de concreto $65.000/día.
4.	Programación Inicial de Compras Se presentó las propuestas de los tres (3) oferentes.
5.	Se evalúan los costos totales de las propuestas
6.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	Contratación: • El comité operativo del convenio tomó la decisión de: Alquiler de: Mezcladora de concreto, Compactador tipo rana, y Vibrador de concreto a la propuesta más económica presentada por : JAIME ANDRES LUNA SANJUAN, Mezcladora de concreto $130.000/día, Compactador tipo rana $82.000/día, Vibrador de concreto $62.500/día.

4.	
5.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Cotizaciones: SI X NO N°. Folios: 3
2.	
3.	
4.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Solicitar a los proveedores y/o distribuidores de cemento cotización para su compra, el precio debe incluir IVA más el transporte.	Comité Operativo	24-07-2024
Informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas en el comité.	Veedor	24-07-2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se le propone al comité operativo autorizar la compra de alquiler equipos.	Comité operativo	Propuestas
Verificar el ingreso, almacenamiento y consumo en el sitio de trabajo.	Presidente OAC Tierra nueva	Acta de remisión registro fotográfico

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 03-21-07-24	Dirección Territorial INVIAS: MAGDALENA	Fecha: 21-07-24

Vereda: TIERRA NUEVA – Municipio PUEBLO VIEJO - Departamento: MAGDALENA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3937-2023
Ejecutor(es): JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA – MUNICIPIO PUEBLO VIEJO

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Frangel Luis Valverde Moreno	OAC	Presidente
Gregory Alexander Pertuz Martinez	OAC.	Ingeniero residente de obra
Luis Alberto Vizcaino	OAC	Contador OAC
Dalwin Jose Visbal Samper	OAC	Tesorero OAC
Duvar Enrique Moya Marin	COMUNIDAD	Veeduría ciudadana
Jorge Luis Gamarra Herrera	G & G Ingenieros SAS	Ing. director de interventoría
Michael Gamarra Torres	G&G Ingenieros SAS	Rep. Legal Interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana.
2. Presentación de las diferentes cotizaciones para compras; alquiler de maquinaria.
3. Estudiar y evaluar las cotizaciones
4. Escoger la mejor propuesta para el convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Analizar las diferentes propuesta
3- Hacer comparaciones y escoger la propuesta más económica
4- Aprobar y ordenarla compra

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los siete (7) miembros principales.
2.	• Lectura Reglamento Comité Operativo: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los dignatarios del ente ejecutor una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp. • Lectura Reglamento Comité Veeduría: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los veedores una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp.
3.	Orientaciones técnicas: • Se presenta en el comité operativo las diferentes propuestas de los oferentes. • Se propone l alquiler de una retrocargador tipo pajarita, estas tarifas por hora. • Proponente 1: GABRIEL MERCADO valor hora $150.000 ml.
4.	Programación Inicial de Compras Se presentó las propuestas de (1) oferentes.
5.	Se evalúan los costos totales de las propuestas
6.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	Contratación: • El comité operativo del convenio tomó la decisión de comprar el material provenientes de cantera a la propuesta más económica y favorable por estar en la zona de trabajo presentada por : GABRIEL MERCADO.

4.	
5.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Cotizaciones: SI __X__ NO_____ N°. Folios:_____1__
2.	
3.	
4.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Solicitar a los proveedores y/o distribuidores de cemento cotización para su compra, el precio debe incluir IVA más el transporte.	Comité Operativo	21-07-2024
Informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas en el comité.	Veedor	21-07-2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se le propone al comité operativo autorizar la compra de alquiler de maquinaria.	Comité operativo	Propuestas
Verificar el ingreso, almacenamiento y consumo en el sitio de trabajo.	Presidente OAC Tierra nueva	Acta de remisión registro fotográfico

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 01-10-07-24	Dirección Territorial INVIAS: MAGDALENA	Fecha: 10-07-24

Vereda: TIERRA NUEVA – Municipio PUEBLO VIEJO - Departamento: MAGDALENA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3937-2023
Ejecutor(es): JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA – MUNICIPIO PUEBLO VIEJO

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Frangel Luis Valverde Moreno	OAC	Presidente
Gregory Alexander Pertuz Martinez	OAC.	Ingeniero residente de obra
Luis Alberto Vizcaino	OAC	Contador OAC
Dalwin Jose Visbal Samper	OAC	Tesorero OAC
Duvar Enrique Moya Marin	COMUNIDAD	Veeduría ciudadana
Jorge Luis Gamarra Herrera	G & G Ingenieros SAS	Ing. director de interventoría
Michael Gamarra Torres	G&G Ingenieros SAS	Rep. Legal Interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana.
2. Presentación de las diferentes cotizaciones para compra de cemento para el desarrollo de la obra.
3. Estudiar y evaluar las cotizaciones
4. Escoger la mejor propuesta para el convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Analizar las diferentes propuesta
3- Hacer comparaciones y escoger la propuesta más económica
4- Aprobar y ordenarla compra

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los siete (7) miembros principales.
2.	• Lectura Reglamento Comité Operativo: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los dignatarios del ente ejecutor una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp. • Lectura Reglamento Comité Veeduría: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los veedores una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp.
3.	Orientaciones técnicas: • Se presenta en el comité operativo las diferentes propuestas de los oferentes. • Se propone la compra de cemento. • Proponente 1: MDTM SAS ZOMAC NIT 901.453.591-3 Valor bolsa $34.999 • Proponente 2: JAIME ANDRES LUNA SANJUN NIT 1.046.813.957.0 Valor bolsa $34.750
4.	Programación Inicial de Compras Se presentó las propuestas de los tres (3) oferentes.
5.	Se evalúan los costos totales de las propuestas
6.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	Contratación: • El comité operativo del convenio tomó la decisión de comprar cemento a la propuesta más económica la presentada por JAIME ANDRES LUNA SANJUN NIT 1.046.813.957.0 Valor bolsa $34.750 pesos ml. puesto en obra. •

4.	
5.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Cotizaciones: SI X NO N°. Folios: 3
2.	
3.	
4.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Solicitar a los proveedores y/o distribuidores de cemento cotización para su compra, el precio debe incluir IVA más el transporte.	Comité Operativo	12-07-2024
Informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas en el comité.	Veedor	12-07-2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se le propone al comité operativo autorizar la compra de cemento.	Comité operativo	Propuestas
Verificar el ingreso, almacenamiento y consumo en el sitio de trabajo.	Presidente OAC Tierra nueva	Acta de remisión registro fotográfico



MDTM SAS ZOMAC

Nit. 901.453.591-3

CR 6 E 6 40

Tel. 3043357845

RESPONSABLE DE I.V.A

DOCUMENTO DE COTIZACION

CT8994

Fecha: 2024-06-29

Vendido A	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA	**Nit o Cédula**	901.715.667-1
Dirección	VDA TIERRA NUEVA SEC CANCHA DE FUTBOL MCP PUEBLO VIEJO	**Teléfono**	3122476856
Ciudad	PUEBLOVIEJO - Magdalena	**Tipo Pago**	EFECTIVO
Vendedor	LUIS ALFREDO AREVALO MENGUAL	**Orden Cliente**	
Pedido		**Factura**	

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr.Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
223001	CEMENTO GRIS CEMEX X50 KILOS	1.000,00	29.411,76	0,00	19,00	29.411.760,00
22612015	VARILLA CR 3/8 COMPLETA 9.5MM (3,36)	1.000,00	15.966,39	0,00	19,00	15.966.390,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
2.000,00	45.378.150,00	0,00	45.378.150,00	8.621.849,00	0,00	0,00	0,00	53.999.999,00

Valor en Letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Somos microempresa beneficiaria ZOMAC según ley 1819 del 2016, en tercer año de su creación y funcionamiento y conforme a decreto 1650 del 2017 para el año gravable 2023 solo se debe practicar el 25% sobre la tarifa de retención en la fuente aplicable.

Nota:

Aceptada Por:	Recibida por:
Nit / C.C.	Nit / C.C.

ORIGINAL



JAIME ANDRES LUNA SANJUAN
NIT. 1.046.824.367 - 6
Mantenimiento de bienes - Alquiler para todo tipo de construcción - Alquiler de equipos Pesados y equipos para la Construcción



04 de marzo del 2024 Polonuevo, Atlántico

Srs. JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO DE JULIO SAWADY DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA

E.S.D

Por medio de la presente remito a usted cotización requerida

COTIZACION

Item	Descripción	Cantidad	UND	Valor unitario
1	Cemento Estructural 42.5 Kg gris oriente	1	Bulto	34.200
2	Grava China fracturada	1	M3	140.000
3	Grava canto rodado fracturado	1	M3	135.000
4	Piedra canto rodado para concreto ciclopeo	1	M3	80.000
5	Material para relleno	1	M3	35.000
6	Material terraplén	1	M3	55.000
7	Material tipo subbase	1	M3	65.000
8	Material subbase invias clase C (INT) gradación SBG -50	1	M3	86.000
9	Arena lavada	1	M3	62.500
10	Varilla corrugada de ¾ x 6 mtrs, PDR-60, FY:4200 kg/cm2	1	Varilla	83.00
11	Varilla corrugada de ¾ x 6 mtrs PDR-60, FY:4.200 kg/cm2	1	Varilla	31.800
12	Varillas corrugada de 3/8 x 6 mtrs PDR-60, FY:4.200 kg/cm2	1	Varilla	19.300
13	Alambre negro para amarre calibre 18	1	Kilogramo	8.800

Calle 3 No 3-53 Polonuevo-Atlantico Celular 301 230 1548 email jmm.2609@hotmail.com

INFORME DE INTERVENTORÍA

Informe Mensual No 08
1 al 31 de julio de 2024

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

10. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas por la Interventoría son:

1. Actas de reunión
2. Diseños estructurales y geométricos con topografía.
3. Pavimento en Concreto Clase D
4. Construcción de Cunetas y Bordillos, Concreto Clase D
5. Señalización y Seguridad, Obras Varias y Transporte,entre otras.

Dentro de los convenios:

- CONVENIO SOLIDARIO N° 3587 – 2023, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DELCORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

- CONVENIO SOLIDARIO N° 4137 – 2023, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

- CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 – 2023, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIJEO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

Tabla 1. Generalidades del contrato de interventoría

GENERALIDADES	INTERVENTORÍA
Razón Social	G & G NGENIEROS SAS
Nit	800208226-4
Número del contrato	INVIAS 4636 – 2023.
Representante legal	MICHAEL GAMARRA TORRES
Número del Contacto	3135221107 – 3215376805
Valor Inicial del Contrato	$ 74.137.162,00
Valor Adicional	$19,024,963,00
Valor Acumulado	$ 93.162.125,00
Dirección	CARTAGENA – BOLIVAR EDIFICIO BANCO DEL ESTADO OFC 1505
Fecha de inicio	14/12/2023
Fecha de terminación inicial	31/12/2023
Prórroga N1	15/03/2024
Suspensión	NA
Prórroga N2	30/04/2024
Prórroga N3	22/05/2024
Prórroga N4	4/06/2024
Prórroga N5	14/06/204
Prórroga N6	30/06/2024
Prórroga N7	31/07/2024
Fecha de terminación	31/07/2024
Supervisor Interventoría	**FABIAN ARANGO PINEDA**

10.1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Mediante concurso de Mínima cuantía, el **CONTRATO NÚMERO 4636 DE 2023**, entre los suscritos **FABIAN ARANGO PINEDA**, nombrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS**, en su calidad de **DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial la Resolución en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre del año 2021 y la Resolución No. 3429 de noviembre 5 de 2021, expedidas por el Director General del Instituto Nacional de Vías INVIAS, quien, para los efectos de este documento, se llamará el INSTITUTO, informa al señor **MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES**, NIT No. **800208226-4,** quien adelante se llamará el **INTERVENTOR.**

El acta de inicio del contrato de interventoría fue impartida por el INVIAS el día 14 de diciembre de 2023, a partir de la fecha se inició con la elaboración del Acta de Reunión Técnica Inicial para efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría.

10.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

La interventoría Evalúa las diferentes actividades que presentan las obras, de acuerdo con su programación, como es la intervención con equipo topográfico para dar inicio al levantamiento, se estudia el tema de la cotización y compra de los materiales para iniciar la ejecución física de la obra.

- Contratación del personal a cargo del OAC
- Se Culmina la ejecucion del convenio solidario N° 3587 – 2023 De la vereda de julio zawady, municipio de zona bananera.
- Se inician actividades para el convenio N°3937 – 2023 vereda tierra nueva, municipio de pueblo viejo.
- Se iniciaron las socializaciones del proyecto en la vereda de tierra nueva, se espera avanzar con cotizaciones y compras para el siguiente mes
- El convenio N°4137 - 2023 del corregimiento de Guacamaya, zona bananera está a la espera de la corrección del punto de referencia donde se iniciará la construcción de la placa huella.

10.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante el periodo comprendido no se presentan informes de especialistas

10.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

En el informe mensual no se relaciona programa anual de caja PAC.

10.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

A Continuación, se presentará el informe de matriz de riesgo.

11. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

11.1. EQUIPO CONTRATADO POR LA INTERVENTORÍA

Motos del personal residente.
Vehículo automóvil tipo campero para transporte de director de interventoría.

11.2. CONTROL DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el periodo del presente informe, la interventoría ha tenido la colaboración delsiguiente personal de trabajo

EQUIPO CONTRATADO POR LA INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4636-2023 **INTERVENTORÍA:** G & G INGENIEROS S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3587 - 2023 — JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

4137-2023 — JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

3937-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA 153 CC	YAMAHA SZ16R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SE TIENE CONTEMPLADO OTROS DOS CONVENIOS EN EJECUCION, ESTAN EN ESPERA DE ASIGNACION DE COORDENADAS DEL NUEVO PUNTO A INTERVENIR Y DESEMBOLSO DE RECURSO; SON: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BARRIO CENTRO DE L CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL ZONA BANANERA Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: julio-24 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 3937-2023 **TIERRA NUEVA**, 3587 - 2023 **JULIO ZAWADY** , 4137–2023 **GUACAMAYA.** **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA, JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE LA ZONA BANANERA, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR , CCF DEL MAGDALENA , COMFENALCO CARTAGENA , CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JORGE LUIS GAMARRA HERRERA	8738203	DIRECTOR DE OBRA	$ 5.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	G & G INGENIEROS SAS	$5.800.000	$ 30.300	I	SALUD TOTAL	7938896059	$ 232.000	PORVENIR	7938896059	$ 928.000	$ 232.000	$ -	$ -	
2	EFRAIN DE JESUS CUCUNUBA THOMAS	1083036150	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	G & G INGENIEROS SAS	$1.300.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS	7950527808	$ 104.000	PORVENIR	7950527808	$ 416.000	$ 104.000	$ -	$ -	
3	JIMENEZ VALIENTE YONY	73575503	INSPECTOR	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	G & G INGENIEROS SAS	$1.300.000	$ 6.800	I	NUEVA EPS	7938896059	$ 52.000	PORVENIR	7938896059	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	OSPINO WEBER HANNY CAROLINA	1063178103	ING AMBIENTAL	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	G & G INGENIEROS SAS	$1.300.000	$ 3.700	V	SER EPS-S	7938896059	$ 27.800	PROTECCION	7938896059	$ 111.000	$ 27.800	$ -	$ -	
5	MAGALLANES GONZALEZ EVIATHNEY	1052976059	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	G & G INGENIEROS SAS	$1.300.000	$ 3.700	V	ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL ESS	7938896059	$ 27.800	COLFONDOS	7938896059	$ 111.000	$ 27.800	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ -																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800208226
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			G & G INGENIEROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CAMPESTRE MANZANA 47 28	TELÉFONO:	6645788
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	**7938896059**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto 2024
DÍAS DE MORA:	14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	860962978

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 986.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 986.000	$ 3.500	$ 989.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 416.000	$ 2.800	$ 418.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 208.000	$ 1.400	$ 209.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 208.000	$ 1.400	$ 209.400
SUBTOTALES:										**$ 1.818.000**	**$ 9.100**	**$ 1.827.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.000	$ 500	$ 0	$ 52.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 104.000	$ 1.000	$ 0	$ 105.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.000	$ 500	$ 0	$ 52.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 232.000	$ 2.000	$ 0	$ 234.000
SUBTOTALES:													**$ 440.000**	**$ 4.000**	**$ 0**	**$ 444.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 273.700	$ 273.700	$ 3.000	$ 0	$ 276.700
SUBTOTALES:									**$ 273.700**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 276.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	2	$ 284.000	$ 2.500	$ 286.500
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 104.000	$ 1.000	$ 105.000
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 52.000	$ 500	$ 52.500
SUBTOTALES:			**$ 440.000**	**$ 10.000**	**$ 444.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORT	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																														
1	CC 8738203	GAMARRA JORGE	DEPEND		$ 5.800.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.800.00	$ 986.000	$	$	$	$	Norma	$ 986.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	5.800.00	$ 52.00	$	$ 232.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.800.00		$ 30.300	3	$ 5.800.00	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 232.000	$	$	$	$	$
2	CC 1045229168	GARCIA EDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.00	$ 416.00	$	$	$	$	Norma	$ 416.00	EPS005-SANITAS S.A.	30	2.600.00	$ 104.000	$	$ 104.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.600.00		$ 122.200	3	$2.600.00	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 104.000	$	$	$	$	$
3	CC 1052976059	MAGALLANES GONZALEZ EVIATHNEY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.00	$ 208.00	$	$	$	$	Norma	$ 208.00	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	1.300.00	$ 52.00	$	$ 52.00	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.00		$ 60.600	3	$ 1.300.00	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 52.00	$	$	$	$	$
4	CC 1063178103	OSPINO WEBER HANNY CAROLINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCON	30	$ 1.300.00	$ 208.00	$	$	$	$	Norma	$ 208.00	MUTUAL SER EPS-S	30	1.300.00	$ 52.00	$	$ 52.00	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.00		$ 60.600	3	$ 1.300.00	CCF16-COMFACOR	$ 52.00	$	$	$	$	$

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800208226
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			G & G INGENIEROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CAMPESTRE MANZANA 47 28	TELÉFONO:	6645788
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:			**7938896059**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	2024
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			860962978

TOTAL	**$ 2.991.800**

11.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

CONDICIONES 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024	
Avance Programado:	**$ 86.743.643**
Avance Ejecutado:	$ 86.743.643

11.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría actualizó las pólizas de acuerdo con el acta de inicio, a continuación, se muestra un resumen con los valores y las vigencias de las pólizas vigentes, adjunto se encuentra el con el seguimiento a estas garantías:

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIAS**					
			DESDE			**HASTA**		
Cumplimiento	10	9.316.212,50	22	05	2024	31	01	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios prestaciones socialeslegales e indemnizaciones	20	18.632.425,00	22	05	2024	31	07	2027
Calidad del Servicio	30	27.948.637,50	22	05	2024	31	07	2025

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS SAS

MES INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: 3587 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

4137-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

3937-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TIERRA NUEVA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	No.169423	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 74.137.162	$ -
2023	No. 169423	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACIÓN	ADICIONAL	$ 19.024.963	$ 6.418.481
					TOTAL	$ 93.162.125	$ 6.418.481

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 93.162.125**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**dic-23**	$ -	$ -	**$ -**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1301623-28/11/23	$ 93.162.125	**$ 93.162.125**		
2	**ene-24**				**N/A**	**N/A**	**N/A**	1301623-28/11/23	$ 93.162.125	**$ 93.162.125**		
3	**feb-24**	$ 8.925.000	$ 1.695.750	**$ 10.620.750**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1301623-28/11/23	$ 82.541.375	**$ 82.541.375**		
4	**mar-24**	$ 13.536.667	$ 2.571.967	**$ 16.108.633**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1301623-28/11/23	$ 66.432.742	**$ 66.432.742**		
5	**abr-24**	$ 20.759.536	$ 3.944.312	**$ 24.703.848**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1301623-28/11/23	$ 41.728.894	**$ 41.728.894**		
6	**may-24**	$ 15.138.500	$ 2.876.315	**$ 18.014.815**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1301623-28/11/23	$ 23.714.079	**$ 23.714.079**		
7	**jun-24**	$ 7.692.100	$ 1.461.499	**$ 9.153.599**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1301623-28/11/24	$ 14.560.480	**$ 14.560.480**		
8	**jul-24**	$ 6.842.015	$ 1.299.983	**$ 8.141.998**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1301623-28/11/24	$ 6.418.481	**$ 6.418.481**		
	TOTALES	**$ 22.461.667**	**$ 4.267.717**	**$ 86.743.643**								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA Nº1 DE INTERVENTORIA	$ -	$ -	$ -
ACTA Nº2 DE INTERVENTORIA	$ -	$ -	$ -
ACTA Nº3 DE INTERVENTORIA	$ 8.925.000	$ 1.695.750	$ 10.620.750
ACTA Nº4 DE INTERVENTORIA	$ 13.536.667	$ 2.571.967	$ 16.108.633
ACTA Nº5 DE INTERVENTORIA	$ 20.759.536	$ 3.944.312	$ 24.703.848
ACTA Nº6 DE INTERVENTORIA	$ 15.138.500	$ 2.876.315	$ 18.014.815
ACTA Nº7 DE INTERVENTORIA	$ 7.692.100	$ 1.461.499	$ 9.153.599
ACTA Nº8 DE INTERVENTORIA	$ 6.842.015	$ 1.299.983	$ 8.141.998
VALOR TOTAL	**$ 58.359.703**	**$ 11.088.344**	**$ 86.743.643**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 39162 ATL

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4636-2023 **INTERVENTOR:** G & G INGENIEROS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 74.137.162,00

VALOR ACUMULADO: $ 93.162.125,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ARANGO PINEDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	7.413.716,20	23/11/2023	30/6/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	14.827.432,40	23/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30	22.241.148,60	23/11/2023	31/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1050212

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	9.316.212,50	22	5	2024	31	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	18.632.425,00	22	5	2024	31	8	2027
Calidad del servicio	30	27.948.637,50	22	5	2024	31	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. GC-1050212

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 – 39162 ATL

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.06 08:29:01 -05:00

Código de Seguridad: C0w6uTUI2gy5NB5WCkP65A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1050212	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	40206395	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/11/2023	24:00 Horas Del	31/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	G&G INGENIEROS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.208.226-4
DIRECCIÓN	BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO	**TELÉFONO**	3215376805
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 24 NO. 3-95 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OFICINA 1409	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO

RORROGA NO. 5 AL CONTRATO 4636 DE 2023
RORROGA NO. 6 AL CONTRATO 4636 DE 2023
RORROGA NO. 7 AL CONTRATO 4636 DE 2023
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.4636 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Y ZONA BANANERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/05/2024	24:00 Horas Del 31/01/2025	9.316.212,50	7.401,92
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/05/2024	24:00 Horas Del 31/07/2027	18.632.425,00	8.729,16
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 22/05/2024	24:00 Horas Del 31/07/2025	27.948.637,50	13.093,75
		TOTAL ASEGURADO	$ 55.897.275,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HBL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	29.224,83
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	29.224,83
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.552,72
TOTAL A PAGAR	$	34.777,55

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1050212	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	40206395	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/11/2023	24:00 Horas Del	31/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1050212** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **G&G INGENIEROS SAS** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ,** expedida por la Compañía en **06/08/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CARTAGENA a los **06** días del mes **AGOSTO** del año **2024.**



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	40206395

Fecha de Facturación	06/08/2024	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CG–1050212	
Periodo Facturado	23/11/2023	31/07/2027

Fecha Límite de Pago	05/09/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	29.224,83
IVA	5.552,72
VALOR TOTAL A PAGAR $	34.777,55

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	G&G INGENIEROS SAS
BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO	800208226
Intermediario	HBL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/09/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	40206395

Fecha de Facturación	06/08/2024	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CG–1050212	
Periodo Facturado	23/11/2023	31/07/2027

Fecha Límite de Pago	05/09/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	29.224,83
IVA	5.552,72
VALOR TOTAL A PAGAR $	34.777,55

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	G&G INGENIEROS SAS
BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO	800208226
Intermediario	HBL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000040206395(3900)000000034777(96)20240905

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900402063 95(3900)000000034777(96)20240905

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones particulares.

- De acuerdo con el avance del proyecto de interventoría se tiene un avance programado y ejecutado del 93,11%, lo que nos indica que estamos al día con el avance.
- Para el convenio N° 3587 — 2023 que cuenta con recursos el avance programado es del 70% y ejecutado es del 65%, en lo cual se presenta un retraso del -5%.
- Para los convenios N° 4139 – 2023 no se ha definido las coordenadas del sitio asignado y N° 3937 – 2023 que no se les ha girado recursosel avance programado es del 0% y ejecutada es del 0%.
- No le llego recursos a los convenio N° 3937 – 2023. Por lo que se le solicito información al respecto al instituto nacional de vías (INVIAS).
- la interventoría recomendó a las **JAC**, adelantar ante la comunidad circunvecina de los municipios, la Socialización de los proyectos, haciendo énfasis en el beneficio que traerá para la comunidad aledaña el mejoramiento de los caminos vecinales, sin pasar por alto señalar las afectaciones transitorias de la movilidad, y resaltar los riesgos durante la ejecución, en cumplimiento de lo establecido.
- Coadyuvar para que la información sea clara y concisa, en las socializaciones realizadas por parte de la interventoría.
- La interventoría fue clara al momento de brindar toda la información correspondiente a las **JAC** sobre el proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones que imparte el instituto nacional de vías, **INVIAS**.

13. ANEXOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N°3587-2023

13.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS





RECORRIDO DE LA VIA




RECORRIDO DE LA VIA

14. ANEXOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 - 2023


14.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS

	
REFERENCIAS GEOGRAFICA	

	
SOCIALIZACION	

	
TOMA DE PUNTOS TOPOGRAFICOS	

14.2.COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3937 - 2023



Julio 3 de 2024
- Se Realiza Replanteo y Abscisado de la Vía
Gregory Pertuz Gregory Pertuz
Efrain Cucunuba
Julio 10 de 2024
- Se Realizo comite Para la compra del Cemento Varillas. Gregory Pertuz Gregory Pertuz
Efrain Cucunuba
Julio 24 de 2024
- Se Realizo comite para la compra o Alquiler del trompo - rana - vibrocompactador de concreto
- Se Recibio 3 Viajes de piedra ciclopio. Gregory Pertuz Gregory Pertuz Efrain Cucunuba
Julio 26 de 2024
- Se Realizo comite Para el alquiler de la Retroexcavadora
- Se Recibio 3 Viajes de triturado. Gregory Pertuz Gregory Pertuz Efrain Cucunuba

ING. JORGE LUIS GAMARRA HERRERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MATRICULA N°. 08202 – 39162 ATL